

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SAN FELIPE IXTACUIXTLA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA	1,285,000.01	1,285,000.01	1,285,000.01	100	100	
2.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SAN FELIPE IXTACUIXTLA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA	479,929.12	479,929.12	479,929.12	100	100	
3.-	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO/SAN FRANCISCO TEPEYANCO Y SAN LUIS TEOLOCHOLCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA	1,805,235.13	1,805,235.13	1,805,235.13	100	100	
4.-	TENANCINGO/SAN MIGUEL TENANCINGO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA	749,772.28	749,772.28	749,772.28	100	100	
5.-	LA MAGDALENA TLALTELULCO/LA MAGDALENA TLALTELULCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL	749,772.28	749,772.28	749,772.28	100	100	
6.-	PAPALOTLA DE XICOHTEHCATL/PANZACOLA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA	749,772.28	749,772.28	749,772.28	100	100	
7.-	NATÍVITAS/SAN MIGUEL DEL MILAGRO	SEGUNDA ETAPA DEL PROYECTO CACAXTLA: AMPLIACIÓN Y REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL POLÍGONO NO. 6 Y REMODELACIÓN DEL ACCESO VIAL Y PEATONAL DE LAS RUINAS DE CACAXTLA POLÍGONO NO. 7	1,867,325.08	1,867,325.08	1,567,580.23	84	84	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
8.-	TETLATLAHUCA/SANTA ANA PORTALES	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA - TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN	274,966.61	274,966.61	274,966.61	100	100	
9.-	ZACATELCO/DOMINGO ARENAS	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA- TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC	274,966.61	274,966.61	274,966.61	100	100	
10.-	PAPALOTLA DE XICOHTEHCATL/PANZACOLA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR - RÍO ATOYAC	249,953.17	249,953.17	249,953.17	100	100	
11.-	NATÍVITAS, PANOTLA Y TLAXCALA/SAN MIGUEL DEL MILAGRO, PANOTLA Y TLAXCALA	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA OBRA DENOMINADA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA	3,995,059.67	3,995,059.67	3,995,059.67	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
12.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS /SAN FELIPE IXTACUIXTLA	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINSECCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA	228,520.00	228,520.00	228,520.00	100	100	
13.-	ZACATELCO/DOMINGO ARENAS	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA - TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC	81,197.51	81,197.51	81,197.51	100	100	
14.-	TETLATLAHUCA/SANTA ANA PORTALES	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA - TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN	81,197.51	81,197.51	81,197.51	100	100	
15.-	TENANCINGO/SAN MIGUEL TENANCINGO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA	81,197.51	81,197.51	81,197.51	100	100	
16.-	PAPALOTLA DE XICOHTECATL /PANZACOLA	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO- BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA	81,197.51	81,197.51	81,197.51	100	100	
17.-	PAPALOTLA DE XICOHTECATL/PANZACOLA	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR- RÍO ATOYAC	57,994.71	57,994.71	57,994.71	100	100	
18.-	LA MAGDALENA TLATTELULCO/LA MAGDALENA TLATTELULCO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL	81,197.51	81,197.51	81,197.51	100	100	
19.-	SAN PABLO DEL MONTE/SAN PABLO DEL MONTE	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO PERIMETRAL SAN ISIDRO BUEN SUCESO, ALBERGUE IMSS, TRAMO ALBERGUE IMSS - CASETA (ECOLOGÍA)	200,000.01	200,000.01	200,000.01	100	100	
20.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SAN FELIPE IXTACUIXTLA	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO- BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO PAVIMENTACIÓN DE LA CARRETERA HUEYOTLIPAN - LAS CARROZAS - CUAXIMALA - SANTA ROSA DE LIMA (2DA ETAPA)	200,000.01	200,000.01	200,000.01	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
21.-	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO/TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA	440,435.04	440,435.04	440,435.04	100	100	
22.-	NATÍVITAS/NATÍVITAS	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA	440,435.04	440,435.04	440,435.04	100	100	
23.-	PAPALOTLA DE XICOHTEHCATL/PANZACOLA	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR - RÍO ATOYAC	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	
24.-	ZACATELCO/DOMINGO ARENAS	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA - TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ATOYAC	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	
25.-	TETLATLAHUCA/SANTA ANA PORTALES	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA XOXTLA - TETLATLAHUCA SOBRE RÍO ZAHUAPAN	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	
26.-	NATÍVITAS/NATÍVITAS	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD CACAXTLA - TLAXCALA	248,742.00	248,742.00	248,742.00	100	100	
27.-	PAPALOTLA DE XICOHTEHCATL/PANZACOLA	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA - TLAXCALA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
28 -	TENANCINGO/TENANCINGO	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	
29 -	LA MAGDALENA TLALTELULCO /LA MAGDALENA TLALTELULCO	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE PSV EN CARRETERA FEDERAL VÍA CORTA PUEBLA - SANTA ANA, EN CRUCE DE FERROCARRIL	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100	100	
30 -	TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO/TEPEYANCO Y TEOLOCHOLCO	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLAXCALA	242,440.00	242,440.00	242,440.00	100	100	
31 -	TEPEYANCO/ TEPEYANCO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO RESTAURACIÓN EL EX CONVENTO DE SAN FRANCISCO	600,000.00	600,000.00	600,000.00	100	100	
32 -	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SAN FELIPE IXTACUIXTLA	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DEL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA	872,000.00	872,000.00	872,000.00	100	100	
33 -	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SAN FELIPE IXTACUIXTLA	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO - BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINSERCIÓN SOCIAL DE IXTACUIXTLA	131,200.00	131,200.00	131,200.00	100	100	
34 -	NATÍVITAS /SAN MIGUEL DEL MILAGRO	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO- BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	832,172.28	832,172.28	77,186.40	9	9	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
35.-	NATÍVITAS/SAN MIGUEL DEL MILAGRO	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO REMODELACIÓN DE PLAZA CENTRAL, CENTRO GASTRONÓMICO, ESCALINATA, RAMPA A CACAXTLA Y CALLE VICENTE GUERRERO, SENDA GLORIETA, PÓRTICO DE ACCESO A CACAXTLA, ESTACIONAMIENTO, CALLE CACAXTLA Y CALLE CIRCUITO PERIMETRAL EN CACAXTLA Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100	100	
		<b><i>SUBTOTAL ESTUDIOS Y PROYECTOS:</i></b>	<b>17,781,678.88</b>	<b>17,781,678.88</b>	<b>16,726,948.15</b>			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
1.-	VARIOS/VARIAS	PROGRAMA PARA LA ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y PROYECTOS PARA OBRAS DE LA ZONA METROPOLITANA PUEBLA - TLAXCALA	17,781,678.88	17,781,678.88	16,726,948.15	100	100	EL SALDO SON ECOMOMÍAS E INTERESES
2.-	NATÍVITAS/SAN RAFAEL TENANYECAC	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TENANYECAC - AUTOPISTA MÉXICO - PUEBLA	2,109,024.18	2,109,024.18	2,109,024.18	100	100	
3.-	SANTA ANA NOPALUCAN Y NATÍVITAS/SANTA ANA NOPALUCAN Y SAN MIGUEL DEL MILAGRO	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN - SAN MIGUEL DEL MILAGRO	4,839,457.01	4,839,457.01	4,839,457.01	100	100	
4.-	NATÍVITAS/SAN JOSÉ ATOYATENCO	PAVIMENTACIÓN DEL RAMAL ATOYATENCO	10,000,000.00	10,000,000.00	10,000,000.00	100	100	
5.-	SAN JUAN HUACTZINCO Y SAN LORENZO AXOCOMANITLA/SAN JUAN HUACTZINCO Y SAN LORENZO AXOCOMANITLA	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO SAN LORENZO AXOCOMANITLA - SAN JUAN HUACTZINCO Y ENTRONQUE CARRETERO, INCLUYE PUENTE SOBRE BARRANCA BRIONES	24,709,934.49	24,709,934.49	24,709,934.49	100	100	
6.-	ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO/SAN ANTONIO ACUAMANALA	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE PEATONAL Y MEJORAMIENTO DE ACCESOS EN ZONA DE FÁBRICAS SOBRE CARRETERA VÍA CORTA	9,000,000.00	9,000,000.00	6,601,526.31	100	100	EL SALDO ES ECOMOMÍAS Y PENAS CONVENCIONALES
7.-	NATÍVITAS Y TETLATLAHUCA/NATÍVITAS Y SANTA ANA PORTALES	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATÍVITAS – PORTALES	6,205,603.17	6,205,603.17	2,633,779.69	42	42	TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO
8.-	TEPEYANCO/TEPEYANCO	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA RESTAURACIÓN DEL EXCONVENTO DE SAN FRANCISCO	3,698,844.82	3,698,844.82	3,698,844.82	100	100	
9.-	IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS/SANTA CRUZ EL PORVENIR, SAN ANTONIO TIZOSTOC, TECOAC Y LA TRINIDAD TENEXYECAC	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA SANTA CRUZ EL PORVENIR - SAN ANTONIO TIZOSTOC - TECOAC - LA TRINIDAD TENEXYECAC - AUTOPISTA SAN MARTÍN TEXMELUCAN, PRIMERA PARTE	1,655,158.87	1,655,158.87	1,655,158.87	100	100	
<b>SUBTOTAL:</b>			<b>79,999,701.42</b>	<b>79,999,701.42</b>	<b>72,974,673.52</b>			

**GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA**  
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA

INFORME FINAL DEL FONDO METROPOLITANO PUEBLA - TLAXCALA  
EJERCICIO FISCAL 2012

No.	MUNICIPIO/LOCALIDAD	NOMBRE DE LA OBRA Y/O ACCIÓN	INVERSIÓN AUTORIZADA	MONTO CONTRATADO	INVERSIÓN EJERCIDA	AVANCES (%)		OBSERVACIONES
						FIS.	FIN.	
		ENTERO DEL 1 AL MILLAR A LA AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN Y/O AL ÓRGANO DE FISCALIZACIÓN DEL H. CONGRESO DEL ESTADO, EN CUMPLIMIENTO A LAS FRACCIONES XI Y XII DEL ARTÍCULO 82 DE LA LEY FEDERAL DE PRESUPUESTO Y RESPONSABILIDAD HACENDARIA	78,709.93	78,709.93	78,709.93			
		SALDO DE CAPITAL NO COMPROMETIDO	23,927.92					
<b>TOTAL:</b>			<b>80,102,339.27</b>	<b>80,078,411.35</b>	<b>73,053,383.45</b>			