

GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL (PDR) 2017
TRANSPARENCIA DE RECURSOS Y ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA

OBRA	INSTANCIA EJECUTORA	IMPORTE TRANSFERIDO	IMPORTE CONTRATADO	PROVEEDOR / CONTRATISTA	METAS (UNIDAD DE MEDIDA)	AVANCE FINANCIERO	AVANCE FISICO
						\$	%
CONSTRUCCION DE CANCHA DE FUTBOL M7 EN CALLE JADE: ENTRE CALLES MELCHOR OCAMPO Y LA JOYA; EN LA COLONIA EL MIRADOR	CALPULALPAN	\$ 1,398,446.00	\$ 1,398,446.00	REY RIVERA CARREON	680 m2cancha empastada	\$ 1,398,446.00	100%
REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO DE ADOCRETO EN CALLE MEXICO SECCION CUARTA	MAZTECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	\$ 692,300.00	\$ 683,988.85	AYROSA S.A. DE C.V.	1, 610.00 M2	\$ 698,753.38	100%
PAVIMENTACIÓN CON ADOCRETO Y BANQUETAS DE CONCRETO EN DIVERSAS CALLES,	SAN JERONIMO ZACUALPAN	\$ 5,427,061.35	\$ 5,423,689.79	GRUPO CONSTRUCTOR TEKSA S.A DE C.V	M2	\$ 5,423,689.79	100%
PAVIMENTACION CON ADOCRETO EN CALLE INDEPENDENCIA SUR Y CALLE HIDALGO	SAN JERONIMO ZACUALPAN	\$ 358,657.88	\$ 362,151.59	EDB S.A DE C.V	M2	\$ 362,151.59	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO EN CALLE 5 DE SEPTIEMBRE	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	\$ 351,093.34	\$ 351,093.34	OLIVIA CASTILLO MARTINEZ	1024.24 M2	\$ 351,093.34	100%
CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOCRETO GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE GABRIEL MOLINA ENTRE JUVENTUD Y CADENAMIENTO 0+034	TOTOLAC	\$ 268,624.95	\$ 268,624.95	SANDRA FLORES GUEVARA	GUARNICIONES 34.00 ML, PAVIMENTO DE ADOCRETO 332.00 M2 Y BANQUETAS 34 ML	\$ 268,624.95	100%
REHABILITACION DE LA CARRETERA ATLANGATEPEC-ZUMPANGO	SECODUVI	\$ 19,780,000.00	\$ 19,744,898.39	COMPAÑÍA CONSTRUCTORA MEXICANA LARK SA DE CV	1 OBRA	\$ 9,544,698.49	56%

Cumplimiento de la obligacion establecida en el numeral 30 de los Lineamientos de Operación de los Proyectos de Desarrollo Regional 2017.

Nota: Información proporcionada por las Dependencias Ejecutoras.