

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79,85,117 y 110, PEF para el ejercicio fiscal 2012 en el párrafo V del artículo 9; de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2012, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
29-TLAXCALA RECURSO 2012															
APORTACIONES FEDERALES 1250 REGISTROS															
	FASSA			1,026,422,744	717,783,816	735,064,438	579,221,826	80.7%	0	0		128,338.00	90,682.00	70.7%	
	FASSA														
	SERVICIOS PERSONALES														
160856	CAPITULO 1000	0-COBERTURA ESTATAL	SALUD	801,577,625	533,350,243	550,630,865	509,505,643	95.5%	0	0	PLAZA	112,226.00	84,246.00	75.1%	EN ESTE CAPITULO COMENTAMOS QUE SE PAGO AL PERSONAL QUE ATIENDE A LA POBLACION QUE ACUDE A LAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS.
	OTROS GASTOS DE														
162994	CAPITULO 2000	0-COBERTURA ESTATAL	SALUD	170,857,716	140,780,670	140,780,670	49,365,437	35.1%	0	0	ACCIÓN	15,452.00	6,153.00	39.8%	EN RELACION A ESTE CAPITULO COMENTAMOS QUE LAS ENTREGAS DE LAS LICITACION SE HAN EMPEZADO HACER EN ESTE TRIMESTRE, POR LO QUE EL SIGUIENTE TRIMESTRE SE VERA REFLEJADO EL AVANCE SIGNIFICATIVAMENTE.
161061	CAPITULO 3000	0-COBERTURA ESTATAL	SALUD	48,675,876	39,297,429	39,297,429	19,378,010	49.3%	0	0	ACCIÓN	535.00	254.00	47.5%	SE HAN DADO LOS MANTENIMIENTOS PRIORITARIOS PARA EL BUEN FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES MEDICAS DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CON EL ROPOSITO DE BRINDAR ATENCIÓN MEDICA DE CALIDAD A LA POBLACION.
161224	CAPITULO 5000	0-COBERTURA ESTATAL	SALUD	5,311,527	4,355,474	4,355,474	972,736	22.3%	0	0	ACCIÓN	125.00	29.00	23.2%	SE HA ADQUIRIDO EQUIPO PARA SEGUIR BRINDANDO EL SERVICIO A LA POBLACION QUE LO REQUIERE, ASI MISMO EN LAS METAS ESTABLECIDAS SE TIENE SEGUIR ADQUIRIENDO MÁS EQUIPO. PARA EJERCER EL RECURSO Y CUMPLIR CON LO PROGRAMADO.

Plaza de la Constitución No. 3
 Altos, Col. Centro C.P. 90000
 T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
 F. (246) 465 0974

FAIS (Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social)

FISM (Fondo para la Infraestructura Social Municipal)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FAIS			127,122,837	119,112,586	115,815,359	75,451,602	63.3%	2,875,969	2,848,497		8,383,604.98	1,963,174.18	23.4%	
FISM															
	AGUA POTABLE														
	SISTEMA DE AGUA POTABLE														
	CONSTRUCCIÓN														
81380	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE RIEGO	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	505,820	505,820	505,820	505,820	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA RS 505,820.16
149716	REHABILITACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	34,585	34,585	34,585	34,585	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y DESENRAICE POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50M, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA REGION EN CAPAS DE 20CM., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM. DE ESPESOR FC=200KG/CM2.
149668	REHABILITACION DE CASETA	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	12,862	12,862	12,862	12,862	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	LIMPIA, TRAZO, NIVELACION Y DESENRAICE POR MEDIOS MANUALES DE 0.00 A 0.50M, RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL DE LA REGION EN CAPAS DE 20CM., PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO DE 12CM. DE ESPESOR FC=200KG/CM2.
149297	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
149383	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
149339	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	133,875	133,875	133,875	133,875	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
149271	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	165,000	165,000	165,000	165,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
176595	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TLAHUICOLE ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y BARANCA	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	20,511	18,460	20,511	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	154.10	92.46	60.0%	EN EL APARTADO DESTINO DEL GASTO: SE REGISTRO COMO SISTEMA DE AGUA POTABLE. SE HACE LA ACLARACION QUE SE TRATA DE UNA RED DE AGUA POTABLE, DEBIDO A QUE NO SE ENCUENTRA EN LAS OPCIONES DE CAPTURA.
177434	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA RIVERENA SUR SOBRE CALLE RIVERENA DEL RIO ZAHUAPAN	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	51,490	46,341	51,490	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	189.70	0.00	0.0%	
72080	ESTUDIO Y PROYECTOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	229,680	229,680	229,680	229,680	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ESTIDIO, PERO AL NO TENERLA TOMELA DE SISTEMA
	AMPLIACIÓN														
129183	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	11,603	11,603	11,603	8,598	74.1%	0	0	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	585.00	0.00	0.0%	
129232	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31,229	31,229	31,229	31,229	100.0%	0	0	METRO LINEAL	144.00	144.00	100.0%	
148879	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	350.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
149007	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	31,229	31,229	31,229	31,229	100.0%	0	0	METRO LINEAL	144.00	144.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
149810	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,051	20,051	20,051	20,051	100.0%	0	0	METRO LINEAL	144.00	144.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
148294	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,380	18,380	18,380	18,380	100.0%	0	0	METRO LINEAL	132.00	132.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
148535	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,709	6,709	6,709	6,709	100.0%	0	0	METRO LINEAL	312.00	312.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
146707	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	44,902	44,902	44,902	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	300.00	0.00	0.0%	ESTA SE VA A CANCELAR
150514	REHABILITACION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	45,000	45,000	45,000	0	0.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
180046	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23,480	11,127	11,127	11,127	100.0%	0	0	METRO LINEAL	191.30	95.00	49.7%	
75445	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE, CALLE REPUBLICA DE ARGENTINA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,284	18,284	0	18,284	100.0%	0	0	METRO LINEAL	90.00	90.00	100.0%	
176596	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CALLE EL PALMAR	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	16,723	15,051	16,723	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
74584	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	36,807	36,807	36,807	36,807	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
111867	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	225,070	225,070	225,070	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	1,182.00	0.00	0.0%	
72259	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	29,181	29,181	29,181	29,181	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,000.00	1,000.00	100.0%	
76034	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,326	20,326	20,326	20,326	100.0%	0	0	METRO LINEAL	540.00	540.00	100.0%	
74558	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,135	3,135	3,135	3,135	100.0%	0	0	METRO LINEAL	822.00	822.00	100.0%	
146028	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE ZDA PRIVADO LÓPEZ MATEOS	35-TOCATLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,652	5,652	5,652	5,652	100.0%	0	0	METRO LINEAL	236.00	236.00	100.0%	
130516	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	52-SAN JOSÉ TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	28,810	28,810	28,810	28,810	100.0%	0	0	METRO LINEAL	178.00	178.00	100.0%	
130625	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	52-SAN JOSÉ TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	124,278	124,278	124,278	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
63750	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	1-AMAXAC DE GUERRERO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15,892	15,892	15,892	15,892	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
64368	REHABILITACION DE BOMBA DE TIPO SUMERGIBLE	4-ALTAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	24,998	24,998	24,998	24,998	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	SE COMPROBO EN EL MES DE JUNIO 2012.
64432	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	4-ALTAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DEMRDIRA DE UN EQUIPO DE BOMBEO, Y DE COMPROBO EN EL MES DE JUNIO
139576	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	35,142	35,142	35,142	35,142	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	35,142.00	35,142.00	100.0%	
129058	CAMBIO DE VALVULA	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10,047	10,047	10,047	10,047	100.0%	0	0	VÁLVULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
148825	CAMBIO DE VALVULA	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	10,048	10,048	10,048	10,048	100.0%	0	0	VÁLVULA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150435	REHABILITACION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	388,179	388,179	388,179	388,179	100.0%	0	0	RED DE DISTRIBUCION	1.00	1.00	100.0%	ES UNA CAJA DE ALMACENAMIENTO Y RED DE DISTRIBUCION LA OBRA ESTA TERMINADA Y EN FUNCIONAMIENTO
150473	REHABILITACION DE SISTEMA PARA AGUA POTABLE	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,110	5,110	5,110	5,110	100.0%	0	0	VÁLVULA	5.00	5.00	100.0%	SON VALVULAS EXPULSORAS DE AIRE Y LA OBRA ESTA CONCLUIDA
99770	REHABILITACION DE EQUIPO DE BOMBEO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	26,680	26,680	26,680	26,680	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	18=15/13	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido								Generados
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
148934	REHABILITACION DE EQUIPO PARA BOMBEO	28-TEOLOCHOLCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	87,000	87,000	87,000	87,000	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
83685	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE	30-TERRENATE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	140,299	140,299	140,299	140,299	100.0%	140,299	140,299	METRO LINEAL	140,299.00	140,299.00	100.0%	
84360	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE	30-TERRENATE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	466,667	466,667	466,667	466,667	100.0%	466,667	466,667	LÍNEA DE CONDUCCIÓN	100.00	100.00	100.0%	
126891	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE ATECOYOC	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,791	1,791	0	1,791	100.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%	
126885	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE REPUBLICA DE CHILE	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	38,653	38,653	0	38,653	100.0%	0	0	METRO LINEAL	30.00	30.00	100.0%	
103875	REHABILITACION DE SISTEMA DE AGUA POTABLE EN CALLE ALVARO OBREGON	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	120,599	120,599	120,599	120,599	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
173003	CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN ZONAS	40-XALTOCAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	25,000	25,000	25,000	25,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	GOBIERNO FEDERAL CONAGUA PROSSAPYS TOPILCO DE JUAREZ
130777	ELABORACION DE ESTUDIOS DE LA CALIDAD DEL AGUA	52-SAN JOSE TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	19,024	19,024	19,024	0	0.0%	0	0	SISTEMA	6.00	0.00	0.0%	
71547	REHABILITACION DE BOMBA DE POZO	6-CALPULALPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
	POZO PROFUNDO DE AGUA														
	CONSTRUCCIÓN														
63939	ELABORACION DE ESTUDIO GEOFISICO PARA PERFORACION DE POZO DE AGUA POTABLE	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	27,840	27,840	27,840	27,840	100.0%	0	0	POZO	100.00	100.00	100.0%	EN ESTA OBRA SE PAGO EN EL MES DE MAYO 2012.
82023	ELABORACION DE PROYECTO PARA ELABORACION Y PERFORACION PARA POZO PROFUNDO PARA AGUA	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	112,752	112,752	112,752	112,752	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO
82118	ELABORACION DE PROYECTO PARA LA REALIZACION Y EQUIPAMIENTO PARA POZO PROFUNDO PARA AGUA	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	112,752	112,752	112,752	112,752	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN PROYECTO
144664	PERFORACION DE POZO PROFUNDO PARA AGUA POTABLE	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	111,360	111,360	111,360	111,360	100.0%	0	0	POZO	111,360.00	111,360.00	100.0%	
74535	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	259,875	259,875	259,875	259,875	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
149781	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	26,747	26,747	26,747	26,747	100.0%	0	0	CASETA	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACION Y CAMBIO DE TREN DE DESCARGA DE AGUA POTABLE, COLOCACION DE MEDIDOR, REHABILITACION DE PUERTAS, APLANADOS, IMPERMEABILIZACION, CAMBIO DE CELOCIA EN CASETA DE CLORACION, PINTURA EN MUROS, MURO DE MAMPOSTERIA PARA SOPORTAR TREN DE DESCARGA Y PLANCHA DE CONCRETO ARMADO PARA EL MISMO.
145918	REHABILITACION DEL POZO NO. 5	35-TOCATLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	129,227	129,227	129,227	129,227	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
182532	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	13,920	13,920	13,920	13,920	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
97850	MANENIMIENTO AL EQUIPO DE BOMBEO, MANANTIAL EL OJITO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	52,316	52,316	0	52,316	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
76121	ESTUDIO Y PROYECTO DEL EQUIPO DEL POZO DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	188,070	188,070	188,070	188,070	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
71899	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	47,670	47,670	47,670	47,670	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
145973	REHABILITACION DE POZO DE LA COLONIA VENUSTIANO CARRANZA	35-TOCATLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	107,705	107,705	107,705	107,705	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
103815	REHABILITACION DE POZO PARA AGUA POTABLE EN CALLE EL MIRADOR	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	161,924	161,924	161,924	161,924	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
74729	REHABILITACION DE TRANSFORMADOR	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16,779	16,779	16,779	16,779	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	DEPÓSITO O TANQUE DE AGUA CONSTRUCCIÓN														
178166	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE AGUA POTABLE CAP 100M3 (ELEVADO METALICO) EN CALLE HIDALGO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	455,100	455,100	455,100	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	POR CUESTIONES DE GOBIERNO FEDERAL, EN EL DEPOSITO DE RECURSOS DICHA OBRA SE HA ATRASADO
176597	CONSTRUCCION DE TANQUE ELEVADO CAPACIDAD 150 M3 EN PRIVADA BERGANTINES	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	203,505	183,155	203,505	101,752	55.6%	0	0	TANQUE	1.00	0.70	70.0%	
111812	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	175,154	175,154	175,154	0	0.0%	0	0	TANQUE	1.00	0.00	0.0%	
94663	MANTENIMIENTO REHABILITACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23,439	23,439	23,439	23,439	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
93199	REHABILITACION DE TANQUE PARA AGUA POTABLE	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	36,798	36,798	36,798	36,798	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	OLLA DE CAPTACIÓN DE AGUA CONSTRUCCIÓN														
176598	CANAL DE AGUAS PLUVIALES PARA EL CENTRO DEPORTIVO TIZATLAN, CALLE DEL POTRERO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	33-TLAXCALA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105,260	94,734	105,260	105,260	111.1%	0	0	METRO LINEAL	645.00	645.00	100.0%	ESTA OBRA PERTENECE AL EJERCICIO 2012
100793	CONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA PLUVIAL CALLES DE MAVO	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	105,548	105,548	105,548	105,548	100.0%	0	0	REJILLA	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES \$105,548.40
68361	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE PLUVIAL	6-CALPULALPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	159,451	159,451	159,451	108,369	68.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
149664	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16,407	16,407	16,407	16,407	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
126974	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA EN ACCESO EN CALLE SANTA CECILIA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	URBANIZACION, VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	55,971	43,701	43,701	43,701	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.78	78.0%	OBRA CONCLUIDA Y POSTERIOR SE MODIFICA EXPEDIENTE
127137	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLADO EN PASO PLUVIAL EN AV. REVOLUCION	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	94,642	71,059	71,059	71,059	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
142514	AMPLIACION DE RED PLUVIAL EN CALLE FRANCISCO MADERO	47-LÁZARO CÁRDENAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	177,352	177,352	177,352	177,352	100.0%	0	0	COLECTOR	98.00	98.00	100.0%	
170143	AMPLIACION DE ALCANTARILLA	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	202,277	202,277	202,277	0	0.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	0.00	0.0%	
93299	MANTENIMIENTO REHABILITACION DEL CANAL PLUVIAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	63,261	63,261	63,261	63,261	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	
150011	REHABILITACION DE CANAL PLUVIAL	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	270,357	270,357	270,357	270,357	100.0%	0	0	CANAL	1.00	1.00	100.0%	
147220	REHABILITACION DE ALCANTARILLA PLUVIAL	52-SAN JOSÉ TEACALCO	URBANIZACION, VIVIENDAS Y DESARROLLO REGIONAL	75,964	75,964	75,964	75,964	100.0%	0	0	ALCANTARILLA	1.00	1.00	100.0%	SE TRATA DE LA REHABILITACION DE UNA ALCANTARILLA PARA AGUA PLUVIAL EN CALLE GUERRERO, ENTRE CALLE KICHOHTENCATL Y CALLE MORELOS
184606	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	43,480	43,480	43,480	43,480	100.0%	0	0	METRO LINEAL	141.00	141.00	100.0%	
184561	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	64,546	64,546	64,546	64,546	100.0%	0	0	METRO LINEAL	104.50	104.50	100.0%	
184598	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	82,399	82,399	82,399	82,399	100.0%	0	0	METRO LINEAL	139.10	139.10	100.0%	
138417	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	40,832	40,832	40,832	40,832	100.0%	0	0	RED	40,832.00	40,832.00	100.0%	EL AVANCE FISICO NO FUE REPORTADO POR LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS
90575	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17,669	17,669	17,669	17,669	100.0%	0	0	METRO LINEAL	136.00	136.00	100.0%	
92576	CONSTRUCCION DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	174,110	174,110	174,110	174,110	100.0%	0	0	METRO LINEAL	108.00	108.00	100.0%	

ANEXO III
 L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
 (cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
90576	CONSTRUCCION DE ENCORTINADO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	138,804	138,804	138,804	138,804	100.0%	0	0	METRO LINEAL	28.60	28.60	100.0%	
90579	CONSTRUCCION DE ENCORTINADO DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	31,588	31,588	31,588	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	0.00	0.0%	
90578	CONSTRUCCION DE ENCORTINADO DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	158,340	158,340	158,340	158,340	100.0%	0	0	METRO LINEAL	141.10	141.10	100.0%	
90577	CONSTRUCCION DE ENCORTINADO DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	19,559	19,559	19,559	19,559	100.0%	0	0	METRO LINEAL	28.00	28.00	100.0%	
90580	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	107,228	107,228	107,228	107,228	100.0%	0	0	METRO LINEAL	182.60	182.60	100.0%	
99671	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	12,198	12,198	12,198	12,198	100.0%	0	0	METRO LINEAL	48.00	48.00	100.0%	
90581	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	26,446	26,446	26,446	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	97.00	0.00	0.0%	
91526	ENCORTINADO DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	95,990	95,990	95,990	95,990	100.0%	0	0	METRO LINEAL	81.40	81.40	100.0%	
90810	ENCORTINADO DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	31,588	31,588	31,588	31,588	100.0%	0	0	METRO LINEAL	24.00	24.00	100.0%	
91142	ENCORTINADO DE DRENAJE PRINCIPAL	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	764,036	764,036	764,036	764,036	100.0%	0	0	METRO LINEAL	121.80	121.80	100.0%	
148935	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	90,896	90,896	90,896	90,896	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
149301	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	252,264	252,264	252,264	252,264	100.0%	0	0	METRO LINEAL	374.00	374.00	100.0%	
149232	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	517,019	517,019	517,019	517,019	100.0%	0	0	METRO LINEAL	643.00	643.00	100.0%	
75416	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, CALLE GARCIA BERNAL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	85,016	85,016	0	85,016	100.0%	0	0	METRO LINEAL	122.60	122.60	100.0%	
75430	CONSTRUCCION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, CALLE LAZARO CARDENAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	29,371	29,371	0	29,371	100.0%	0	0	METRO LINEAL	69.00	69.00	100.0%	
176599	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	238,581	214,723	238,581	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	550.00	110.00	20.0%	
176600	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO CALLE DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y CALLE BERGANTINES	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	86,800	78,120	86,800	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	220.00	44.00	20.0%	
183407	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO	35-TOCATLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	355,200	355,200	355,200	355,200	100.0%	0	0	METRO LINEAL	565.00	565.00	100.0%	
145850	PROYECTO ALCANTARILLADO	35-TOCATLÁN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	290,662	290,662	290,662	290,662	100.0%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
169681	REHABILITACION DE DRENAJE	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	139,135	139,135	139,135	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	244.95	0.00	0.0%	
177788	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	1,000,000	792,195	1,000,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	952.77	0.00	0.0%	
	AMPLIACION														
184344	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	93,616	93,616	93,616	93,616	100.0%	0	0	METRO LINEAL	129.15	129.15	100.0%	
184453	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	34,821	34,821	34,821	34,821	100.0%	0	0	METRO LINEAL	43.50	43.50	100.0%	
184318	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	44,250	44,250	44,250	44,250	100.0%	0	0	METRO LINEAL	75.70	75.70	100.0%	
184385	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	415,771	415,771	415,771	415,771	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,195.41	1,195.41	100.0%	
139876	RED DE DRENAJE	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	29,643	29,643	29,643	29,643	100.0%	0	0	RED	29,643.00	29,643.00	100.0%	
129022	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	192,182	192,182	192,182	153,564	79.9%	0	0	METRO LINEAL	430.00	430.00	100.0%	
129104	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	13,961	13,961	13,961	13,961	100.0%	0	0	METRO LINEAL	29.00	29.00	100.0%	
147067	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	192,183	192,183	192,183	192,183	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.00	430.00	100.0%	
148964	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	13,962	13,962	13,962	13,962	100.0%	0	0	METRO LINEAL	29.00	29.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
148809	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	153,565	153,565	153,565	153,565	100.0%	0	0	METRO LINEAL	430.00	430.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		18=15/13	Generados					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
150373	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	12-ESPAÑITA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	248,349	248,349	248,349	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	560.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
150879	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. TLAXCALA ENTRE PUENTE VEHICULAR Y PROLONGACION MINA	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	174,210	174,210	174,210	174,210	100.0%	0	0	METRO LINEAL	150.00	150.00	100.0%	AMPLIACIÓN Y NIVELACIÓN DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRÁFICO, EXCAVACIÓN DE CEPAS EN MAT. TIPO LL, AFINE DE TALUDES CAMA DE ARENA DE 0.60M INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE CTO. TIPO ECOLÓGICO DE 12, CONSTRUCCIÓN DE POZO DE VISITA DE 1.20X.60X2.00M, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO, RELLENO A VOLTEO.
182300	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	280,785	277,152	277,152	277,152	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	500.00	100.0%	
90582	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	69,482	69,482	69,482	69,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	338.00	338.00	100.0%	
90583	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	65,510	65,510	65,510	65,510	100.0%	0	0	METRO LINEAL	105.00	105.00	100.0%	
92900	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23,849	23,849	23,849	23,849	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
92770	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	17,245	17,245	17,245	17,245	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
93089	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	33,328	33,328	33,328	33,328	100.0%	0	0	METRO LINEAL	110.00	110.00	100.0%	
90584	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	153,462	153,462	153,462	153,462	100.0%	0	0	METRO LINEAL	251.20	251.20	100.0%	
90585	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	45,165	45,165	45,165	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	195.00	0.00	0.0%	
92357	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	23-NATIVITAS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	40,513	40,513	40,513	40,513	100.0%	0	0	METRO LINEAL	195.00	195.00	100.0%	
173706	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALZADA GUADALUPE, ENTRE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	155,000	155,000	155,000	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	505.00	0.00	0.0%	SE PROGRAMA PARA EL MES DE OCTUBRE
147829	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO, EN AV. JUAREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y	29-TEPEYANCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	70,653	70,653	70,653	70,653	100.0%	0	0	METRO LINEAL	95.00	95.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EN SERVICIO
97780	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	218,725	218,725	0	218,725	100.0%	0	0	METRO LINEAL	369.62	369.62	100.0%	
97805	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	205,614	205,614	0	205,614	100.0%	0	0	METRO LINEAL	353.16	353.16	100.0%	
97745	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBERIA DE CONCRETO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	14,825	14,825	0	14,825	100.0%	0	0	METRO LINEAL	49.40	49.40	100.0%	
97330	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO ECOLOGICO DE 12, CALLE	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	39,917	39,917	0	39,917	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
97230	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBO ECOLOGICO DE 12, CALLE	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	568,507	568,507	0	499,611	87.9%	0	0	METRO LINEAL	399.00	350.72	87.9%	
71698	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	61,550	61,550	61,550	61,550	100.0%	0	0	METRO LINEAL	281.00	281.00	100.0%	
76196	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	52,125	52,125	52,125	52,125	100.0%	0	0	METRO LINEAL	258.00	258.00	100.0%	
111769	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	199,450	199,450	199,450	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	453.00	0.00	0.0%	
111791	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	157,196	157,196	157,196	0	0.0%	0	0	METRO LINEAL	379.50	0.00	0.0%	
76005	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	391,002	391,002	391,002	391,002	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.00	55.00	100.0%	
151330	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	89,418	89,418	89,418	89,418	100.0%	0	0	METRO LINEAL	417.00	417.00	100.0%	
129731	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	98,043	69,151	69,151	69,151	100.0%	0	0	METRO LINEAL	500.00	352.50	70.5%	SE BENEFICIARA 505 HABITANTES DEL BARRIO DE ATENCINGO, CON LA AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO.
147221	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBOS DE 10	52-SAN JOSÉ TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	402,332	402,332	402,332	402,332	100.0%	0	0	METRO LINEAL	499.00	499.00	100.0%	SE TRATA DE LA AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBOS DE 10 EN LA CALLE PINOS Y CALLE SIN NOMBRE, ENTRE CALLE REFORMA Y FIN DE LA CALLE
147222	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBOS DE 12	52-SAN JOSÉ TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	273,482	273,482	273,482	273,482	100.0%	0	0	METRO LINEAL	385.00	385.00	100.0%	SE TRATA DE LA AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO CON TUBOS DE 12, EN CALLE PROLONGACION JUAREZ, ENTRE CALLE TOTOLQUEXCO Y CALLE HIDALGO
172549	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7,593	7,593	7,593	7,593	100.0%	0	0	METRO LINEAL	60.00	60.00	100.0%	
172457	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,580	4,580	4,580	4,580	100.0%	0	0	METRO LINEAL	1,500.00	1,500.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
126940	ELABORACION DE ESTUDIO DE AGUAS RESIDUALES	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,000	18,000	0	18,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	3.00	3.00	100.0%	

ANEXO III

I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido							Generados	
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
169823	PROYECTO DE ESTUDIO TOPOGRAFICO E HIDROLOGICO PARA DRENAJE COLECTOR SANITARIO Y PLUVIAL EN LA	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	85,180	85,180	85,180	85,180	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	SE PRESUPUESTARON \$ 90,000.00 PERO LA OBRA TUVO UN COSTO DE \$ 85,179.50, HUBO UN AHORRO EN ESTA ACCION.
169875	REHABILITACION DE LA RED DE DRENAJE	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	47,518	47,518	47,518	47,518	100.0%	0	0	METRO LINEAL	55.85	55.85	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
74057	CONSTRUCCION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	6-CALPULALPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	70,783	70,783	70,783	70,783	100.0%	0	0	METRO LINEAL	107.83	107.83	100.0%	OBRA TERMINADA
74032	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	6-CALPULALPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	84,424	84,424	84,424	84,222	99.8%	0	0	METRO LINEAL	94.50	94.50	100.0%	OBRA TERMINADA
184209	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	335,000	335,000	335,000	335,000	100.0%	0	0	METRO LINEAL	259.95	259.95	100.0%	
184376	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	177,734	177,734	177,734	177,734	100.0%	0	0	METRO LINEAL	305.59	305.59	100.0%	
149126	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	78,287	78,287	78,287	78,287	100.0%	0	0	METRO LINEAL	120.00	120.00	100.0%	
148936	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	80,159	80,159	80,159	80,159	100.0%	0	0	METRO LINEAL	58.00	58.00	100.0%	
84488	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	30-TERRENATE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	3,371	3,371	3,371	3,371	100.0%	3,371	3,371	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
147223	REHABILITACION DE POZOS DE VISITA	52-SAN JOSE TEACALCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	46,315	46,315	46,315	46,315	100.0%	0	0	POZOS	20.00	20.00	100.0%	SE TRATA DE LA REHABILITACION DE POZOS DE VISITA (CAMBIO DE BROCALES) 20 POZOS, EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
	TRATAMIENTO DE AGUAS														
	CONSTRUCCION														
126948	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	DESARROLLO SUSTENTABLE	2,292,933	2,292,933	2,292,933	2,292,933	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
120959	PROYECTO DE DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES	34-TLAXCO	GOBERNACION	1,931,406	579,422	579,422	267,612	46.2%	0	0	LAGUNA	1.00	0.00	0.0%	
146896	CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	35-TOCATLAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	221,211	221,211	221,211	221,211	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	MANTENIMIENTO														
178230	PROYECTO DE ANALISIS DE AGUAS RESIDUALES	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	11,078	11,078	11,078	11,078	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
151332	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	408,431	408,431	408,431	408,431	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
151333	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	167,434	167,434	167,434	167,434	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
151334	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	555,042	555,042	555,042	555,042	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
151331	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	162,832	162,832	162,832	162,832	100.0%	0	0	PLANTA	1.00	1.00	100.0%	
	TANQUES SEPTICOS														
	CONSTRUCCION														
67147	CONSTRUCCION DE FOSA SEPTICA	6-CALPULALPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	98,453	98,453	98,453	98,453	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
149811	REHABILITACION DE FOSA SEPTICA	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,900	4,900	4,900	4,900	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	LIMPIEZA Y DESAZOLVÉ DE FOSA SEPTICA DE LA COMUNIDAD, EL CUAL INCLUYE: RETIRO DE SÓLIDOS A BASE DE MAQUINA PIPA DESAZOLVADORA DE DRENAJES, RETIRO DE SÓLIDOS, LAVADO DE TANQUES, PIPA DE AGUA PARA LIMPIEZA, PIPA EXTRACTORA PARA DESAZOLVÉ, RETIRO DE SÓLIDOS EN LUGAR QUE NO CONTAMINE Y EXCAVACION DE POZO PARA DEPÓSITO DE DERECHOS SÓLIDOS, HERRAMIENTA MENOR Y MANO DE OBRA.
	MANTENIMIENTO														
72204	REHABILITACION DE FOSA SEPTICA	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,060	8,060	8,060	8,060	100.0%	0	0	TANQUE	1.00	1.00	100.0%	
	URBANIZACION MUNICIPAL														
	CALLES														
	CONSTRUCCION														

ANEXO B
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Refrendado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
63751	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE BENITO JUAREZ	1-AMAXAC DE GUERRERO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	631,971	631,971	631,971	631,971	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,206.67	1,206.67	100.0%	
72680	CONSTRUCCION DE GUARNICION	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	415,407	415,407	415,407	415,407	100.0%	0	0	METROS	1,625.00	1,625.00	100.0%	LA CANTIDAD REAL ES DE \$415,407.09 Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL.
76524	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	279,700	279,700	279,700	279,700	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	736.82	736.82	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA ES DE \$279,699.93
91148	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOQUIN	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	57,900	57,900	57,900	57,900	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.00	130.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES \$57,899.74
64295	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	85,449	85,449	85,449	85,449	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	93.00	93.00	100.0%	ESTA COMPROBACION FUE EN EL MES DE JUNIO 2012.
87550	CONSTRUCCION DE BANQUETAS SEGUNDA ETAPA	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,523	28,523	28,523	28,523	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	55.50	55.50	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES DE \$28,523.07
81904	CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,500	10,500	10,500	10,500	100.0%	0	0	METROS	1,050.00	1,050.00	100.0%	UNIDAD DE MEDIDA METROS LINEALES
64202	CONSTRUCCION DE GUARNICION	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	27,957	27,957	27,957	27,957	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA META DE MEDIDA ES METROS LINEALES, Y SE COMPROBO EN EL MES DE JUNIO
100986	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE 6 NORTE	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,804	28,804	28,804	28,804	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, LA CANTIDAD CORRECTA ES \$28,804.29 Y CORRESPONDE AL BARRIO DE SANTIAGO
77936	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	48,731	48,731	48,731	48,731	100.0%	0	0	METROS	95.00	95.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES DE METROS LINEALES, Y LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES DE \$48,731.12
91017	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLES IN NOMBRE	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	27,750	27,750	27,750	27,750	100.0%	0	0	METROS	130.00	130.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL, Y LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES \$27,750.61
86660	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES (SEGUNDA ETAPA CARRETERA ALTZAYANCA-HUAMANTLA)	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100,377	100,377	100,377	100,377	100.0%	0	0	METROS	108.50	108.50	100.0%	METROS LINEALES
77685	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	109,423	109,423	109,423	109,423	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.00	300.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES \$ 109,423.38
72532	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	97,298	97,298	97,298	97,298	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	251.36	251.36	100.0%	EL MONTO REAL DE LA OBRA ES DE \$97,298.64
76668	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	308,397	308,397	308,397	308,397	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	765.95	765.95	100.0%	
66200	PAVIMENTO DE ADOQUIN ESCUELA PRIMARIA NIÑO CAMPESINO	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,242,945	124,945	124,945	124,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	340.15	340.15	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA ES DE \$124,945.40
77044	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MEXICO	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	330,945	330,945	330,945	330,945	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	726.17	726.17	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA ES \$330,944.76
68642	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO ARMADO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	27,540	27,540	27,540	27,540	100.0%	0	0	METROS	76.40	76.40	100.0%	OBRA TERMINADA
72216	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	366,863	366,863	366,863	366,863	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,013.94	1,013.94	100.0%	OBRA TERMINADA
68518	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	58,193	58,193	58,193	58,193	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	157.15	157.15	100.0%	OBRA TERMINADA

ANEXO I
I-FORMATORIO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
70397	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	243,628	243,628	243,628	243,628	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	577.50	577.50	100.0%	OBRA TERMINADA
68829	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	66,430	66,430	66,430	66,430	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	179.83	179.83	100.0%	OBRA TERMINADA
69348	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	88,215	88,215	88,215	88,215	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	193.06	193.06	100.0%	OBRA TERMINADA
69235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	35,097	35,097	35,097	35,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	75.95	75.95	100.0%	OBRA TERMINADA
71283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	218,680	218,680	218,680	201,344	92.1%	0	0	METROS CUADRADOS	653.93	600.00	91.8%	OBRA EN PROCESO
74218	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	159,443	159,443	159,443	159,443	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	440.50	440.50	100.0%	OBRA TERMINADA
74192	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	195,488	195,488	195,488	195,488	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	567.25	567.25	100.0%	OBRA TERMINADA
68105	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO HIDRAULICO	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,420	14,420	14,420	14,420	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	20.40	20.40	100.0%	OBRA TERMINADA
69527	CONSTRUCCION DE PUENTE	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	45,315	45,315	45,315	45,315	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12.75	12.75	100.0%	OBRA TERMINADA
71138	FISM1206145	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	197,193	197,193	197,193	180,565	91.6%	0	0	METROS CUADRADOS	586.44	530.00	90.4%	OBRA EN PROCESO
129138	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	90,591	90,591	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	35.00	0.00	0.0%	
123286	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	79,317	79,317	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	0.00	0.0%	
122165	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	176,915	176,915	176,915	176,915	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	90.00	90.00	100.0%	
122487	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	211,347	211,347	0	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	839.00	0.00	0.0%	
123207	CONSTRUCCION DE GUARNICIÓN	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,980	52,980	0	0	0.0%	0	0	METROS	250.00	0.00	0.0%	
119968	REHABILITACION DE CALLE EN MARTIRES DE 1915	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	475,936	475,936	475,936	475,936	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,077.00	3,077.00	100.0%	
184759	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	125,316	125,316	125,316	125,316	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	464.00	464.00	100.0%	
184612	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	83,063	83,063	83,063	83,063	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.64	205.64	100.0%	
184792	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	93,589	93,589	93,589	93,589	100.0%	0	0	METROS	350.00	350.00	100.0%	
184341	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	89,002	89,002	89,002	89,002	100.0%	0	0	METROS	316.00	316.00	100.0%	

ANEXO I

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
184437	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	112,506	112,506	112,506	112,506	100.0%	0	0	METROS	400.00	400.00	100.0%	
184269	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	42,556	42,556	42,556	42,556	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	151.10	151.10	100.0%	
184330	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	146,295	146,295	146,295	146,295	100.0%	0	0	METROS	520.00	520.00	100.0%	
184520	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	39,427	39,427	39,427	39,427	100.0%	0	0	METROS	140.00	140.00	100.0%	
184668	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	65,335	65,335	65,335	65,335	100.0%	0	0	METROS	232.00	232.00	100.0%	
184626	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	61,235	61,235	61,235	61,235	100.0%	0	0	METROS	199.60	199.60	100.0%	
184291	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	79,414	79,414	79,414	79,414	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	282.00	282.00	100.0%	
184277	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,178	31,178	31,178	31,178	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	90.00	90.00	100.0%	
184929	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,082	14,082	14,082	14,082	100.0%	0	0	METROS	50.00	50.00	100.0%	
184621	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	37,677	37,677	37,677	37,677	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	8.00	8.00	100.0%	
184371	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	327,743	327,743	327,743	327,743	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	716.90	716.90	100.0%	
184920	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	199,824	199,824	199,824	199,824	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	510.93	510.93	100.0%	
184582	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	392,409	392,409	392,409	392,409	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,007.14	1,007.14	100.0%	
184589	PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	306,297	306,297	306,297	306,297	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	735.33	735.33	100.0%	
184922	PAVIMENTO DE ADOQUIN	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	199,221	199,221	199,221	199,221	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	509.13	509.13	100.0%	
184645	PAVIMENTO DE ASFALTO	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,354,577	1,354,577	1,354,577	1,354,577	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	4,329.48	4,329.48	100.0%	
184935	PAVIMENTO DE ASFALTO	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	996,785	996,785	996,785	957,592	96.1%	0	0	METROS CUADRADOS	3,166.23	3,140.23	99.2%	
140703	CONSTRUCCION DE GUARNICION	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	107,573	107,573	107,573	107,573	100.0%	0	0	METROS	107,573.00	107,573.00	100.0%	
137833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	56,000	40,832	40,832	40,832	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	56,000.00	40,832.00	72.9%	HASTA LA FECHA NO HAN PASADO EL REPORTE FISICO, COMENTA EL DIRECTOR DE OBRAS QUE HOY
138066	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	130,366	113,912	113,912	113,912	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	130,366.00	113,912.00	87.4%	HASTA LA FECHA EL DIRECTOR DE OBRAS NO A ENTREGADO EL REPORTE FISICO A TESORERIA

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
139200	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	280,000	31,030	31,030	31,030	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	280,000.00	31,030.00	11.1%	
138692	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	64,491	64,491	64,491	64,491	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	64,491.00	64,491.00	100.0%	SE TIENE UN AVANCE FISICO AL 100 POR CIENTO
150709	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	141,977	141,977	141,977	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	576.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
148780	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	83,086	83,086	83,086	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	340.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA Y SE VA A CANCELAR
149887	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	8,032	8,032	8,032	8,032	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149685	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	85,416	85,416	85,416	85,416	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	362.00	362.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150230	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	65,000	65,000	65,000	0	0.0%	0	0	METROS	300.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
146268	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	143,751	143,751	143,751	0	0.0%	0	0	METROS	1,086.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
148758	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	45,005	45,005	45,005	0	0.0%	0	0	METROS	340.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA Y SE VA A CANCELAR
149869	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	8,302	8,302	8,302	8,302	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150395	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	99,011	99,011	99,011	0	0.0%	0	0	METROS	748.00	748.00	100.0%	OBRA NO INICIADA Y SE VA A CANCELAR
149672	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,324	52,324	52,324	52,324	100.0%	0	0	METROS	362.00	362.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149652	CONSTRUCCION DE GUARNICION	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	125,268	125,268	125,268	125,268	100.0%	0	0	METROS	896.00	896.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150577	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	20,385	20,385	20,385	0	0.0%	0	0	METROS	154.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
150676	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	84,522	84,522	84,522	0	0.0%	0	0	METROS	576.00	0.00	0.0%	OBRA EN PROCESO
129033	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,313	14,313	14,313	14,313	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
129200	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,323	52,323	52,323	52,323	100.0%	0	0	METROS	362.00	362.00	100.0%	
129173	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	125,268	125,268	125,268	125,268	100.0%	0	0	METROS	896.00	896.00	100.0%	
149998	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	270,000	270,000	270,000	0	0.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,000.00	1,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FALTA POR PAGAR
150325	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	85,000	85,000	85,000	0	0.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	309.00	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA

ANEXO I
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
129242	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	73,436	73,436	73,436	73,436	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	310.00	310.00	100.0%	
129273	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	77,165	77,165	77,165	77,165	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	272.20	272.20	100.0%	
129260	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	67,711	67,711	67,711	67,711	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	270.15	270.15	100.0%	
149757	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	67,712	67,712	67,712	67,712	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	270.15	270.15	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149747	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	73,437	73,437	73,437	73,437	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	310.00	310.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149728	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	77,165	77,165	77,165	77,165	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	272.20	272.20	100.0%	OBRA CONCLUIDA
146586	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	311,214	311,214	311,214	311,214	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,023.45	1,023.45	100.0%	
129214	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	927.50	927.50	100.0%	
149787	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	550.00	550.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
129186	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	352,389	352,389	352,389	352,389	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	816.80	816.80	100.0%	
148683	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	122,660	122,660	122,660	0	0.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	460.82	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA Y SE VA A CANCELAR
148654	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	352,389	352,389	352,389	352,389	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,248.09	1,248.09	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149819	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	246,523	246,523	246,523	0	0.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	946.60	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
129283	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	213,448	213,448	213,448	213,448	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	347.83	347.83	100.0%	
129332	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	181,956	181,956	181,956	181,956	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	570.00	570.00	100.0%	
129318	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	173,630	173,630	173,630	173,630	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	640.75	640.75	100.0%	
129306	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	182,469	182,469	182,469	182,469	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	681.75	681.75	100.0%	
148609	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	213,449	213,449	213,449	213,449	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	720.00	720.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
148437	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	173,630	173,630	173,630	173,630	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	640.75	640.75	100.0%	OBRA CONCLUIDA
148473	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	181,093	181,093	181,093	181,093	100.0%	0	0	MZ, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	601.21	601.21	100.0%	OBRA CONCLUIDA

ANEXO B
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					14	15	16								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
148361	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	182,469	182,469	182,469	182,469	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	681.75	681.75	100.0%	OBRA CONCLUIDA
148566	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	197,913	197,913	197,913	197,913	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	648.08	648.08	100.0%	OBRA CONCLUIDA
129077	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	251,021	251,021	251,021	87,049	34.7%	0	0	METROS CUADRADOS	958.00	958.00	100.0%	
149802	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	188,911	188,911	188,911	87,049	46.1%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	560.00	560.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149566	PAVIMENTO DE ADOQUIN	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	658,636	658,636	658,636	658,636	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	4,000.00	4,000.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
149739	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	86,358	86,358	86,358	0	0.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	312.50	0.00	0.0%	OBRA NO INICIADA
146156	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	43,830	43,830	43,830	43,830	100.0%	0	0	M2, CONCRETO HIDRAULICO	184.68	184.68	100.0%	
145774	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE PROLONGACIÓN MINA ENTRE MINA Y GRANADITAS	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	63,059	63,059	63,059	63,059	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	650.00	650.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA MAT. TEPETATE EN CAPAS DE 20CM, CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO F C=150KG/CM2 DE 2.00X1.00X1.00M INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA
146339	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN PROLONGACION JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y TERRENOS DE USO COMUN	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	64,143	64,143	64,143	64,143	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	502.00	502.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA MAT. TEPETATE EN CAPAS DE 20CM, CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO FC=150KG/CM2, DE 2.00X1.00X1.00M, INCLUYE CIMBRA Y DESCIMBRA. LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
146100	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PROLONGACION JUAREZ ENTRE LIBRAMIENTO Y TERRENOS DE USO COMUN	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,808	31,808	31,808	31,808	100.0%	0	0	METROS	335.00	335.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION EN CEPAS PARA GUARNICION, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN ZONA DE GUARNICION, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
145673	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN PROLONGACION MINA ENTRE MINA Y GRANADITAS	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	70,205	70,205	70,205	70,205	100.0%	0	0	METROS	650.00	650.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION EN CEPAS PARA GUARNICION, CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO FC=150KG/CM2, RELLENO COMPACTADO CON BAILARINA EN ZONA DE GUARNICION, LIMPIEZA GENERAL DE OBRA.
149677	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. ALVARO OBREGON ENTRE LIBRAMIENTO Y MELCHOR OCAMPO	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	167,082	167,082	167,082	167,082	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	413.50	413.50	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DESPALME DE TERRENO DE 30CM. DE ESP., CARGA Y ACARREO DE MAT. DE DESPALME, BASE HIDRAULICA DE 15CM. DE ESP., RENOVACION DE POZOS DE VISITA, PAVIMENTO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
149737	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA ENTRE AV. TLAXCALA Y AV. BENITO JUAREZ	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	521,592	521,592	521,592	521,592	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,150.00	1,150.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DESPALME DE TERRENO DE 30CM. DE ESP., CARGA Y ACARREO DE MAT. DE DESPALME, BASE HIDRAULICA DE 15CM. DE ESP., RENOVACION DE POZOS DE VISITA, PAVIMENTO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
149702	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GRANADITAS ENTRE MORELOS Y ALVARO OBREGON	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	344,102	344,102	344,102	344,102	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	869.78	869.78	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DESPALME DE TERRENO DE 30CM. DE ESP., CARGA Y ACARREO DE MAT. DE DESPALME, BASE HIDRAULICA DE 15CM. DE ESP., RENOVACION DE POZOS DE VISITA, PAVIMENTO DE CONCRETO FC=250KG/CM2 DE 15CM. DE ESPESOR Y LIMPIEZA GENERAL DE LA OBRA
146040	CONSTRUCCION DE REJILLA PARA AGUA PLUVIAL	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	12,180	12,180	12,180	12,180	100.0%	0	0	M2, CUNETAS	1.00	1.00	100.0%	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA PLUVIAL PARA ALOJAMIENTO DE LAS MISMA, FABRICADA CON MUROS DE LADRILLO ROJO RECOCIDO JUNTEADO CON MORTERO CEMENTO ARENA 5.1 PISO DE CONCRETO FC=150KG/CM2 DE 8CM DE ESPESOR, ACABADO INTERIOR PULIDO, ALOJADA EN EXCAVACION EN TERRENO TIPO LL DE 0.60X0.50X8.00M, INCLUYE TRAZO Y NIVELACION EXCAVACION POR MEDIOS MANUALES MATERIAL ES HERRAMIENTA MENO Y MANO DE OBRA.
144899	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MORELOS ENTRE PRIVADA NIÑOS HEROES Y LIBRAMIENTO	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,000.00	2,000.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, DESPALME DE TERRENO DE 30CM DE ESP. CARGA Y ACARREO DE MATERIAL DE DESPALME BASE HIDRAULICA DE 15CM DE ESPESOR TENDIDO DE CAMA DE ARENA DE 6CM DE ESP. COL. DE ADOQUIN DE 8CM DE ESPESOR. CINTURON DE CONCRETO SECCION 10X20 RENOVACION DE POZOS DE VISITA.
180912	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	35,905	35,905	35,905	35,905	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	63.50	63.50	100.0%	
180103	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	66,036	66,036	66,036	66,036	100.0%	0	0	METROS	151.48	151.48	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
182157	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	123,716	123,716	123,716	123,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	306.89	306.89	100.0%	
182439	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	114,896	114,896	114,896	114,896	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	132.05	132.05	100.0%	
181388	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	376,831	376,831	376,831	376,831	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	964.64	964.64	100.0%	
181903	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	160,477	111,488	111,488	111,488	100.0%	0	0	METROS	644.00	500.00	77.6%	
182602	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	43,426	43,426	43,426	43,426	100.0%	0	0	METROS	157.20	157.20	100.0%	
182370	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,849	52,849	52,849	52,849	100.0%	0	0	METROS	199.85	199.85	100.0%	
182403	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	112,384	112,384	112,384	112,384	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	
182554	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	97,286	97,286	97,286	97,286	100.0%	0	0	METROS	402.00	402.00	100.0%	
182337	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	71,923	71,923	71,923	71,923	100.0%	0	0	METROS	266.50	266.50	100.0%	
181176	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	213,306	213,306	213,306	213,306	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	564.62	564.62	100.0%	
177096	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	61,153	61,153	61,153	61,153	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	1,336.40	1,336.40	100.0%	
177809	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	15,136	15,136	15,136	15,136	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	205.18	205.18	100.0%	
177275	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	72,099	72,099	72,099	72,099	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,577.55	1,577.55	100.0%	
181306	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	189,496	182,731	182,731	182,731	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	516.17	490.00	94.9%	
179943	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	268,304	268,304	268,304	268,304	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	760.62	760.62	100.0%	
182220	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	109,274	109,274	109,274	109,274	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	356.80	356.80	100.0%	
179497	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	323,788	323,788	323,788	323,788	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	913.30	913.30	100.0%	
182578	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	240,431	130,664	130,664	130,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	804.00	420.00	52.2%	
177916	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	377,703	356,620	356,620	356,620	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,201.50	1,000.00	83.2%	
179452	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	365,437	365,437	365,437	365,437	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,194.71	1,194.71	100.0%	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido							Generados	
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
182132	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	334,052	325,915	325,915	325,915	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,075.68	980.00	91.1%	
182037	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	214,932	214,932	214,932	214,932	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	703.47	703.47	100.0%	
182483	CONSTRUCCIONES DE GUARNICIONES DE CONCRETO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,433	28,433	28,433	28,433	100.0%	0	0	METROS	116.01	116.01	100.0%	
177651	REHABILITACION DE CAMINO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,220	5,220	5,220	5,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	14,000.00	14,000.00	100.0%	
177772	REHABILITACION DE CAMINO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,220	5,220	5,220	5,220	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	5,600.00	5,600.00	100.0%	
126992	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN CALLE LOS PINOS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	82,627	61,730	61,730	61,730	100.0%	0	0	METROS	330.00	330.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA POSTERIORMENTE SE CORRIGE EXPEDIENTE
127086	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GALEANA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	192,970	130,510	130,510	130,510	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	553.60	552.81	99.9%	OBRA CONCLUIDA
127013	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	162,882	117,587	117,587	117,587	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	589.37	528.69	89.7%	OBRA CONCLUIDA POSTERIORMENTE SE CORRIGE EL EXPEDIENTE
127116	RED DE DRENAJE EN CALLE EMILIANO ZAPATA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	64,953	23,904	23,904	23,904	100.0%	0	0	METROS	85.30	85.30	100.0%	
90586	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	78,600	78,600	78,600	78,600	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	120.00	120.00	100.0%	
90587	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	74,279	74,279	74,279	37,445	50.4%	0	0	METROS	126.26	50.40	39.9%	
90588	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	25,137	25,137	25,137	25,137	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
90589	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	61,931	61,931	61,931	61,931	100.0%	0	0	METROS	218.38	218.38	100.0%	
90590	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	104,557	104,557	104,557	104,557	100.0%	0	0	METROS	433.30	433.30	100.0%	
90591	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIION	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	146,606	146,606	146,606	146,606	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENSIION	90.00	90.00	100.0%	
90592	CONSTRUCCION DE MURO DE MAMPOSTERIA	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	29,750	29,750	29,750	29,750	100.0%	0	0	METROS	20.61	20.61	100.0%	
90593	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	540,579	540,579	540,579	540,579	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,238.85	1,238.85	100.0%	
90594	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	874,119	874,119	874,119	874,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,971.88	1,971.88	100.0%	
90595	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	135,772	135,772	135,772	25,741	19.0%	0	0	METROS CUADRADOS	885.20	160.00	18.1%	
90596	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	36,893	36,893	36,893	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	130.80	0.00	0.0%	

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25
90597	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	493,891	493,891	493,891	493,891	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,274.53	1,274.53	100.0%	
90598	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	542,758	542,758	542,758	542,758	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,070.30	1,070.30	100.0%	
90599	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	597,885	597,885	597,885	459,784	76.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,200.00	900.00	75.0%	
90600	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	174,716	174,716	174,716	174,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	433.95	433.95	100.0%	
90601	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	486,183	486,183	486,183	486,183	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,260.00	1,260.00	100.0%	
148769	APERTURA DE CALLE	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	163,671	163,671	163,671	163,671	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,040.00	2,040.00	100.0%	
148868	APERTURA DE CAMINO	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	332,097	332,097	332,097	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,100.00	3,100.00	100.0%	
149015	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	41,322	41,322	41,322	32,600	78.9%	0	0	METROS CUADRADOS	68.35	68.35	100.0%	
149094	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	46,075	46,075	46,075	28,450	61.7%	0	0	METROS	72.45	72.45	100.0%	EN CUANTO HACE A LA UNIDAD DE MEDIDA SON: METROS LINEALES
149032	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	84,291	84,291	84,291	62,137	73.7%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	
149370	PAVIMENTO DE ADOQUIN	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,233	52,233	52,233	14,700	28.1%	0	0	METROS CUADRADOS	90.00	90.00	100.0%	
149000	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	24-PANOTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	213,045	213,045	213,045	148,920	69.9%	0	0	METROS CUADRADOS	1,841.20	1,841.20	100.0%	
178263	CONSTRUCCION DE ADOQUIN EN CALLE 10 DE MAYO ESQUINA CON AVENIDA 20 DE NOVIEMBRE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	172,254	172,254	172,254	172,254	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	355.00	355.00	100.0%	OBRA TERMINADA
148937	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	54,914	54,914	54,914	54,914	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	250.00	250.00	100.0%	
149346	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	73,427	73,427	73,427	73,427	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	317.00	317.00	100.0%	
148938	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	28-TEOLOCHOLCO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	31,658	31,658	31,658	31,658	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	127.00	127.00	100.0%	
148939	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	28-TEOLOCHOLCO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	63,048	63,048	63,048	63,048	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	222.00	222.00	100.0%	
148940	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	82,263	82,263	82,263	82,263	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,678.00	2,678.00	100.0%	
149012	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	439,399	439,399	439,399	439,399	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	6,879.00	6,879.00	100.0%	
148941	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	244,589	244,589	244,589	244,589	100.0%	0	0	METROS	735.00	735.00	100.0%	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
149089	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	291,179	291,179	291,179	291,179	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	938.00	938.00	100.0%		
149180	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	496,837	496,837	496,837	496,837	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,529.00	1,529.00	100.0%		
148423	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE LIBERTAD, ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	32,984	32,984	32,984	32,984	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	109.00	109.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y EN SERVICIO	
148198	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN C. LIBERTAD ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,350	28,350	28,350	28,350	100.0%	0	0	METROS	138.00	138.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EN SERVICIO	
148495	CONSTRUCCION DE GUARNICION EN C. MORELOS, ENTRE S DE MAYO Y AV. TLAXCALA	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	51,283	51,283	51,283	51,283	100.0%	0	0	METROS	231.00	231.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y EN SERVICIO	
147991	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN C. MORELOS, ENTRE UNIDAD HABITACIONAL Y REFORMA	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	84,519	20,000	20,000	20,000	100.0%	0	0	METROS	390.00	390.00	100.0%	EL RECURSO FEDERAL CORRESPONDIENTE AL PROGRAMA DE FISM PARA ESTA OBRA ES DE \$20,000.00. LA DIFERENCIA ES PROCEDENTE DE UN PROGRAMA ESTATAL, POR LO QUE HASTA LA FECHA SE HA COMPROBADO EL RECURSO DEL FISM, LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO Y EN SERVICIO	
148119	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AV. TLAXCALA ENTRE CUAUHTEMOC Y EL ALTO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	207,994	207,994	207,994	207,994	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,320.00	1,320.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y EN SERVICIO	
148292	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN C. RIO BRAVO ENTRE VICENTE GUERRERO Y 1RO DE MAYO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	387,041	387,041	387,041	387,041	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,228.00	1,228.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA Y EN SERVICIO	
147614	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	111,899	111,899	111,899	111,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.00	352.00	100.0%	EXISTE ERROR EN LA META EJECUTADA, POR LO TANTO EXISTE ERROR EN LOS FOLIOS ANTES CAPTURADOS, LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO Y EN SERVICIO	
146935	PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE LIBERTAD, ENTRE VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	111,899	111,899	111,899	111,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	111,899.00	111,899.00	100.0%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA DE ACUERDO A LO ESPECIFICADO EN EXPEDIENTE TECNICO Y EN FUNCIONAMIENTO	
147271	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD ENTRE VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	111,899	111,899	111,899	111,899	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	352.00	352.00	100.0%	EXISTE CORRECCION EN LA META EJECUTADA, ERROR DE CAPTURA EN LA META EN EL FOLIO 146935. LA META REAL ES DE 352.40M2, SE ENCUENTRA EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO Y EN SERVICIO	
147120	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MELCHOR OCAMPO ENTRE BENITO JUAREZ Y AV. UNIVERSIDAD	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	336,861	335,211	335,211	335,211	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,058.00	1,054.00	99.6%	LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA EN TIEMPO Y FORMA, DE ACUERDO A LAS ESPECIFICACIONES DEL EXPEDIENTE TECNICO. LA OBRA SE ENCUENTRA EN FUNCIONAMIENTO	
146731	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE, ENTRE S DE MAYO SUR 16 DE SEPTIEMBRE	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	424,672	226,797	226,797	226,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	424,672.00	226,797.00	53.4%	LA OBRA SE CONSUYO DE ACUERDO A LO PROGRAMADO, CUMPLIENDO LAS METAS PROGRAMADAS	
147453	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE S DE MAYO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE	29-TEPEYANCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	424,672	226,797	226,797	226,797	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	969.00	969.00	100.0%	EXISTE ERROR DE CAPTURA EN LA META EJECUTADA POR LO TANTO SE CORRIJE EL ERROR EN EL FOLIO 146731. LA OBRA SE ENCUENTRA EJECUTADA DE ACUERDO AL EXPEDIENTE TECNICO Y EN SERVICIO	
85481	CONSTRUCCION DE BANQUETA	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	163,904	58,895	58,895	58,895	100.0%	58,895	58,895	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
141203	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	97,968	97,968	97,968	91,497	93.4%	97,968	91,497	METROS	97,968.00	91,497.00	93.4%	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGO DE ESTIMACIÓN 1	
85307	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	361,952	361,952	361,952	361,952	100.0%	361,952	361,952	M2, ADOQUINA O EMPEDRADO	100.00	100.00	100.0%		
84920	CONSTRUCCION DE BANQUETA	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	86,137	29,743	29,743	29,743	100.0%	29,743	29,743	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
84945	CONSTRUCCION DE BANQUETA	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	41,907	14,443	14,443	14,443	100.0%	14,443	14,443	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	
84983	CONSTRUCCION DE BANQUETA	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	59,831	20,700	20,700	20,700	100.0%	20,700	20,700	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
85445	CONSTRUCCION DE BANQUETA	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	53,015	18,323	18,323	18,323	100.0%	18,323	18,323	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
84283	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	40,327	15,914	15,914	15,914	100.0%	15,914	15,914	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
104114	CONSTRUCCION DE BAQUETA	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	166,619	166,619	166,619	145,618	87.4%	166,619	145,618	METROS CUADRADOS	100.00	87.40	87.4%	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGO DE ESTIMACION 1
84837	CONSTRUCCION DE GUARNICION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	77,198	30,750	30,750	30,750	100.0%	30,750	30,750	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
84717	CONSTRUCCION DE GUARNICION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	49,208	18,390	18,390	18,390	100.0%	18,390	18,390	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
84880	CONSTRUCCION DE GUARNICION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	53,622	21,158	21,158	21,158	100.0%	21,158	21,158	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
84806	CONSTRUCCION DE GUARNICION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	37,558	14,872	14,872	14,872	100.0%	14,872	14,872	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
85415	CONSTRUCCION DE GUARNICION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	121,589	47,742	47,742	47,742	100.0%	47,742	47,742	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
83902	CONSTRUCCION DE GUARNICION DE CONCRETO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	36,367	15,462	15,462	15,462	100.0%	15,462	15,462	METROS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
84523	CONSTRUCCION DE MURO DE CONCRETO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	21,308	10,317	10,317	10,317	100.0%	10,317	10,317	M2, MURO DE CONTENCIÓN	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
83992	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	174,435	95,294	95,294	95,294	100.0%	95,294	95,294	M2, MURO DE CONTENCIÓN	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
84612	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCION	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	49,583	34,571	34,571	34,571	100.0%	34,571	34,571	M2, MURO DE CONTENCIÓN	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
83786	PAVIMENTO DE ADOQUIN	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	203,096	104,006	104,006	104,006	100.0%	104,006	104,006	METROS CUADRADOS	104,006.00	104,006.00	100.0%	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A LA APORTACION DE BENEFICIARIOS
84581	PAVIMENTO DE ADOQUIN	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	89,728	1,618	1,618	1,618	100.0%	1,618	1,618	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
85362	PAVIMENTO DE ADOQUIN	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	83,926	45,825	45,825	45,825	100.0%	45,825	45,825	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACIÓN DE BENEFICIARIOS
104495	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	753,573	753,573	753,573	410,161	54.4%	753,573	753,573	M2, CONCRETO HIDRAULICO	753,573.00	410,161.00	54.4%	LA DIFERENCIA CORRESPONDE A PAGO DE ESTIMACIÓN 1
75400	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOQUIN, CALLE LAS AMERICAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	27,011	27,011	0	27,011	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	75.65	75.65	100.0%	
75328	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE BENITO JUAREZ	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	22,819	22,819	0	22,819	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	63.50	63.50	100.0%	
75205	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE GABRIEL RODRIGUEZ	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	19,898	19,898	0	19,898	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	62.30	62.30	100.0%	
75388	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE BRASIL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	94,493	94,493	0	94,493	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	255.15	255.15	100.0%	

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
75308	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE PANAMA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	65,699	65,699	0	65,699	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	150.00	150.00	100.0%	
75064	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE XICOHTENCATL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	16,906	16,906	0	16,906	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	52.50	52.50	100.0%	
75128	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, CALLE 23 DE MARZO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	39,989	39,989	0	39,989	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	127.77	127.77	100.0%	
75268	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO, PRIVADA RANCHITOS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,225	28,225	0	28,225	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	100.00	100.00	100.0%	
97284	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE 10 CM. AVENIDA XICOHTENCATL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	42,632	42,632	0	42,632	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	200.00	200.00	100.0%	
75107	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE 23 DE MARZO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	34,623	34,623	0	34,623	100.0%	0	0	METROS	126.06	126.06	100.0%	
97249	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, AVENIDA XICOHTENCATL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	85,146	85,146	0	85,146	100.0%	0	0	METROS	200.00	200.00	100.0%	
97529	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, CALLE ATECOYOC	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	24,839	24,839	0	24,839	100.0%	0	0	METROS	85.00	85.00	100.0%	
75026	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,482	2,482	0	2,482	100.0%	0	0	METROS	9.00	9.00	100.0%	
97374	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE ATECOYOC	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	24,539	24,539	0	24,539	100.0%	0	0	METROS	85.00	85.00	100.0%	
75318	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE BENITO JUAREZ	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	17,836	17,836	0	17,836	100.0%	0	0	METROS	63.50	63.50	100.0%	
75219	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE EMILIANO ZAPATA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	16,942	16,942	0	16,942	100.0%	0	0	METROS	60.00	60.00	100.0%	
75188	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE GABRIEL RODRIGUEZ	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	15,531	15,531	0	15,531	100.0%	0	0	METROS	55.00	55.00	100.0%	
97710	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE MIXCOATECUTLI	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100,162	100,162	0	100,162	100.0%	0	0	METROS	380.00	380.00	100.0%	
75372	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE BRASIL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	44,299	44,299	0	44,299	100.0%	0	0	METROS	144.95	144.95	100.0%	
75337	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE EL SALVADOR	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,357	3,357	0	3,357	100.0%	0	0	METROS	12.35	12.35	100.0%	
75296	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE PANAMA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	50,079	50,079	0	50,079	100.0%	0	0	METROS	150.00	150.00	100.0%	
97271	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE REVOLUCION	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	201,498	201,498	0	80,117	39.8%	0	0	METROS	710.00	287.80	40.5%	
75050	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE XICOHTENCATL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,477	14,477	0	14,477	100.0%	0	0	METROS	51.77	51.77	100.0%	
97828	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, PRIVADA GUADALUPE	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	37,960	37,960	0	37,960	100.0%	0	0	METROS	130.00	130.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
75262	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO, PRIVADA RANCHITOS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,386	28,386	0	28,386	100.0%	0	0	METROS	100.00	100.00	100.0%	
97510	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN, CALLE REPUBLICA DE GUATEMALA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	84,253	84,253	0	84,253	100.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	125.70	125.70	100.0%	
74964	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	244,535	244,535	0	244,535	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	589.81	589.81	100.0%	
75475	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE REPUBLICA DE ECUADOR	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	41,046	41,046	0	41,046	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	82.89	82.89	100.0%	
75287	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE SANTIAGO APOSTOL	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	347,697	347,697	0	347,697	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,022.87	1,022.87	100.0%	
75346	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, PRIVADA REPUBLICA DEL SALVADOR	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	77,975	77,975	0	77,975	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	189.91	189.91	100.0%	
97346	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE ATECOYOC	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	468,830	468,830	0	468,830	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	1,426.47	1,426.47	100.0%	
97313	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE PUERTO RICO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	167,940	167,940	0	167,940	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	497.40	497.40	100.0%	
75235	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE VICENTE GUERRERO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	261,889	261,889	0	261,889	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	833.60	833.60	100.0%	
75250	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	244,906	244,906	0	244,906	100.0%	0	0	M2, CONCRETO ASFÁLTICO	806.27	806.27	100.0%	
75087	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE LAZARO CARDENAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	242,490	242,490	0	242,490	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	769.83	769.83	100.0%	
176601	CONSTRUCCION DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIV. ALEJANDRA MENDOZA SOBRE CALLE DEL NORTE	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	168,555	151,700	168,555	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	528.00	26.40	5.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS. 1.- PAVIMENTO DE ADOQUIN 528 M2 2.- GUARNICIONES 180 ML 3.- BANQUETAS 180 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176602	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE CAMINO REAL DE MIRAFLORES Y PRIV. LAS MARGARITAS	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	37,128	33,415	37,128	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	203.00	81.20	40.0%	
176603	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE DE LAS ROSAS ENTRE PRIVADA DE LAS ROSAS Y BOULEVARD OCOTLAN- SANTA ANA	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	94,900	85,410	94,900	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.00	74.25	15.0%	
176604	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE NORTE Y CALLE LUIS DONALDO COLOSO	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	30,722	27,650	30,722	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	167.00	16.77	10.0%	
178903	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN 1ER. PRIVADA FRANCISCO MADERO, SOBRE CALLE FRANCISCO MADERO	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	15,585	14,027	15,585	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	45.00	0.00	0.0%	
178169	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GASODUCTO, ENTRE CALLE INSURGENTES Y CAMINO NACIONAL	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	76,225	65,902	73,225	0	0.0%	0	0	METROS	97.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
178245	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES ENTRE PRIVADA SIN NOMBRE Y CALLE SIN NOMBRE	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,793	3,414	3,793	0	0.0%	0	0	METROS	273.20	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
177569	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA RIVERENA SUR SOBRE CALLE RIVERENA DEL RIO ZAHUAPAN	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	169,804	152,824	169,804	0	0.0%	0	0	METROS	189.70	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO
177671	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO CALLE PRIVADA DEL CRISTO SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,719	9,647	10,719	0	0.0%	0	0	METROS	29.30	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
177900	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE DOMINGO ARENAS, ENTRE CALLE REFORMA Y PROLONGACION DOMINGO	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	123,811	111,430	123,811	0	0.0%	0	0	METROS	374.30	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
178195	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PROGRESO	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	178,827	160,944	178,827	0	0.0%	0	0	METROS	596.99	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
177932	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PROGRESO SOBRE CALLE XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,350	12,915	14,350	0	0.0%	0	0	METROS	43.35	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
177286	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN PRIVADA CORREGIDORA SOBRE CALLE CORREGIDORA	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	34,534	31,080	34,534	0	0.0%	0	0	METROS	94.40	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO
178225	CONSTRUCCION EN PRIMERA PRIVADA FRANCISCO I MADERO SOBRE CALLE FRANCISCO I MADERO	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,586	13,127	14,586	0	0.0%	0	0	METROS	43.00	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
178784	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN PRIVADA ISIDRO CANDIA ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ISIDRO CANDIA	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,465	4,918	5,465	0	0.0%	0	0	METROS	16.50	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
176605	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES PRIVADA SIN NOMBRE SOBRE CALLE EL PALMAR	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	21,300	19,170	21,300	0	0.0%	0	0	METROS	108.00	11.00	10.2%	LA META DE LA OBRA ES 108 METROS LINEALES.
176606	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE CARRIL DE MIRAFLORES ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE GALEANA	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	237,579	213,821	237,579	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	820.00	24.60	3.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.- GUARNICIONES 526 ML 2.- BANQUETAS 820 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176607	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE DIAZ ORDAZ ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE SIN NOMBRE	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	180,987	162,888	180,987	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	502.00	100.40	20.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.- GUARNICIONES 502 ML 2.- BANQUETAS 502 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176608	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE EZEQUIEL M. GRACIA ENTRE CALLE INDEPENDENCIA Y CALLE FRANCISCO I. MADERO	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	187,167	168,450	187,167	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	520.00	26.00	5.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.- GUARNICIONES 520 ML 2.- BANQUETAS 520 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS DE BANQUETAS, YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176609	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE LOS TRUENOS ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,000	27,900	31,000	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	151.00	45.30	30.0%	ESTA OBRA CONTEMPLA DOS METAS: 1.-26.30 METROS LINEALES PARA GUARNICIONES 2.- 151 METROS CUADRADOS PARA BANQUETAS. EN AMBAS SE TIENE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2012 UN AVANCE DEL 30 %
176610	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS CALLE 22 DE AGOSTO ENTRE CALLE PETRA MARQUEZ Y CALLE COVARRUBIAS	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	54,006	48,605	54,006	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	159.00	47.70	30.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.- GUARNICIONES 159 ML 2.- BANQUETAS 159 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META.
176611	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE PROLONGACION GALEANA ENTRE CALLE ROSA DE CASTILLA Y CARRIL DE	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	43,404	39,064	43,404	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	117.00	58.50	50.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.- GUARNICIONES 115 ML 2.- BANQUETAS 117 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
180521	CONSTRUCCION DE INFRAESTRUCTURA BASICA OBRAS VARIAS	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,509,193	1,509,193	1,509,193	0	0.0%	0	0	METROS	1,000.00	0.00	0.0%	
176612	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFALTICO CALLE CUAUHTEMOC ENTRE CALLE HIDALGO Y CARRETERA SAN MARTIN TEXMELUCAN	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	283,658	255,292	283,658	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,620.00	8.00	0.5%	
177741	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE PRIVADA DEL CRISTO SOBRE AVENIDA BENITO JUAREZ	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	29,280	26,352	29,280	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	579.91	0.00	0.0%	
176613	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE DON DE LOS MISTERIOS ENTRE CALLE FRANCISCO I. MADERO Y CALLE 2 PONIENTE	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	78,336	70,502	78,336	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	380.00	171.00	45.0%	
176614	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS, RED DE AGUA POTABLE, DRENAJE SANITARIO EN PRIV. DE LA CRUZ SOBRE CALLE DE LA CRUZ	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	300,550	270,495	300,550	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	851.00	85.10	10.0%	LOS NUMEROS DE PROYECTO SON LOS SIGUIENTES: FISM-1233057 FISM-1233058 FISM-1233059 FISM-1233060 FISM-1233061 ESTA OBRA TIENE CINCO METAS 1.- ADOQUIN 851 M2 2.- GUARNICIONES 304 ML 3.- BANQUETAS 152 M2 4.- RED DE AGUA POTABLE 47 ML 5.- DRENAJE SANITARIO 47 ML SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADOQUIN YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA. CERRADA SAN LORENZO SOBRE CALLE SAN LORENZO	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	115,434	103,891	115,434	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	450.00	67.50	15.0%	ESTA OBRA TIENE TRES METAS 1.-PAVIMENTO DE ADOQUIN 450 2.-GUARNICIONES 74 ML 2.-BANQUETAS 74 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADOQUIN YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
176616	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, RED DE AGUA POTABLE, GUARNICIONES Y BANQUETAS 2DA. PRIV. LA CAÑADA SOBRE CALLE LA	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	287,366	258,629	287,366	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	870.00	43.50	5.0%	ESTA OBRA TIENE CUATRO METAS 1.-PAVIMENTO 870 M2 2.- RED DE AGUA POTABLE 280ML 3.-GUARNICIONES 140 ML 4.- BANQUETAS 280M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS DE PAVIMENTO DE ADOQUIN YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176617	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y DRENAJE SANITARIO EN CALLE REFORMA ENTRE CALLE MORELOS Y PRIV. REFORMA	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	271,650	244,485	271,650	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	973.80	194.76	20.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.-PAVIMENTO DE ADOQUIN 973.80 M2 2.-DRENAJE SANITARIO 165 ML SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS DEL PAVIMENTO DE ADOQUIN YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
176618	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN Y GUARNICIONES CALLE ATLATZINGO ENTRE CALLE ATLATZINGO Y 3ER. SEÑORIO	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	158,853	142,968	158,853	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	590.95	59.09	10.0%	ESTA OBRA TIENE DOS METAS 1.-GUARNICIONES 194.82 ML 2.- BANQUETAS 590.95 M2 SOLO SE REPORTAN LOS METROS CUADRADOS YA QUE EL SISTEMA SOLO PERMITE LA CAPTURA DE UNA META
177808	GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA 3 ORIENTE ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	34,914	31,423	34,914	0	0.0%	0	0	METROS	105.40	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES ML NO SE ENCONTRO EN CATALOGO
177765	PAVIMENTO DE ADOQUIN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y AVENIDA PUEBLA TLAXCALA	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	189,001	170,101	189,001	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,083.11	0.00	0.0%	
177208	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE ALVARO OBREGON ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE Y CALLE DOMINGO ARENAS	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	329,563	296,607	329,563	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,043.70	0.00	0.0%	
177259	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN AVENIDA XICOHTENCATL ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CARRETERA APIZACO PUEBLA	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	150,684	135,616	150,684	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	406.50	0.00	0.0%	
177821	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE ALLENDE ORIENTE SOBRE CALLE PORFIRIO DIAZ	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	313,107	281,797	313,107	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	902.65	0.00	0.0%	
177972	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FERNANDO MONTES DE OCA, ENTRE CALLE UNION DEL OCOTAL	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	82,802	74,522	82,802	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	452.89	0.00	0.0%	
177063	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE LIBERTAD, SOBRE PROLONGACION TOPACIO	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	814	733	814	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	508.20	0.00	0.0%	
177646	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA MEXICO 86 Y CALLE MARIANO SANCHEZ	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	248,971	224,073	248,971	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	764.00	0.00	0.0%	
177179	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MUÑOZ CAMARGO ENTRE CALLE IGNACIO ALLENDE Y BOULEVARD MARIANO SANCHEZ	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	101,026	90,924	101,026	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,090.50	0.00	0.0%	
177303	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PRIVADA XICOHTENCATL SOBRE CALLE XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	98,433	88,590	98,433	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	276.00	0.00	0.0%	
178132	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE PROGRESO SOBRE CALLE XICOHTENCATL	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	115,111	103,600	115,111	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	300.35	0.00	0.0%	
178440	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALZADA XICOHTENCATL ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PUEBLA	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,415	47,173	52,415	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	403.02	0.00	0.0%	
178605	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA EL SABINAL SOBRE CALLE LOS LINDEROS	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	92,054	82,849	92,054	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	245.95	0.00	0.0%	
177142	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA HERNAN CORTES, SOBRE PROLONGACION GUERRERO	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	99,822	89,840	99,822	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	257.09	0.00	0.0%	
178929	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 1ERA. PRIVADA FRANCISCO I MADERO ENTRE CALLE FRANCISCO I MADERO	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	55,295	49,766	55,295	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	172.66	0.00	0.0%	
177585	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN 2DA. PRIVADA JAZMIN SOBRE CALLE JAZMIN	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	28,895	26,006	28,895	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	88.84	0.00	0.0%	
178276	PAVIMENTO DE ADOQUIN 1 ERA. ETAPA EN CALLE MARIANO SANCHEZ ENTRE CALLE MEXICO 86 Y CALLE SIN NOMBRE	33-TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	115,249	103,724	115,249	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	316.80	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=15/13	10	11	12	13=21/20	14		
177791	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y CALLE VERTIZ	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	198,952	179,057	198,952	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	502.97	0.00	0.0%	
111730	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	250,997	250,997	250,997	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	750.00	0.00	0.0%	
116982	CONSTRUCCIÓN ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	173,341	173,341	173,341	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	672.67	0.00	0.0%	
111913	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	143,281	143,281	143,281	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	518.36	0.00	0.0%	
111937	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	206,256	206,256	206,256	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	801.64	0.00	0.0%	
116193	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	284,106	284,106	284,106	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,101.29	0.00	0.0%	
116617	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	212,238	212,238	212,238	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	825.04	0.00	0.0%	
117025	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	375,784	375,784	375,784	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,151.09	0.00	0.0%	
117120	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	144,752	144,752	144,752	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	495.11	0.00	0.0%	
116801	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	214,247	214,247	214,247	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	833.16	0.00	0.0%	
116668	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	210,533	210,533	210,533	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	818.20	0.00	0.0%	
111711	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	490,518	490,518	490,518	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,481.00	0.00	0.0%	
111744	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	362,022	362,022	362,022	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	0.00	0.0%	
115784	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	715,892	715,892	715,892	0	0.0%	0	0	METROS, ESCALINATA	2,952.00	0.00	0.0%	
114686	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	364,179	364,179	364,179	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,440.00	0.00	0.0%	
115725	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	259,825	259,825	259,825	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,000.00	0.00	0.0%	
121234	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	7,214,697	5,807,530	7,214,697	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	10,000.00	0.00	0.0%	
182116	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	620,379	620,379	620,379	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,469.00	0.00	0.0%	
120678	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	112,755	112,755	112,755	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	447.22	0.00	0.0%	
117392	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	136,048	136,048	136,048	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	560.50	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
116502	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	161,109	161,109	161,109	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	666.10	0.00	0.0%	
111842	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	188,273	188,273	188,273	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	755.20	0.00	0.0%	
71643	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	152,771	152,771	152,771	152,771	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,833.50	1,833.50	100.0%	
76086	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	191,186	191,186	191,186	191,186	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,920.73	1,920.73	100.0%	
74841	CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	75,313	75,313	75,313	75,313	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	201.11	201.11	100.0%	
116410	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	147,176	147,176	147,176	0	0.0%	0	0	METROS	859.10	0.00	0.0%	
111827	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	134,212	134,212	134,212	0	0.0%	0	0	METROS	787.20	0.00	0.0%	
71569	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	72,128	72,128	72,128	72,128	100.0%	0	0	METROS	1,833.50	1,833.50	100.0%	
76049	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	97,250	97,250	97,250	97,250	100.0%	0	0	METROS	1,920.73	1,920.73	100.0%	
116061	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	362,975	362,975	362,975	0	0.0%	0	0	M2, MURO DE CONTENCIÓN	173.25	0.00	0.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRECTA ES M3, PERO AL NO ESTAR TOMO M2
119601	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	493,032	493,032	493,032	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,856.00	0.00	0.0%	
120493	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	111,007	111,007	111,007	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	247.55	0.00	0.0%	
120435	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	151,732	151,732	151,732	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	572.33	0.00	0.0%	
119532	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	227,837	227,837	227,837	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	951.52	0.00	0.0%	
119863	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	434,031	434,031	434,031	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,583.52	0.00	0.0%	
119670	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	705,195	705,195	705,195	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,660.72	0.00	0.0%	
119795	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	186,990	186,990	186,990	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	669.93	0.00	0.0%	
120132	PAVIMENTO DE ADOQUÍN	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	293,217	293,217	293,217	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,100.64	0.00	0.0%	
120084	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	410,819	410,819	410,819	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,189.06	0.00	0.0%	
120237	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	141,130	141,130	141,130	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	411.50	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
146178	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN 2DA PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	35-TOCATLÁN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	87,437	87,437	87,437	87,437	100.0%	0	0	METROS	396.00	396.00	100.0%	
183640	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE CRISTOBAL COLA 2DA ETAPA	35-TOCATLÁN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	324,345	324,345	324,345	324,345	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,725.00	1,725.00	100.0%	OBRA PENDIENTE DE REALIZAR CUYO NOMBRE DEL CONTRATISTA ES C. JACINTO LÓPEZ CERVANTES
183428	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN HEXAGONAL	35-TOCATLÁN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	227,230	227,230	227,230	227,230	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,208.00	1,208.00	100.0%	
146225	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN 2DA PRIVADA ADOLFO LÓPEZ MATEOS	35-TOCATLÁN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	317,790	317,790	317,790	317,790	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,560.00	1,560.00	100.0%	
146412	CONSTRUCCION EN CALLE REFORMA	35-TOCATLÁN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,276	10,276	10,276	10,276	100.0%	0	0	METROS	180.00	180.00	100.0%	
77117	CONSTRUCCION DE GUARNICION	38-TZOMPANTEPE C	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	47,174	47,174	47,174	47,174	100.0%	0	0	METROS	128.00	183.00	143.0%	
79023	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	38-TZOMPANTEPE C	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,557	52,557	52,557	52,557	100.0%	0	0	METROS	142.60	203.22	142.5%	
78936	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPE C	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	140,943	140,943	140,943	125,629	89.1%	0	0	METROS CUADRADOS	224.01	199.59	89.1%	
78036	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPE C	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	419,663	419,663	419,663	419,663	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	667.00	971.80	145.7%	
78245	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPE C	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	358,568	358,568	358,568	125,756	35.1%	0	0	METROS CUADRADOS	569.90	415.68	72.9%	
79907	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	38-TZOMPANTEPE C	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	184,675	184,675	184,675	184,675	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	293.52	427.66	145.7%	
172920	CONSTRUCCION DE ADOCRETO	40-XALTOCAN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	200,437	200,437	200,437	200,437	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	700.00	700.00	100.0%	CAMINO A TENANGO COLONIA CACALOC DELEGADO MUNICIPAL 700 M2 ADOQUINAMIENTO
134017	CONSTRUCCION DE BANQUETAS CALLE 10 DE AGOSTO	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	27,864	27,864	27,864	27,864	100.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	69.00	69.00	100.0%	SE BENEFICIA A UN TOTAL DE 1000 TRANSEUNTES DE LA COMUNIDA DE SAN LORENZO TLACUALOYAN
129800	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	63,437	63,437	63,437	63,437	100.0%	0	0	METROS	260.00	260.00	100.0%	SE EBENFICIA DIRECTAMENTE A 20 HABITANTES Y EN GENERAL EN LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TETEL AL TOTAL DE 5,884 HABITANTES.
129732	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE PRIMERA MIGUEL HIDALGO	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	33,865	33,865	33,865	33,865	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	395.00	395.00	100.0%	SE BENEFICIA A 25 PERSONAS DE LA CALLE PRIMERA AVENIDA Y 895 DE LA COMUNIDAD DE OCOTOXCO
134091	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLE CUAUHTEMOC	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	95,062	95,062	95,062	95,062	100.0%	0	0	METROS	390.00	390.00	100.0%	SE BENEFICIA A UN TOTAL DE 4284 HABITANTES DE LA POBLACION DE LA PRIMERA SECCION
134065	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES, EN CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	11,355	11,355	11,355	11,355	100.0%	0	0	METROS	47.00	47.00	100.0%	SE BENEFICIA A UN TOTAL DE LA POBLACION DE 5367 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN BENITO XALTOCAN.
133964	PAVIMENTO ADOQUIN	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	224,917	224,917	224,917	224,917	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	637.00	637.00	100.0%	SE BENEFICIA A 25 HABITANTES DIRECTOS Y A UN TOTAL DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TETEL DE 5,884 HABITANTES.
133992	PAVIMENTO ADOQUIN CALLE TLAPATZILITZIN	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	179,733	179,733	179,733	179,733	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	515.00	515.00	100.0%	SE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 20 HABITANTES SIENDO EL TOTAL DE LA COMUNIDAD 2691, HABITANTES EN TOTAL BENEFICIADOS.
134008	PAVIMENTO ADOQUIN CALLE 10 DE AGOSTO	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	275,603	275,603	275,603	275,603	100.0%	0	0	M2, ADOQUINA MIENTO O EMPEDRADO	790.00	790.00	100.0%	SE EBENFICIA A 1000 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN LORENZO TLACUALOYAN

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
134039	PAVIMENTO ADOQUIN, CALLE 15 DE SEPTIEMBRE	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	136,692	136,692	136,692	136,692	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	385.00	385.00	100.0%	SE BENEFICIA A 2691 HABITANTES DE LA POBLACION DE SAN BENITO XALTOCAN
134028	PAVIMENTO ADOQUIN EN CALLE ARO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	277,400	277,400	277,400	213,804	77.1%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	796.00	796.00	100.0%	SE BENEFICIA DIRECTAMENTE A LA POBLACION DE 2,691 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE ATLIHUETZIAN
129733	PAVIMENTO ADOQUIN EN CALLE BENITO JUAREZ	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	173,278	173,278	173,278	173,278	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	495.00	495.00	100.0%	SE BENEFICIA A 25 PERSONAS DE LA CALLE BENITO JUAREZ Y A 7378 DE LA COMUNIDAD DE ZIMATEPEC
133979	PAVIMENTO ADOQUIN EN CALLE MARTIRESDÉ 1810	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	133,222	133,222	133,222	133,222	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	380.00	380.00	100.0%	SE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 15 HABITANTES Y AL TOTAL DE LA POBLACION DE 5884 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TETEL
134060	PAVIMENTO ADOQUIN EN CALLE 16 DE SEPTIEMBRE	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	292,972	292,972	292,972	292,972	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	835.00	835.00	100.0%	SE BENEFICIA A UN TOTAL DE LA POBLACION DE 5367 DE SAN BENITO XALTOCAN.
134047	PAVIMENTO ADOQUIN, EN CALLE 5 DE FEBRERO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	97,550	97,550	97,550	97,550	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	280.00	280.00	100.0%	SE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 10 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE SAN BENITO XALTOCAN, SIENDO UN TOTAL DE 2691 POBLADORES DE LA COMUNIDAD
129734	PAVIMENTO ADOQUIN EN PRIMERA PRIVADA MIGUEL HIDALGO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	140,631	140,631	140,631	140,631	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	395.00	395.00	100.0%	SE BENEFICIA A 25 PERSONAS DE LA PRIVADA MIGUEL HIDALGO Y A 895 DE LA COMUNIDAD DE OCOTOXCO
134054	PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE BASALTO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	68,367	68,367	68,367	68,367	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	192.00	192.00	100.0%	SE BENEFICIA DIRECTAMENTE A 25 HABITANTES SIENDO EL TOTAL DE LA POBLACION 5367.
129735	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE CAMINO A PUEBLO NUEVO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	299,459	299,459	299,459	299,459	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	850.00	850.00	100.0%	SE BENEFICIA A UN TOTAL DE 25 PERSONAS DEL BARRIO DE PUEBLO NUEVO Y A 1992 PERSONAS DE LA COMUNIDAD DE TLACUILHOCAN
129736	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE FRESNO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	476,852	476,852	476,852	476,852	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,360.00	1,360.00	100.0%	SE BENEFICIA A 25 PERSONAS DE LA CALLE EL FRESNO Y A 7378 HABITANTES DE LA LOCALIDAD DE ZIMATEPEC
134098	PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE LA LAGUNA SEGUNDA SECCION	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	335,705	335,705	335,705	297,907	88.7%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	980.00	869.00	88.7%	SE BENEFICIA A UN TOTAL DE LA POBLACION DE 4204 HABITANTES DE LA SEGUNDA SECCION DEL MUNICIPIO
129737	PAVIMENTO EN SEGUNDA PRIVADA MIGUEL HIDALGO	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	121,942	121,942	121,942	121,942	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	345.00	345.00	100.0%	SE BENEFICIA A 25 PERSONAS DE LA PRIVADA SEGUNDA DE MIGUEL HIDALGO Y A 895 DE LA POBLACION DE EL ROSARIO OCOTOXCO.
142126	PAVIMENTO DE ADOCRETO AV DOMINGO ARENAS SECC 3A GUARDIA	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	98,086	98,086	98,086	98,086	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	440.23	440.23	100.0%	APORTACION FISM MUNICIPAL AL 50% PARA PROG HABITAT 2012 (290441ME053) HACIENDO INVERSION TOTAL DE \$ 196,172
140156	PAVIMENTO DE ADOCRETO BLVD BARRANCA SECA SECC 4A	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	626,088	626,088	626,088	626,088	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,266.99	2,266.99	100.0%	APORTACION FISM MUNICIPAL AL 50% CON PROG HABITAT 2012 (290441ME043) HACIENDO INVERSION TOTAL DE \$1,252,176.00
141571	PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE BENITO JUAREZ Y AGUACATALES SECC 4A	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	759,274	759,274	759,274	759,274	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,960.63	2,960.63	100.0%	APORTACION DE FISM MUNICIPAL AL PROGRAMA HABITAT 2012 (290441ME051) AL 50% PARA HACER UN TOTAL DE INVERSION DE \$1,518,548
139848	PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE CONDESA SECC 2A	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	769,498	769,498	769,498	769,498	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	3,525.00	3,525.00	100.0%	APORTACION FISM MUNICIPAL AL PROG HABITAT 2012 (290441ME042) AL 50% PARA UNA INVERSION TOTAL DE \$1,538,996.00
139449	PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE CUAUHTEMOC SECC 4A	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	451,156	451,156	451,156	451,156	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	1,991.32	1,991.32	100.0%	APORTACION DEL FISM MUNICIPAL PARA EL PROGRAMA HABITAT 2012 (29044ME039) CON APORTACIONES AL 50% HACIENDO UN MONTO TOTAL DE INVERSION DE \$ 902,312.00
141938	PAVIMENTO DE ADOCRETO CALLE PUEBLA SECC 3A XOCHICALCO	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	94,877	94,877	94,877	94,877	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	434.76	434.76	100.0%	APORTACION FISM MUNICIPAL AL PROG HABITAT 2012 (290441ME052) AL 50% HACIENDO UNA INVERSION TOTAL DE \$ 189,754.00
141819	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HIDALGO	47-LÁZARO CÁRDENAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	365,098	343,384	365,098	343,384	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,158.00	1,158.00	100.0%	ESTA OBRA EST CONCLUIDA AL 100% PERO NO A SIDO COBRADA POR EL CONTRATISTA HASTA LA FECHA
142085	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE	47-LÁZARO CÁRDENAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	257,097	257,097	257,097	257,097	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	797.00	797.00	100.0%	OBRA ES INICIADA EN EL PERIODO DEL TRIMESTRE Y ACABADA EN EL MISMO PERIODO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
142226	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 20 DE NOVIEMBRE NORTE	47-LÁZARO CÁRDENAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	229,686	229,686	229,686	229,686	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	681.00	681.00	100.0%	OBRA INICIADA Y TERMINADA EN EL TERCER PERIODO TRIMESTRAL
148525	CONSTRUCCIÓN	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,317,382	3,317,382	3,317,382	0	0.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	100.00	0.00	0.0%	RECURSO MINISTRADO A TRAVÉS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA POR MEDIO DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, PARA SU APLICACIÓN MISMA QUE SE DISTRIBUYE SEGÚN PRIORIDADES DE CADA DELEGACIÓN O REPRESENTANTE DE BARRIO O COLONIA, QUE A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME AÚN NO SE
147125	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	183,051	183,051	183,051	183,051	100.0%	0	0	METROS	660.00	660.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, EN CALLE INDEPENDENCIA Y LOMA BONITA DE LA LOCALIDAD DE TECPA MORALES
146420	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,515	52,515	52,515	52,515	100.0%	0	0	METROS	190.00	190.00	100.0%	GUARNICIONES DE CONCRETO, EN CALLE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL
148439	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	81,206	81,206	81,206	52,316	64.4%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	360.00	251.90	70.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLAS TOCHAPA
148302	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	112,589	112,589	112,589	112,589	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	347.57	339.21	97.6%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD MUNICIPAL DE SATELITE
148186	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	156,541	156,541	156,541	156,541	100.0%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	2,475.00	2,475.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, EN CALLE FERROCARRIL DE LA LOCALIDAD DE TECPA MORALES
147787	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	229,726	229,726	229,726	178,257	77.6%	0	0	M2, ADOQUINAMIENTO O EMPEDRADO	909.21	909.21	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE NUEVA DE LA LOCALIDAD DE SANTA CRUZ YOALCOATL
146833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	158,652	158,000	158,000	83,985	53.2%	0	0	METROS CUADRADOS	470.62	250.00	53.1%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE CHAPULTEPEC DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA.
169586	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN TERCERA PRIVADA 5 DE MAYO	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	22,129	22,129	22,129	0	0.0%	0	0	METROS	104.00	0.00	0.0%	
170342	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA VISTA HERMOSA	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	277,685	222,151	277,685	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	720.00	0.00	0.0%	
170140	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN TERCERA PRIVADA 5 DE MAYO	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	83,878	83,878	83,878	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	312.00	0.00	0.0%	
130706	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	137,135	137,135	137,135	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	216.00	0.00	0.0%	
130666	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE ADOCRETO	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	143,309	143,309	143,309	143,309	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	392.00	392.00	100.0%	
130603	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	178,117	178,117	178,117	0	0.0%	0	0	M2, ACERAS, BANQUETAS O ANDADORES	584.00	0.00	0.0%	
130575	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	112,233	112,233	112,233	0	0.0%	0	0	METROS	402.00	0.00	0.0%	
130691	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES DE CONCRETO	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	41,900	41,900	41,900	0	0.0%	0	0	METROS	144.00	0.00	0.0%	
147224	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	138,464	138,464	138,464	138,464	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	355.00	355.00	100.0%	SE TRATA DE LA CONSTRUCCION DE UN PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE XICOHTENCATL, ENTRE CALLE GUERRERO Y CALLE HIDALGO
169692	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	19,386	19,386	19,386	19,386	100.0%	0	0	METROS	82.20	82.20	100.0%	
169651	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	35,276	35,276	35,276	0	0.0%	0	0	METROS	250.00	0.00	0.0%	
169750	PAVIMENTO DE ADOQUIN	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	65,656	65,656	65,656	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	367.20	0.00	0.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
169704	PAVIMENTO DE ADOQUIN	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	195,997	195,997	195,997	195,997	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	578.55	578.55	100.0%	
169730	PAVIMENTO DE ADOQUIN	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	73,821	73,821	73,821	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	407.00	0.00	0.0%	
169563	PAVIMENTO DE ADOQUIN	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	165,582	165,582	165,582	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	875.00	0.00	0.0%	
79472	AMPLIACIÓN APERTURA DE CALLE PROLONGACION 11 SUR	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	64,526	64,526	64,526	64,526	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,900.00	1,900.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES DE \$64,526.16
122572	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	23,691	23,691	0	0	0.0%	0	0	METROS	200.00	0.00	0.0%	
129069	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	139,994	139,994	139,994	139,994	100.0%	0	0	METROS	340.00	340.00	100.0%	
122640	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	193,319	193,319	0	0	0.0%	0	0	METROS	293.54	0.00	0.0%	
129054	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	129,736	129,736	129,736	129,736	100.0%	0	0	METROS	156.54	156.54	100.0%	
123340	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	282,642	282,642	0	0	0.0%	0	0	METROS	537.23	0.00	0.0%	
123102	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	65,683	65,683	0	0	0.0%	0	0	METROS	100.00	0.00	0.0%	
145815	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA JUAREZ Y AVENIDA TLAXCALA ENTRE MARIANO MATAMOROS Y CAMINO LA PURSISMA	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	101,212	101,212	101,212	101,212	100.0%	0	0	METROS	500.00	500.00	100.0%	TRAZO Y NIVELACION DE TERRENO CON EQUIPO TOPOGRAFICO, EXCAVACION DE CEPAS EN MAT. TIPO LL AFINE DE TALUDES CAMA DE ARENA DE 0.60M, INSTALACION DE TUBERIA CT. TIPO ECOLOGICO DE 12 CONSTRUCCION DE POZO DE VISITA DE 1.20X0.60X2.00M, BROCAL Y TAPA DE CONCRETO Y RELLENO A VOLTEO CON PALA.
127064	SEGUNDA ETAPA DE CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 13 DE SEPTIEMBRE	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	25,322	15,660	15,660	15,660	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	908.79	908.79	100.0%	OBRA CONCLUIDA
176619	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HERMELINDA COVARRUBIAS ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE SIN NOMBRE	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,974	13,477	14,974	0	0.0%	0	0	METROS	95.00	19.00	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL (ML) NO SE ENCONTRO EN EL CATALOGO DE UNIDADES DE MEDIDA
99795	MEJORAMIENTO REHABILITACION DE CALLE 8 PONIENTE Y 7 NORTE	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	99,815	99,815	99,815	99,815	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	6,327.04	6,327.04	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES \$99,815.38
87880	REHABILITACION DE CALLES AVENIDA JUAREZ, 3, 5, 7 PONIENTE, 7 Y 9 SUR	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	143,217	143,217	143,217	143,217	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	9,078.16	9,078.16	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES DE \$143,217.06
149765	REHABILITACION DE CALLES	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	39,150	39,150	39,150	39,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,500.00	3,500.00	100.0%	RASTREO Y RENOVACION DE CALLE CON MAQUINARIA (RETROEXCAVADORAL, PARA ENPAJEAMIENTO DE SUPERFICIE, REVESTIMIENTO DE CALLE A BASE DE TEZONTLE ROJO DE DE SCM, DE ESPESOR, SUMINISTRADO Y TENDIDO POR MAQUINARIA DEL MUNICIPIO, INCLUYE: SUMINISTROS DE MATERIAL, PAGOS DE BANCO DE MATERIAL, ADITIVOS Y COMBUSTIBLES, PARA LA OPERACION DE LAS MAQUINAS.
90602	REHABILITACION DE CAMINOS	23-NATIVITAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	135,121	135,121	135,121	135,121	100.0%	0	0	METRO CUBICO	1,106.00	1,106.00	100.0%	
90603	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	23-NATIVITAS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	97,145	97,145	97,145	97,145	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	260.00	260.00	100.0%	
149453	OBRAS POR PRIORIZAR	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,492,020	4,689,976	4,689,976	0	0.0%	0	0	PESOS	5,492,020.00	0.00	0.0%	
148680	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA REHABILITACION DE CALLE ALLENDE	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	4,300	4,300	4,300	4,300	100.0%	0	0	METRO CUADRADO	40.00	40.00	100.0%	

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
176620	BACHEO EMERGENTE, TLAXCALA CENTRO Y COLONIAS CONURBADAS, CALLES VARIAS, TLAXCALA CENTRO, COL. ADOLFO LOPEZ MATEOS, LOMA	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	418,524	376,672	418,524	0	0.0%	0	0	METRO CUBICO	91.00	91.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012
176621	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE VEHICULAR LEONARDA GOMEZ BLANCO CALLE 1° DE MAYO ENTRE CALLE PROLONGACION 1° DE MAYO Y	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	351,480	316,332	351,480	105,444	33.3%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	LA INFORMACION CORRESPONDE AL EJERCICIO 2012
63752	CONTRUCCION DE PAVIMENTO CON ASFALTO	1-AMAXAC DE GUERRERO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	624,764	624,764	624,764	624,764	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	2,905.01	2,905.01	100.0%	
77421	REHABILITACION DE CALLE 7 ORIENTE	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	61,004	61,004	61,004	61,004	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	400.00	400.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA ES DE \$61,004.40
70768	RAHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	6-CALPULPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	175,119	175,119	175,119	175,119	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	292.29	292.29	100.0%	OBRA TERMINADA
122289	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	9-CUAXOMULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y	39,974	39,974	39,974	39,974	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,360.00	7,360.00	100.0%	
184508	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	157,856	157,856	157,856	157,856	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	244.00	244.00	100.0%	
149166	RASTREO DE CAMINOS	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	144,942	144,942	144,942	144,942	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	18,429.20	18,429.20	100.0%	
149358	REHABILITACION DE CALLES	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	24,081	24,081	24,081	12,190	50.6%	0	0	METROS CUADRADOS	60.80	60.80	100.0%	
148808	REHABILITACION DE CAMINO HUXOYUCAN-TEMETZONTLA	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	342,848	342,848	342,848	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,300.00	1,300.00	100.0%	
149160	REHABILITACION DE PAVIMENTO CON CONCRETO ASFALTICO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	269,447	269,447	269,447	269,447	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	825.00	825.00	100.0%	
149057	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOCRETO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	716,212	716,212	716,212	716,212	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1,800.00	1,800.00	100.0%	
85023	BACHEO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	217,474	217,474	217,474	217,474	100.0%	217,474	217,474	METROS CUADRADOS	100.00	100.00	100.0%	
84137	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	11,746	6,493	6,493	6,493	100.0%	6,493	6,493	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	LA DIFERENCIA ES LA APORTACION DE BENEFICIARIOS
84436	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	30-TERRENATE	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	32,248	32,248	32,248	32,248	100.0%	32,248	32,248	M2, CONCRETO HIDRAULICO	100.00	100.00	100.0%	
176622	BACHEO EMERGENTE EN COLONIAS CONURBADAS TLAXCALA	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	231,449	208,304	231,449	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	698.00	698.00	100.0%	
119996	REHABILITACION DE CALLES	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	116,137	116,137	116,137	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	12,111.34	0.00	0.0%	
74615	REHABILITACION DE CALLES	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	20,150	20,150	20,150	20,150	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	7,119.40	7,119.40	100.0%	
147329	BACHEO Y CALAVERO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	98,938	98,938	98,938	98,938	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	426.00	426.00	100.0%	BACHEO Y CALAVERO CON MEZCLA ASFALTICA EN CALIENTE EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
147538	RASTREO Y NIVELACION DE CAMINOS	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	119,657	119,657	119,657	119,657	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3,393.00	3,393.00	100.0%	RASTREO Y NIVELACION DE CAMINOS EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO
147225	BACHEO CON CARPETA ASFALTICA	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	23,173	23,173	23,173	23,173	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	50.00	50.00	100.0%	SE TRATA DE LA REHABILITACION DE CARPETA ASFALTICA (BACHEO), EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
172598	BACHEO	57-SANTA APOLOXIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	23,862	23,862	23,862	23,862	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	140.78	140.78	100.0%	
	PUENTES Y PASOS PEATONALES CONSTRUCCIÓN														
184307	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENSIÓN	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	44,250	44,250	44,250	44,250	100.0%	0	0	METROS LINEALES	75.70	75.70	100.0%	
148956	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	9,440	9,440	9,440	9,440	100.0%	0	0	METROS LINEALES	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA CONTENIDA EN EL EXPEDIENTE TECNICO ES: ALCANTARILLA
149281	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR Y PEATONAL 1RA ETAPA	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	320,002	320,002	320,002	320,002	100.0%	0	0	METROS LINEALES	140.00	140.00	100.0%	
	MEJORAMIENTO														
79720	REHABILITAR BARRA DE PANTEÓN	38-TZOMPANTEPEC	ASISTENCIA SOCIAL	28,441	28,441	28,441	28,441	100.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	SE ELIJO EL TIPO DE GASTO DE URBANIZACIÓN MUNICIPAL YA QUE NO SE ENCONTRO NINGUN CONCEPTO QUE SE RELACIONE CON EL TIPO DE GASTO EJECUTADO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES PANTEON SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA
	ELECTRIFICACIÓN RURAL Y DE COLONIAS POBRES														
	ALUMBRADO PÚBLICO														
	OBRA COMPLEMENTARIA														
103997	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE	36-TOTOLAC	ENERGÍA	28,364	28,364	28,364	25,696	90.6%	0	0	POSTE	23.00	23.00	100.0%	
147641	REHABILITACIÓN DE POSTE	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,326	14,326	14,326	14,326	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	REHABILITACIÓN DE POSTE EN LA CALLE COCORO
	ELECTRIFICACIÓN DE POZOS														
	LÍNEAS DE TRANSMISIÓN														
78365	REHABILITACION DE SUBESTACION ELECTRICA	4-ALTZAYANCA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	6,380	6,380	6,380	6,380	100.0%	0	0	POZOS	1.00	1.00	100.0%	
	RED DE ELECTRICIDAD														
	CONSTRUCCIÓN														
177237	ELECTRIFICACION EN CALLE MARIANO SANCHEZ, ENTRE CALLE SIN NOMBRE Y AVENIDA MEXICO 86	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	299,197	269,277	299,197	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	207.00	0.00	0.0%	
177881	ELECTRIFICACION EN PRIVADA TLAHUICOLE, CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	22,426	20,183	22,426	0	0.0%	0	0	ML, CABLE (LÍNEAS DE CONEXIÓN)	95.00	0.00	0.0%	
	AMPLIACIÓN														
149709	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,651	31,651	31,651	31,651	100.0%	0	0	POSTE	5.00	5.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA
150622	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-ESPAÑITA	EDUCACIÓN	8,010	8,010	8,010	8,010	100.0%	0	0	POSTE	1.00	1.00	100.0%	PAGO COMPLEMENTARIO A LA OBRA
149770	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	46,518	46,518	46,518	46,518	100.0%	0	0	POSTE	10.00	10.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FALTA ENERGIZAR
149852	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	145,506	145,506	145,506	145,506	100.0%	0	0	POSTE	29.00	29.00	100.0%	OBRA CONCLUIDA FALTA ENERGIZAR
151335	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	62,616	62,616	62,616	62,616	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151336	AMPLIACION DE RED DE ENEGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	306,392	306,392	306,392	306,392	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151337	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	210,227	210,227	210,227	210,227	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151338	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	157,293	157,293	157,293	157,293	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
151339	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	163,198	163,198	163,198	163,198	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151340	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	393,539	393,539	393,539	393,539	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151341	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	61,529	61,529	61,529	61,529	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151342	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	87,876	87,876	87,876	87,876	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151343	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	179,207	179,207	179,207	179,207	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151344	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	121,640	121,640	121,640	121,640	100.0%	0	0	COLONIA	10.00	1.00	10.0%	
151347	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	288,947	288,947	288,947	288,947	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151346	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	48,727	48,727	48,727	48,727	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151345	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	40,654	40,654	40,654	40,654	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151348	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	308,340	308,340	308,340	308,340	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151349	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	237,450	237,450	237,450	237,450	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151350	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	96,141	96,141	96,141	96,141	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
151351	AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	117,070	117,070	117,070	117,070	100.0%	0	0	COLONIA	1.00	1.00	100.0%	
172969	REUBICACION DE POSTES DE ENERGIA ELECTRICA	40-XALTOCAN	ENERGÍA	60,842	60,842	60,842	60,842	100.0%	0	0	POSTE	7.00	7.00	100.0%	AVI INDEPENDENCIA / CAMINO A SAN SIMON SAN SIMON TLAHLAHUITPEC 7 POSTES
134101	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	43-YAUHQUEMEXCAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	96,837	96,837	96,837	96,837	100.0%	0	0	ML, CABLE (LINEAS DE CONEXIÓN)	120.00	120.00	100.0%	SE BENEFICIARA A UN TOTAL DE LA POBLACION DE 5884 Y DIRECTAMENTE A 15 HABITANTES DE LA COMUNIDAD DE SAN JOSE TETEL.
	INFRAESTRUCTURA BASICA DE SALUD														
	CENTROS DE SALUD														
	MANTENIMIENTO														
127575	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	24-PANOTLA	SALUD	149,917	149,917	149,917	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS ,CENTROS DE SALUD	1.00	1.00	100.0%	
	INFRAESTRUCTURA BÁSICA EDUCATIVA														
	OTROS NIVELES EDUCATIVOS														
	MEJORAMIENTO														
170295	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN ANDADORES DEL CONALEP	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	EDUCACIÓN	303,357	303,357	303,357	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	900.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO														
146280	EQUIPAMIENTO DE BANDA DE GUERRA DE CBTS 01	35-TOCATLÁN	EDUCACIÓN	9,833	9,833	9,833	9,833	100.0%	0	0	PIZARRONES ,SILLAS, MESAS	14.00	14.00	100.0%	
	PREESCOLAR														
	CONSTRUCCIÓN														
72505	CONSTRUCCION DE AULA	6-CALPULALPAN	EDUCACIÓN	54,947	54,947	54,947	54,947	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS ,AULAS	1.00	1.00	100.0%	OBRA TERMINADA
116570	CONSTRUCCIÓN DE AULA	34-TLAXCO	EDUCACIÓN	203,659	203,659	203,659	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS ,AULAS	1.00	0.00	0.0%	
	MEJORAMIENTO														

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
149750	REHABILITACION DE AULA EN ESCUELA JARDIN DE NIÑOS, LAURA ELENA ARCE CAVAZOS	14-HUEYOTLIPAN	EDUCACIÓN	5,500	5,500	5,500	5,500	100.0%	0	0	AULA	1.00	1.00	100.0%	SUMINISTRO DE 3 PROTECCIONES FABRICADAS EN ACERO, PARA VENTANAS Y PUERTAS CON ÁNGULO DE 1 Y 3/16 Y 1 X , BARROTES DE VARILLA DE ACERO TIPO CUADRADO Y CARAMELO DE CONSOLIDADURA 7018, INCLUYE: PINTURA COLOR BLANCO, CHAPA DE TIPO CERROJO, BISAGRAS DE Y FIJADO EN LUGAR INDICADO POR COMITÉ DE PADRES DE FAMILIA.
148121	REHAB. MÓDULO SANIT. AULA JN YOALCOATL	48-LA MAGDALENA TLALTELUCCO	EDUCACIÓN	19,000	19,000	19,000	0	0.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.00	0.0%	REHABILITACIÓN MÓDULO SANITARIO AULA JN YOALCOATL
	MANTENIMIENTO														
65600	REHABILITACION DE SALON DE USOS MULTIPLES EN JARDIN DE NIÑOS FROYLAN CHAZARI PRIMARIA	4-ALTZAYANCA	EDUCACIÓN	6,664	6,664	6,664	6,664	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS ,AULAS	1.00	1.00	100.0%	LA COMPROBACION FUE EN EL MES DE MAYO 2012, Y LA UNIDAD DE MEDIDA ES UN SALON
	CONSTRUCCIÓN														
99873	CONSTRUCCION DE CISTERNA EN ESCUELA PRIMARIA HEROES DE CHAPULTEPEC SECUNDARIA	4-ALTZAYANCA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,040	10,040	10,040	10,040	100.0%	0	0	CISTERNA	1.00	1.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA ES \$10,040.50
	MEJORAMIENTO														
127205	MEJORAMIENTO EN AULAS DIDACTICAS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	EDUCACIÓN	241,453	125,510	125,510	125,510	100.0%	0	0	AULA	1.00	0.51	51.0%	
148256	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN LA ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE	48-LA MAGDALENA TLALTELUCCO	EDUCACIÓN	49,195	49,195	49,195	49,195	100.0%	0	0	AULA	2.00	2.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO EN ESCUELA JOSÉ JOAQUÍN FERNÁNDEZ DE LIZARDI
	MEJORAMIENTO DE VIVIENDA PISO FIRME														
	CONSTRUCCIÓN														
146529	CONSTRUCCIÓN DE PISOS FIRMES	35-TOCATLÁN	ASISTENCIA SOCIAL	17,716	17,716	17,716	17,716	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	368.00	368.00	100.0%	
80667	PROGRAMA DE PISO FIRME	38-TZOMPANTEPEC	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	8,659	8,659	8,659	8,659	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	31.34	31.34	100.0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES SEDESOL Y EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC SOLO ESTA DANDO LA APORTACION DEL PROGRAMA PISO FIRME
80922	PROGRAMA PISO FIRME	38-TZOMPANTEPEC	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	34,682	34,682	34,682	34,682	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	934.55	934.55	100.0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES SEDESOL Y EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC SOLO ENTREGO LA APORTACION PARA EL PROGRAMA PISO FIRME
80852	PROGRAMA PISO FIRME	38-TZOMPANTEPEC	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	30,000	30,000	30,000	30,000	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	706.44	706.44	100.0%	LA DEPENDENCIA EJECUTORA ES SEDESOL Y EL MUNICIPIO DE TZOMPANTEPEC SOLO ENTREGO LA APORTACION PARA EL PROGRAMA PISO FIRME
	CAMINOS RURALES														
	CAMINOS RURALES														
	MANTENIMIENTO														
150547	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE CALLES	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y	175,000	175,000	175,000	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	2.00	25.0%	OBRA EN PROCESO
91984	REHABILITACION DE CAMINOS	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y	135,121	135,121	135,121	135,121	100.0%	0	0	KILÓMETROS	3.29	3.29	100.0%	
75460	REHABILITACION DE CAMINO RURAL, CALLE LIBERTAD	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	40,953	40,953	0	40,953	100.0%	0	0	KILÓMETROS	0.09	0.09	100.0%	
97663	REHABILITACION DE CAMINOS EN LA COMUNIDAD, VARIAS CALLES	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	100,093	100,093	0	100,093	100.0%	0	0	KILÓMETROS	4.88	4.88	100.0%	
111893	REHABILITACION DE CAMINO	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	147,679	147,679	147,679	0	0.0%	0	0	KILÓMETROS	12.95	0.00	0.0%	
71774	REHABILITACION DE CAMINO	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	148,965	148,965	148,965	148,965	100.0%	0	0	KILÓMETROS	11.62	11.62	100.0%	
74642	REHABILITACION DE CAMINO	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	49,215	49,215	49,215	49,215	100.0%	0	0	KILÓMETROS	6.37	6.37	100.0%	
146623	RASTREO EN VARIOS CAMINOS	35-TOCATLÁN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	168,510	168,510	168,510	168,510	100.0%	0	0	KILÓMETROS	23.80	23.80	100.0%	
	MUROS DE CONTENCIÓN														
	CONSTRUCCIÓN														
170195	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN INDEPENDENCIA SUR	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	338,790	338,790	338,790	0	0.0%	0	0	METROS CUADRADOS	228.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
130642	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN (MAMPOSTERIA)	52-SAN JOSE TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	270,642	270,642	270,642	270,642	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	134.00	0.00	0.0%	
	INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL														
	INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA														
149134	SISTEMA DE RIEGO	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	23,875	23,875	23,875	15,902	66.6%	0	0	ML. CANALES DE RIEGO	34.00	34.00	100.0%	LA LOCALIDAD QUE SEÑALA EL EXPEDIENTE TECNICO ES: COLONIA EMILIANO ZAPATA
	CONSERVACIÓN														
75362	REHABILITACION DE JAGEY, JAGEY DEL CHIVO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	78,880	78,880	0	78,880	100.0%	0	0	HECTÁREA	0.20	0.20	100.0%	
	GASTOS INDIRECTOS														
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD														
	ESTUDIOS DE FACTIBILIDAD DE														
63753	PALACIO MUNICIPAL	1-AMAXAC DE GUERRERO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	54,294	54,294	54,294	3,310	6.1%	0	0	LOTE	45.00	1.00	2.2%	
149428	ELABORACION DE PROYECTO	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	52,000	52,000	52,000	52,000	100.0%	0	0	SISTEMA	1.00	1.00	100.0%	
149231	ELABORACION DE PROYECTO	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	55,000	55,000	55,000	55,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	
83599	ELABORACION DE ESTUDIO DEPOSITO O TANQUE PARA AGUA POTABLE	30-TERRENATE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,560	18,560	18,560	18,560	100.0%	18,560	18,560	ESTUDIO	18,560.00	18,560.00	100.0%	
83432	ELABORACION DE ESTUDIO PARA POZO DE AGUA POTABLE	30-TERRENATE	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	4,500	4,500	4,500	4,500	100.0%	4,500	4,500	ESTUDIO	100.00	100.00	100.0%	
79451	ESTUDIO Y PROYECTO DEL SISTEMA INTEGRAL DE AGUA POTABLE SAN ANDRES AHUASHUA TEPEC-SAN	38-TZOMPANTEPEC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	125,000	125,000	125,000	125,000	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	EL TIPO DE GASTO NO ES GASTOS INDIRECTOS ES DE FISM OBRA, SOLO QUE SE SELECCIONO EL DE GASTOS INDIRECTOS DEBIDO A QUE SOLO EN ESE TIPO DE GASTO PARA EL REGISTRO DE FORMATO UNICO SE ACEPTAN LOS ESTUDIOS Y PROYECTOS
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE INTEGRACIÓN DE PROPUESYAS Y														
90604	PAGO DE HONORARIOS DE SERVICIOS PROFESIONALES	23-NATIVITAS	GOBERNACIÓN	126,672	126,672	126,672	57,876	45.7%	0	0	DOCUMENTO	24.00	10.00	41.7%	
104192	PAGO DE SERVICIOS PERSONALES	36-TOTOLAC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	66,327	59,694	59,694	33,827	56.7%	0	0	DOCUMENTO	24.00	10.00	41.7%	
173369	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE OFICINA	40-XALTOCAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	42,424	38,182	38,182	8,996	23.6%	0	0	LOTE	10.00	9.00	90.0%	
173384	MATERIALES UTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGIAS DE LA INFORMACION Y COMUNICACION	40-XALTOCAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	42,425	38,183	38,183	17,004	44.5%	0	0	LOTE	10.00	9.00	90.0%	
173349	PRESTADORES DE SERVICIOS Y PRACTICAS PROFESIONALES	40-XALTOCAN	GOBERNACIÓN	31,353	28,218	28,218	0	0.0%	0	0	PRESTADOR DE SERVICIOS	4.00	0.00	0.0%	SE DISMINUYE PRESUPUESTO ANUAL Y SE DESTINA A LA ACCION GIO12040002 PROMOCION Y DIFUSION DE OBRAS LA CANTIDAD DE \$ 6,647.00
146958	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA	49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	44,860	44,860	44,860	24,250	54.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.60	60.0%	GASTOS INDIRECTOS DE OBRA DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA
	EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO DE														
136890	CONTRATACION DE SUPERVISORES DE OBRA	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	101,564	101,564	101,564	63,477	62.5%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.75	75.0%	SE REALIZA SUPERVISION DE OBRA CON COBERTURA MUNICIPAL PARA BENEFICIO DE LOS 31,000 HABITANTES.
179508	CONTRATACION DE SERVICIOS PERSONALES PARA CONTROL Y SUPERVISIÓN DE OBRAS DEL FISM	54-SAN LORENZO AXOCCOMANITLA	TEMAS LABORALES	18,680	16,812	16,812	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE														
	PROMOCIÓN Y DIFUSIÓN DE														

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
173411	EQUIPOS Y APARATOS AUDIVISUALES (PANTALLA PLANA, BASE Y DVD) PROMOCIONAR Y DIFUNDIR LAS OBRAS DEL FISM	40-XALTOCAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	6,647	5,982	5,982	5,982	100.0%	0	0	OTROS	3.00	3.00	100.0%	MINISTRADO \$ 5,982.03 PROGRAMADO \$ 5,982.03 REALMENTE EJERCIDO Y GASTADO \$ 6,647.00
	SEGUIMIENTO DE OBRA														
	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN														
141699	ADQUISICION DE CAMIONETA PARA AREA DE OBRAS PUBLICAS	4-ALTZAYANCA	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	309,221	309,221	309,221	309,221	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO ES DE \$309,221.77
142233	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE NISSAN PICK UP NP 300	4-ALTZAYANCA	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	22,189	22,189	22,189	4,186	18.9%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	LA COMPROBACION CORRESPONDE AL MES DE JUNIO.
182885	MANTENIMIENTO VEHICULAR	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	37,769	37,769	37,769	37,769	100.0%	0	0	VEHICULO	17.00	1.00	5.9%	
127225	REPARACION DE CAMIONETA FORD Y RANGER	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	TEMAS LABORALES	39,034	39,034	39,034	39,034	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
121177	GATOS INDIRECTOS	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	827,745	827,745	827,745	648,489	78.3%	0	0	LOTE	1.00	0.00	0.0%	
104193	MANTENIMIENTO VEHICULAR A UNIDADES DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	36-TOTOLAC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	17,815	16,034	16,034	3,400	21.2%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
148897	GASTOS INDIRECTOS POR DISTRIBUIR 2012	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	HACIENDA	140,025	140,025	140,025	7,614	5.4%	0	0	VEHICULO	2.00	1.00	50.0%	SE DA MANTENIMIENTO A VEHICULO DE LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS ENCARGADA DE LA SUPERVISION DE LAS OBRAS DENTRO DE LA DEMARCACION MUNICIPAL, Y ACCIONES PROPIAS DE DICHA DIRECCION
179368	MANTENIMIENTO DE CAMIONETA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	21,518	19,366	19,366	0	0.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
	MATERIAL FOTOGRAFICO DE														
143462	ADQUISICION DE IMPRESORA Y MATERIAL PARA EL AREA DE	4-ALTZAYANCA	HACIENDA	30,000	30,000	30,000	28,136	93.8%	0	0	UNIDAD	20.00	1,500.00	7500.0%	
190167	GASTOS INDIRECTOS	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	486,287	437,658	437,658	333,713	76.2%	0	0	DOCUMENTO	7.00	4.00	57.1%	
129738	ADQUISICION DE EQUIPO FOTOGRAFICO	43-YAUHQUEMECAN	CIENCIA Y TECNOLOGIA	45,869	45,869	45,869	45,869	100.0%	0	0	LOTE	1.00	1.00	100.0%	SE ADQUIERE EQUIPO FOTOGRAFICO PARA LA SUPERVISION EVALUACION DE OBRAS PUBLICAS EN LAS DIFERENTES COMUNIDADES
	PROGRAMAS DE DESARROLLO INSTITUCIONAL														
	GESTION														
	COORDINACION														
137372	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	43-YAUHQUEMECAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	98,289	98,289	98,289	39,316	40.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.75	75.0%	CONTRATACION DE SERVICIOS DE ASESORIA PARA MEJORAR LA EFICIENCIA DEL DESEMPEÑO INSTITUCIONAL DEL GOBIERNO MUNICIPAL DE LAS DIFERENTES AREAS DE TRABAJO, Y DEL CUAL SE BENEFICIARA A LA POBLACION DE APROXIMADAMENTE 31,000 HABITANTES.
	ACTUALIZACION DE PADRON DE														
95147	ELABORACION DE PRECIOS UNITARIOS 2012	2-APETITITLAN DE ANTONIO CARVAJAL	MODERNIZACION HACENDARIA	6,380	6,380	6,380	6,380	100.0%	0	0	PROYECTO	1.00	1.00	100.0%	
	CONSULTORIA E INVESTIGACION														
147094	DESARROLLO INSTITUCIONAL	49-SAN DAMIAN TEXOLOC	ASISTENCIA SOCIAL	29,907	29,907	29,907	29,907	100.0%	0	0	EQUIPO	1.00	1.00	100.0%	DESARROLLO INSTITUCIONAL DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA.
	OPERATIVA														
	ACONDICIONAMIENTO DE														
121255	DESARROLLO INSTITUCIONAL	34-TLAXCO	GOBERNACION	551,831	551,831	551,831	551,830	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA NO ES METROS CUADRADOS SERIA LOTE
102059	ADQUISICION DE MOBILIARIO	36-TOTOLAC	GOBERNACION	9,920	9,920	9,920	9,920	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	3.00	3.00	100.0%	LA META REAL ES PIEZA PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
81461	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO Y ESCRITORIO	38-TZOMPANTEPEC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	9,939	9,939	9,939	9,939	100.0%	0	0	METROS CUADRADOS	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LOTE SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA, SIN EMBARGO SE SELECCIONA METROS CUADRADOS POR QUE ES LA UNICA OPCION QUE APARECE
	ADQUISICION DE SOFTWARE Y														
190178	DESARROLLO INSTITUCIONAL	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	324,191	291,772	291,772	80,554	27.6%	0	0	DOCUMENTO	5.00	1.00	20.0%	
104082	ADQUISICION DE EQUIPO	36-TOTOLAC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	46,175	46,175	46,175	32,795	71.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	
173312	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO	40-XALTOCAN	MODERNIZACION HACENDARIA	81,899	73,709	73,709	18,368	24.9%	0	0	MAQUINA	13.00	3.00	23.1%	
148898	DESARROLLO INSTITUCIONAL POR PRIORIZAR 2012	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	HACIENDA	93,350	93,350	93,350	93,350	100.0%	8,222	8,222	EQUIPO	2.00	0.00	0.0%	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMPUTO, FOTOCOPIADORA E IMPRESORA PARA LA DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS COMO AYUDA DE APOYO TECNOLÓGICO A LAS ACCIONES PROPIAS DE LA MISMA DIRECCION

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido	18=15/13							
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
106609	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE CÓMPUTO	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	14,940	14,940	14,940	14,940	100.0%	0	0	ARTÍCULO	1.00	1.00	100.0%	
178466	ADQUISICION DE EQUIPO	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	CIENCIA Y TECNOLOGÍA	3,299	3,299	3,299	0	0.0%	0	0	ARTÍCULO	1.00	0.00	0.0%	SE EJECUTARA EN EL MES DE OCTUBRE
172415	EQUIPO	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	25,857	25,857	25,857	25,857	100.0%	0	0	EQUIPO	3.00	3.00	100.0%	
	CREACIÓN Y ACTUALIZACIÓN DEL														
76614	ADQUISICION DE MOBILIARIO	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,672	2,672	2,672	2,672	100.0%	0	0	MOBILIARIO	2.00	2.00	100.0%	
	ORGANIZACIONAL														
	CURSOS DE CAPACITACIÓN Y														
149443	DESARROLLO INSTITUCIONAL	24-PANOTLA	HACIENDA	160,409	160,409	160,409	107,245	66.9%	0	0	ASESORÍA	12.00	9.00	75.0%	
179024	CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE ASESORIA Y ASISTENCIA TECNICA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	TEMAS LABORALES	8,560	5,880	5,880	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	
68749	ASESORIA TECNICA	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	13,700	13,700	13,700	13,700	100.0%	0	0	DOCUMENTO	11.00	11.00	100.0%	

FORTAMUN (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FORTAMUN			269,849,936	199,266,745	199,771,033	171,048,032	85.8%	0	0		35,358,265.88	21,080,166.87	59.6%	
	INVERSIÓN														
	OBRA PÚBLICA														
	CONSTRUCCIÓN														
184063	CONSTRUCCION DE COMANDANCIA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	71,274	71,274	71,274	71,274	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
149015	COMANDANCIA MODULO PREVENTIVO DEL DELITO	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	463,313	300,000	463,313	139,489	46.5%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
116270	CONSTRUCCIÓN DE COMANDANCIA EN COMUNIDAD DE CALNAHUAC	48-LA MAGDALENA TLALTELUCCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	125,980	125,980	125,980	0	0.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCIÓN														
160960	DEMOLICION DE CENTRO DE SALUD	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y	134,225	134,225	134,225	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.00	0.0%	SE PROGRAMA PARA EL 4TO TRIMESTRE
	AMPLIACIÓN														
183622	AMPLIACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	26,854	26,854	26,854	26,854	100.0%	0	0	LUMINARIA	25.00	25.00	100.0%	
149445	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	11,863	11,863	11,863	11,863	100.0%	0	0	METRO LINEAL	70.00	70.00	100.0%	
149386	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	13,787	13,787	13,787	13,787	100.0%	0	0	METRO LINEAL	100.00	100.00	100.0%	
149419	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	18,955	18,955	18,955	18,955	100.0%	0	0	METRO LINEAL	115.00	115.00	100.0%	
149434	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,471	10,471	10,471	10,471	100.0%	0	0	METRO LINEAL	96.00	96.00	100.0%	
149409	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	47,825	47,825	47,825	47,825	100.0%	0	0	METRO LINEAL	265.00	265.00	100.0%	
147268	AMPLIACION DE RED PARA ALUMBRADO PUBLICO	52-SAN JOSÉ TEACALCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO	74,908	74,908	74,908	0	0.0%	0	0	UNIDAD	11.00	0.00	0.0%	
	MODERNIZACIÓN														
171214	SANEAMIENTO FINANCIERO POR PAGO DE CREDITO A BANOBRAS	15-XTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,744,337	0	2,744,337	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	2,744,337.00	0.00	0.0%	
	MANTENIMIENTO														
149458	REUBICACION DE POSTE CON LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,366	3,366	3,366	3,366	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
	REHABILITACIÓN														

Plaza de la Constitución No. 3
Altos, Col. Centro C.P. 90000
T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
F. (246) 465 0974

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
99650	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	2-APETATILÁN DE ANTONIO CARVAJAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	50,000	37,500	37,500	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	105.00	0.00	0.0%	APLICA EN EL MANTENIMIENTO DE LUMINARIAS DE LAS COMUNIDADES DEL MUNICIPIO
184317	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	16,000	15,008	15,008	15,008	100.0%	0	0	LUMINARIA	48.00	47.00	97.9%	
184302	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	28,726	19,714	19,714	19,714	100.0%	0	0	LUMINARIA	73.00	65.00	89.0%	
184329	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	50,000	20,795	20,795	20,795	100.0%	0	0	LUMINARIA	170.00	85.00	50.0%	
184002	REHABILITACION DE COMANDANCIA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	100,000	100,000	100,000	100,000	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
184390	REHABILITACION DE COMANDANCIA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	45,000	45,000	45,000	45,000	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	1.00	100.0%	
184035	REHABILITACION DE COMANDANCIA SEGUNDA ETAPA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	458,165	200,954	200,954	200,954	100.0%	0	0	MÓDULO	1.00	0.50	50.0%	
149327	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	600,000	593,279	593,279	593,279	100.0%	0	0	LUMINARIA	455.00	440.00	96.7%	
155177	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ENERGÍA	227,379	150,413	150,413	124,548	82.8%	0	0	LUMINARIA	150.00	100.00	66.7%	
126620	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	29-TEPEYANCO	ENERGÍA	369,155	369,155	369,155	369,155	100.0%	0	0	LUMINARIA	208.00	208.00	100.0%	
164087	REHABILITACION DE COMANDANCIA EN CALLE HIDALGO	29-TEPEYANCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	27,794	20,846	20,846	17,700	84.9%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES COMANDANCIA PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
148958	REHABILITACION DE POZO DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	5,429	5,429	5,429	5,429	100.0%	0	0	POZO	1.00	1.00	100.0%	
149033	REHABILITACION DE RED DE ENERGIA ELECTRICA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	38,640	38,640	38,640	38,640	100.0%	0	0	POSTE	4.00	4.00	100.0%	
94648	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN TODO	36-TOTOLAC	ENERGÍA	550,000	495,000	495,000	482,998	97.6%	0	0	LUMINARIA	150.00	150.00	100.0%	
129741	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	26,464	26,464	26,464	26,464	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A LA POBLACION DE TLACUILOHCAN, DANDO MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO.
129742	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	9,453	9,453	9,453	9,453	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICIA A LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE ATLIHUETZIAN, CON MEJOR ALUMBRADO EN CALLES PARA SU SEGURIDAD
129743	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES DE ZIMATEPEC	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,451	14,451	14,451	14,451	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A LA POBLACION DE ZIMATEPEC, DANDO MANTENIMIENTO Y REHABILITACION AL ALUMBRADO PUBLICO DE LA COMUNIDAD
129744	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES TLACUALOYAN	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	20,825	20,825	20,825	20,825	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A LA POBLACION DE SAN LORENZO TLACUALOYAN, DANDO MANTENIMIENTO AL ALUMBRADO PUBLICO.
129745	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN VARIAS CALLES ZIMATEPEC	43-YAUHQUEMECA N	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	13,253	13,253	13,253	13,253	100.0%	0	0	SERVICIO	1.00	1.00	100.0%	SE BENEFICARIA A LA POBLACION DE ZIMATEPEC, CON EL MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES.
118908	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	44-ZACATELCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,130,000	1,130,000	1,130,000	207,159	18.3%	0	0	LUMINARIA	700.00	185.00	26.4%	
101998	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	154,182	154,182	154,182	0	0.0%	0	0	LUMINARIA	440.00	440.00	100.0%	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BALASTRO, FOTOCELDA, ACRILICO Y FOCO EN DIVERSAS CALLES DEL MUNICIPIO
100774	REHABILITACION DEL MÓDULO DE COMANDANCIA	48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	72,020	72,020	72,020	72,020	100.0%	0	0	CASETA	3.00	3.00	100.0%	
	EQUIPAMIENTO														
	BIENES MUEBLES														
136974	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA POLICIAS	15-IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ASISTENCIA SOCIAL	141,587	141,587	141,587	141,587	100.0%	0	0	EQUIPO	141,587.00	141,587.00	100.0%	
139556	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMIONES DE BASURA	15-IXTACUXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ASISTENCIA SOCIAL	426,018	426,018	426,018	141,603	33.2%	0	0	UNIDAD	426,018.00	141,603.00	33.2%	

ANEXO III
I - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
139760	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DE LAS 23 LOCALIDADES	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SEGURIDAD SOCIAL	97,092	97,092	97,092	97,092	100.0%	0	0	UNIDAD	97,092.00	97,092.00	100.0%	
149129	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	50,000	10,475	10,475	10,475	100.0%	0	0	EQUIPO	8.00	3.00	37.5%	
149402	ADQUISICION DE PATRULLAS	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	14,900	14,900	14,900	14,900	100.0%	0	0	PIEZA	1.00	1.00	100.0%	
154167	ADQUISICION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA (PATRULLAS)	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	732,000	732,000	732,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	2.00	0.00	0.0%	DICHOS VEHICULOS SE VAN ADQUIRIR DURANTE EL 4TO TRIMESTRE, TODA VEZ QUE ES NECESARIO CONTAR CON UN ACUMULADO DE RECURSOS PARA LA COMPRA.
149249	ADQUISICION DE CAMION DE LIMPIA	34-TLAXCO	SALUD	1,065,000	700,000	700,000	0	0.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.00	0.0%	
149250	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	410,000	380,000	380,000	105,015	27.6%	0	0	UNIDAD	90.00	23.00	25.6%	
149238	ADQUISICION DE PARQUE VEHICULAR	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	136,500	136,500	136,500	136,500	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	1.00	100.0%	
118909	ADQUISICION DE EQUIPO Y APARTOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	85,000	85,000	85,000	43,500	51.2%	0	0	EQUIPO	20.00	10.00	50.0%	
118910	ADQUISICION DE EQUIPO Y APARTOS DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	85,000	85,000	85,000	43,500	51.2%	0	0	EQUIPO	20.00	10.00	50.0%	
	MAQUINARIA														
141853	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	75,683	75,683	75,683	0	0.0%	0	0	UNIDAD	75,683.00	0.00	0.0%	
141669	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE VIBROCOMPACTADOR	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	58,713	58,713	58,713	5,684	9.7%	0	0	UNIDAD	58,713.00	5,684.00	9.7%	
183974	MANTENIMIENTO Y REPARACION A UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	ASISTENCIA SOCIAL	350,000	125,506	125,506	125,506	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	1.00	25.0%	
183921	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	ASISTENCIA SOCIAL	80,000	13,429	13,429	13,429	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.13	13.0%	
154542	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	68,787	24,502	68,787	24,502	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	1.00	50.0%	
	OTROS														
141339	ADQUISICION DE ABRAZADERAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	25,520	25,520	25,520	25,520	100.0%	0	0	PIEZA	25,520.00	25,520.00	100.0%	
138020	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	359,672	359,672	359,672	359,672	100.0%	0	0	PIEZA	359,672.00	359,672.00	100.0%	
140971	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	15,225	15,225	15,225	15,225	100.0%	0	0	PIEZA	15,225.00	15,225.00	100.0%	
141158	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	359,672	359,672	359,672	359,672	100.0%	0	0	PIEZA	359,672.00	359,672.00	100.0%	
183938	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	360,000	243,500	243,500	243,500	100.0%	0	0	LITRO	36,000.00	20,000.00	55.6%	
184022	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	135,163	135,163	135,163	135,163	100.0%	0	0	PIEZA	191.00	191.00	100.0%	
184245	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	35,000	22,670	22,670	22,670	100.0%	0	0	PIEZA	12.00	8.00	66.7%	
184456	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	15,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	
184050	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	172,000	74,043	74,043	74,043	100.0%	0	0	VEHICULO	17.00	9.00	52.9%	
184345	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	21,576	4,213	4,213	4,213	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.10	10.0%	
184207	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	25,000	2,260	2,260	2,260	100.0%	0	0	VEHICULO	1.00	0.10	10.0%	
184286	PAGO DE DERECHOS POR USO DE ESPECTRO RADIO ELECTRICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
183960	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	1,080,000	776,199	776,199	776,199	100.0%	0	0	DOCUMENTO	36.00	28.00	77.8%	
183799	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	8,400,000	5,175,114	5,175,114	5,175,114	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	
184377	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	60,000	15,000	15,000	15,000	100.0%	0	0	LUMINARIA	70.00	30.00	42.9%	
183680	SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	3,069,798	2,164,515	2,164,515	2,164,515	100.0%	0	0	DOCUMENTO	40.00	40.00	100.0%	
148906	ADQUISICION DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	28-TEOLOCHOLCO	ASISTENCIA SOCIAL	470,000	394,956	394,956	394,956	100.0%	0	0	LITRO	47,000.00	42,000.00	89.4%	
148907	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	28-TEOLOCHOLCO	ASISTENCIA SOCIAL	350,000	350,000	350,000	350,000	100.0%	0	0	UNIDAD	10.00	10.00	100.0%	
148908	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	28-TEOLOCHOLCO	ASISTENCIA SOCIAL	170,000	170,000	170,000	170,000	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
148909	MATENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	28-TEOLOCHOLCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	100.0%	
148910	PAGO DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUA CNA	28-TEOLOCHOLCO	ASISTENCIA SOCIAL	925,842	925,842	925,842	925,842	100.0%	0	0	DOCUMENTO	10.00	10.00	100.0%	
148911	PAGO DE ENERGIA DEL ALUMBRADO PUBLICO	28-TEOLOCHOLCO	ASISTENCIA SOCIAL	3,190,000	2,052,438	2,052,438	2,052,438	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	
148912	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE	28-TEOLOCHOLCO	ASISTENCIA SOCIAL	1,873,000	1,300,394	1,300,394	1,300,394	100.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	
148913	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	28-TEOLOCHOLCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,964,688	1,197,547	1,197,547	1,197,547	100.0%	0	0	DOCUMENTO	27.00	19.00	70.4%	
153121	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	200,000	104,322	200,000	104,322	100.0%	0	0	ACCIÓN	200,000.00	104,322.14	52.2%	
153122	ALUMBRADO PUBLICO	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	1,553,000	1,162,324	1,553,000	1,162,324	100.0%	0	0	ACCIÓN	1,553,000.00	1,162,324.00	74.8%	EL EXPEDIENTE CORRESPONDIENTE A ESTA ACCION SE MODIFICARA EN EL ULTIMO TRIMESTRE
153123	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	310,000	204,192	310,000	204,192	100.0%	0	0	ACCIÓN	310,000.00	204,192.00	65.9%	
153124	LUZ DE POZOS DE AGUA POTABLE	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	950,000	817,381	950,000	817,381	100.0%	0	0	ACCIÓN	950,000.00	817,381.00	86.0%	
144774	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQ DE RADIO COMUNICACION	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	50,000	7,320	50,000	7,320	100.0%	0	0	ACCIÓN	50,000.00	7,320.00	14.6%	
153125	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	250,000	129,729	250,000	129,729	100.0%	0	0	ACCIÓN	250,000.00	129,729.00	51.9%	
153126	NOMINA DE PERSONAL SEGURIDAD PUBLICA	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	2,600,000	1,582,007	2,600,000	1,582,007	100.0%	0	0	ACCIÓN	2,600,000.00	1,582,007.00	60.8%	
153127	REHABILITACION ALUMBRADO PUBLICO	30-TERRENATE	SEGURIDAD SOCIAL	300,000	262,049	300,000	262,049	100.0%	0	0	ACCIÓN	300,000.00	262,049.00	87.3%	
149251	EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	311,500	211,500	211,500	161,809	76.5%	0	0	VEHICULO	59.00	31.00	52.5%	
118911	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PATRULLAS	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	105,000	105,000	105,000	10,000	9.5%	0	0	EQUIPO	2.00	0.50	25.0%	
118912	UNIFORMES FFM1244003	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	250,000	263,343	250,000	263,343	100.0%	0	0	PIEZA	55.00	55.00	100.0%	SE PROGRAMA UNA COMPRA AL AÑO PARA UNIFORMAR A LOS POLICIAS, DE ACUERDO AL PRESUPUESTO EXISTE LA COBERTURA AL 100% CON LO PROGRAMADO/COMPRA UNIFORMES POR NUEVOS INGRESOS
116524	EQUIPAMIENTO	48-LA MAGDALENA TLALTELUCCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,522	3,522	3,522	3,522	100.0%	0	0	PIEZA	2.00	2.00	100.0%	
	GASTO CORRIENTE														
	SERVICIOS PERSONALES														
64407	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	1-AMAXAC DE GUERRERO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,503,931	865,277	1,503,931	638,654	73.8%	0	0	DOCUMENTO	23.00	10.00	43.5%	
99754	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,997,375	1,498,031	1,498,031	1,510,942	100.9%	0	0	OTROS	26.00	18.00	69.2%	METAS: NOMINA
74599	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	7,794,094	7,720,156	7,720,156	4,801,422	62.2%	0	0	DOCUMENTO	75.00	35.00	46.7%	ACCION EN PROCESO
90163	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	9-CUAXOMULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	75,000	56,250	56,250	48,053	85.4%	0	0	PIEZA	75,000.00	48,053.00	64.1%	
89792	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	9-CUAXOMULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,228,747	921,560	921,560	787,124	85.4%	0	0	DOCUMENTO	1,228,747.00	787,124.00	64.1%	
151673	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS MUNICIPALES	14-HUEYOTLIPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	2,680,998	2,680,998	2,680,998	1,459,444	54.4%	0	0	PAGO	33.00	33.00	100.0%	PAGO DE SALARIO A 33 ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DEL 15 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
183536	SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SALUD	200,000	109,382	109,382	109,382	100.0%	0	0	DOCUMENTO	35.00	25.00	71.4%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
126776	ADQUISICION DE MATERIAL Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	160,000	75,034	75,034	75,034	100.0%	0	0	PIEZA	53.00	24.60	46.4%	
126651	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A POLICIAS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,958,124	2,729,134	2,729,134	2,729,134	100.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	
126762	SERVICIO MEDICO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	66,000	31,326	31,326	31,326	100.0%	0	0	DOCUMENTO	53.00	25.00	47.2%	
101337	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	23-NATIVITAS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	150,000	150,000	13,537	9.0%	0	0	PIEZA	31.00	31.00	100.0%	
101394	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	23-NATIVITAS	GOBERNACION	5,005,645	4,954,734	5,005,645	2,780,585	56.1%	0	0	DOCUMENTO	10.00	6.00	60.0%	
149031	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A POLICIAS	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,657,878	2,433,841	3,433,841	2,433,841	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
152338	NOMINA DE PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	2,874,500	2,000,000	0	1,895,555	94.8%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	
192383	PAGO DE SUELDOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	27-TENANCINGO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,391,140	910,736	910,736	910,736	100.0%	0	0	DOCUMENTO	513.00	336.00	65.5%	
148914	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	28-TEOLOCHOLCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	140,000	1,169	1,169	1,169	100.0%	0	0	PIEZA	46.00	2.00	4.3%	
148915	PAGO POR USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	28-TEOLOCHOLCO	COMUNICACIONES Y TRANSPORTES	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
117353	PAGO DE SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL	29-TEPEYANCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,560,000	1,103,527	1,103,527	1,103,527	100.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	
127104	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	HACIENDA	2,856,045	2,856,045	0	1,897,839	66.4%	0	0	OTROS	40.00	40.00	100.0%	METAS: PAGO DE SALARIOS A POLICIAS
149252	PAGO DE SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	4,738,000	3,300,000	3,300,000	2,756,594	83.5%	0	0	DOCUMENTO	52.00	52.00	100.0%	
146937	PAGO DE SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	35-TOCATLÁN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,097,873	812,788	812,788	812,788	100.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	
94630	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A POLICIAS	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,554,185	2,665,639	2,665,639	2,189,996	82.2%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	
73658	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	38-TZOMPANTEPE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	448,074	448,074	448,074	339,036	75.7%	0	0	LITRO	34,478.04	26,099.87	75.7%	
73611	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	38-TZOMPANTEPE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	87,667	87,667	87,667	87,667	100.0%	0	0	PIEZA	175.00	175.00	100.0%	
73736	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	38-TZOMPANTEPE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	106,667	106,667	106,667	83,274	78.1%	0	0	OTROS	13.00	10.15	78.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA CORRESPONDIENTE ES LA DE PATRULLA SEGUN LO MARCA LA APERTURA PROGRAMATICA
73510	PAGO DE SALARIO A POLICIAS	38-TZOMPANTEPE	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	2,787,090	2,787,090	2,787,090	1,614,569	57.9%	0	0	DOCUMENTO	30.00	17.37	57.9%	
169718	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS INCLUYE PRIMA VACACIONAL Y AGUINALDO	40-XALTOCAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,432,570	1,074,428	1,074,428	838,738	78.1%	0	0	DOCUMENTO	27.00	19.00	70.4%	EL PRIMER PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SE PAGO EN EL MES DE JULIO DE 2012 Y EL SEGUNDO PERIODO DE PRIMA VACACIONAL SE PAGARA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 EL AGUINALDO Y/O GRATIFICACION ANUAL SE PAGA EN EL MES DE DICIEMBRE DE 2012 SIN EMBARGO DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012 Y DE CONFORMIDAD CON EL CALENDARIO DE PARTICIPACIONES DE FORTAMUN 2012 CADA MES NOS OTORGAN LA ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE A LA PARTE MENSUAL DE PRIMA VACACIONAL Y DE AGUINALDO INDEPENDIEMENTE DE QUE SE OTORGAN EN LOS MESES SEÑALADOS CON ANTERIORIDAD JULIO-DICIEMBRE 2012.
129746	PAGO DE SUELDOS A SEGURIDAD PUBLICA	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	4,528,044	2,934,245	2,934,245	2,934,245	100.0%	0	0	ACCION	12.00	9.00	75.0%	SE CONSIDERA 1 ACCION PROGRAMADA POR MES, SIENDO EL PRIMER TRIMESTRE 3 ACCIONES ACUMULADAS Y SE BENEFICIA A UN APROXIMADO DE 31,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO Y CUYA FINALIDAD ES SALVAGUARDAR SU VIDA Y SU PATRIMONIO.
118913	SUELDOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA, PRIMA	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	4,856,670	3,241,653	3,241,653	3,235,355	99.8%	0	0	DOCUMENTO	24.00	12.00	50.0%	SE PAGO PRIMA VACACIONAL EN EL SEGUNDO TRIMESTRE
154696	ADQUISICION DE UNIFORMES	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	22,108	22,108	22,108	22,108	100.0%	0	0	PIEZA	64.00	64.00	100.0%	
154205	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	689,210	476,038	689,210	476,038	100.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	17.00	70.8%	
179355	PAGO DE SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,365,833	891,809	891,809	891,809	100.0%	0	0	DOCUMENTO	27.00	19.00	70.4%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PAGO DE 27 NOMINAS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA EN FORMA ANUAL, CON UNA PLANTILLA DE 15 ELEMENTOS EN PROMEDIO.
179356	PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	14,389	10,791	10,791	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	15.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 15 POLIZAS DE SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO.
170734	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	54-SAN LORENZO AXOCOMANTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,124,048	747,746	747,746	686,436	91.8%	0	0	DOCUMENTO	364.00	221.00	60.7%	
170735	SEGUROS DE VIDA	54-SAN LORENZO AXOCOMANTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	30,000	30,000	30,000	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	13.00	0.00	0.0%	
192393	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS DE SEGURIDAD PUBLICA	55-SAN LUCAS TECOPILCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	923,291	625,543	625,543	625,543	100.0%	0	0	DOCUMENTO	242.00	164.00	67.8%	
142908	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	1,197,072	900,312	818,586	840,312	93.3%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
177254	FFM1260005 NOMINA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	665,280	499,124	499,124	499,124	100.0%	0	0	PAGO	24.00	18.00	75.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
64408	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	1-AMAXAC DE GUERRERO	SEGURIDAD SOCIAL	45,000	40,578	45,000	4,421	10.9%	0	0	DOCUMENTO	285.00	28.00	9.8%	
64409	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	1-AMAXAC DE GUERRERO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	264,000	264,000	264,000	108,661	41.2%	0	0	LITRO	20,674.88	8,525.00	41.2%	
64410	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	1-AMAXAC DE GUERRERO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	50,000	34,942	50,000	15,057	43.1%	0	0	OTROS	5.00	1.00	20.0%	METAS: PATRULLA
64411	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS PARA POLICIAS	1-AMAXAC DE GUERRERO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	8,000	7,211	8,000	788	10.9%	0	0	UNIDAD	2.00	0.00	0.0%	
64412	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	1-AMAXAC DE GUERRERO	ASISTENCIA SOCIAL	50,000	40,944	50,000	9,056	22.1%	0	0	UNIDAD	1.00	0.00	0.0%	
64413	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO POR CONCEPTOS DE AGUA A CONAGUA	1-AMAXAC DE GUERRERO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	147,328	109,790	147,328	37,538	34.2%	0	0	DOCUMENTO	4.00	1.00	25.0%	
64414	PAGO DE DESCARGAS DE AGUA RESIDUALES A CONAGUA	1-AMAXAC DE GUERRERO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	69,556	51,833	69,556	17,723	34.2%	0	0	DOCUMENTO	16.00	4.00	25.0%	
64415	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	1-AMAXAC DE GUERRERO	ENERGÍA	690,000	342,998	342,998	342,998	100.0%	0	0	OTROS	31.00	15.00	48.4%	METAS: RECIBO
64416	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	1-AMAXAC DE GUERRERO	ENERGÍA	1,591,499	772,192	772,192	772,192	100.0%	0	0	OTROS	13.00	6.00	46.2%	METAS: RECIBO
99695	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	2-APETATILÁN DE ANTONIO CARVAJAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	217,000	162,750	162,750	0	0.0%	0	0	PIEZA	30.00	0.00	0.0%	CONSISTE EN UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS DEL MUNICIPIO
99755	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA	2-APETATILÁN DE ANTONIO CARVAJAL	SEGURIDAD SOCIAL	3,771,344	2,828,508	2,828,507	2,988,511	105.7%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	CORRESPONDE AL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO
74600	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	17,562	17,562	17,562	100.0%	0	0	PIEZA	450.00	52.00	11.6%	ACCION EN PROCESO
74601	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIAS	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	50,000	51,695	51,695	51,695	100.0%	0	0	PIEZA	18.00	9.26	51.4%	ACCION EN PROCESO
74602	ADQUISICION DE EQUIPO DE UNIFORMES PARA POLICIA	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	50,000	0	0	0	0.0%	0	0	UNIDAD	75.00	0.00	0.0%	ACCION POR EJERCER
74603	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,800,000	821,864	821,864	821,864	100.0%	0	0	LITRO	155,172.41	40,000.00	25.8%	ACCION EN PROCESO
74604	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	200,000	68,332	68,332	68,332	100.0%	0	0	VEHICULO	10.00	4.50	45.0%	ACCION EN PROCESO
74605	MANTTO DE ALUMBRADO PUBLICO	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	300,000	248,037	248,037	248,037	100.0%	0	0	LUMINARIA	220.00	11.24	5.1%	ACCION EN PROCESO
74606	MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	30,000	4,491	4,491	4,491	100.0%	0	0	DOCUMENTO	75.00	4.00	5.3%	ACCION EN PROCESO
74607	MANTTO. Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	500,000	153,934	153,934	153,934	100.0%	0	0	MAQUINA	3.00	0.70	23.3%	ACCION EN PROCESO
74608	MANTTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	770,000	397,197	397,197	397,197	100.0%	0	0	UNIDAD	17.00	6.46	38.0%	ACCION EN PROCESO
74609	PAGO DE DERECHO DE USO DE AGUA	6-CALPULALPAN	GOBERNACIÓN	1,327,090	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ACCION POR EJERCER
74610	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO	6-CALPULALPAN	GOBERNACIÓN	4,000,000	2,424,216	2,424,216	2,424,216	100.0%	0	0	DOCUMENTO	6.00	2.30	38.3%	ACCION EN PROCESO
74611	PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS	6-CALPULALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	170,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	75.00	0.00	0.0%	ACCION POR EJERCER
74612	SUBSIDIO AGUA POTABLE (PAGO DE ENERGIA ELECTRICA)	6-CALPULALPAN	GOBERNACIÓN	3,100,000	3,273,405	3,273,405	3,273,405	100.0%	0	0	DOCUMENTO	6.00	3.60	60.0%	ACCION EN PROCESO
89537	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	9-CUAXOMULCO	SEGURIDAD SOCIAL	199,900	149,925	149,925	149,925	100.0%	0	0	LITRO	199,900.00	149,925.00	75.0%	
89255	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	9-CUAXOMULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	65,000	48,750	48,750	48,550	99.6%	0	0	PATRULLAJE	65,000.00	48,550.00	74.7%	
90444	PAGO DE DERECHOS POR USO DE ESPECTRO RADIO ELECTRICO	9-CUAXOMULCO	SEGURIDAD SOCIAL	18,000	13,500	13,500	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	18,000.00	0.00	0.0%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
91577	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	9-CUAXOMULCO	SEGURIDAD SOCIAL	600,000	450,000	450,000	350,889	78.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	8.00	66.7%	
90753	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	9-CUAXOMULCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	101,876	76,407	76,407	76,407	100.0%	0	0	PIEZA	1,152.00	864.00	75.0%	
180549	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	1,600,000	945,000	945,000	940,484	99.5%	0	0	DOCUMENTO	12.00	8.00	66.7%	
180550	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIAS	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	500,000	40,000	40,000	39,092	97.7%	0	0	UNIDAD	40.00	35.00	87.5%	
180551	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	100,000	25,000	25,000	21,067	84.3%	0	0	UNIDAD	1.00	0.80	80.0%	
180552	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	900,000	595,000	595,000	589,470	99.1%	0	0	UNIDAD	24.00	22.00	91.7%	
180553	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	550,000	360,000	360,000	358,444	99.6%	0	0	UNIDAD	6.00	5.89	98.2%	
180554	PAGO DE DERECHOS CNA	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	2,900,000	1,585,000	1,585,000	1,583,191	99.9%	0	0	DOCUMENTO	17.00	16.50	97.1%	
180757	PAGO DE DERECHOS DE USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
180555	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	7,260,000	3,610,000	3,610,000	3,607,922	99.9%	0	0	DOCUMENTO	20.00	19.00	95.0%	
180721	PAGO DE SEGURO MEDICO A POLICIAS	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	40,000	1,500	1,500	962	64.1%	0	0	DOCUMENTO	96.00	4.00	4.2%	
180556	PAGO DE SEGUROS PARA PATRULLAS	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	200,000	63,000	63,000	61,731	98.0%	0	0	UNIDAD	5.00	4.80	96.0%	
180557	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	1,500,000	1,325,000	1,325,000	1,322,979	99.8%	0	0	DOCUMENTO	677.00	550.00	81.2%	
180558	REHABILITACION DE COMANDANCIA	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	300,000	90,000	90,000	88,156	98.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
180559	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION PARA	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	90,000	7,500	7,500	0	0.0%	0	0	UNIDAD	40.00	15.00	37.5%	
180560	SUELDOS Y SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	10-CHIAUTEMPAN	GOBERNACION	10,000,000	4,275,000	4,275,000	4,272,535	99.9%	0	0	TRABAJADOR	104.00	104.00	100.0%	EN ESTA ACCION SE CONSIDERA TAMBIEN EL PAGO DE LA PRIMA VACACIONAL Y LA GRATIFICACION ANUAL DE LAS CUALES NO SE CONTEMPLA EN LA APERTURA PROGRAMATICA
129414	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	300,000	200,000	200,000	115,000	57.5%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129415	ADQUISICION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA A COMUNIDADES	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	450,000	304,860	304,860	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ACCION EN PROCESO
129416	ADQUISICION DE UNIFORMES MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	80,000	80.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION POR EJERCER
129417	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	109,916	100,000	100,000	10,800	10.8%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ACCION POR EJERCER
129418	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE BASURA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	88,799	88.8%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129419	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	200,000	100,000	100,000	68,805	68.8%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129420	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	100,000	100,000	39,268	39.3%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129421	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	50,000	40,000	40,000	38,389	96.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129422	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION Y DESCARGA DE AGUA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	200,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ACCION POR EJERCER
129423	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	600,000	500,000	500,000	442,342	88.5%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129424	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,364,261	1,180,773	1,180,773	894,952	75.8%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129425	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	120,000	120,000	92,564	77.1%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.50	50.0%	ACCION EN PROCESO
129426	SERVICIO MEDICO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	12-ESPAÑITA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	20,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	0.00	0.0%	ACCION POR EJERCER
151764	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	14-HUEYOTLIPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	389,357	389,357	389,357	285,127	73.2%	0	0	LITRO	48,056.67	36,042.48	75.0%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 15 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012.
157013	MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	88,177	88,177	88,177	88,177	100.0%	0	0	MAQUINA	6.00	6.00	100.0%	MANT. Y REP. DE MAQUINARIA PESADA, RETRO CATERPILLAR, 416D SERIE MO. CAT0416DCBFP15165. RETRO. CATERPILLAR 416C 5YN02038 MOTOCONEFORMADORA CHAMPION 710A
156837	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	286,177	286,177	286,177	286,177	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	MANT. Y REPARACION DE CAMION COMPACTADOR DE BASURA, MODELO 2005 MARCA CHEVROLET KODIAK, NUM. DE SERIE 3GBP7H1C35M113757, INCLUYE: LLANTAS, AFINACION, ALINEACION Y BALANCEO, BATERIA, ENGRASADA GENERAL ETC.

ANEXO B1
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido							Generados	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
155331	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	14-HUEYOTLIPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	100,000	100,000	64,992	65.0%	0	0	UNIDAD	6.00	5.00	83.3%	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA, INCLUYE: LLANTAS, AFINACIÓN, ALINEACIÓN Y BALANCEO, BATERIA, ENGRASADA GENERAL ETC.
155490	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	100,000	100,000	100,000	69,180	69.2%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE ADOLFO LOPEZ MATEOS
156329	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	24,000	24,000	24,000	11,531	48.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE EL CARMEN LAS CARROZAS
156552	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	476,475	476,475	476,475	430,442	90.3%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012,
155432	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	144,000	144,000	144,000	105,343	73.2%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE IGNACIO ZARAGOZA
155844	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	62,000	62,000	62,000	40,000	64.5%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANDRES CUAXIMALA
155897	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	35,000	35,000	35,000	25,123	71.8%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SAN ANTONIO TECHALOTE
155773	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	80,000	80,000	80,000	63,290	79.1%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SAN DIEGO RECIVA
155934	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	30,000	30,000	30,000	21,272	70.9%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SAN LORENZO TECHALOTE
155992	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	30,000	30,000	30,000	20,120	67.1%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SAN MANUEL TLALPAN
155533	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	90,000	90,000	90,000	68,230	75.8%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SANTA MARIA IXOTLA
155705	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	14-HUEYOTLIPAN	GOBERNACION	80,000	80,000	80,000	63,696	79.6%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	PAGO DE RECIBOS DE ENERGIA ELECTRICA CORRESPONDIENTE A LOS MESES DE ENERO A DICIEMBRE DE 2012, PARA LA COMUNIDAD DE SANTIAGO TLALPAN
138167	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE LAS 23 LOCALIDADES	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	SEGURIDAD SOCIAL	960,000	960,000	960,000	720,000	75.0%	0	0	LITRO	960,000.00	720,000.00	75.0%	
138858	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA MUNICIPAL	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	ASISTENCIA SOCIAL	139,238	139,238	139,238	26,162	18.8%	0	0	UNIDAD	139,238.00	26,162.00	18.8%	
139131	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE VOLTEO Y PIPA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	ASISTENCIA SOCIAL	107,275	107,275	107,275	100,748	93.9%	0	0	UNIDAD	107,275.00	100,748.00	93.9%	
138678	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA LAS 23 LOCALIDADES	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	SEGURIDAD SOCIAL	202,985	202,985	202,985	65,840	32.4%	0	0	UNIDAD	202,985.00	65,840.00	32.4%	
138408	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	SEGURIDAD SOCIAL	480,000	480,000	480,000	271,148	56.5%	0	0	LITRO	480,000.00	271,148.00	56.5%	
171181	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA A CONAGUA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,168,627	261,931	1,168,627	261,931	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1,168,627.00	261,931.00	22.4%	
173250	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO DE LAS 23 LOCALIDADES	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,498,250	5,178,252	5,498,250	4,147,607	80.1%	0	0	DOCUMENTO	5,498,250.00	4,147,607.00	75.4%	
137331	PAGO DE SUeldo Y PRESTACIONES LABORALES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	3,024,240	3,024,240	3,024,240	1,817,591	60.1%	0	0	DOCUMENTO	3,024,240.00	1,817,591.00	60.1%	
184272	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS POR CONCEPTO DE AGUA A CON AGUA	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	896,493	526,384	526,384	526,384	100.0%	0	0	DOCUMENTO	25.00	17.00	68.0%	
184096	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	9,753	9,753	9,753	9,753	100.0%	0	0	LUMINARIA	12.00	12.00	100.0%	
184116	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	SEGURIDAD SOCIAL	60,000	48,555	48,555	48,555	100.0%	0	0	LUMINARIA	85.00	75.00	88.2%	
126694	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	138,273	138,273	138,273	138,273	100.0%	0	0	VEHICULO	8.00	8.00	100.0%	
126813	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES TIPO CAMION	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	DESARROLLO SUSTENTABLE	130,000	75,663	75,663	75,663	100.0%	0	0	UNIDAD	3.00	1.75	58.3%	
126729	MANTENIMIENTO Y REPARACION PARA MAQUINA RETROEXCAVADORA CASE 580L SERIE 2	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ASISTENCIA SOCIAL	160,000	13,009	13,009	13,009	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.08	8.0%	
126660	PAGO DE COMBUSTIBLE A PATRULLAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PUBLICA	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	495,582	460,410	460,410	460,410	100.0%	0	0	LITRO	43,908.15	32,931.00	75.0%	
126681	PAGO DE DERECHOS POR ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ENERGIA	2,009,000	1,516,675	1,516,675	1,516,675	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	8.00	66.7%	

ANEXO II
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
126700	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACION Y DESCARGA DE AGUAS	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ASISTENCIA SOCIAL	300,000	300,000	300,000	300,000	100.0%	0	0	DOCUMENTO	8.00	8.00	100.0%	
126749	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	ASISTENCIA SOCIAL	100,000	23,606	23,606	23,606	100.0%	0	0	PIEZA	386.00	92.00	23.8%	
101395	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	23-NATIVITAS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	500,000	500,000	500,000	284,275	56.9%	0	0	LITRO	50,000.00	29,000.00	58.0%	
101396	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO	23-NATIVITAS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	200,000	200,000	200,000	86,716	43.4%	0	0	VEHICULO	15.00	7.00	46.7%	
101397	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	23-NATIVITAS	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,898,207	1,898,207	1,898,207	1,181,531	62.2%	0	0	DOCUMENTO	26.00	18.00	69.2%	
101398	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	23-NATIVITAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	300,000	300,000	300,000	292,513	97.5%	0	0	PIEZA	1,000.00	970.00	97.0%	
149077	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	74,246	74,246	74,246	100.0%	0	0	PIEZA	280.00	280.00	100.0%	
149096	EQUIPAMIENTO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	110,000	108,228	108,228	108,228	100.0%	0	0	EQUIPO	17.00	17.00	100.0%	
149148	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	38,000	20,295	20,295	20,295	100.0%	0	0	EQUIPO	15.00	12.00	80.0%	
149275	MANTENIMIENTO DE PATRULLAS	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	380,000	375,001	375,001	375,001	100.0%	0	0	VEHICULO	15.00	15.00	100.0%	
149293	MANTENIMIENTO DE RECOLECTORES DE BASURA	24-PANOTLA	HACIENDA	170,000	138,851	138,851	138,851	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
149247	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	24-PANOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,052,845	843,953	843,953	843,953	100.0%	0	0	LITRO	120,256.50	85,400.00	71.0%	
149381	PAGO DE DERECHOS POR USO DE RADIOSPECTRO	24-PANOTLA	HACIENDA	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
149355	PAGO DE DERECHOS A CNA	24-PANOTLA	HACIENDA	250,000	248,231	248,231	248,231	100.0%	0	0	PAGO	4.00	3.00	75.0%	
149223	PAGO DE ENERGIA DE POZOS DE AGUA POTABLE	24-PANOTLA	HACIENDA	720,000	557,771	557,771	557,771	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
149183	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	24-PANOTLA	ENERGIA	4,200,000	3,086,711	3,086,711	3,086,711	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
156769	ADQUISICION DE UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	125,000	0	0	0	0.0%	0	0	EQUIPO	30.00	0.00	0.0%	LA ADQUISICION DE UNIFORMES SE REALIZARA EN NOVIEMBRE
154023	COMBUSTIBLE PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	418,000	418,000	418,000	313,413	75.0%	0	0	LITRO	41,800.00	31,341.00	75.0%	SE CUMPLIO CON LO ESPERADO AL TRIMESTRE
152585	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	90,000	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	30.00	0.00	0.0%	LOS SEGUROS DE VIDA SE RENOVARIAN HASTA DICIEMBRE 2012.
160219	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	643,789	500,000	500,000	465,079	93.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	LOS MANTENIMIENTOS SE DAN DE ACUERDO A LO PROGRAMADO
154936	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	30,000	0	0	0	0.0%	0	0	VEHICULO	4.00	0.00	0.0%	LA REPARACION DE LOS VEHICULOS SE REALIZARAN EN EL 4TO TRIMESTRE
154885	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	250,000	250,000	250,000	217,247	86.9%	0	0	VEHICULO	15.00	15.00	100.0%	SE DAN MANTENIMIENTO Y REPARACIONES A TODAS LAS UNIDADES
155210	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	342,000	0	0	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	4.00	0.00	0.0%	SE PROGRAMA EL PAGO PARA EL 4TO TRIMESTRE
154391	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	ENERGIA	2,100,000	1,753,032	1,753,032	1,581,234	90.2%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	SE CUMPLIO CON LO PROGRAMADO AL TRIMESTRE
192384	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-TENANCINGO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	200,000	157,475	157,475	157,475	100.0%	0	0	LITRO	20,000.00	15,748.00	78.7%	
192385	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UNIFORMES DE SEGURIDAD PUBLICA	27-TENANCINGO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	60,000	41,029	41,029	41,029	100.0%	0	0	PIEZA	19.00	13.00	68.4%	
192386	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	27-TENANCINGO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	119,762	15,847	15,847	15,847	100.0%	0	0	VEHICULO	6.00	0.79	13.2%	
192387	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	27-TENANCINGO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,848,374	1,276,957	1,276,957	1,276,957	100.0%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
192388	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA LOS POZOS DEL AGUA POTABLE	27-TENANCINGO	ENERGIA	1,694,560	1,196,334	1,196,334	1,196,334	100.0%	0	0	PAGO	24.00	17.00	70.8%	
126627	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	29-TEPEYANCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	36,540	36,540	36,540	36,540	100.0%	0	0	EQUIPO	7.00	7.00	100.0%	
126622	ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA SEGURIDAD PUBLICA	29-TEPEYANCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	125,846	125,846	125,846	125,846	100.0%	0	0	PIEZA	28.00	28.00	100.0%	
122613	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	29-TEPEYANCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	411,189	308,392	308,392	301,300	97.7%	0	0	LITRO	22,988.50	15,018.63	65.3%	
122652	MANTENIMIENTO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	29-TEPEYANCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	225,000	168,750	168,750	167,138	99.0%	0	0	VEHICULO	10.00	10.00	100.0%	LA META REAL ES PATRULLA PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO
122523	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	29-TEPEYANCO	ENERGIA	2,168,111	1,560,698	1,560,698	1,560,698	100.0%	0	0	DOCUMENTO	11.00	9.00	81.8%	LA META REAL ES RECIBO PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO

ANEXO III
L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
122789	PAGO DE DERECHOS A C.N.A.	29-TEPEYANCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	67,206	49,377	49,377	45,790	92.7%	0	0	DOCUMENTO	8.00	4.00	50.0%	
127222	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	500,000	500,000	0	371,274	74.3%	0	0	LITRO	49,544.00	36,788.80	74.3%	
127323	MANTENIMIENTO A MAQUINARIA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	HACIENDA	224,622	224,622	0	101,277	45.1%	0	0	UNIDAD	3.00	1.00	33.3%	
127244	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	455,419	455,419	0	192,601	42.3%	0	0	VEHICULO	7.00	3.00	42.9%	
127336	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTO DEL AGUA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	HACIENDA	250,581	250,581	0	250,581	100.0%	0	0	PAGO	1.00	1.00	100.0%	
127151	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS Y BOMBAS DE	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	HACIENDA	1,595,551	1,595,551	0	1,551,485	97.2%	0	0	PAGO	12.00	8.00	66.7%	
127353	PAGO POR DESCARGAS DE AGUAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	HACIENDA	328,410	328,410	0	250,581	76.3%	0	0	PAGO	2.00	1.00	50.0%	
127132	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACIONES	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	17,740	17,740	0	17,740	100.0%	0	0	OTROS	4.00	4.00	100.0%	METAS: RADIOS
122138	MANTENIMIENTO VEHICULAR	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO	1,500,000	1,500,000	1,500,000	1,272,902	84.9%	0	0	UNIDAD	19.00	16.00	84.2%	SE MODIFICA EL IMPORTE DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SE DAN LOS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012
122139	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,000,000	3,000,000	3,000,000	2,273,021	75.8%	0	0	LITRO	196,464.00	169,352.00	86.2%	SE MODIFICA EL IMPORTE DEL EXPEDIENTE TECNICO Y SE LE DAN LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS AL 3ER.TRIM. 2012
122140	PAGO DE DERECHOS Y APROVECHAMIENTOS DE AGUA	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,750,000	1,750,000	1,750,000	744,734	42.6%	0	0	DOCUMENTO	56.00	10.00	17.9%	SE MODIFICA EL IMPORTE EN BASE A LA MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE DAN LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS AL 3ER.TRIM. 2012
122142	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO NO.2 MEXTLI	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	400,000	400,000	400,000	296,908	74.2%	0	0	MEDIDOR	8.00	6.00	75.0%	SE MODIFICA EL IMPORTE PROGRAMADO EN BASE A EXPEDIENTE TECNICO Y SE LE DAN LOS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL 3ER.TRIM. 2012
122144	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO PARA ALUMBRADO PUBLICO	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	150,000	150,000	150,000	86,501	57.7%	0	0	PIEZA	1,537.00	880.00	57.3%	SE MODIFICA EL IMPORTE EN BASE A LA MODIFICACION DE EXPEDIENTE TECNICO Y SE DAN LOS AVANCES FISICO-FINANCIEROS AL 3ER.TRIM. 2012
122145	SEGUROS	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	400,000	400,000	400,000	148,521	37.1%	0	0	DOCUMENTO	19.00	7.00	36.8%	SE LE DAN LOS AVANCES FISICO-FINANCIERO AL TERCER TRIMESTRE DE 2012
149253	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	240,000	240,000	240,000	203,826	84.9%	0	0	EQUIPO	160.00	135.00	84.4%	
149254	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	545,000	470,000	470,000	444,263	94.5%	0	0	LITRO	54,000.00	40,790.00	75.5%	
149255	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	150,000	150,000	103,307	68.9%	0	0	UNIDAD	250.00	172.00	68.8%	
149256	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	451,271	393,625	393,625	360,863	91.7%	0	0	MAQUINA	5.00	4.00	80.0%	
149257	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	905,000	800,000	800,000	766,101	95.8%	0	0	VEHICULO	59.00	56.00	94.9%	
149258	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	149,600	100,000	100,000	45,993	46.0%	0	0	POZO	5.00	3.00	60.0%	
149259	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	34-TLAXCO	ENERGIA	6,509,567	4,900,000	4,900,000	4,560,066	93.1%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
148920	PAGO DE REFERENDO Y EMPLACADOS A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	886	886	886	886	100.0%	0	0	PAGO	886.00	886.00	100.0%	
149260	PAGO DE SEGUROS VEHICULARES	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	59,000	50,000	50,000	39,964	79.9%	0	0	VEHICULO	11.00	9.00	81.8%	
149261	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	34-TLAXCO	ENERGIA	1,795,400	1,300,000	1,300,000	1,058,687	81.4%	0	0	LUMINARIA	1,050.00	887.00	84.5%	
149262	SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	68,000	55,000	55,000	0	0.0%	0	0	UNIDAD	52.00	0.00	0.0%	
147101	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	35-TOCATLÁN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	8,120	8,120	8,120	8,120	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
147024	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	35-TOCATLÁN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	22,968	22,968	22,968	22,968	100.0%	0	0	EQUIPO	18.00	18.00	100.0%	
147127	MANTENIMIENTO DE RADIO COMUNICACION	35-TOCATLÁN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	4,130	4,130	4,130	4,130	100.0%	0	0	UNIDAD	2.00	2.00	100.0%	
146985	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA SEGURIDAD PUBLICA	35-TOCATLÁN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	190,545	190,545	190,545	190,545	100.0%	0	0	LITRO	18,959.00	18,959.00	100.0%	
147189	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL POZO DE AGUA POTABLE	35-TOCATLÁN	ENERGIA	369,645	369,645	369,645	369,645	100.0%	0	0	DOCUMENTO	8.00	8.00	100.0%	
147157	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	35-TOCATLÁN	ENERGIA	383,913	383,913	383,913	383,913	100.0%	0	0	DOCUMENTO	7.00	7.00	100.0%	
147063	REPARACION DEL EQUIPO DE TRANSPORTE	35-TOCATLÁN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	101,479	101,479	101,479	101,479	100.0%	0	0	UNIDAD	5.00	5.00	100.0%	

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
94631	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	113,439	113,439	113,439	113,439	100.0%	0	0	PIEZA	25.00	25.00	100.0%	
94632	MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	15,000	11,250	11,250	3,464	30.8%	0	0	VEHICULO	3.00	3.00	100.0%	
94633	MANTENIMIENTO A PATRULLAS	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	130,000	97,500	97,500	85,933	88.1%	0	0	VEHICULO	11.00	10.00	90.9%	
94634	MANTENIMIENTO A UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	36-TOTOLAC	DESARROLLO SUSTENTABLE	70,000	52,500	52,500	52,219	99.5%	0	0	UNIDAD	7.00	7.00	100.0%	
94635	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	490,398	401,235	401,235	393,189	98.0%	0	0	LITRO	49,272.73	38,437.33	78.0%	
94733	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	244,281	244,281	244,281	244,281	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	12.00	100.0%	
94636	PAGO DE DERECHOS POR USO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	19,270	19,270	19,270	19,270	100.0%	0	0	DOCUMENTO	2.00	2.00	100.0%	
94637	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	1,000,000	750,000	750,000	659,636	88.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	16.00	66.7%	
94638	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	36-TOTOLAC	ENERGIA	2,680,000	2,010,000	2,010,000	1,928,564	95.9%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	
94861	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	17,901	17,901	17,901	17,901	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	LA META REAL ES POLIZA PERO NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL SISTEMA
74030	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MOTOCONFORMADORA	38-TZOMPANTEPEC	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	20,354	20,354	20,354	20,354	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
73899	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	38-TZOMPANTEPEC	DESARROLLO SUSTENTABLE	55,676	55,676	55,676	55,676	100.0%	0	0	UNIDAD	1.00	1.00	100.0%	
73999	PAGO DE DERECHOS POR DESCARGA DE AGUA RESIDUAL Y USO DE AGUAS NACIONALES	38-TZOMPANTEPEC	DESARROLLO SUSTENTABLE	53,238	53,238	53,238	13,674	25.7%	0	0	DOCUMENTO	4.00	2.00	50.0%	
74405	PAGO DE DERECHOS POR EL USO DE AGUAS NACIONALES	38-TZOMPANTEPEC	DESARROLLO SUSTENTABLE	23,157	23,157	23,157	23,157	100.0%	0	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	100.0%	
74182	PAGO DE DERECHOS POR USO DEL ESPECTRO RADIOELECTRICO	38-TZOMPANTEPEC	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	
73811	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO	38-TZOMPANTEPEC	ENERGIA	2,404,733	2,404,733	2,404,733	2,196,123	91.3%	0	0	OTROS	12.00	9.00	75.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES RECIBO SEGUN LA APERTURA PROGRAMATICA
73947	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	38-TZOMPANTEPEC	ENERGIA	600,000	600,000	600,000	394,698	65.8%	0	0	OTROS	465.00	306.00	65.8%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES LAMPARA SEGUN APERTURA PROGRAMATICA
170957	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME PARA POLICIAS	40-XALTOCAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	102,469	76,851	76,851	76,851	100.0%	0	0	PIEZA	296.00	296.00	100.0%	MINISTRADO \$ 76,851.00 PROGRAMADO \$ 76,851.00 REALMENTE GASTADO Y EJERCIDO \$ 102,468.60 PRESUPUESTO INICIAL \$ 90,000.00 INCREMENTO AL PRESUPUESTO INICIAL \$ 12,469.00 PRESUPUESTO FINAL \$ 102,469.00
171510	ADQUISICION EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA SEGURIDAD PUBLICA	40-XALTOCAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	12,279	9,209	9,209	9,209	100.0%	0	0	PIEZA	4.00	4.00	100.0%	MINISTRADO \$ 9,209.25 PROGRAMADO \$ 9,209.25 REALMENTE EJERCIDO Y GASTADO \$ 12,278.58
170767	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	40-XALTOCAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	109,640	82,230	82,230	82,230	100.0%	0	0	VEHICULO	25.00	19.00	76.0%	MINISTRADO \$ 82,230.00 PROGRAMADO \$ 82,230.00 REALMENTE GASTADO Y EJERCIDO \$ 95,779.65 PRESUPUESTO ANUAL INICIAL \$ 80,000.00 INCREMENTO PRESUPUESTAL \$ 29,640.00 PRESUPUESTO ANUAL FINAL \$ 109,640.00 LOS RECURSOS PARA EL INCREMENTO PRESUPUESTAL SE TOMARON DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO ESTA ACCION Y SU EJECUCION FUERON CANCELADAS DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO SE CREARON ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA Y SE AMPLIO EL PRESUPUESTO ANUAL DE MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS Y ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS
169811	PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA PUBLICA CORRESPONDIENTE A ALUMBRADO PUBLICO	40-XALTOCAN	ENERGIA	2,443,108	1,832,331	1,832,331	1,832,331	100.0%	0	0	OTROS	84.00	63.00	75.0%	NOS HAN MINISTRADO \$ 1,832,331.00 TENIAMOS PROGRAMADO \$ 1,832,331.00 SIN EMBARGO REALMENTE HEMOS PAGADO Y EJERCIDO \$ 1,894,467.00 POR CONCEPTO DE PAGO DE SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones		
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos						
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
171176	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	40-XALTOCAN	ENERGÍA		0	0	0	0.0%	0	0	LUMINARIA		0.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION TENIA PRESUPUESTADO INICIALMENTE \$ 80,000.00 PERO FUE CANCELADA SU EJECUCION Y EL PRESUPUESTO FUE REASIGNADO A: MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS \$ 29,639.91 ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME PARA POLICIAS \$ 12,468.60 ADQUISICION EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 12,278.58 REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA \$ 25,612.91 TOTAL \$ 80,000.00 LOS CUALES ERAN DE REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO
172548	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION DE SEGURIDAD PUBLICA	40-XALTOCAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	25,613	19,210	19,210	19,210	100.0%	0	0	PIEZA		30.00	30.00	100.0%	MINISTRADO \$ 19,210.00 PROGRAMADO \$ 19,210.00 REALMENTE GASTADO Y EJERCIDO \$ 25,612.91
169873	SUMINISTRO DE COMBUSTIBLE PARA LAS PATRULLAS	40-XALTOCAN	GOBERNACION	291,000	218,250	218,250	197,386	90.4%	0	0	LITRO		24,250.00	18,727.00	77.2%	
129747	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLA	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	930,000	676,898	676,898	676,898	100.0%	0	0	LITRO		80,172.00	60,129.00	75.0%	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAJE CONSIDERADO COMO UNIDAD LOS LITROS. SE BENEFICIA APROXIMADAMENTE A UNA POBLACION DE CERCA DE 31,000 PERSONAS QUE HABITAN EL
129748	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	280,000	280,000	280,000	280,000	100.0%	0	0	PIEZA		536.00	535.00	99.8%	SE REALIZARON ACCIONES LAS CUALES BENEFICIAN APROXIMADAMENTE A UNA POBLACION DE CERCA DE 31,000 PERSONAS QUE HABITAN EL MUNICIPIO, CON LA FINALIDAD DE SALVAGUARDAR SU VIDA Y SU PATRIMONIO.
129749	EQUIPO PARA POLICIAS	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	55,719	55,719	55,719	55,719	100.0%	0	0	EQUIPO		1.00	1.00	100.0%	PARA PROTECCION Y EQUIPO PARA 50 A 60 POLICIAS MUNICIPALES, PARA UN MEJOR SERVICIO EN BENEFICIO DE LOS 31000 HABITANTES DEL MUNICIPIO
129792	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA POLICIAS	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	52,000	2,506	2,506	2,506	100.0%	0	0	PIEZA		115.00	24.00	20.9%	
129750	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	50,000	26,074	26,074	26,074	100.0%	0	0	SERVICIO		12.00	9.00	75.0%	SE BENEFICIA A LA POBLACION DE APROXIMADAMENTE 31,000 HABITANTES EN CUESTION DE SALUD, DANDO SERVICIO A LA UNIDAD DE TRASLADO PARA APOYO MEDICO A LA POBLACION.
129751	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	250,000	230,712	230,712	230,712	100.0%	0	0	UNIDAD		24.00	18.00	75.0%	SE REALIZAN 24 REVISIONES PARA MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LA MAQUINARIA PESADA QUE SE UTILIZAN EN DIFERENTES MANTENIMIENTOS DE CAMINOS Y OBRAS PUBLICAS REALIZADAS EN LAS COMUNIDADES.
129753	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE LINDA RECOLECTORA DE BASURA	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	415,420	415,420	415,420	415,420	100.0%	0	0	SERVICIO		60.00	45.00	75.0%	SE BENEFICIA DANDO MANTENIMIENTO Y SERVICIO A LAS UNIDADES DE RECOLECCION DE BASURA PARA LOS APROXIMADAMENTE 31,000 HABITANTES DE LAS 5 UNIDADES VEHICULARES DE LAS DIFERENTES COMUNIDADES. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION SE SOBREPASO A LO PRESUPUESTADO.
129754	MANTENIMIENTO Y REPARACION PATRULLAS	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	364,909	364,909	364,909	364,909	100.0%	0	0	SERVICIO		132.00	66.00	50.0%	SE REALIZA EL SERVICIO Y REVISION MENSUAL DE LAS 11 PATRULLAS PARA DAR EL MANTENIMIENTO Y LAS UNIDADES ESTEN EN BUEN ESTADO PARA PATRULLAJE Y SALVAGUARDAR LOS BIENES DE LOS APROXIMADAMENTE 31,000 HABITANTES DEL MUNICIPIO. DE ACUERDO A LAS NECESIDADES DE LA ADMINISTRACION SE SOBREPASO A LO PRESUPUESTADO.
129755	PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL ANTE TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DE MANANTIAL EN SAN BENITO	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	8,616	5,941	5,941	5,941	100.0%	0	0	PAGO		4.00	2.00	50.0%	PAGO DE CONTRIBUCION TRIMESTRAL NORMAL ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DE MANANTIAL QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE PARA SAN BENITO XALTOCAN.
129756	PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL ANTE TESORERIA DE LA FEDERACION. POR EXPLOTACION DE POZOS 02 Y 03 ATLIHUETZIA	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	183,686	19,911	19,911	19,911	100.0%	0	0	PAGO		4.00	2.00	50.0%	PAGO DE CONTRIBUCION TRIMESTRAL NORMAL ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DEL POZO DE ATLIHUETZIA. POR UN TOTAL DE 10,027.67 M3 DE AGUA.
129757	PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL ANTE TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	30,160	20,794	20,794	20,794	100.0%	0	0	PAGO		4.00	2.00	50.0%	PAGO DE CONTRIBUCION TRIMESTRAL NORMAL ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DEL MANANTIAL DE SAN DIONISIO. POR UN TOTAL DE 25222.00 M3 DE AGUA.
129758	PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL ANTE TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DE POZO DE AGUA POTABLE DE	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	6,078	4,188	4,188	4,188	100.0%	0	0	PAGO		4.00	2.00	50.0%	PAGO DE CONTRIBUCION TRIMESTRAL NORMAL ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DE POZO DE HUACALZINGO. POR UN TOTAL DE 5,078.08 M3 DE AGUA.
129759	PAGO DE CONTRIBUCION FEDERAL ANTE TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DE POZO DE SANTA URSULA	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16,850	16,850	16,850	16,850	100.0%	0	0	PAGO		4.00	1.00	25.0%	PAGO DE CONTRIBUCION TRIMESTRAL NORMAL ANTE LA TESORERIA DE LA FEDERACION POR EXPLOTACION DEL POZO. POR UN TOTAL DE 6,026.00 M3 DE AGUA.
129760	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE SISTEMA DE AGUA POTABLE LA LAGUNA (MANANTIAL) YAUHQUEMECAN	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	392,937	325,382	325,382	325,382	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE A LA CABECERA MUNICIPAL, UBICADA EN LA LAGUNA Y QUE BENEFICIA AL TOTAL DE LA POBLACION DE SAN DIONISIO YAUHQUEMECAN.
129761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE (MANANTIAL) DE SANTA URSULA ZIMATEPEC	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	517,574	371,762	371,762	371,762	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE PARA SANTA URSULA ZIMATEPEC Y SE BENEFICIA A UNA PARTE DE LA POBLACION.
129762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA EN SISTEMA DE AGUA POTABLE (POZO) SANTA URSULA ZIMATEPEC	43-YAUHQUEMECAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	570,234	412,396	412,396	412,396	100.0%	0	0	PAGO		12.00	3.00	25.0%	PAGO DE CONSUMO DE ENERGIA ELECTRICA PARA BOMBA QUE SUMINISTRA AGUA POTABLE, DE LO CUAL SE BENEFICIA AL TOTAL DE LA POBLACION DE LA COMUNIDAD DE STA. URSULA ZIMATEPEC.
129763	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	43-YAUHQUEMECAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	5,454,453	3,464,698	3,464,698	3,464,698	100.0%	0	0	PAGO		12.00	12.00	100.0%	PAGO DE DERECHO DE ALUMBRADO PUBLICO A COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD, INCLUYEN 1 SERVICIO GENERAL MENSUAL DE LAS 8 COMUNIDADES Y CABECERA MUNICIPAL, EN EL CUAL SE BENEFICIA A UN TOTAL DE APROXIMADAMENTE 31,000 PERSONAS QUE HABITAN EL MUNICIPIO CON LA DE DAR SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLES.
118914	A OTROS ORGANISMOS CNA	44-ZACATELCO	GOBERNACION	1,705,000	1,016,385	1,005,000	1,016,385	100.0%	0	0	DOCUMENTO		25.00	10.00	40.0%	SE PAGA EL 4O TRIMESTRE 2011
118915	COMBUSTIBLES	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	670,000	583,292	505,000	583,292	100.0%	0	0	LITRO		67,000.00	41,146.00	61.4%	

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
119299	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	65,000	65,000	65,000	4,060	6.2%	0	0	PIEZA	31.00	1.00	3.2%	
118916	MANTENIMIENTO Y CONSERVACION DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	300,000	220,000	220,000	50,413	22.9%	0	0	VEHICULO	14.00	14.00	100.0%	MANTENIMIENTO CONSTANTE A LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
118917	SEGUROS A PATRULLAS	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	167,380	167,380	167,380	167,380	100.0%	0	0	DOCUMENTO	14.00	14.00	100.0%	SE PAGARON LAS POLIZAS QUE SE VENECIA ANUALIDAD EN 20 SEMESTRE /PAGO DE ANUALIDAD REALIZADO
118918	SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO	44-ZACATELCO	ENERGIA	6,697,558	5,120,884	5,120,884	4,273,553	83.5%	0	0	DOCUMENTO	12.00	6.00	50.0%	SE PAGAN 12 RECIBOS DE LUZ AL AÑO
118919	SERVICIO DE RADIOCOMUNICACION -PAGO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO A	44-ZACATELCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	15,000	15,000	15,000	7,740	51.6%	0	0	DOCUMENTO	1.00	1.00	100.0%	PAGO DE ESPECTRO RADIOELECTRICO A SCT 1 ANUALIDAD
141374	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	47-LAZARO CARDENAS	SEGURIDAD SOCIAL	66,000	49,100	49,100	49,100	100.0%	0	0	LITRO	66,000.00	49,100.00	74.4%	
141561	PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	47-LAZARO CARDENAS	SEGURIDAD SOCIAL	300,292	239,780	239,780	239,780	100.0%	0	0	PAGO	300,292.00	239,780.00	79.8%	
140926	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	47-LAZARO CARDENAS	SEGURIDAD SOCIAL	761,180	505,198	505,198	505,198	100.0%	0	0	PAGO	761,180.00	505,198.00	66.4%	
100775	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	93,233	93,233	93,233	68,802	73.8%	0	0	PAGO	93,233.00	68,802.00	73.8%	ADQUISICION DE RADIOS DE COMUNICACION PARA LOS OFICIALES DEL CUERPO DE POLICIA, CON LA FINALIDAD DE EFICIENTAR LA SEGURIDAD EN LA JURISDICCION MUNICIPAL
100776	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	57,066	57,066	57,066	57,066	100.0%	0	0	VEHICULO	4.00	3.00	75.0%	SE HADADO MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO A LAS UNIDADES EN PROPIEDAD DEL MUNICIPIO ASI COMO LAS EN COMODATO
100777	PAGO DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	346,000	346,000	346,000	209,500	60.5%	0	0	LITRO	346,000.00	259,500.00	75.0%	SE REALIZA LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE DE FORMA MENSUAL PARA EL PARQUE VEHICULAR QUE CONSTA DE 6 UNIDADES. MISMAS QUE PERMITEN DAR COBERTURA EN MATERIA DE SEGURIDAD Y VITALIDAD A APROXIMADAMENTE 16,000 HABITANTES.
100778	PAGO DE DERECHOS COMISION NACIONAL DEL AGUA	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	319,201	318,957	318,957	237,745	74.5%	0	0	PAGO	319,201.00	237,745.00	74.5%	EN ESTE EJERCICIO SE PROGRAMAN CUATRO PAGOS TRIMESTRALES POR EL APROVECHAMIENTO Y EXPLOTACION DE LAS AGUAS NACIONALES DEL EJERCICIO 2012, PARA DAR COBERTURA DE ESTE VITAL LIQUIDO A APROXIMADAMENTE 16,000 HABITANTES.
100779	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENERGIA	2,401,192	1,688,983	1,688,983	1,688,983	100.0%	0	0	PAGO	2,401,192.00	1,688,983.00	70.3%	SE ESTA PROGRAMANDO EL PAGO DE SERVICIO DE ALUMBRADO PUBLICO QUE BENEFICIA A APROXIMADAMENTE 16,000 HABITANTES, QUE DE FORMA MENSUAL SE PAGA A LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
100780	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	2,463,164	1,345,307	1,345,307	1,063,666	79.1%	0	0	PERSONA	2,478,130.00	1,063,666.00	42.9%	SE PROGRAMAN 24 QUINCENAS PARA PAGO, ASI COMO EL PAGO DE SU GRATIFICACION DE FIN DE AÑO Y PRIMA VACACIONAL DE 22 ELEMENTOS Y BONOS POR TRABAJOS EXTRAORDINARIOS
100781	PAGO ENERGIA ELECTRICA POZOS AGUA POTABLE	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENERGIA	1,427,774	1,356,930	1,356,930	926,362	68.3%	0	0	PAGO	1,472,774.00	926,362.00	62.9%	SE PROGRAMAN 12 PAGOS DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POZOS DE AGUA POTABLE, DE CONFORMIDAD CON EL RECIBO EXPEDIDO POR LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD MENSUALMENTE.
100782	PAGO USO DE ESPECTRO RADIO ELECTRICO	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	7,740	7,740	7,740	7,740	100.0%	0	0	DOCUMENTO	7,740.00	7,740.00	100.0%	SE REALIZA EL PRIMER Y UNICO PAGO DE DERECHOS DEL ESPECTRO RADIO ELECTRICO CON COBERTURA MUNICIPAL, CUMPLIENDO ESTA ACCION AL 100%
101498	UNIFORMES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	48-LA MAGDALENA TLATELULCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	133,543	133,543	133,543	133,543	100.0%	0	0	UNIDAD	24.00	24.00	100.0%	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA OFICIALES, COMANDANTES DE SEGURIDAD PUBLICA MUNICIPAL
154878	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	5,175	4,874	5,175	4,874	100.0%	0	0	PIEZA	17.00	16.00	94.1%	
154367	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	91,734	40,533	91,734	40,533	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	2.00	50.0%	
154829	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	127,504	150,000	127,503	100.0%	0	0	LITRO	12,100.00	10,500.00	86.8%	
154282	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENERGIA	575,781	505,799	575,781	452,737	89.5%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	
154915	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	14,892	11,907	14,892	11,907	100.0%	0	0	PIEZA	16.00	13.00	81.3%	
179357	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	139,966	139,966	139,966	139,966	100.0%	0	0	PIEZA	163.00	163.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA LOS ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA, ESTA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
179358	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	15,000	11,250	11,250	0	0.0%	0	0	UNIDAD	3.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS DE RADIOCOMUNICACION PARA MANTENERLOS EN BUEN FUNCIONAMIENTO.
179359	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	90,000	67,500	67,500	55,201	81.8%	0	0	VEHICULO	6.00	6.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PAGO DE MANTENIMIENTO VEHICULAR DE 6 PATRULLAS PARA TENERLAS EN OPTIMAS CONDICIONES, PARA PATRULLAJES Y ASISTENCIA A LA POBLACION.
179360	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	53-SAN JUAN HUACTZINCO	GOBERNACION	80,000	76,107	76,107	76,107	100.0%	0	0	VEHICULO	2.00	2.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO CORRECTIVO Y PREVENTIVO DE DOS UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA, PARA MANTENERLOS EN OPTIMAS CONDICIONES DE OPERACION.
179361	PAGO DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	180,000	135,000	135,000	121,000	89.6%	0	0	LITRO	14,901.00	9,430.00	63.3%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL SUMINISTRO DE GASOLINA PARA PATRULLAS DEL MUNICIPIO
179362	PAGO DE DERECHO POR DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES	53-SAN JUAN HUACTZINCO	DESARROLLO REGIONAL Y URBANO	17,364	17,364	17,364	17,364	100.0%	0	0	DOCUMENTO	5.00	5.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PAGO DE 4 RECIBOS Y UNA FACTURA POR CONCEPTO DE DESCARGA DE AGUAS RESIDUALES DEL MUNICIPIO, ESTA ACCION ESTA EJECUTADA AL 100%
179363	PAGO DE DERECHOS DE AGUAS NACIONALES	53-SAN JUAN HUACTZINCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	64,048	64,048	64,048	64,048	100.0%	0	0	DOCUMENTO	4.00	4.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL PAGO DE 4 RECIBOS TRIMESTRALES, POR CONCEPTO DE DERECHOS POR EXTRACCION DE AGUAS NACIONALES, DEL POZO DE AGUA POTABLE DEL MUNICIPIO.
179364	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	866,376	669,787	669,787	634,385	94.7%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	ESTA ACCION COMPRENDE EL PAGO DE 12 RECIBOS MENSUALES POR CONCEPTO DE ENERGIA ELECTRICA POR ALUMBRADO PUBLICO ANTE LA COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD.
179365	PAGO DE SEGUROS DE PATRULLAS	53-SAN JUAN HUACTZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	35,000	14,022	14,022	0	0.0%	0	0	DOCUMENTO	6.00	0.00	0.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE A LA ADQUISICION DE 6 POLIZAS DE SEGURO PARA LAS UNIDADES QUE ESTAN COMO PATRULLAS EN EL MUNICIPIO.

ANEXO III
I-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
179366	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	53-SAN JUAN HUACZINCO	ORDEN, SEGURIDAD Y	173,515	173,515	173,515	173,515	100.0%	0	0	LUMINARIA	167.00	167.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE A LA REHABILITACION DE 167 LUMINARIAS INSTALADAS DENTRO DEL MUNICIPIO.
179367	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA PESADA	53-SAN JUAN HUACZINCO	GOBERNACION	39,838	39,838	39,838	39,838	100.0%	0	0	MAQUINA	2.00	2.00	100.0%	ESTA ACCION CORRESPONDE AL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE UNA RETROEXCAVADORA Y UN TRACTOR (DOS UNIDADES), LOS CUALES LLEVAN ACABO TRABAJOS EN FAVOR DE LA CIUDADANIA.
170736	ADQUISICION DE RADIOCOMUNICACION PARA POLICIA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	15,000	7,888	7,888	7,888	100.0%	0	0	ARTICULO	13.00	2.00	15.4%	
170737	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	70,000	59,991	59,991	59,991	100.0%	0	0	UNIDAD	39.00	30.00	76.9%	
170738	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	78,000	78,000	78,000	100.0%	0	0	LITRO	8,679.00	6,963.00	80.2%	
170739	ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	ENERGIA	459,984	388,404	388,404	388,404	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	
170740	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	120,000	86,477	86,477	86,477	100.0%	0	0	DOCUMENTO	25.00	17.00	68.0%	
170741	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RETROEXCAVADORA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DESARROLLO SUSTENTABLE	100,000	85,951	85,951	85,951	100.0%	0	0	DOCUMENTO	23.00	21.00	91.3%	
170742	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DESARROLLO SUSTENTABLE	120,004	90,003	90,003	46,017	51.1%	0	0	DOCUMENTO	20.00	14.00	70.0%	
170743	PAGO DE DERECHOS DE USO DE AGUA	54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DESARROLLO SUSTENTABLE	140,000	134,817	134,817	134,817	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	9.00	75.0%	
192394	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	55-SAN LUCAS TECOPILCO	ENERGIA	356,492	312,716	312,716	312,716	100.0%	0	0	PAGO	12.00	11.00	91.7%	
143260	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	50,000	50,000	50,000	32,016	64.0%	0	0	PIEZA	32.00	16.00	50.0%	
176577	FFM1260002 COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS (SEGURIDAD)	60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	156,000	117,000	117,000	117,000	100.0%	0	0	LITRO	15,757.00	11,818.00	75.0%	
176634	FFM1260003 REPARACION DE PATRULLAS DE SEGURIDAD PUBLICA	60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	80,000	60,000	60,000	60,000	100.0%	0	0	UNIDAD	4.00	3.00	75.0%	
177062	FFM1260004 MATERIAL Y EQUIPO DE SEGURIDAD (UNIFORMES)	60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	46,000	34,820	34,820	34,820	100.0%	0	0	PIEZA	104.00	78.00	75.0%	
177517	FFM1260006 RADIOS (COMPRA DE RADIOS PARA SEGURIDAD)	60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	28,215	21,161	21,161	21,161	100.0%	0	0	PIEZA	7.00	5.00	71.4%	
176258	FFM160001 PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	ENERGIA	1,027,785	770,839	770,839	770,839	100.0%	0	0	PAGO	12.00	9.00	75.0%	
	ATENCIÓN DE NECESIDADES														
146569	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	19,563	19,563	19,563	19,563	100.0%	0	0	PERSONA	19,563.00	19,563.00	100.0%	
145049	COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	168,886	130,236	130,236	130,236	100.0%	0	0	ACCION	168,886.00	130,236.00	77.1%	
145724	COMPRA DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	40,000	32,620	32,620	32,620	100.0%	0	0	PATRULLAJE	40,000.00	32,620.00	81.6%	
146318	EQUIPAMIENTO PARA CUERPO DE POLICIA DE SEGURIDAD PUBLICA	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	9,389	9,389	9,389	9,389	100.0%	0	0	EQUIPO	9,389.00	9,389.00	100.0%	
145643	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	71,381	44,949	44,949	44,949	100.0%	0	0	ACCION	71,381.00	44,949.00	63.0%	
145129	PAGO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	744,156	486,715	486,715	486,715	100.0%	0	0	ACCION	947,867.00	486,715.00	51.3%	
146678	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO LUMINARIAS	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	39,440	39,440	39,440	39,440	100.0%	0	0	LUMINARIA	39,440.00	39,440.00	100.0%	
145892	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	275,064	137,532	137,532	137,532	100.0%	0	0	CONVENIO	275,064.00	137,532.00	50.0%	
146488	REPARACION Y MANTENIMIENTO A EQUIPO DE COMUNICACION	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	17,578	17,578	17,578	17,578	100.0%	0	0	ASISTENCIA TECNICA	17,578.00	17,578.00	100.0%	
146190	SUELDO A POLICIAS DE SEGURIDAD PUBLICA	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	ASISTENCIA SOCIAL	550,256	375,026	375,026	375,026	100.0%	0	0	TRABAJADOR	550,256.00	375,026.00	68.2%	
127068	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	300,000	300,000	0	150,150	50.0%	0	0	OTROS	46.00	46.00	100.0%	METAS: ADQUISICION DE UNIFORMES

ANEXO II

I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		18=15/13	19					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
147297	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	SEGURIDAD SOCIAL	140,000	140,000	140,000	104,000	74.3%	0	0	LITRO	10,428.00	8,000.00	76.7%	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DA SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA
147188	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	SEGURIDAD SOCIAL	974,842	974,842	974,842	665,020	68.2%	0	0	DOCUMENTO	264.00	180.00	68.2%	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA DEL MUNICIPIO DE SAN DAMIAN TEXOLOC, TLAXCALA
147191	ADQUISICIÓN DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA POLICIAS	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	87,406	87,406	87,406	13,642	15.6%	0	0	PIEZA	15.00	3.00	20.0%	SE TRATA DE LA ADQUISICION DE UNIFORMES Y EQUIPO PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
147189	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	285,236	122,343	285,236	122,343	100.0%	0	0	LITRO	27,900.00	13,209.00	47.3%	SE TRATA DE LA ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS
147190	ADQUISICION DE EQUIPOS DE RADIO COMUNICACIÓN	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	34,104	34,104	34,104	34,104	100.0%	0	0	EQUIPO	6.00	6.00	100.0%	SE TRATA DE LA ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION
147192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	762,001	205,984	762,001	205,984	100.0%	0	0	DOCUMENTO	12.00	4.00	33.3%	SE TRATA DEL PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DEL ALUMBRADO PUBLICO
147193	PAGO DE SALARIOS A ELEMOTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	967,600	725,700	967,600	725,700	100.0%	0	0	DOCUMENTO	24.00	18.00	75.0%	SE TRATA DEL PAGO DE SALARIOS A ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA
147194	PAGO DE SEGUROS PARA UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	29,077	29,077	29,077	29,077	100.0%	0	0	PATRULLAJE	3.00	3.00	100.0%	SE TRATA DEL PAGO DE SEGUROS PARA LAS UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA
147195	PAGO POR EL APROVECHAMIENTO Y DESCARGAS DE AGUAS	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	106,775	106,775	106,775	106,775	100.0%	0	0	DOCUMENTO	7.00	7.00	100.0%	SE TRATA DEL PAGO A LA CONAGUA POR LA EXTRACCION DE AGUA Y DESCARGAS DE AGUAS RESIDUALES
147196	REHABILITACION Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	75,579	75,579	75,579	75,579	100.0%	0	0	LUMINARIA	100.00	100.00	100.0%	SE TRATA DE LA REHABILITACION DEL ALUMBRADO PUBLICO EN EL MUNICIPIO
147197	REPARACION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	52,571	52,571	52,571	52,571	100.0%	0	0	EQUIPO	5.00	5.00	100.0%	SE TRATA DE LA REPARACION DEL EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN DE LA POLICIA MUNICIPAL
147198	REPARACION Y MANTENIMIENTO DE UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	52-SAN JOSÉ TEACALCO	SEGURIDAD SOCIAL	81,600	81,600	81,600	41,515	50.9%	0	0	PATRULLAJE	4.00	2.00	50.0%	SE TRATA DE LA REPARACION Y MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA

FAM (Fondo de Aportaciones Múltiples)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

L - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos			Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados					Ejercidos	
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FAM			104,921,406	82,764,216	88,898,764	33,876,996	40.9%	221,227	0		18,590,681.00	7,532,482.00	40.5%	
	ASISTENCIA SOCIAL														
	APOYOS ALIMENTARIOS Y DE														
118716	MEJORAMIENTO NUTRICIONAL DE ATENCIÓN DIRECTA A POBLACIÓN GENERAL	0-COBERTURA ESTATAL	ASISTENCIA SOCIAL	88,898,764	66,741,574	88,898,764	33,876,996	50.8%	163,721	0	APOYO	18,590,681.00	7,532,482.00	40.5%	
	INFRAESTRUCTURA EN EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA														
	CONSTRUCCIÓN														
7301	CENTRO CULTURAL UNIVERSITARIO	33-TLAXCALA	EDUCACIÓN	16,022,642	16,022,642	0	0	0.0%	57,506	0	ESPACIO CULTURAL	100.00	0.00	0.0%	LA CONTRATACIÓN DE LOS TRABAJOS RESPECTIVOS, SE ENCUENTRA EN PROCESO DE LICITACIÓN.

Plaza de la Constitución No. 3
 Altos, Col. Centro C.P. 90000
 T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
 F. (246) 465 0974

FASP (Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

L - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros Acumulados al Trimestre		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre				Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FASP			128,276,136	123,087,044	122,277,044	6,678,787	5.4%	190,360,426	0		281.00	7.00	2.5%	
CATALOGO 2012															
	FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA														
	OTROS DE GASTO CORRIENTE														
	3000 - SERVICIOS GENERALES														
184942	EVALUACION DE CONTROL DE CONFIANZA	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	9,654,784	8,689,305	8,689,305	0	0.0%	0	0	PIEZA	39.00	0.00	0.0%	
	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO (UECS)														
	INVERSIÓN														
	5000 - BIENES MUEBLES,														
109149	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	2,638,500	2,374,650	2,374,650	465,000	19.6%	0	0	EQUIPO	3.00	1.00	33.3%	
	6000 - INVERSIÓN PÚBLICA														
109406	INSTRUMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SECUESTRO	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	470,000	423,000	423,000	395,000	93.4%	0	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	
	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES														
	5000 - BIENES MUEBLES,														
109682	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	26,150,000	23,535,000	23,535,000	422,900	1.8%	190,360,426	0	OTROS	82.00	1.00	1.2%	METAS: PIEZA, EQUIPO,
	SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 066 Y DE DENUNCIA ANÓNIMA 089														
	OTROS DE GASTO CORRIENTE														
	3000 - SERVICIOS GENERALES														
184961	STE 066-089	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	76,385,217	76,385,217	76,385,217	0	0.0%	0	0	OTROS	130.00	0.00	0.0%	METAS: PIEZA, EQUIPO, LOTE
	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASES DE														
109860	SISTEMA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	6,560,035	5,904,032	5,094,032	2,187,087	37.0%	0	0	OTROS	22.00	0.00	0.0%	METAS: SERVICIOS, CAPACITACIONES
	REGISTRO PÚBLICO VEHICULAR														
	INVERSIÓN														
	5000 - BIENES MUEBLES,														
109957	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	0-COBERTURA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	6,417,600	5,775,840	5,775,840	3,208,800	55.6%	0	0	EQUIPO	4.00	4.00	100.0%	

FAETA (Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

L-FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FAETA			63,596,788	48,362,514	44,964,559	41,654,581	86.1%	5,699	0		35,558.00	24,951.00	70.2%	
	EDUCACIÓN TECNOLÓGICA														
	SERVICIOS PERSONALES														
177521	APORTACIONES A FONDOS DE VIVIENDA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	397,808	298,356	298,356	293,321	98.3%	0	0	PERSONA	1,848.00	1,386.00	75.0%	
177522	APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	1,045,836	784,377	784,377	275,248	35.1%	0	0	PERSONA	1,848.00	1,386.00	75.0%	
177523	COMPENSACIÓN A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	291,976	176,174	176,174	55,775	31.7%	0	0	PERSONA	1,296.00	972.00	75.0%	
177524	COMPENSACIONES AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	199,543	409,241	107,440	349,389	85.4%	0	0	PERSONA	432.00	324.00	75.0%	
177525	CUOTAS DE DESPESA AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	221,850	75,500	41,850	75,330	99.8%	0	0	PERSONA	432.00	324.00	75.0%	
177526	CUOTAS DE SEGURO DE VIDA A FUNCIONARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	8,900	6,675	6,675	0	0.0%	0	0	PERSONA	120.00	0.00	0.0%	
177527	CUOTAS DESPESA A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	636,000	197,000	96,000	196,540	99.8%	0	0	PERSONA	1,296.00	972.00	75.0%	
177528	CUOTAS SEGURO DE VIDA A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	70,211	52,659	52,659	0	0.0%	0	0	PERSONA	1,296.00	0.00	0.0%	
177529	CUOTAS SEGURO DE VIDA AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	69,217	51,913	51,913	0	0.0%	0	0	PERSONA	432.00	324.00	75.0%	
177530	GRATIFICACIÓN DE FIN AÑO A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	380,515	425,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	54.00	0.00	0.0%	
177531	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO A FUNCIONARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	143,120	107,186	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	5.00	0.00	0.0%	
177532	GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	375,270	285,000	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	18.00	0.00	0.0%	
177533	HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	10,152,896	7,420,742	6,791,738	6,988,939	94.2%	0	0	PERSONA	2,568.00	1,926.00	75.0%	
177534	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIÓN A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	1,583,434	523,670	1,187,576	44,744	8.5%	0	0	PERSONA	5.00	1.00	20.0%	

Plaza de la Constitución No. 3
 Altos, Col. Centro C.P. 90000
 T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
 F. (246) 465 0974

ANEXO III
I- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
177535	INDEMNIZACIÓN Y LIQUIDACIONAL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	1,107,207	528,604	830,405	0	0.0%	0	0	PERSONA	3.00	0.00	0.0%	
177536	OTRAS PRESTACIONES CONTRACTUALES A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	2,282,030	2,054,207	1,448,357	2,053,297	100.0%	0	0	PERSONA	1,296.00	972.00	75.0%	
177537	PRIMA QUINQUENAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	2,284,260	1,742,840	1,713,195	1,729,492	99.2%	0	0	PERSONA	1,728.00	864.00	50.0%	
177538	PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	12,060	6,030	6,030	0	0.0%	0	0	PERSONA	10.00	5.00	50.0%	
177539	PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	124,156	220,000	6,030	216,172	98.3%	0	0	PERSONA	36.00	18.00	50.0%	
177540	PRIMA VACACIONAL TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	349,412	245,000	220,705	242,861	99.1%	0	0	PERSONA	108.00	54.00	50.0%	
177541	SERVICIO DE VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	434,304	325,728	325,728	325,728	100.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	9.00	75.0%	
177542	SUELDOS A TRABAJADORES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	3,424,634	3,476,476	2,568,476	2,863,975	82.4%	0	0	PERSONA	1,296.00	972.00	75.0%	
177543	SUELDOS A FUNCIONARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	1,288,077	746,058	966,058	355,596	47.7%	0	0	PERSONA	120.00	90.00	75.0%	
177544	SUELDOS AL PERSONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	3,377,428	2,753,071	2,533,071	2,722,263	98.9%	0	0	PERSONA	432.00	216.00	50.0%	
177545	2% SAR	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	222,400	867,014	167,753	775,808	89.5%	0	0	PERSONA	1,848.00	1,386.00	75.0%	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN														
177546	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	91,133	68,350	68,350	68,350	100.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	9.00	75.0%	
177547	SERVICIO DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	371,567	278,672	278,672	278,672	100.0%	0	0	INMUEBLE	12.00	9.00	75.0%	
EDUCACIÓN DE ADULTOS															
	SERVICIOS PERSONALES														
83311	AGUINALDO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	1,164,146	746,918	746,918	0	0.0%	0	0	PERSONA	117.00	0.00	0.0%	SE EJERCE EN NOVIEMBRE-DICIEMBRE
83312	AHORRO SOLIDARIO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	3,376	2,415	2,415	2,110	87.4%	0	0	PERSONA	12.00	9.00	75.0%	SE VA AL CORRIENTE
83313	APORTACION AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	172,882	129,654	129,654	118,160	91.1%	0	0	PERSONA	1,404.00	1,169.00	83.3%	SE VA AL CORRIENTE
83314	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACIÓN	1,373,400	1,030,050	1,030,050	1,025,690	99.6%	0	0	PERSONA	1,260.00	1,052.00	83.5%	POR EXISTIR VACANTES EN PLAZAS DE CONFIANZA

ANEXO III
I - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado									Ejercido
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=23/20	25
83315	COMPENSACION GARANTIZADA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	2,967,203	2,225,402	2,225,402	2,223,148	99.9%	0	0	PERSONA	804.00	601.00	74.8%	POR EXISTIR VACANTES EN PLAZAS DE CONFIANZA
83316	CUOTAS AL FOVISSSTE	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	432,206	324,153	324,153	295,400	91.1%	0	0	PERSONA	1,404.00	1,052.00	74.9%	SE VA AL CORRIENTE
83317	CUOTAS AL ISSSTE	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	1,237,094	927,819	927,819	662,569	71.4%	0	0	PERSONA	1,404.00	1,052.00	74.9%	SE VA AL CORRIENTE
83318	HONORARIOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	543,801	407,851	407,851	335,074	82.2%	0	0	PERSONA	204.00	109.00	53.4%	POR HABER VACANTES
83319	OTRAS PRESTACIONES	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	1,240,207	0	0	0	0.0%	0	0	PERSONA	105.00	0.00	0.0%	SE APLICA EN EL MES DE DICIEMBRE
83320	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	3,554,422	3,062,124	3,062,124	2,597,568	84.8%	0	0	PERSONA	1,404.00	775.00	55.2%	LAS PRESTACIONES PAGADAS EN NOMINA VAN AL CORRIENTE DE LAS QUE SOLICITA EL TRABAJADOR NO TODOS HAN SOLICITADO
83321	PRIMA QUINQUENAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	231,744	173,808	173,808	159,484	91.8%	0	0	PERSONA	1,260.00	918.00	72.9%	SE VA AL CORRIENTE
83322	PRIMA VACACIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	392,000	196,000	196,000	200,226	102.2%	0	0	PERSONA	244.00	123.00	50.4%	SE CONTEMPLA EL PAGO DEL ISPT DE LA PRIMA VACACIONAL
83323	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	55,388	41,541	41,541	36,767	88.5%	0	0	PERSONA	1,404.00	1,052.00	74.9%	SE VA AL CORRIENTE
83324	SEGURO DE CESANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	422,938	317,196	317,196	187,580	59.1%	0	0	PERSONA	1,404.00	1,052.00	74.9%	SE VA AL CORRIENTE
83325	SEGURO INSTITUCIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	125,728	94,296	94,296	63,252	67.1%	0	0	PERSONA	1,404.00	1,052.00	74.9%	SE VA AL CORRIENTE
83326	SUELDOS COMPACTADOS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	7,510,117	5,632,588	5,632,588	5,799,101	103.0%	5,699	0	PERSONA	1,404.00	1,052.00	74.9%	CONTINUA PENDIENTE LA MINISTRACION DE REC. PARA EL PAGO DEL RETROACTIVO DEL INCREMENTO SALARIAL
	OTROS GASTOS DE OPERACION														
83327	ADMINISTRACION REGIONAL	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	5,744,374	4,632,978	4,632,978	4,101,409	88.5%	0	0	ZONA	84.00	63.00	75.0%	COMPRENDE LOS CAPITULOS 2000 MATERIALES Y SUMINISTROS Y 3000 SERVICIOS GENERALES NECESARIOS PARA EL APOYO Y OPERACION DE LOS SERVICIOS QUE OFRECE EL INSTITUTO A TRAVES DE LAS COORDINACIONES DE ZONA A LOS ADULTOS DEMANDANTES DEL SERVICIO
83328	ATENCION A LA DEMANDA	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	2,621,517	2,080,558	2,080,558	1,997,690	96.0%	0	0	ADULTO	1,066.00	738.00	69.2%	SE LLEVA UN LOGRO DEL 69% CON RESPECTO A LA META ANUAL, SE ESTA TRABAJANDO CONJUNTAMENTE CON LAS COORDINACIONES DE ZONA CON LA APROPIADA DIFUSION
83329	CALIDAD EN LA INSCRIPCION, ACREDITACION Y CERTIFICACION	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	712,690	520,933	520,933	433,131	83.1%	0	0	PERSONA	84.00	62.00	73.8%	COMPRENDE EL PAGO DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO Y LOS VERIFICADORES, INCLUYE PASAJES Y VIATICOS CON EL FIN DE ELEVAR EL NIVEL ACADEMICO
83330	CAPACITACION A PERSONAL OPERATIVO	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	210,062	167,022	167,022	49,740	29.8%	0	0	AGENTE EDUCATIVO	466.00	759.00	162.9%	SE LLEVARON A CABO FORMACIONES EN LAS MICROREGIONES Y EN CASAS SIN RECURSO, SE BRINDARON FORMACIONES POR LAS VALORACIONES
83331	OPERACION PLAZAS COMUNITARIAS	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	1,696,249	1,348,721	1,348,721	1,346,982	99.9%	0	0	PLAZA	33.00	33.00	100.0%	APOYAR AL PERSONAL QUE COLABORA EN LAS PLAZAS COMUNITARIAS MEDIANTE APOYOS REGIONALES, EFICIENTAR EL PROGRAMA DE TRABAJO DE MANERA SEMANAL, DAR SEGUIMIENTO AL MANTENIMIENTO DE MANERA SEMANAL
83332	PROYECTOS DE VINCLACION	0-COBERTURA ESTATAL	EDUCACION	240,000	174,944	174,944	108,000	61.7%	0	0	PERSONA	24.00	9.00	37.5%	COMPRENDE EL PAGO DEL RESPONSABLE DEL PROYECTO

FAFEF (Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas)

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
L - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado		Ejercido	Generados						Ejercidos
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
	FAFEF			241,014,843	241,014,843	241,014,843	82,214,916	34.1%	0	0		167.64	97.92	58.4%	
INVERSIÓN EN INFRAESTRUCTURA															
INVERSIÓN															
OBRA PÚBLICA															
CONSTRUCCIÓN															
160318	APAZU 2012	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	1,913,356	1,913,356	1,913,356	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
160110	DESARROLLO TURISTICO 2012	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	13,099,625	13,099,625	13,099,625	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.00	0.0%	
160399	FONDO DE APORTACIONES FEDERALES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,087,059	31,087,059	31,087,059	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
160377	PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	5,423,388	5,423,388	5,423,388	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
160300	PROSSAPYS 2012	0-COBERTURA ESTATAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	1,471,151	1,471,151	1,471,151	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
137095	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	241,448	241,448	241,448	150,179	62.2%	0	0	POZO	1.00	0.99	99.0%	
112203	CONSTRUCCIÓN DE PARQUE DEPORTIVO Y RECREATIVO 2DA ETAPA.	3-ATLANGATEPEC	EDUCACIÓN	1,538,625	1,538,625	1,538,625	461,587	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
141270	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	219,000	219,000	219,000	65,700	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.00	0.0%	
111700	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO GUADALUPE TEXCALAC- CIK.	5-APIZACO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,677,544	3,677,544	3,677,544	1,103,263	30.0%	0	0	KILÓMETROS	1.40	0.14	10.0%	
145907	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	306,239	306,239	306,239	91,872	30.0%	0	0	POZO	1.00	0.50	50.0%	
137955	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	290,981	290,981	290,981	126,709	43.5%	0	0	POZO	1.00	0.87	87.0%	
112519	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMAL A GALEANA 2DA ETAPA.	13-HUAMANTLA	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,100,812	1,100,812	1,100,812	330,244	30.0%	0	0	KILÓMETROS	1.60	0.00	0.0%	
112467	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CARRETERA TLALPAN-TECHALOTE.	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,119,531	3,119,531	3,119,531	935,859	30.0%	0	0	PUENTE	1.00	0.00	0.0%	
138935	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	105,132	105,132	105,132	31,540	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.41	41.0%	
146513	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,531,544	5,531,544	5,531,544	1,659,463	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	
146737	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,487,632	3,487,632	3,487,632	1,046,290	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	
146308	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,007,235	2,007,235	2,007,235	602,171	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	
138744	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	AGUA POTABLE Y ALCANTARILL	449,734	449,734	449,734	134,920	30.0%	0	0	UNIDAD	1.00	0.21	21.0%	
112530	PAVIMENTACIÓN DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS.	19-TEPETITLÁN DE LARDIZÁBAL	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,749,647	5,749,647	5,749,647	1,724,894	30.0%	0	0	KILÓMETRO	1.40	0.35	25.0%	
146231	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGIA SOLAR)	20-SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS	URBANIZACI ÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	639,056	639,056	639,056	191,717	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.10	10.0%	

Plaza de la Constitución No. 3
Altos, Col. Centro C.P. 90000
T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
F. (246) 465 0974

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
					Ministrado	Programado	Ejercido		Generados	Ejercidos					
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
141077	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	141,494	141,494	141,494	42,448	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
141391	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	152,952	152,952	152,952	45,885	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
140865	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	24-PANOTLA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	124,495	124,495	124,495	37,348	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.14	14.0%	
159711	CONSTRUCCION DE CASINO EN RECINTO FERIAL	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,064,613	2,064,613	2,064,613	619,384	30.0%	0	0	OTROS	1.00	0.15	15.0%	METAS: CASINO
157269	CONSTRUCCION DE DRENAJE PLUVIAL EN AVENIDA ZARAGOZA	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,189,031	1,189,031	1,189,031	356,709	30.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%	
159643	CONSTRUCCION DE KIOSKO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO FORJADO, BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ANADOR	33-TLAXCALA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	335,762	335,762	335,762	167,881	50.0%	0	0	OTROS	1.00	1.00	100.0%	METAS: KIOSKO
111549	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAMPOS	34-TLAXCO	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	10,311,231	10,311,231	10,311,231	6,221,864	60.3%	0	0	KILOMETRO	2.00	1.40	70.0%	
137421	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	34-TLAXCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	259,074	259,074	259,074	95,934	37.0%	0	0	POZO	1.00	0.60	60.0%	
145974	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	170,946	170,946	170,946	51,284	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
139447	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	178,498	178,498	178,498	53,549	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.56	56.0%	
139753	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	157,493	157,493	157,493	47,248	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.60	60.0%	
139124	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	37,498	37,498	37,498	11,249	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.86	86.0%	
140013	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	36-TOTOLAC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	149,976	149,976	149,976	44,993	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.77	77.0%	
145776	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	56-SANTA ANA NOPALUCAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	175,559	175,559	175,559	54,603	31.1%	0	0	POZO	1.00	0.30	30.0%	
112549	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACOCHECALCO-XILOXOXTLA	60-SANTA ISABEL XILOXOXTLA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,482,979	2,482,979	2,482,979	744,894	30.0%	0	0	KILOMETRO	2.00	0.00	0.0%	
	RECONSTRUCCION														
145935	RECONSTRUCCION DE CAMINO RANCHO DE TORRES-CUEXTOTITLA	12-ESPAÑITA	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	12,641,007	12,641,007	12,641,007	5,502,548	43.5%	0	0	OTROS	2.70	0.81	30.0%	METAS: KM
	AMPLIACION														
112284	AMPLIACION DE LA CASA DE LOS NIÑOS DE TODOS.	33-TLAXCALA	ASISTENCIA SOCIAL	7,000,000	7,000,000	7,000,000	796,356	11.4%	0	0	OBRA	1.00	0.75	75.0%	
	MEJORAMIENTO														
146495	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	62,152	62,152	62,152	30,045	48.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.60	60.0%	
	REHABILITACION														
111835	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	1-AMAXAC DE GUERRERO	EDUCACION	749,994	749,994	749,994	224,998	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.45	45.0%	

ANEXO III
L- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Financieros Acumulados al Trimestre Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %	
					Ministrado	Programado	Ejercido								
1	2	3	4	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
111879	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA- SAN PABLO A PETATITLÁN (CAMINO REAL).	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,587,302	3,587,302	3,587,302	2,016,330	56.2%	0	0	KILÓMETROS	1.40	1.19	85.0%	
111615	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZUMPANGO -ZOCAC	3-ATLANGATEPEC	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	14,937,387	14,937,387	14,937,387	6,120,209	41.0%	0	0	KILÓMETROS	13.50	8.79	65.1%	
138453	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	172,394	172,394	172,394	51,718	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.56	56.0%	
111898	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	5-APIZACO	EDUCACIÓN	789,492	789,492	789,492	236,848	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%	
145941	REHABILITACION DE LA CARRETERA APIZACO SANTA ANITA HUILOAC	5-APIZACO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,151,392	2,151,392	2,151,392	1,500,999	69.8%	0	0	OTROS	2.40	2.40	100.0%	METAS: KM
112374	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL.	6-CALPULALPAN	EDUCACIÓN	868,276	868,276	868,276	260,483	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.15	15.0%	
145942	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL A SAN MATEO ACTIPAN	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,058,576	3,058,576	3,058,576	2,670,949	87.3%	0	0	OTROS	2.80	2.80	100.0%	METAS: KM
145943	REHABILITACION DEL CAMINO RAMAL LA SOLEDAD	6-CALPULALPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	6,705,532	6,705,532	6,705,532	2,011,660	30.0%	0	0	OTROS	7.80	7.02	90.0%	METAS: KM
111955	CANCHA DE USOS MULTIPLES.	7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	EDUCACIÓN	1,048,872	1,048,872	1,048,872	314,662	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.50	50.0%	
145944	REHABILITACION DEL CAMINO LARA GRAJALES-CUAPIAXTLA	8-CUAPIAXTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,448,802	1,448,802	1,448,802	1,356,275	93.6%	0	0	OTROS	6.00	5.82	97.0%	METAS: KM
112032	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	9-CUAXOMULCO	EDUCACIÓN	749,609	749,609	749,609	224,883	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.55	55.0%	
112075	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y BEISBOL.	10-CHIAUTEMPAN	EDUCACIÓN	1,015,844	1,015,844	1,015,844	304,753	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.17	17.0%	
112355	REHABILITACIÓN DE LAS CALLES: MANUEL SALDAÑA SUR, IGNACIO PICAZO, MORELOS Y PARALELA AL MERCADO NUEVO (CIRCUITO).	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	4,349,625	4,349,625	4,349,625	1,304,888	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%	
145936	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHIAUTEMPAN-TEPATLAXCO	10-CHIAUTEMPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	9,557,834	9,557,834	9,557,834	5,383,375	56.3%	0	0	OTROS	9.00	4.32	48.0%	METAS: KM
111740	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL 7	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	EDUCACIÓN	579,713	579,713	579,713	173,914	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.25	25.0%	
111977	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	12-ESPAÑITA	EDUCACIÓN	809,000	809,000	809,000	242,700	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.80	80.0%	
111589	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ÁLVARO OBREGÓN- SANCTORUM.	12-ESPAÑITA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	8,819,643	8,819,643	8,819,643	2,645,893	30.0%	0	0	KILÓMETROS	4.30	1.51	35.1%	
111999	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	13-HUAMANTLA	EDUCACIÓN	848,782	848,782	848,782	254,635	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%	
112179	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL Y CANCHA DE USOS MÚLTIPLES.	13-HUAMANTLA	EDUCACIÓN	1,038,581	1,038,581	1,038,581	311,574	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.28	28.0%	
138113	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	14-HUEYOTLIPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	426,607	426,607	426,607	162,877	38.2%	0	0	POZO	1.00	0.42	42.0%	
145937	REHABILITACION DEL CAMINO TLALPAN-TECHALOTE	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	5,181,725	5,181,725	5,181,725	4,466,412	86.2%	0	0	OTROS	2.60	2.60	100.0%	METAS: KM
111686	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SANTIAGO TLALPAN- SANTA MARÍA IXCOATLA.	14-HUEYOTLIPAN	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,304,244	2,304,244	2,304,244	691,273	30.0%	0	0	KILÓMETROS	8.00	4.00	50.0%	
112397	REHABILITACIÓN DE ACCESOS A IXTACUIXTLA.	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	749,005	749,005	749,005	224,702	30.0%	0	0	KILÓMETROS	0.08	0.00	0.0%	
112336	REHABILITACION DE LA CARRETERA IXTACUIXTLA-POPOCATLA.	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,405,546	3,405,546	3,405,546	3,392,780	99.6%	0	0	KILÓMETROS	1.42	1.42	100.0%	
140313	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	118,956	118,956	118,956	35,687	30.0%	0	0	SISTEMA	1.00	0.00	0.0%	
112090	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL.	16-IXTENCO	EDUCACIÓN	817,971	817,971	817,971	245,391	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.31	31.0%	

ANEXO III
I - FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERÍODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Sector	Monto de recursos presupuestarios				Avance		Rendimientos		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones
				Total Anual	Acumulado al Trimestre			%	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
					Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	8	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25	
111642	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA	16-XTENCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	4,083,335	4,083,335	4,083,335	3,456,643	84.7%	0	0	KILÓMETROS	4.00	3.92	98.0%		
111807	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	EDUCACIÓN	809,901	809,901	809,901	242,970	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.65	65.0%		
112479	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPETTLA-TECUEXCOMAC.	19-TEPETTLA DELARDIZÁBAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,694,043	2,694,043	2,694,043	808,213	30.0%	0	0	KILÓMETROS	0.43	0.00	0.0%		
111854	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	EDUCACIÓN	877,586	877,586	877,586	263,276	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.82	82.0%		
145938	REHABILITACION DEL CAMINO NANACAMILPA SAN FELIPE HIDALGO	21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	4,920,144	4,920,144	4,920,144	1,578,987	32.1%	0	0	OTROS	4.00	1.60	40.0%	METAS: KM	
111664	REVESTIMIENTO DEL CAMINO PANOTLA - SAN AGUSTÍN.	24-PANOTLA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	4,754,105	4,754,105	4,754,105	1,862,083	39.2%	0	0	KILÓMETROS	6.20	2.36	38.1%		
111824	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	EDUCACIÓN	904,747	904,747	904,747	271,424	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		
112496	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA - CHIMALPA.	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	935,612	935,612	935,612	280,684	30.0%	0	0	KILÓMETROS	0.09	0.00	0.0%		
111511	REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LAS ARTESANIAS.	33-TLAXCALA	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	3,466,995	3,466,995	3,466,995	1,163,124	33.5%	0	0	OBRA	1.00	0.38	38.0%		
111716	REHABILITACIÓN DEL TEATRO XICOHTENCATL.	33-TLAXCALA	EDUCACIÓN	5,253,629	5,253,629	5,253,629	1,576,089	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.04	4.0%		
145939	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JOSE ATOTONILCO-LA PALMA	34-TLAXCO	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	4,230,889	4,230,889	4,230,889	3,232,697	76.4%	0	0	OTROS	13.52	13.52	100.0%	METAS: KM	
111944	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD	EDUCACIÓN	889,210	889,210	889,210	266,763	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.40	40.0%		
111795	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	45-BENITO JUÁREZ	EDUCACIÓN	864,044	864,044	864,044	259,213	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.90	90.0%		
145940	REHABILITACION DEL CAMINO BENITO JUAREZ-ZARAGOZA	45-BENITO JUÁREZ	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	6,227,607	6,227,607	6,227,607	4,298,443	69.0%	0	0	OTROS	6.00	6.00	100.0%	METAS: KM	
111773	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	46-EMILIANO ZAPATA	EDUCACIÓN	915,785	915,785	915,785	274,736	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.70	70.0%		
112045	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	53-SAN JUAN HUACTZINCO	EDUCACIÓN	789,797	789,797	789,797	236,939	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.47	47.0%		
112016	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	55-SAN LUCAS TECOPILCO	EDUCACIÓN	791,983	791,983	791,983	237,595	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.10	10.0%		
111922	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	59-SANTA CRUZ QUILEHTLA	EDUCACIÓN	926,846	926,846	926,846	278,054	30.0%	0	0	OBRA	1.00	0.85	85.0%		
	OTROS															
	GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS,															
157222	GASTOS INDIRECTOS DEL FAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	1,185,076	1,185,076	1,185,076	1,185,076	100.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.99	99.0%		
146202	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA	4-ALTZAYANCA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49,500	49,500	49,500	8,116	16.4%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.40	40.0%		
146703	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	9-CUAXOMULCO	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	21,300	21,300	21,300	8,300	39.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%		
146108	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	20,506	20,506	20,506	7,861	38.3%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%		
146609	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	18,000	18,000	18,000	6,132	34.1%	0	0	ESTUDIO	1.00	0.50	50.0%		

CONVENIOS DE REASIGNACIÓN.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones		
						Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido	Avance %	Acumulados al	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual		Acumulado al Trimestre	Avance %
1	2	3	4	10	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/23	25	
29-TLAXCALA RECURSO 2012																		
CONVENIOS 31 REGISTROS																		
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN						32,629,396	31,767,831	14,054,591	3,260,207	10.3%	0	0	53.00	5.90	11.1%			
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																		
	INVERSIÓN																	
	OBRA PÚBLICA																	
	CONSTRUCCIÓN																	
105989	BOLSA GLOBAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	16,099,625	16,099,625	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
157149	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA DE CÁNCER DE MAMA	2-APETITILÁN DE ANTONIO CARVAJAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	7,122,538	7,122,538	7,122,538	2,177,649	30.6%	0	0	OBRA	1.00	0.19	19.0%		
103000	CONSTRUCCION DE CASINO EN RECINTO FERIA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTÉNCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	2,064,613	2,064,613	2,064,613	619,384	30.0%	0	0	ACCION	1.00	0.15	15.0%		
102831	CONSTRUCCION DE KIOSKO A BASE DE CONCRETO HIDRAULICO Y ANDADOR	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTÉNCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	335,762	335,762	335,762	167,881	50.0%	0	0	ACCION	1.00	0.50	50.0%		
157107	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1.	43-YAUHQUEMECAN	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	2,750,000	2,750,000	275,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.03	3.0%		
157116	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2.	43-YAUHQUEMECAN	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.03	3.0%		
	GASTO CORRIENTE																	
	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																	
124854	CAMPAÑA DE MODULOS PARA PROMOCION DE PROGRAMAS SOCIALES	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTÉNCATL	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	41,950	9,750	41,950	9,750	100.0%	0	0	CAMPAÑA	24.00	5.00	20.8%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125121	CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE CANCER DE MAMA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	57,230	0	57,230	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION QUE CORRESPONDE A ESTA ACCION ES	
125141	CAMPAÑA PARA LA PREVENCION DE CANCER DE PROSTATA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	36,230	0	36,230	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124760	CURSO DE ALTA COSTURA PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,170	14,802	45,170	14,802	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125089	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,170	18,111	45,170	18,111	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125392	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	44,670	11,739	44,670	11,739	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124930	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEULPILA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,170	16,754	45,170	16,754	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125414	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	44,670	16,007	44,670	16,007	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125020	CURSO DE COMPUTACION EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	39,350	2,633	39,350	2,633	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124952	CURSO DE COMPUTO EN CASA DE OFICIOS Y/O ESCUELA TALLER	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEULPILA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	39,350	848	39,350	848	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125055	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,670	11,196	45,670	11,196	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125331	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,670	17,395	45,670	17,395	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION CONCERNIENTE A ESTA ACCION CORRESPONDE AL	
124915	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEULPILA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,670	22,709	45,670	22,709	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124445	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,670	22,077	45,670	22,077	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125456	CURSO DE CULTURA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE IMAGEN	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,670	23,769	45,670	23,769	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124826	CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	48,670	23,370	48,670	23,370	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124791	CURSO DE GASTRONOMIA PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	57,650	16,570	57,650	16,570	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125242	CURSO DE IDIOMAS EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	31,259	2,346	31,259	2,346	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124806	CURSO DE IDIOMAS PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	30,970	7,152	30,970	7,152	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125211	CURSO DE MESSOTERAPIA EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	44,670	17,648	44,670	17,648	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION CONCERNIENTE AL TERCER	
124882	CURSO DE MODULO INTERACTIVO DE COMUNICACION PARA JOVENES EN CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTÉNCATL	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	39,350	9,427	39,350	9,427	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124976	CURSO DE PANADERIA Y REPOSTERIA EN CASA DE OFICIOS ESCUELA O TALLER	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEULPILA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	45,389	12,990	45,389	12,990	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION CONCERNIENTE A ESTA ACCION CORRESPONDE AL	
125530	PROMOTORES COMUNITARIOS PARA CAMPAÑA DE NUEVA VIDA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHTÉNCATL	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	117,500	18,000	117,500	18,000	100.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125357	TALLER DE ARTESANIAS REGIONALES EN CASA DE OFICIOS, ESCUELA O TALLER	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	46,170	0	46,170	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION QUE CORRESPONDE A ESTA ACCION	
125476	TALLER DE TAPICERIA	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN TLAXCALA	27,920	0	27,920	0	0.0%	0	0	TALLER	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	

Plaza de la Constitución No. 3
Altos, Col. Centro C.P. 90000
T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
F. (246) 465 0974

OTROS CONVENIOS.

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES

(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia o Entidad Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al		Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
						Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %	Generados	Ejercidos	Unidad de Medida	Progr. mado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
							Ministrado	Programado	Ejercido									
1	2	3	4	10	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/23	25	
29-TLAXCALA RECURSO 2012																		
CONVENIOS 31 REGISTROS																		
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN						32,629,396	31,767,831	14,054,591	3,260,207	10.3%	0	0	53.00	5.90	11.1%			
CONVENIOS DE REASIGNACIÓN																		
INVERSIÓN																		
OBRA PÚBLICA																		
CONSTRUCCIÓN																		
105989	BOLSA GLOBAL	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE	16,099,625	16,099,625	0	0	0.0%	0	0	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
157149	CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ESPECIALIDAD MÉDICA DE CÁNCER	2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE	7,122,538	7,122,538	7,122,538	2,177,649	30.6%	0	0	OBRA	1.00	0.19	19.0%		
103000	CONSTRUCCIÓN DE CASINO EN RECINTO FERIAL	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTÉNCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	2,064,613	2,064,613	2,064,613	619,384	30.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.15	15.0%		
102831	CONSTRUCCIÓN DE KIOSKO A BASE DE CONCRETO HIDRÁULICO Y ANDADOR	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTÉNCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA Y CONTROL	335,762	335,762	335,762	167,881	50.0%	0	0	ACCIÓN	1.00	0.50	50.0%		
157107	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1.	43-YAUHQUEMECAN	SANTA MARÍA ATLIHUETZIAN	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE	2,750,000	2,750,000	275,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.03	3.0%		
157116	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2.	43-YAUHQUEMECAN	SANTA ÚRSULA ZIMATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS 411-UNIDAD DE	3,100,000	3,100,000	3,100,000	0	0.0%	0	0	CENTRO	1.00	0.03	3.0%		
GASTO CORRIENTE																		
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																		
124854	CAMPAÑA DE MÓDULOS PARA PROMOCIÓN DE PROGRAMAS	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICHOHTÉNCATL	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	41,950	9,750	41,950	9,750	100.0%	0	0	CAMPAÑA	24.00	5.00	20.8%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125121	CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE MAMA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	57,230	0	57,230	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION QUE CORRESPONDE A ESTA ACCION ES	
125141	CAMPAÑA PARA LA PREVENCIÓN DE CÁNCER DE PRÓSTATA	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	36,230	0	36,230	0	0.0%	0	0	CAMPAÑA	0.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124760	CURSO DE ALTA COSTURA PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,170	14,802	45,170	14,802	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125089	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,170	18,111	45,170	18,111	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125392	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	44,670	11,739	44,670	11,739	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124930	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUPLA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,170	16,754	45,170	16,754	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125414	CURSO DE ALTA COSTURA Y DISEÑO PARA HOMBRES Y MUJERES	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	44,670	16,007	44,670	16,007	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125020	CURSO DE COMPUTACION EN CENTRO DE DESARROLLO	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	39,350	2,633	39,350	2,633	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124952	CURSO DE COMPUTO EN CASA DE OFICIOS Y/O ESCUELA TALLER	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUPLA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	39,350	848	39,350	848	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125055	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,670	11,196	45,670	11,196	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125331	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE	33-TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZATLÁN	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,670	17,395	45,670	17,395	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION CONCERNIENTE A ESTA ACCION CORRESPONDE AL	
124915	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE	33-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTELUPLA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,670	22,709	45,670	22,709	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124445	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,670	22,077	45,670	22,077	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	EL IMPORTE DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
125456	CURSO DE CULTORA DE BELLEZA, ESTILISMO Y DISEÑO DE	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUITLAPILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	45,670	23,769	45,670	23,769	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	
124826	CURSO DE FABRICACION DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA	33-TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLAHAPA	ENTIDAD MUNICIPAL	20-DESARROLLO SOCIAL 149-DELEGACIÓN SEDESOL EN	48,670	23,370	48,670	23,370	100.0%	0	0	CURSO	1.00	0.00	0.0%	LA INFORMACION DE ESTA ACCION CORRESPONDE AL TERCER	

OTROS CONVENIOS

Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

TERCER TRIMESTRE de 2012

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios					Rendimientos Financieros Acumulados al Ejercicio	Avance Físico				Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Acumulado al Trimestre			Avance %		Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre	Avance %		
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18=15/13	19	20	21	22	23	24=21/20	25
29-TLAXCALA RECURSO 2012																
CONVENIOS 91 REGISTROS																
OTROS CONVENIOS					1,083,012,685	695,521,407	824,310,705	530,122,707	76.2%	0	0	2,026,716.00	1,506,748.67	74.3%		
OTROS CONVENIOS																
	INVERSIÓN															
	OBRA PÚBLICA															
	REHABILITACIÓN															
176585	CAPITULO 6000	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,206,147	4,601,995	6,154,614		0.0%	0	0		12.00	0.00	0.0%	LOS TRABAJOS DE REHABILITACION Y AMPLIACION DE LAS UNIDADES MEDICAS, A ESTA FECHA ESTAN EN PROCESO.
166380	INFRAESTRUCTURA DEL DEPORTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	10,564,397	10,564,397	10,564,397		0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
166360	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLOSIÓ	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	TETLA	11-EDUCACIÓN PÚBLICA L61-COMISIÓN NACIONAL DE CULTURA FÍSICA Y DEPORTE	8,973,306	8,973,306	8,973,306		0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	
	EQUIPAMIENTO															
	BIENES MUEBLES															
160081	AFASPE (LABORATORIO ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA	2,975,184	2,975,184	2,975,184		0.0%	0	0		12.00	0.00	0.0%	SINAVE (COMPONENTE DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA DEFINIR LOS ESTANDARES DEL SERVICIO PARA EVALUAR LA OPORTUNIDAD EN LA ENTREGA DE LOS RESULTADOS CONFORME A LOS PROCESOS ANALITICOS DE LAS MUESTRAS ACEPTADAS EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS POR LOS LABORATORIOS ESTATALES DE SALUD PUBLICA. LAS SOLICITUDES DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRAN EN TRAMITE POR EL DEPARTAMENTO DE RECURSOS MATERIALES MEDIANTE SOLICITUDES DE ADQUISICION CON FOLIO: 001601, 001604, 001605, 001606, 001608, 001609 Y 001614
170083	AFASPE (PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE	37,000	37,000	37,000		0.0%	0	0		2.00	0.00	0.0%	EQUIPO EL PROCESO DE COMPRA
183075	COEPRIST (AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	62,111	62,111	62,111		0.0%	0	0		2.00	1.00	50.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBLARAN ESFUERZOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO A LA META.
180815	COEPRIST (CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	286,365	286,365	286,365		0.0%	0	0		2.00	1.00	50.0%	PROGRAMADAS EN EL ÚLTIMO TRIMESTRE. LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBLARAN ESFUERZOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO TOTAL A LAS ACCIONES
179930	ESTALP (FORTALECIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE LABORATORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS	302,385	302,385	302,385		0.0%	0	0		9.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
183284	COEPRIST (MERCURIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS	65,300	65,300	65,300		0.0%	0	0		1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
182607	COEPRIST (MUERTE MATERNA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS	69,016	69,016	69,016		0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
183499	COEPRIST (PLOMO EN LOZA VIDRIADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS	67,700	67,700	67,700		0.0%	0	0		4.00	1.00	25.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
171397	COEPRIST (PRODUCTOS FRONTERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS	94,400	94,400	94,400		0.0%	0	0		4.00	3.00	75.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
182319	COEPRIST (PROMESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS	29,188	29,188	29,188		0.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
181049	COEPRIST (RASTROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	22,304	22,304	22,304		0.0%	0	0		1.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
170764	COEPRIST (TABACO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	150,000	150,000	150,000		0.0%	0	0		4.00	1.00	25.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
183411	COEPRIST (USO DE PLAGUICIDAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	79,400	79,400	79,400		0.0%	0	0		3.00	0.00	0.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
181236	COEPRIST (ZOOINOSIS/BRUCELOSIS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	14,500	14,500	14,500		0.0%	0	0		3.00	1.00	33.3%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
173603	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	53,485,441	29,994,555	40,114,080	1,015,574	3.4%	0	0		125.00	5.00	4.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
	SISTEMAS DE INFORMACIÓN															
155982	IMPLANTACIÓN DE PBR, SED Y MODERNIZACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLÍTICA	10,000,000	2,500,000	2,500,000	2,453,750	98.2%	0	0		1.00	0.23	23.0%	
	SERVICIOS PERSONALES															
182929	COEPRIST (AGUA DE CALIDAD BACTERIOLOGICA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	37,889	37,889	37,889		0.0%	0	0		2.00	2.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
179817	COEPRIST (FORTALECIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE LABORATORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	621,162	621,162	621,162		0.0%	0	0		106.00	106.00	100.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
183221	COEPRIST (MERCURIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	5,600	5,600	5,600		0.0%	0	0		2.00	1.00	50.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE
182451	COEPRIST (MUERTE MATERNA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	5,600	5,600	5,600		0.0%	0	0		2.00	1.00	50.0%	SE REALIZO LA ADQUISICION DEL VEHICULO CON PRESUPUESTO DE ESTE PROYECTO EN PARTE

Plaza de la Constitución No. 3
Altos, Col. Centro C.P. 90000
T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
F. (246) 465 0974

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Rendimientos Financieros		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Acumulados al Ejercicio	Ejercidos	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
29-TLAXCALA RECURSO 2012																
CONVENIOS 91 REGISTROS																
OTROS CONVENIOS					1,083,012,685	695,521,407	824,310,705	530,122,707	76.2%	0	0		2,026,716.00	1,506,748.67	74.3%	
OTROS CONVENIOS																
183426	COEPRIST (PLOMO EN LOZA VIDRIADA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	32,300	32,300	32,300	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	3.00	100.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
171200	COEPRIST (PRODUCTOS FRONTERA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	5,600	5,600	5,600	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	EL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS SE LLEVARA A CABO EN EL ULTIMO TRIMESTRE A FIN DE LLEVAR EL RECURSO ASIGNADO YA QUE FALTA POR REALIZAR UNA ACTIVIDAD PROGRAMADA PARA EL PROYECTO.
182223	COEPRIST (PROMESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	32,300	32,300	32,300	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	1.00	33.3%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBLARÁN ESFUERZOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
180985	COEPRIST (BASTROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	36,000	36,000	36,000	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBLARÁN ESFUERZOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
170617	COEPRIST (TABACO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	38,900	38,900	38,900	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO EL PAGO DEL SEGURO DEL VEHICULO ADQUIRIDO. YA SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
183345	COEPRIST (USO DE PLAGUICIDAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	5,600	5,600	5,600	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	2.00	100.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
182045	COEPRIST (USO LEGAL DE CLEMBURENOL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	162,200	162,200	162,200	0	0.0%	0	0	ACCION	3.00	1.00	33.3%	LAS SOLICITUDES DE ADQUISICION FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
181152	COEPRIST (ZONOSIS/BRUCELOSIS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	34,116	34,116	34,116	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	0.00	0.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
154433	OPORTUNIDADES DESARROLLO INFANTIL 826	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 1000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	235,611	235,611	140,094	93,396	39.6%	0	0	CONSULTA	3,000.00	1,200.00	40.0%	SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
153183	OPORTUNIDADES MODELO ALTERNATIVO EN SALUD 823	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 1000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,529,428	1,529,428	992,064	992,064	64.9%	0	0	CONSULTA	1,150.00	1,138.00	99.0%	SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
151311	OPORTUNIDADES PAQUETE BASICO 815	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 1000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	5,962,951	5,962,951	3,855,134	3,804,544	63.8%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	459,000.00	351,558.00	76.6%	SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA CONCLUIR CON TODAS LAS METAS PROGRAMADAS POR LO QUE EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE SE VERÁN REFLEJADOS EL CUMPLIMIENTO DE METAS Y EL EJERCICIO DEL RECURSO AL 100%.
154172	OPORTUNIDADES SINOS 824	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 1000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,388,619	1,388,619	1,211,808	1,258,116	90.6%	0	0	CONSULTA	285,000.00	200,000.00	70.2%	SE TOMAN MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LA META Y EL EJERCICIO DEL GASTO EN EL PRÓXIMO TRIMESTRE.
173367	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 1000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	336,377,786	236,493,365	252,283,338	236,493,365	100.0%	0	0	PLAZA	36,600.00	27,450.00	75.0%	EN LO REFERENTE A ESTE CAPITULO, COMENTAMOS QUE SE HAN EJERCIDO LOS RECURSOS CONFORME A LAS METAS PROGRAMADAS, LO CUAL CORRESPONDE AL PAGO DE PERSONAL REGULARIZADO Y DEL REGIMEN ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD.
68494	117 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PROPEDEUTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 15N-COLEGIO DE BACHILLERES	171,949,343	148,048,734	137,902,865	148,048,734	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	75.00	75.0%	EL RECURSO EJERCIDO DURANTE EL PRESENTE TRIMESTRE ES MAYOR AL RECURSO PROGRAMADO, DERIVADO DE QUE DURANTE EL PERIODO SE AUTORIZO UNA AMPLIACION PRESUPUESTAL CORRESPONDIENTE A LA POLITICA SALARIAL DEL 2012.
192120	GESTION EDUCATIVA DE CALIDAD EN LA UNIVERSIDAD POLITECNICA DE TLAXCALA	29-TEPEYANCO	SAN PEDRO XALCALZINC	11-EDUCACIÓN PÚBLICA 500-SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN SUPERIOR	27,954,947	22,307,031	22,307,031	9,798,967	43.9%	0	0	OTROS	1.00	0.44	44.0%	EL PRESUPUESTO QUE SE INFORMA ES CORRESPONDIENTE AL CAPITULO 1000 ACUMULADO AL TERCER TRIMESTRE \$ 17,100,000.00, LOS \$5,307,031.00 CORRESPONDEN AL PROYECTO DE PROMEP 2012, GRUPOS VULNERABLES Y PERSONAS CON DISCAPACIDAD.
OTROS GASTOS DE OPERACIÓN																
159637	AFFASPE (LABORATORIO ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA	330,000	330,000	330,000	0	0.0%	0	0	ACCION	7.00	0.00	0.0%	LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS SE ENCUENTRA EN TRAMITE EN EL DEPARTAMENTO DE COMPRAS.
159737	AFFASPE (LABORATORIO ESTATAL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 316-DIRECCIÓN GENERAL DE EPIDEMIOLOGÍA	694,816	694,816	694,816	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE LICITACION EPIDEMIOLOGICA CAPACITACION AVANZADA(DIPLOMADOS, ESPECIALIDAD, MAESTRIA Y DOCTORADO) LOS CURSOS Y Y EL PRESUPUESTO ESTA COMPROMETIDO, Y EL GASTO EJERCIDO SE OBSERVARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
184669	AFFASPE (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	1,780,302	1,780,302	1,780,302	0	0.0%	0	0	ARTICULO	12.00	6.00	50.0%	EL PRESUPUESTO ESTA COMPROMETIDO, Y EL GASTO EJERCIDO SE OBSERVARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
184928	AFFASPE (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	335,606	335,606	335,606	18,229	5.4%	0	0	CAPACITACION	17.00	3.00	17.6%	LAS ACTIVIDADES YA ESTAN PROGRAMADAS Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE OBSERVARA EN EL CUARTO TRIMESTRE.
184953	AFFASPE (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	CONTRATO	3.00	0.00	0.0%	EL PERSONAL MEDICO SE CONTRATARA EN EL ULTIMO TRIMESTRE DEL AÑO Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE OBSERVA EN ESTE TRIMESTRE.
182484	AFFASPE (CANCER DE CERVIX)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	420,000	420,000	420,000	0	0.0%	0	0	OTROS	3.00	0.00	0.0%	YA SE SOLICITARON LOS INSUMOS Y ESTA EN GOBIERNO DEL ESTADO ESPERANDO PARA SU COMPRA.
182593	AFFASPE (ENVEJECIMIENTO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	77,952	77,952	77,952	0	0.0%	0	0	PIEZA	15.00	0.00	0.0%	EL DOCUMENTO ESTA EN TRAMITE DE COMPRA POR LO QUE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE.
169861	AFFASPE (PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	250,000	250,000	250,000	0	0.0%	0	0	ACCION	1.00	0.00	0.0%	CAPACITACION PROGRAMADA PARA LOS DIAS 7, 8 Y 9 DE NOVIEMBRE DE 2012
169824	AFFASPE (PREVENCION DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	8,729	8,729	8,729	0	0.0%	0	0	PIEZA	17.00	0.00	0.0%	LOS UNIFORMES ESTAN EN PROCESO DE COMPRA.
177170	AFFASPE (RIESGO CARDIOVASCULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1,553,625	1,553,625	1,553,625	617,462	39.7%	0	0	PLAZA	198.00	80.00	40.4%	HUBO MODIFICACION PRESUPUESTAL DONDE SE TRANSFIERO DEL CAPITULO 4000 AL 1000. POR EL DOCUMENTO ESTA EN TRAMITE DE REGISTRO POR LO QUE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE FÍSICO.
182444	AFFASPE (RIESGO CARDIOVASCULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	203,000	203,000	203,000	0	0.0%	0	0	ARTICULO	9,007.00	0.00	0.0%	EL DOCUMENTO ESTA EN TRAMITE DE COMPRA POR LO QUE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE FÍSICO.
182537	AFFASPE (RIESGO CARDIOVASCULAR)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-CENTRO NACIONAL DE PROGRAMAS PREVENTIVOS Y CONTROL DE ENFERMEDADES	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	PUBLICACION	3.00	0.00	0.0%	EL DOCUMENTO ESTA EN TRAMITE DE COMPRA POR LO QUE NO SE VE REFLEJADO EL AVANCE FÍSICO.
170507	AFFASPE (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	46,500	46,500	46,500	0	0.0%	0	0	PIEZA	225.00	0.00	0.0%	LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION LLEGARON EN JUNIO.LAS ACCIONES ESTAN REALIZADAS SOLO SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR EL CURSO DE DICIEMBRE YA ESTA HECHA LA SOLICITUD DE ADQUISICION.
170618	AFFASPE (SALUD SEXUAL Y REPRODUCTIVA DE LOS ADOLESCENTES)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	472,400	472,400	472,400	303,809	64.3%	0	0	CAPACITACION	4.00	3.00	75.0%	LOS RECURSOS POR PARTE DE LA FEDERACION LLEGARON EN JUNIO.LAS ACCIONES ESTAN REALIZADAS SOLO SE ENCUENTRA PENDIENTE REALIZAR EL CURSO DE DICIEMBRE YA ESTA HECHA LA SOLICITUD DE ADQUISICION.
184983	AFFASPE (ARRANQUE PAREJO EN LA VIDA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 100-CENTRO NACIONAL DE EQUIDAD DE GENERO Y SALUD REPRODUCTIVA	150,000	150,000	150,000	0	0.0%	0	0	ARTICULO	50.00	0.00	0.0%	SE SOLICITO LA ADQUISICION DE LOS INSUMOS, LOS CUALES SERAN ADQUIRIDOS EN EL CUARTO TRIMESTRE, Y EL PRESUPUESTO EJERCIDO SE OBSERVARA EN ESTE TRIMESTRE.
180451	COEPRIST (CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	273,500	273,500	273,500	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBLARÁN ESFUERZOS PARA CUMPLIR CON LA META PROGRAMADA EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
180737	COEPRIST (CALIDAD MICROBIOLÓGICA DE ALIMENTOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	59,580	59,580	59,580	0	0.0%	0	0	ACCION	2.00	1.00	50.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBLARÁN ESFUERZOS EN EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL ULTIMO TRIMESTRE.

Plaza de la Constitución No. 3
Altos, Col. Centro C.P. 90000
T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
F. (246) 465 0974

ANEXO III

I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Se fas en pesos y porcentajes e incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012

PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Modificaciones		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Asignados	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	13	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
CONVENIOS SI REGISTRADOS																
OTROS CONVENIOS					1,083,012,685	695,521,407	824,310,705	530,122,707	78.2%	0	0		2,026,716.00	1,506,748.67	74.3%	
OTROS CONVENIOS																
171495	COEPRIST (FORTALECIMIENTO DE LA RED ESTATAL DE LABORATORIOS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	100.00	100.00	100.0%	FUERON REALIZADAS LAS SOLICITUDES, SE ENCUENTRAN EN PROCESO DE ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
183145	COEPRIST (MERCURIO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	29,100	29,100	29,100	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	0.00	0.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBARAN ESFUERZOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO A LA META.
182380	COEPRIST (MUERTE MATERNA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	25,384	25,384	25,384	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	FUERON ELABORADAS LAS SOLICITUDES Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE ESPERA DAR CUMPLIMIENTO A LA META EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
182140	COEPRIST (PROMESA)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	38,512	38,512	38,512	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	2.00	66.7%	SE REALIZARON LAS SOLICITUDES DE ADQUISICION QUE SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
180892	COEPRIST (RASTROS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	41,696	41,696	41,696	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	2.00	2.00	100.0%	SE ELABORARON LAS SOLICITUDES DE ADQUISICION QUE SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION, QUE SERA A TRAVES DE GOBIERNO DEL ESTADO.
170327	COEPRIST (TABACO)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	11,100	11,000	11,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	NO SE HA EJERCIDO EL RECURSO DEBIDO A QUE LOS EVENTOS SE LLEVARON A CABO EN LA MISMA INSTALACION EDUCATIVA PARA PROMOCIONAR EL PROYECTO. EL RECURSO SERA OCUPADO EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE YA QUE SE TIENEN METAS PROGRAMADAS PARA SU CUMPLIMIENTO.
183305	COEPRIST (USO DE PLAGUICIDAS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	15,000	15,000	15,000	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	3.00	100.0%	LAS SOLICITUDES FUERON ELABORADAS Y SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO.
181592	COEPRIST (USO ILEGAL DE CLEMBUTEROL)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	37,800	37,800	37,800	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	4.00	2.00	50.0%	SE ELABORARON LAS SOLICITUDES QUE SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBARAN ESFUERZOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS.
181089	COEPRIST (ZONOSIS/BRUCELOSIS)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 500-COMISIÓN FEDERAL PARA LA PROTECCIÓN CONTRA RIESGOS SANITARIOS	51,384	51,384	51,384	0	0.0%	0	0	ACCIÓN	3.00	2.00	66.7%	SE REALIZARON LAS SOLICITUDES QUE SE ENCUENTRAN EN RECURSOS MATERIALES PARA SU ADQUISICION POR PARTE DE GOBIERNO DEL ESTADO. SE REDOBARAN ESFUERZOS PARA LOGRAR EL CUMPLIMIENTO DE LA META EN EL ULTIMO TRIMESTRE.
152575	OPORTUNIDADES ACREDITAMIENTO UNIDADES 818	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	520,000	520,000	520,000	0	0.0%	0	0	MOBILIARIO	326.00	100.00	30.7%	SE PRESENTA RETRASO EN LA ADQUISICION DEL MOBILIARIO DEBIDO A LAS ADQUISICIONES CENTRALIZADAS. SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA EL EJERCICIO DEL GASTO Y EL CUMPLIMIENTO DE METAS.
152075	OPORTUNIDADES CAPACITACION 816	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	232,000	232,000	142,000	14,451	6.2%	0	0	CAPACITACION	25.00	10.00	40.0%	SE REFORZAN ACCIONES PARA COMPLETAR LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
152018	OPORTUNIDADES CAPACITACION 816	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	190,000	190,000	176,000	69,091	36.4%	0	0	CAPACITACION	25.00	10.00	40.0%	SE REFORZAN ACCIONES PARA COMPLETAR LAS METAS EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
154512	OPORTUNIDADES DESARROLLO INFANTIL 826	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	110,000	110,000	110,000	42,751	38.9%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	3,000.00	1,200.00	40.0%	SE REALIZA REFORZAMIENTO DE ACCIONES PARA COMPLETAR LA COBERTURA DE LA META Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
152774	OPORTUNIDADES EQUIPOS ITINERANTES 820	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	220,000	220,000	182,500	0	0.0%	0	0	CONSULTA	500.00	350.00	70.0%	SE REFORZAN ACCIONES PARA COMPLETAR LA COBERTURA Y EL EJERCICIO DEL GASTO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
152933	OPORTUNIDADES EQUIPOS ITINERANTES 820	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	110,000	110,000	110,000	0	0.0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	10.00	0.00	0.0%	SE OBSERVA RETRASO EN LA COMPRA DEBIDO A LAS ADQUISICIONES CENTRALIZADAS. SIN EMBARGO SE TOMARAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL GASTO.
152858	OPORTUNIDADES EQUIPOS ITINERANTES 820	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	30,000	30,000	30,000	27,144	90.5%	0	0	VEHÍCULO	2.00	2.00	100.0%	SE TOMAN MEDIDAS CORRECTIVAS PARA EL ADECUADO EJERCICIO DEL GASTO Y CUMPLIMIENTO DE LAS METAS.
154002	OPORTUNIDADES MODELO ALTERNATIVO EN SALUD 823	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	250,000	250,000	208,600	317	0.1%	0	0	CAPACITACION	4.00	1.00	25.0%	RETRASO EN LA PROVISION DE MEDICAMENTOS EN LAS UNIDADES MEDICAS DEBIDO A LOS PROCESOS DE LICITACION. SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LAS METAS PROGRAMADAS.
153852	OPORTUNIDADES MODELO ALTERNATIVO EN SALUD 823	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	8,660,000	8,660,000	7,460,000	1,311,234	15.1%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	4.00	1.00	25.0%	SE TOMAN MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LAS METAS PROGRAMADAS Y EL EJERCICIO DEL GASTO PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
154076	OPORTUNIDADES MODELO ALTERNATIVO EN SALUD 823	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	400,000	400,000	400,000	15,752	3.9%	0	0	MOBILIARIO	4.00	1.00	25.0%	SE OBSERVA UN RETRASO EN LA IMPRESION DE FORMATOS NECESARIOS PARA EL REGISTRO DE LAS ACCIONES EN LAS UNIDADES MEDICAS. SIN EMBARGO SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE AL CIERRE DEL ULTIMO TRIMESTRE SE COMPLETE LA COBERTURA DE METAS Y DEL EJERCICIO DEL GASTO.
151679	OPORTUNIDADES PAQUETE BASICO 815	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD 000-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	90,000	90,000	90,000	0	0.0%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	459,000.00	351,558.00	76.6%	

ANEXO III
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES
(Se usa en pesos y porcentaje e incluir decimales)

EJERCICIO FISCAL 2012
PERIODO QUE SE REPORTA TERCER TRIMESTRE

Folio Revisado	Destino del gasto (Denominación o descripción)	Municipio	Localidad	Dependencia Federal que coordina el Programa o Convenio	Monto de recursos presupuestarios				Avance %	Modificaciones Financieras		Avance Físico			Información complementaria y explicación de variaciones	
					Total Anual	Ministrado	Programado	Ejercido		Asignados	Generados	Unidad de Medida	Programado Anual	Acumulado al Trimestre		Avance %
1	2	3	4	5	14	15	16	17	18-15/13	19	20	21	22	23	24-21/20	25
OTROS CONVENIOS																
					1,083,012,685	695,521,407	824,310,705	530,122,707	76.2%	0	0		2,026,716.00	1,506,748.67	74.3%	
OTROS CONVENIOS																
151819	OPORTUNIDADES PAQUETE BASICO 815	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	56,000	56,000	40,000	20,000	35.7%	0	0	ASESORÍA	1,000.00	600.00	60.0%	SE ESTAN REFORZANDO ACCIONES PARA DAR CUMPLIMIENTO A LAS METAS Y AL EJERCICIO DEL GASTO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
151520	OPORTUNIDADES PAQUETE BASICO 815	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	16,500,000	16,500,000	12,500,000	3,569,153	21.6%	0	0	ATENCIÓN MÉDICA	459,000.00	351,558.00	76.6%	SE OBSERVA UN RETRASO EN LA COMPRA DE MEDICAMENTOS POR LOS PROCESOS DE LICITACION PERO SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS CORRECTIVAS NECESARIAS, PARA QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE CUMPLAN LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL GASTO AL 100%.
151910	OPORTUNIDADES PAQUETE BASICO 815	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	200,000	200,000	200,000	0	0.0%	0	0	APARATOS MÉDICOS	326.00	100.00	30.7%	SE OBSERVA RETRASO EN LA COMPRA DE LOS EQUIPOS PARA LAS UNIDADES MEDICAS DEBIDO A LOS PROCESOS DE ADQUISICION CENTRALIZADOS. SE REFORZAN ACCIONES PARA ELE EJERCICIO DEL GASTO Y LA COBERTURA DE METAS.
154248	OPORTUNIDADES SINOS 824	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	700,000	700,000	300,000	87,132	12.4%	0	0	CONSULTA	285,000.00	200,000.00	70.2%	SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA QUE EL PROXIMO TRIMESTRE SE COMPLETE LA COBERTURA DE LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO.
154364	OPORTUNIDADES SINOS 824	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	450,000	450,000	450,000	288,000	64.0%	0	0	SUPERVISIÓN	170.00	120.00	70.6%	SE TOMAN LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA EL PROXIMO TRIMESTRE.
152494	OPORTUNIDADES SUPERVISION 817	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,667,000	1,667,000	1,373,000	499,258	29.9%	0	0	SUPERVISIÓN	490.00	300.00	61.2%	SE REFORZARAN ACCIONES PARA COMPLETAR LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO PARA EL SIGUIENTE TRIMESTRE.
152428	OPORTUNIDADES SUPERVISION 817	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	1,547,196	1,547,196	1,205,397	444,255	28.7%	0	0	SUPERVISIÓN	490.00	300.00	61.2%	SE REFORZARAN ACCIONES PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y EL EJERCICIO DEL GASTO EN EL PROXIMO TRIMESTRE.
152693	OPORTUNIDADES TRABAJO COMUNITARIO 819	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	158,909	158,909	158,909	0	0.0%	0	0	SILLAS, MESAS, ESTANTES LIBREROS	170.00	50.00	29.4%	SE TIENE RETRASO EN LA COMPRA DE DICHSOS INSUMOS POR LAS ADQUISICIONES CENTRALIZADAS. SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR EL EJERCICIO DEL GASTO Y LAS METAS PROGRAMADAS.
152622	OPORTUNIDADES TRABAJO COMUNITARIO 819	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	350,000	350,000	350,000	302,368	86.4%	0	0	TALLER	18,108.00	16,000.00	88.4%	SE ESTAN TOMANDO LAS MEDIDAS NECESARIAS PARA COMPLETAR LA COBERTURA DE METAS AL 100% EL PROXIMO TRIMESTRE.
164418	PLANIFICACION FAMILIAR 38301 (AFASPE-2012)	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE EQUIDAD DE GÉNERO Y SALUD REPRODUCTIVA	150,000	150,000	150,000	150,000	100.0%	0	0	CAPACITACIÓN	1.00	1.00	100.0%	SE REALIZO UNA CAPACITACION PARA LA FORMACION DE CONSEJEROS Y CONSEJERAS EN ANTICONCEPCION POTS EVENTO OBSTETRICO EN UNIDADES DE SEGUNDO NIVEL. DIRIGIDO A PERSONAL CON EL PERFIL DE MEDICOS, GINECOBISTAS, TRABAJADORES SOCIALES, PSICOLOGOS Y JEFES DE ENSEÑANZA. SE CUMPLIO EL 100% DE LAS METAS ESTABLECIDAS DEL PROGRAMA DE PLANIFICACION FAMILIAR.
173527	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	97,059,218	54,430,663	72,794,412	30,949,424	56.9%	0	0	ACCIÓN	164.00	91.00	55.5%	LO EJERCICIO CORRESPONDE PRINCIPALMENTE AL GASTO DE ENERGIA ELECTRICA EN UNIDADES MEDICAS, ASI COMO LA CONTRATACION DE SERVICIOS SUBROGADOS Y DE LANWANDERIA.
173472	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	13-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	284,506,264	111,697,473	213,379,695	77,986,063	69.8%	0	0	ACCIÓN	3,564.00	2,461.00	69.1%	EN RELACION ESTA CAPITULO COMENTAMOS QUE PRESUPUESTALMENTE ES EL AVANCE QUE SE TIENE, Y QUE SE INTEGRA POR LOS REPORTES QUE GENERAN LAS DIFERENTES ÁREAS INVOLUCRADAS EN EL EJERCICIO DEL RECURSO. CABE HACER EL COMENTARIO QUE LAS ADQUISICIONES ESTAN UN EN PROCESO POR LO QUE EN EL PROXIMO TRIMESTRE SE VERA REFLEJADO.
173568	SEGURO POPULAR	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	12-SALUD U00-COMISIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD	4,118,820	2,309,828	3,089,115	108,964	4.7%	0	0	ACTIVIDAD	268.00	16.00	6.0%	EL GASTO CORRESPONDE AL PAGO DE VOLUNTARIOS EN LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOCIÓN DE LA SALUD CORRESPONDIENTE AL ANEXO IV, CABE HACER EL COMENTARIO QUE SE TIENE A LOS PROMOTORES LOS CUALES SE LES PAGA DESPUES DE HABER OBTENIDO EL RESULTADO SOBRE LOS PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y PROMOSIÓN. POR LO QUE EN PROXIMO TRIMESTRE SE REFLEJARA EL AVANCE EN LOS RECURSO Y EN LAS METAS ESTABLECIDAS.
68841	117 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PROPEDEUTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LSN-COLEGIO DE BACHILLERES	3,616,859	1,751,802	1,751,802	1,751,802	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	75.00	75.0%	
68999	117 ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION MEDIA SUPERIOR PROPEDEUTICA	0-COBERTURA ESTATAL	COBERTURA MUNICIPAL	11-EDUCACIÓN PÚBLICA LSN-COLEGIO DE BACHILLERES	8,439,337	4,087,538	4,087,538	4,087,538	100.0%	0	0	ALUMNO	100.00	75.00	75.0%	
186794	ESTUDIOS DE PRE-INVERSION DEL PROYECTO DEL TREN SUBURBANO A PIZCAO-PUEBLA	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE XICONTENCA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS 411-UNIDAD DE POLITICA	3,500,000	3,500,000	3,500,000	3,500,000	100.0%	0	0	ESTUDIO	1.00	1.00	100.0%	

MUNICIPIOS- FISM

CICLO REPORTADO: 2012						
PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE						
ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA						
CICLO DEL RECURSO: 2012						
TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES						
PROGRAMA FONDO CONVENIO: FAIS						
PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO: FISM						
MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%	
0-COBERTURA ESTATAL	0	0	0	0	0	0
1-AMAXAC DE GUERRERO	1,326,921	1,326,921	1,326,921	1,275,937	96.2	
2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	6,380	6,380	6,380	6,380	100	
3-ATLANGATEPEC	0	0	0	0	0	0
4-ALTZAYANCA	4,897,872	3,779,872	3,779,872	3,760,005	99.5	
5-APIZACO	0	0	0	0	0	0
6-CALPULALPAN	2,389,682	2,389,682	2,389,682	2,304,434	96.4	
7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	0	0	0	0	0	0
8-CUAPIAXTLA	0	0	0	0	0	0
9-CUAXOMULCO	1,973,728	1,973,728	974,158	971,153	49.2	
10-CHIAUTEMPAN	7,101,732	7,020,684	7,020,684	6,666,328	95	
11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	855,407	574,815	574,815	574,815	100	
12-ESPAÑITA	8,492,775	8,492,775	8,492,775	6,136,794	72.3	
13-HUAMANTLA	0	0	0	0	0	0
14-HUEYOTLIPAN	1,953,337	1,953,337	1,953,337	1,953,337	100	
15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	0	0	0	0	0	0
16-IXTENCO	0	0	0	0	0	0
17-MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	0	0	0	0	0	0
18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	4,446,745	4,236,018	4,236,018	4,236,018	100	
19-TEPETITLA DE LARDIZÁBAL	0	0	0	0	0	0
20-SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS	0	0	0	0	0	0
21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	3,252,787	2,921,628	2,921,628	2,921,628	100	
22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	0	0	0	0	0	0
23-NATÍVITAS	7,074,003	7,074,003	7,074,003	6,580,149	93	
24-PANOTLA	8,020,441	7,218,397	7,218,397	1,480,372	20.5	
25-SAN PABLO DEL MONTE	0	0	0	0	0	0
26-SANTA CRUZ TLAXCALA	782,354	782,354	782,354	172,254	22	
27-TENANCIINGO	0	0	0	0	0	0
28-TELOCHOLCO	4,458,957	4,458,957	4,458,957	4,458,957	100	
29-TEPEYANCO	2,384,726	1,922,807	1,922,807	1,922,807	100	
30-TERRENATE	3,717,716	2,867,747	2,867,747	2,496,863	87.1	
31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	4,752,334	4,752,334	0	4,562,057	96	
32-TETLATLAHUCA	0	0	0	0	0	0
33-TLAXCALA	9,136,795	8,371,338	9,133,795	312,456	3.7	
34-TLAXCO	27,591,153	24,832,002	26,239,169	7,883,172	31.7	
35-TOCATLÁN	2,272,794	2,272,794	2,272,794	2,272,794	100	
36-TOTOLAC	451,124	442,710	442,710	388,161	87.7	
37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	0	0	0	0	0	0
38-TZOMPANTEPEC	1,440,301	1,440,301	1,440,301	1,192,175	82.8	
39-XALOZTOC	0	0	0	0	0	0
40-XALTOCAN	491,027	470,553	470,553	336,629	71.5	
41-PAPALOTLA DE XICHTÉNCATL	0	0	0	0	0	0
42-XICHTZINCO	0	0	0	0	0	0
43-YAUHQUEMECAN	3,906,508	3,877,616	3,877,616	3,679,162	94.9	
44-ZACATELCO	2,798,979	2,798,979	2,798,979	2,798,979	100	
45-BENITO JUÁREZ	0	0	0	0	0	0
46-EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0	0
47-LÁZARO CÁRDENAS	1,029,233	1,007,519	1,029,233	1,007,519	100	
48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	4,667,501	4,667,501	4,667,501	1,118,349	24	
49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	233,419	232,767	232,767	138,142	59.3	
50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	0	0	0	0	0	0
51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	1,025,839	970,305	1,025,839	0	0	
52-SAN JOSÉ TEACALCO	2,015,178	2,015,178	2,015,178	1,402,491	69.6	
53-SAN JUAN HUACTZINCO	0	0	0	0	0	0
54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	66,997	60,297	60,297	14,940	24.8	
55-SAN LUCAS TECOPIILCO	0	0	0	0	0	0
56-SANTA ANA NOPALUCAN	0	0	0	0	0	0
57-SANTA APOLONIA TEACALCO	2,108,092	1,900,287	2,108,092	426,345	22.4	
58-SANTA CATARINA AYOMETLA	0	0	0	0	0	0
59-SANTA CRUZ QUILEHTLA	0	0	0	0	0	0
60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	0	0	0	0	0	0
TOTAL	127,122,837	119,112,586	115,815,359	75,451,602	63.3	

Plaza de la Constitución No. 3
 Altos, Col. Centro C.P. 90000
 T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
 F. (246) 465 0974

MUNICIPIOS –FORTAMUN

CICLO REPORTADO: 2012 PERIODO REPORTADO: TERCER TRIMESTRE ENTIDAD FEDERATIVA: 29 - TLAXCALA CICLO DEL RECURSO: 2012 TIPO DE RECURSO: APORTACIONES FEDERALES PROGRAMA FONDO CONVENIO: FORTAMUN PROGRAMA FONDO CONVENIO ESPECÍFICO:						
MUNICIPIO	TOTAL ANUAL	MINISTRADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	AVANCE%	
0-COBERTURA ESTATAL	0	0	0	0	0	
1-AMAXAC DE GUERRERO	4,419,314	2,529,765	3,253,005	1,947,088	77	
2-APETATITLÁN DE ANTONIO CARVAJAL	6,035,719	4,526,789	4,526,788	4,499,453	99.4	
3-ATLANGATEPEC	0	0	0	0	0	
4-ALTZAYANCA	0	0	0	0	0	
5-APIZACO	0	0	0	0	0	
6-CALPULALPAN	20,241,184	15,180,889	15,180,889	12,262,155	80.8	
7-EL CARMEN TEQUEXQUITLA	0	0	0	0	0	
8-CUAPIAXTLA	0	0	0	0	0	
9-CUAXOMULCO	2,288,523	1,716,392	1,716,392	1,460,948	85.1	
10-CHIAUTEMPAN	25,947,740	12,929,740	12,929,740	12,893,773	99.7	
11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	1,935,713	1,293,048	1,293,048	1,293,048	100	
12-ESPAÑITA	3,794,177	2,845,633	2,845,633	1,870,919	65.7	
13-HUAMANTLA	0	0	0	0	0	
14-HUEYOTLIPAN	4,696,184	4,696,184	4,696,184	3,102,144	66.1	
15-IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	15,884,134	11,913,103	15,884,134	8,557,082	71.8	
16-IXTENCO	0	0	0	0	0	
17-MAZATECOCHCO DE JOSÉ MARÍA MORELOS	0	0	0	0	0	
18-CONTLA DE JUAN CUAMATZI	15,773,542	9,968,025	9,968,025	9,968,025	100	
19-TEPETITLA DE LARDIZÁBAL	0	0	0	0	0	
20-SANCTÓRUM DE LÁZARO CÁRDENAS	0	0	0	0	0	
21-NANACAMILPA DE MARIANO ARISTA	7,516,979	5,363,130	5,363,130	5,363,130	100	
22-ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	0	0	0	0	0	
23-NATIVITAS	8,053,852	8,002,941	8,053,852	4,639,157	58	
24-PANOTLA	11,351,363	8,513,522	9,513,522	8,513,522	100	
25-SAN PABLO DEL MONTE	0	0	0	0	0	
26-SANTA CRUZ TLAXCALA	7,966,893	5,937,670	3,937,670	4,597,076	77.4	
27-TENANCIINGO	5,313,836	3,598,378	3,598,378	3,598,378	100	
28-TEOLOCHOLCO	9,347,537	6,656,353	6,656,353	6,656,353	100	
29-TEPEYANCO	4,990,841	3,743,131	3,743,131	3,727,694	99.6	
30-TERRENATE	6,213,000	4,269,324	6,213,000	4,269,324	100	
31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	6,528,368	6,528,368	0	4,783,528	73.3	
32-TETLATLAHUCA	0	0	0	0	0	
33-TLAXCALA	7,200,000	7,200,000	7,200,000	4,822,587	67	
34-TLAXCO	18,042,106	13,531,580	13,694,893	10,927,432	80.8	
35-TOCATLÁN	2,178,673	1,893,588	1,893,588	1,893,588	100	
36-TOTOLAC	8,884,474	6,878,015	6,878,015	6,190,890	90	
37-ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SÁNCHEZ SANTOS	0	0	0	0	0	
38-TZOMPANTEPEC	6,594,396	6,594,396	6,594,396	4,835,968	73.3	
39-XALOZTOC	0	0	0	0	0	
40-XALTOCAN	4,416,679	3,312,509	3,312,509	3,055,955	92.3	
41-PAPALOTLA DE XICOHTÉNCATL	0	0	0	0	0	
42-XICHTZINCO	0	0	0	0	0	
43-YAUHQUEMECAN	14,191,126	9,712,851	9,712,851	9,712,851	100	
44-ZACATELCO	16,131,608	12,097,937	11,994,917	9,905,680	81.9	
45-BENITO JUÁREZ	0	0	0	0	0	
46-EMILIANO ZAPATA	0	0	0	0	0	
47-LÁZARO CÁRDENAS	1,127,472	794,078	794,078	794,078	100	
48-LA MAGDALENA TLALTELULCO	7,604,617	5,703,463	5,703,463	4,468,949	78.4	
49-SAN DAMIÁN TEXOLOC	1,114,842	1,114,842	1,114,842	769,020	69	
50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	0	0	0	0	0	
51-SAN JERÓNIMO ZACUALPAN	1,617,687	1,213,265	1,617,687	1,160,202	95.6	
52-SAN JOSÉ TEACALCO	2,556,857	1,596,047	2,556,857	1,407,290	88.2	
53-SAN JUAN HUACTZINCO	3,081,329	2,310,997	2,310,997	2,213,233	95.8	
54-SAN LORENZO AXOCOMANITLA	2,279,036	1,709,277	1,709,277	1,573,981	92.1	
55-SAN LUCAS TECOPILCO	1,279,783	938,259	938,259	938,259	100	
56-SANTA ANA NOPALUCAN	0	0	0	0	0	
57-SANTA APOLONIA TEACALCO	1,247,072	950,312	868,586	872,328	91.8	
58-SANTA CATARINA AYOMETLA	0	0	0	0	0	
59-SANTA CRUZ QUILEHTLA	0	0	0	0	0	
60-SANTA ISABEL XILOXOTLA	2,003,280	1,502,944	1,502,944	1,502,944	100	
TOTAL	269,849,936	199,266,745	199,771,033	171,048,032	85.8	

Plaza de la Constitución No. 3
 Altos, Col. Centro C.P. 90000
 T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
 F. (246) 465 0974

Lista de Municipios que NO subieron la información al portal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, con respecto a los Fondos (FISM Y FORTAMUN), se encuentran marcados con una " X ".

MUNICIPIO	FISM	FORTAMUN
ATLANGATEPEC	X	X
ALTZAYANCA		X
APIZACO	X	X
EL CARMEN TEQUEXQUITLA	X	X
CUAPIAXTLA	X	X
HUAMANTLA	X	X
IXTACUIXTLA DE MARIANO MATAMOROS	X	
IXTENCO	X	X
MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS	X	X
TEPETITLA DE LARDIZABAL	X	X
SANCTORUM DE LAZARO CARDENAS	X	X
ACUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	X	X
SAN PABLO DEL MONTE	X	X
TENANCINGO	X	
TETLATLAHUCA	X	X
ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	X	X
XALOSTOC	X	X
PAPALOTLA DE XICOHTENCATL	X	X
XICOHTZINGO	X	X
BENITO JUAREZ	X	X
EMILIANO ZAPATA	X	X
SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	X	X
SAN JUAN HUATZINGO	X	
SAN LUCAS TECOPLICO	X	
SANTA ANA NOPALUCAN	X	X
SANTA CATARINA AYOMETLA	X	X
SANTA CRUZ QUILEHTLA	X	X
SANTA ISABEL XILOXOXTLA	X	

El presente Acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 05 días del mes de Noviembre del año dos mil doce.

El Secretario de Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA.

Firma Autógrafa.

* * * * *

Plaza de la Constitución No. 3
Altos, Col. Centro C.P. 90000
T. (246) 465 0939 ext. 1331 y 1333
F. (246) 465 0974