




# Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL  
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER  
PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Registro D.G.C.  
Núm. 0621221

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ  
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO  
DIRECTOR

Características  
118282816

Registrado como Art. de 2a. clase  
con fecha 17 de Diciembre de 1921

Tlaxcala, Tlax., a 11 de  
Septiembre del 2013.

TOMO XCII  
SEGUNDA EPOCA  
No. 37 Tercera Sección

## *Sumario*

# **PODER EJECUTIVO**

## **SECRETARÍA DE FINANZAS**

*ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES, COMO SUBSIDIOS Y GASTO DESCENTRALIZADO O REASIGNADO MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.*

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79, 85, 117 y 110, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al primer trimestre del ejercicio fiscal 2013, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas y la Deuda Públicas del primer trimestre

ANEXO III  
I.- FORMATO ÚNICO SOBRE APLICACIONES DE RECURSOS FEDERALES  
(Cifras en pesos y porcentajes sin incluir decimales)

ENTIDAD	CLASIFICACION	UNIDAD	RECURSOS	COMPLEMENTOS	CONCEPTOS	DEPARTAMENTOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	CONCEPTOS	DEPARTAMENTOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	CONCEPTOS	DEPARTAMENTOS	PROYECTOS	ACTIVIDADES	
FONDO DE APORTACION PARA LA EDUCACION BASICA Y NORMAL																			
123888	EDUCACION BASICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	ESTADAL	6,495,186	2,042,113	4,099,027	52.9%			11.00					48.00	12.00	15.00			
137800	SERVICIOS PERSONALES EDUCACION BASICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	ESTADAL	3,459,001,187	894,040,545	2,564,960,642	84.4%			34.00						75.00				
137807	OTROS GASTOS DE OPERACION EDUCACION BASICA Y NORMAL PARA EL ESTADO DE TLAXCALA	ESTADAL	118,842,996	29,222,434	14,657,652	49.5%			33.00						15.00				
FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD																			
141027	EQUIPAMIENTO	ESTADAL	10,845,942	4,523,240	4,571,240	0.3%			115.00						0.7%				
139027	SERVICIOS PERSONALES	ESTADAL	852,715,114	201,146,623	208,339,318	98.3%			112,234.00						28,026.00				

ENTIDAD FEDERAL 2013		ESTADO DE SAN LUCAS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
UNIDAD DE REGISTRO	DESCRIPCIÓN DE LA UNIDAD DE REGISTRO	ESTADO	DEPENDENCIA	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA ESTADAL	GRUPO	ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
240519	OTROS GASTOS DE CREACION	SAJON DE LUIZCADA	DEPENDENCIA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	COBERTURA ESTADAL			117,122,239	40,591,871	1,930,755	4.8%	0	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
240520	CAPTULO 2000	SAJON DE LUIZCADA	DEPENDENCIA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	COBERTURA ESTADAL			40,591,871	1,930,755	4.8%	0	0	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
240521	CAPTULO 2000	SAJON DE LUIZCADA	DEPENDENCIA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	COBERTURA ESTADAL			94,742,395	34,543,685	6,836,478	19.8%	0	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
240522	CAPTULO 8000	SAJON DE LUIZCADA	DEPENDENCIA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	COBERTURA ESTADAL			67,500	43,815	43,815	0.0%	0	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
<table border="1"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDAD</th> <th>RECURSOS</th> <th>ACTIVIDADES</th> <th>RECURSOS</th> <th>ACTIVIDADES</th> <th>RECURSOS</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.1.1.1.1</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.1</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.1</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.2</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.2</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.2</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.3</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.3</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.3</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.4</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.4</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.4</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.5</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.5</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.5</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.6</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.6</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.6</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.7</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.7</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.7</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.8</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.8</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.8</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.9</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.9</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.9</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.10</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.10</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.10</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.11</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.11</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.11</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.12</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.12</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.12</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.13</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.13</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.13</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.14</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.14</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.14</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.15</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.15</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.15</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.16</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.16</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.16</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.17</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.17</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.17</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.18</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.18</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.18</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.19</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.19</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.19</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.20</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.20</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.20</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.21</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.21</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.21</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.22</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.22</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.22</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.23</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.23</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.23</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.24</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.24</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.24</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.25</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.25</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.25</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.26</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.26</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.26</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.27</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.27</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.27</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.28</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.28</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.28</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.29</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.29</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.29</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.30</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.30</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.30</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.31</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.31</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.31</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.32</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.32</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.32</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.33</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.33</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.33</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.34</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.34</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.34</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.35</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.35</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.35</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.36</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.36</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.36</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.37</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.37</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.37</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.38</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.38</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.38</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.39</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.39</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.39</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.40</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.40</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.40</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.41</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.41</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.41</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.42</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.42</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.42</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.43</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.43</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.43</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.44</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.44</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.44</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.45</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.45</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.45</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.46</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.46</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.46</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.47</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.47</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.47</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.48</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.48</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.48</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.49</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.49</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.49</td> <td>3,344,000</td> </tr> <tr> <td>1.1.1.1.50</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.50</td> <td>3,344,000</td> <td>1.1.1.1.50</td> <td>3,344,000</td> </tr> </tbody> </table>														ACTIVIDAD	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	1.1.1.1.1	3,344,000	1.1.1.1.1	3,344,000	1.1.1.1.1	3,344,000	1.1.1.1.2	3,344,000	1.1.1.1.2	3,344,000	1.1.1.1.2	3,344,000	1.1.1.1.3	3,344,000	1.1.1.1.3	3,344,000	1.1.1.1.3	3,344,000	1.1.1.1.4	3,344,000	1.1.1.1.4	3,344,000	1.1.1.1.4	3,344,000	1.1.1.1.5	3,344,000	1.1.1.1.5	3,344,000	1.1.1.1.5	3,344,000	1.1.1.1.6	3,344,000	1.1.1.1.6	3,344,000	1.1.1.1.6	3,344,000	1.1.1.1.7	3,344,000	1.1.1.1.7	3,344,000	1.1.1.1.7	3,344,000	1.1.1.1.8	3,344,000	1.1.1.1.8	3,344,000	1.1.1.1.8	3,344,000	1.1.1.1.9	3,344,000	1.1.1.1.9	3,344,000	1.1.1.1.9	3,344,000	1.1.1.1.10	3,344,000	1.1.1.1.10	3,344,000	1.1.1.1.10	3,344,000	1.1.1.1.11	3,344,000	1.1.1.1.11	3,344,000	1.1.1.1.11	3,344,000	1.1.1.1.12	3,344,000	1.1.1.1.12	3,344,000	1.1.1.1.12	3,344,000	1.1.1.1.13	3,344,000	1.1.1.1.13	3,344,000	1.1.1.1.13	3,344,000	1.1.1.1.14	3,344,000	1.1.1.1.14	3,344,000	1.1.1.1.14	3,344,000	1.1.1.1.15	3,344,000	1.1.1.1.15	3,344,000	1.1.1.1.15	3,344,000	1.1.1.1.16	3,344,000	1.1.1.1.16	3,344,000	1.1.1.1.16	3,344,000	1.1.1.1.17	3,344,000	1.1.1.1.17	3,344,000	1.1.1.1.17	3,344,000	1.1.1.1.18	3,344,000	1.1.1.1.18	3,344,000	1.1.1.1.18	3,344,000	1.1.1.1.19	3,344,000	1.1.1.1.19	3,344,000	1.1.1.1.19	3,344,000	1.1.1.1.20	3,344,000	1.1.1.1.20	3,344,000	1.1.1.1.20	3,344,000	1.1.1.1.21	3,344,000	1.1.1.1.21	3,344,000	1.1.1.1.21	3,344,000	1.1.1.1.22	3,344,000	1.1.1.1.22	3,344,000	1.1.1.1.22	3,344,000	1.1.1.1.23	3,344,000	1.1.1.1.23	3,344,000	1.1.1.1.23	3,344,000	1.1.1.1.24	3,344,000	1.1.1.1.24	3,344,000	1.1.1.1.24	3,344,000	1.1.1.1.25	3,344,000	1.1.1.1.25	3,344,000	1.1.1.1.25	3,344,000	1.1.1.1.26	3,344,000	1.1.1.1.26	3,344,000	1.1.1.1.26	3,344,000	1.1.1.1.27	3,344,000	1.1.1.1.27	3,344,000	1.1.1.1.27	3,344,000	1.1.1.1.28	3,344,000	1.1.1.1.28	3,344,000	1.1.1.1.28	3,344,000	1.1.1.1.29	3,344,000	1.1.1.1.29	3,344,000	1.1.1.1.29	3,344,000	1.1.1.1.30	3,344,000	1.1.1.1.30	3,344,000	1.1.1.1.30	3,344,000	1.1.1.1.31	3,344,000	1.1.1.1.31	3,344,000	1.1.1.1.31	3,344,000	1.1.1.1.32	3,344,000	1.1.1.1.32	3,344,000	1.1.1.1.32	3,344,000	1.1.1.1.33	3,344,000	1.1.1.1.33	3,344,000	1.1.1.1.33	3,344,000	1.1.1.1.34	3,344,000	1.1.1.1.34	3,344,000	1.1.1.1.34	3,344,000	1.1.1.1.35	3,344,000	1.1.1.1.35	3,344,000	1.1.1.1.35	3,344,000	1.1.1.1.36	3,344,000	1.1.1.1.36	3,344,000	1.1.1.1.36	3,344,000	1.1.1.1.37	3,344,000	1.1.1.1.37	3,344,000	1.1.1.1.37	3,344,000	1.1.1.1.38	3,344,000	1.1.1.1.38	3,344,000	1.1.1.1.38	3,344,000	1.1.1.1.39	3,344,000	1.1.1.1.39	3,344,000	1.1.1.1.39	3,344,000	1.1.1.1.40	3,344,000	1.1.1.1.40	3,344,000	1.1.1.1.40	3,344,000	1.1.1.1.41	3,344,000	1.1.1.1.41	3,344,000	1.1.1.1.41	3,344,000	1.1.1.1.42	3,344,000	1.1.1.1.42	3,344,000	1.1.1.1.42	3,344,000	1.1.1.1.43	3,344,000	1.1.1.1.43	3,344,000	1.1.1.1.43	3,344,000	1.1.1.1.44	3,344,000	1.1.1.1.44	3,344,000	1.1.1.1.44	3,344,000	1.1.1.1.45	3,344,000	1.1.1.1.45	3,344,000	1.1.1.1.45	3,344,000	1.1.1.1.46	3,344,000	1.1.1.1.46	3,344,000	1.1.1.1.46	3,344,000	1.1.1.1.47	3,344,000	1.1.1.1.47	3,344,000	1.1.1.1.47	3,344,000	1.1.1.1.48	3,344,000	1.1.1.1.48	3,344,000	1.1.1.1.48	3,344,000	1.1.1.1.49	3,344,000	1.1.1.1.49	3,344,000	1.1.1.1.49	3,344,000	1.1.1.1.50	3,344,000	1.1.1.1.50	3,344,000	1.1.1.1.50	3,344,000
ACTIVIDAD	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS	ACTIVIDADES	RECURSOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.1	3,344,000	1.1.1.1.1	3,344,000	1.1.1.1.1	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.2	3,344,000	1.1.1.1.2	3,344,000	1.1.1.1.2	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.3	3,344,000	1.1.1.1.3	3,344,000	1.1.1.1.3	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.4	3,344,000	1.1.1.1.4	3,344,000	1.1.1.1.4	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.5	3,344,000	1.1.1.1.5	3,344,000	1.1.1.1.5	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.6	3,344,000	1.1.1.1.6	3,344,000	1.1.1.1.6	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.7	3,344,000	1.1.1.1.7	3,344,000	1.1.1.1.7	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.8	3,344,000	1.1.1.1.8	3,344,000	1.1.1.1.8	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.9	3,344,000	1.1.1.1.9	3,344,000	1.1.1.1.9	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.10	3,344,000	1.1.1.1.10	3,344,000	1.1.1.1.10	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.11	3,344,000	1.1.1.1.11	3,344,000	1.1.1.1.11	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.12	3,344,000	1.1.1.1.12	3,344,000	1.1.1.1.12	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.13	3,344,000	1.1.1.1.13	3,344,000	1.1.1.1.13	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.14	3,344,000	1.1.1.1.14	3,344,000	1.1.1.1.14	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.15	3,344,000	1.1.1.1.15	3,344,000	1.1.1.1.15	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.16	3,344,000	1.1.1.1.16	3,344,000	1.1.1.1.16	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.17	3,344,000	1.1.1.1.17	3,344,000	1.1.1.1.17	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.18	3,344,000	1.1.1.1.18	3,344,000	1.1.1.1.18	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.19	3,344,000	1.1.1.1.19	3,344,000	1.1.1.1.19	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.20	3,344,000	1.1.1.1.20	3,344,000	1.1.1.1.20	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.21	3,344,000	1.1.1.1.21	3,344,000	1.1.1.1.21	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.22	3,344,000	1.1.1.1.22	3,344,000	1.1.1.1.22	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.23	3,344,000	1.1.1.1.23	3,344,000	1.1.1.1.23	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.24	3,344,000	1.1.1.1.24	3,344,000	1.1.1.1.24	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.25	3,344,000	1.1.1.1.25	3,344,000	1.1.1.1.25	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.26	3,344,000	1.1.1.1.26	3,344,000	1.1.1.1.26	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.27	3,344,000	1.1.1.1.27	3,344,000	1.1.1.1.27	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.28	3,344,000	1.1.1.1.28	3,344,000	1.1.1.1.28	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.29	3,344,000	1.1.1.1.29	3,344,000	1.1.1.1.29	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.30	3,344,000	1.1.1.1.30	3,344,000	1.1.1.1.30	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.31	3,344,000	1.1.1.1.31	3,344,000	1.1.1.1.31	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.32	3,344,000	1.1.1.1.32	3,344,000	1.1.1.1.32	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.33	3,344,000	1.1.1.1.33	3,344,000	1.1.1.1.33	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.34	3,344,000	1.1.1.1.34	3,344,000	1.1.1.1.34	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.35	3,344,000	1.1.1.1.35	3,344,000	1.1.1.1.35	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.36	3,344,000	1.1.1.1.36	3,344,000	1.1.1.1.36	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.37	3,344,000	1.1.1.1.37	3,344,000	1.1.1.1.37	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.38	3,344,000	1.1.1.1.38	3,344,000	1.1.1.1.38	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.39	3,344,000	1.1.1.1.39	3,344,000	1.1.1.1.39	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.40	3,344,000	1.1.1.1.40	3,344,000	1.1.1.1.40	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.41	3,344,000	1.1.1.1.41	3,344,000	1.1.1.1.41	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.42	3,344,000	1.1.1.1.42	3,344,000	1.1.1.1.42	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.43	3,344,000	1.1.1.1.43	3,344,000	1.1.1.1.43	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.44	3,344,000	1.1.1.1.44	3,344,000	1.1.1.1.44	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.45	3,344,000	1.1.1.1.45	3,344,000	1.1.1.1.45	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.46	3,344,000	1.1.1.1.46	3,344,000	1.1.1.1.46	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.47	3,344,000	1.1.1.1.47	3,344,000	1.1.1.1.47	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.48	3,344,000	1.1.1.1.48	3,344,000	1.1.1.1.48	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.49	3,344,000	1.1.1.1.49	3,344,000	1.1.1.1.49	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
1.1.1.1.50	3,344,000	1.1.1.1.50	3,344,000	1.1.1.1.50	3,344,000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																										
FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTADAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
34951	PRE GIBRAT ACCIONES DE ENTREGA	COPIUPEY	DEPENDENCIA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	COBERTURA ESTADAL			37,810,165	17,344,031	0	0.0%	33,933	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
34952	PRE GIBRAT ACCIONES DE ENTREGA	COPIUPEY	DEPENDENCIA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	COBERTURA ESTADAL			37,810,165	17,344,031	0	0.0%	33,933	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
133548	LABORACION DE ESTUDIO DE MECANICA DE SUELOS	SAN LUCAS TECPICOMCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL			18,444	18,444	18,444	100.0%	2,000	ACCIÓN	EN ESTE CAPTULO SE ENCUENTRA LA POPULACION QUE ACUÑA ALAS DIFERENTES UNIDADES MEDICAS EN EL ESTADO.																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

CLAVE	MUNICIPIO DE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE EJECUTADO	PROGRESO	ESTADO	OTRO DATOS
13280	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	54,000.00	54,000.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13282	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	370.00	370.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13353	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	RECONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	2,335.10	2,335.10	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13219	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE VALVULAS	RECONSTRUCCIÓN DE VALVULAS	1.00	1.00	100.00%	0	0 VALVULA
13233	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1.00	1.00	100.00%	0	0 CANAL
13279	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE PUERBA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE PUERBA	70.00	70.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13813	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	87.00	87.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13353	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EDO DE ILAMPYAL Y PROLONGACION BENTO MARRAS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EDO DE ILAMPYAL Y PROLONGACION BENTO MARRAS	70.00	70.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13250	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	96.00	96.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13068	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO	315.00	315.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13102	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. JUICHTENANCY Y CALLE PUEBLA	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. JUICHTENANCY Y CALLE PUEBLA	152.00	152.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13190	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE PROZOS DE VISITA	RECONSTRUCCIÓN DE PROZOS DE VISITA	17.00	17.00	100.00%	0	0 PROZOS

CLAVE	MUNICIPIO DE	PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	IMPORTE ASIGNADO	IMPORTE EJECUTADO	PROGRESO	ESTADO	OTRO DATOS
13280	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	RECONSTRUCCIÓN DE RED DE AGUA POTABLE	54,000.00	54,000.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13282	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	370.00	370.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13353	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	RECONSTRUCCIÓN DE RED PARA AGUA POTABLE	2,335.10	2,335.10	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13219	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE VALVULAS	RECONSTRUCCIÓN DE VALVULAS	1.00	1.00	100.00%	0	0 VALVULA
13233	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	ALCANTARILLADO, DRENAJE Y LETRINAS	1.00	1.00	100.00%	0	0 CANAL
13279	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE PUERBA	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL EN CALLE PUERBA	70.00	70.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13813	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	RED DE ALCANTARILLADO Y DRENAJE	87.00	87.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13353	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EDO DE ILAMPYAL Y PROLONGACION BENTO MARRAS	CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR EN EDO DE ILAMPYAL Y PROLONGACION BENTO MARRAS	70.00	70.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13250	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	96.00	96.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13068	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE 10 DE MAYO	315.00	315.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13102	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. JUICHTENANCY Y CALLE PUEBLA	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. JUICHTENANCY Y CALLE PUEBLA	152.00	152.00	100.00%	0	0 METRO LINEAL
13190	MUNICIPIO DE SAN LUCAS	RECONSTRUCCIÓN DE PROZOS DE VISITA	RECONSTRUCCIÓN DE PROZOS DE VISITA	17.00	17.00	100.00%	0	0 PROZOS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPALIDAD	ENTIDAD	PROGRAMA	ACTIVIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE (%)	CANTIDAD DE OBRAS	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR REQUERIDO (PESOS)	VALOR POR PAGAR (PESOS)	FORMA DE PAGAR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR REQUERIDO (PESOS)	VALOR POR PAGAR (PESOS)	FORMA DE PAGAR	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)
136230	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES	13-HUAMANTLA	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			0	55,695	55,695	0	0	0	0	0	0.0%			0	0	0	0	0.0%		
136430	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			0	3,650,931	3,650,931	0	0	0	0	0	0.0%			0	0	0	0	0.0%		
136790	OBRAS MANOBRAS FASES	13-HUAMANTLA	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			7,167,009	1,138,187	1,138,187	0	0	0	0	0	100.0%			7,167,009	31,096,466	31,096,466	0	100.0%		
136791	PAVIMENTO DE CONCRETO Y RECALZAMIENTO DE ASFALTO	13-HUAMANTLA	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			648,169	0	648,169	0	0	0	0	0	0.0%			0	0	0	0	0.0%		
137890	PAVIMENTO DE ADOQUIN	13-HUAMANTLA	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			28,394,848	8,318,485	28,394,848	0	0	0	0	0	0.0%			10,000,000	61,000	61,000	0	0.0%		
146020	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE GOBERNADO	16-TOTOLAC	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			51,650	36,835	36,835	0	0	0	0	0	75.4%			170,000	45,231	45,231	0	37.7%		
151220	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE MANUAMANI	16-TOTOLAC	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			369,774	369,774	369,774	0	0	0	0	0	100.0%			910,356	910,356	910,356	0	100.0%		
154420	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE HONORIOS ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA	17-TITLAITEPEC	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			450,130	450,130	450,130	0	0	0	0	0	100.0%			1,156,131	1,156,131	1,156,131	0	100.0%		
153970	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE ENTRE CALLE TRINIDAD Y CARRETERA HUAMANTLA-LA VENTA	17-TITLAITEPEC	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			34,339	34,339	34,339	0	0	0	0	0	100.0%			683,211	683,211	683,211	0	100.0%		
154190	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN EN CALLE DE LA LIBERTAD ENTRE CALLE FRANCISCO JAVIER MORA	17-TITLAITEPEC	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			65,256	45,256	45,256	0	0	0	0	0	100.0%			213,256	213,256	213,256	0	100.0%		
154240	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HONORIOS EN	17-TITLAITEPEC	MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL			113,739	113,739	113,739	0	0	0	0	0	100.0%			251,621	251,621	251,621	0	100.0%		

PERIÓDICO OFICIAL 2013













SEPTIEMBRE 2013  
 PERIÓDICO OFICIAL DE MICHUEN

CLAVE	DESCRIPCIÓN	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ORIGEN	MONEDA	VALOR	CANTIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CONCEPTO	PRECIO UNITARIO	TOTAL	FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VENCIMIENTO	ESTADO DE PAGOS	DETALLE DE PAGOS
131124	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	81,000	0	0	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
131129	PAGO DE DERECHO DE USO DE AGUA	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	450,000	545,619	76.9%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
135130	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA EL ALUMBRADO PUBLICO.	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	1,200,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
135131	PAGO DE SEGURO DE VIDA A POLICIAS	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	21,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
136442	ADQUISICION DE COMPROBANTES PARA UNIDADES	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	24,000	55,000	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
137203	ADQUISICION DE UNIFORMES A POLICIAS	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
137017	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	150,000	29,000	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
137737	MAINTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	100,000	20,000	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	ACCION EN PROCESO
138027	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	182,454	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA
138415	PAGO DE ENERGIA DE PISOS DE AGUA POTABLE	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,097,400	266,316	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA
138558	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	2,678,000	536,853	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA
138584	REHABILITACION DE ALUMBRADO EN COMUNIDAD DE ESTANCO ALLENDE	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	87,177	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA
138591	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	150,000	317,392	100.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA
138592	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD DE	8-CAJUPULAPAN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	25,288	0	0.0%	0	0.0%	0	0	0	0.0%	PAGO DE PASIVOS POR CONCEPTO DE DERECHOS DE AGUA

OFICIO FISCAL 2013  
 MUNICIPIO DE SAN FERNANDO, MATAMOROS

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ENTIDAD	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA	ACCIONES POR EJECUTAR
130177	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD EL VALLE	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD EL VALLE	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	21,000	0	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
130307	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD LOMA BONITA	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD LOMA BONITA	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	23,184	0	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
130892	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD PLAN DE AYALA	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD PLAN DE AYALA	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	42,381	0	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
130877	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SANTA BEATRIZ	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SANTA BEATRIZ	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	25,283	0	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
131468	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO CUERPOCENTO	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN COMUNIDAD SAN FRANCISCO CUERPOCENTO	CIUDAD DE AVILA CAMACHO	78,010	0	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
80248	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	3,200	3,200	100.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
89451	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	280,000	20,000	99.7%	0	ACCION POR EJECUTAR
130869	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	ADQUISICION DE COMESTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	438,000	109,000	67.8%	0	ACCION POR EJECUTAR
133170	ADQUISICION DE UNIFORMES MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	ADQUISICION DE UNIFORMES MATERIALES Y EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	390,000	20,000	68.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133371	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	GOBIERNO FEDERAL	100,000	8,331	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133299	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE BASURA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE CAMION DE BASURA	GOBIERNO FEDERAL	100,000	4,333	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133372	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	GOBIERNO FEDERAL	130,000	12,500	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133300	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	390,000	28,167	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133375	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOCOMUNICACION	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE RADIOCOMUNICACION	GOBIERNO FEDERAL	300,000	25,000	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133376	PAGO DE RECURSOS POR EXPLOTACION Y DISCAMBIA DE AGUA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	PAGO DE RECURSOS POR EXPLOTACION Y DISCAMBIA DE AGUA	GOBIERNO FEDERAL	50,000	4,187	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133377	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	50,000	4,167	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133378	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	700,000	51,333	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
133379	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	1,877,968	128,000	99.9%	0	ACCION EN PROCESO
133380	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	SERVICIO TECNICO Y MANTENIMIENTO DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	377,770	31,461	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
138001	CONTRATACIONES FINANCIERAS	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	CONTRATACIONES FINANCIERAS	GOBIERNO FEDERAL	20,000	1,800	0.0%	0	ACCION POR EJECUTAR
92689	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA ELEMENTOS DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	1,750,783	487,808	85.5%	0	ACCION POR EJECUTAR
98796	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DE LAS 23 LOCALIDADES	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA FEDERAL	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS DE LAS 23 LOCALIDADES	GOBIERNO FEDERAL	244,710	244,710	100.0%	0	ACCION POR EJECUTAR

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	UBICACIÓN	ENTIDAD	NATURALEZA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROPORCIÓN DEL AVANCE
92021	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE AMBULANCIA	15-ITACIQUILLA DE MARIANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	6/1/13	6/1/13	4,433.72%	61,897	4,431.00	61,897.00	7.2%
92381	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE CAMIONES COMPACTADORES	13-ITACIQUILLA DE MARIANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	3/1/12	3/1/12	5,481.36%	371,222	3,683.00	371,222.00	1.8%
92148	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS DEL MUNICIPIO	15-ITACIQUILLA DE MARIANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	2/1/12	2/1/12	41,793.19.1%	219,285	41,793.00	219,285.00	19.1%
92960	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA ALUMBRADO PÚBLICO	15-ITACIQUILLA DE MARIANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	6,000,000	6,000,000	100.0%	1,025,221	1,025,221.00	1,025,221.00	17.1%
96291	COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS PARA LAS 23 LOCALIDADES	15-ITACIQUILLA DE MARIANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	960,000	960,000	100.0%	240,000	240,000.00	240,000.00	25.0%
96438	SUMINISTROS DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS MUNICIPALES	15-ITACIQUILLA DE MARIANO MATAMOROS	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	480,000	480,000	100.0%	65,977	65,977.00	65,977.00	13.7%
134117	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES DE SEGURIDAD PÚBLICA	21-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	180,000	18,278	100.0%	18,278	7.00	18,278.00	10.0%
135207	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES TIPO CAMIÓN	21-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	80,000	27,357	100.0%	27,357	3.00	27,357.00	31.7%
134315	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN PARA MAQUINARIA RETROSCAVADORA CASE SERIE 2	21-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	50,000	10,668	100.0%	10,668	1.00	10,668.00	21.0%
132913	PAGO DE COMBUSTIBLE DE PATRULLAS AL SERVICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA	21-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	873,544	144,376	100.0%	144,376	60,300.91	13,075.97	21.7%
134217	PAGO DE DERECHOS POR EXPLOTACIÓN Y DESCARGA DE ACTIVO	21-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	942,099	299,956	100.0%	299,956	4.00	299,956.00	100.0%
132802	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA ALUMBRADO PÚBLICO	31-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	2,867,011	378,143	100.0%	378,143	12.00	378,143.00	25.0%
134553	REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	21-MANACAMPALA DE MARIANO ARISTA	GOBIERNO	GOBIERNO	80,000	23,123	100.0%	23,123	400.00	23,123.00	28.8%
132786	PAGO DE ALUMBRADO PÚBLICO	19-TETAYANCO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO SOCIAL	3,000,000	750,000	94.3%	750,000	707,517.94	707,517.94	23.0%
133451	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	19-TETAYANCO	GOBIERNO	GOBIERNO	327,616	131,954	86.9%	131,954	22,980.00	4,996.84	21.7%
142942	ADQUISICIÓN DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	34-TLAXCO	GOBIERNO	GOBIERNO	380,000	95,000	34.5%	95,000	275.00	95,000.00	16.7%
142311	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	34-TLAXCO	GOBIERNO	GOBIERNO	640,000	175,000	89.4%	175,000	56,000.00	15,475.00	27.6%
143195	GASTOS INTERIORES A PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	34-TLAXCO	GOBIERNO	GOBIERNO	9,195	9,195	0.0%	9,195	30.00	9,195.00	0.0%
142348	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	34-TLAXCO	GOBIERNO	GOBIERNO	150,000	50,000	14.3%	50,000	150.00	8,000.00	5.3%
141891	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE MAQUINARIA PESADA	34-TLAXCO	GOBIERNO	GOBIERNO	650,000	156,195	41.9%	156,195	6.00	156,195.00	16.7%

PERIÓDICO OFICIAL 2013  
MUNICIPIO DE MARIANO MATAMOROS

LA META REAL ES REGULAR, PERÓ NO SE ENCUENTRA DEFINIDA EN EL CATALOGO

CLAVE DE IDENTIFICACION	DESCRIPCION DE LA OPERACION	ENTIDAD	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
143431	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
143221	PAGO DE BIENES ADICIONALES	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
141822	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO)	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
140022	PAGO DE REFINIDOS Y EMPACADOS DE PATRULLAS	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
142977	PAGO DE BIENES PERSONALES	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
143150	SEGURIDAD DE VIDA PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
957309	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
956560	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
141604	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
141003	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
140510	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
141382	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA POTABLE	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
135379	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION Y TELECOMUNICACION	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
136044	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
136105	PAGO DE BIENES PERSONALES DE BIENES PERSONALES	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
131864	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
136235	ADQUISICION DE EQUIPO DE COMUNICACION	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
132313	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
136751	ADQUISICION DE EQUIPO PARA PATRULLA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO
631659	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN	TIPO DE OPERACION	ENTIDAD	MONEDA	CANTIDAD	VALOR	FECHA	ESTADO	TIPO DE OPERACION	VALOR	FECHA	ESTADO

FINANCIAS 2011

Código	Descripción	Municipio	Entidad	Tipo de Proyecto	Categoría	Subcategoría	Objetivo	Beneficiarios	Monto	Porcentaje	Unidad	Valor Unitario	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje	Monto	Porcentaje		
																						Financiamiento	Financiamiento
13654	ADQUISICION DE PATRULLAS	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE PATRULLAS	270,000	0	0.0%	0	1.00	0.0%	270,000	0	0.0%	270,000	0	0.0%	270,000	0	0.0%	
13653	AMPLACION DE ALAMBADO PUBLICO	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	AMPLACION DE ALAMBADO PUBLICO	548,688	0	0.0%	0	1.00	0.0%	548,688	0	0.0%	548,688	0	0.0%	548,688	0	0.0%	
13540	MANUTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	MANUTENIMIENTO A CAMIONES RECOLECTORES DE BASURA	31,879	31,879	100.0%	0	8.00	1.0%	31,879	31,879	100.0%	31,879	31,879	100.0%	31,879	31,879	100.0%	
13838	MANUTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	MANUTENIMIENTO A EQUIPOS DE COMUNICACION	40,000	0	0.0%	0	1.00	0.0%	40,000	0	0.0%	40,000	0	0.0%	40,000	0	0.0%	
13918	MANUTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	MANUTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA	150,000	0	0.0%	0	2.00	0.0%	150,000	0	0.0%	150,000	0	0.0%	150,000	0	0.0%	
13342	MANUTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	MANUTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	348,087	165,315	100.0%	0	2.00	1.00	20.0%	348,087	165,315	100.0%	348,087	165,315	100.0%	348,087	165,315	100.0%
13687	PAGO DE DEBEROS DE EXTRACCION DE AGUA Y ESCUELAS	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE DEBEROS DE EXTRACCION DE AGUA Y ESCUELAS	480,000	0	0.0%	0	1.00	0.0%	480,000	0	0.0%	480,000	0	0.0%	480,000	0	0.0%	
13521	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	1,983,989	490,156	100.0%	0	3.00	3.0%	1,983,989	490,156	100.0%	1,983,989	490,156	100.0%	1,983,989	490,156	100.0%	
13320	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALAMBADO PUBLICO	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALAMBADO PUBLICO	2,593,302	318,177	100.0%	0	8.00	1.00	16.7%	2,593,302	318,177	100.0%	2,593,302	318,177	100.0%	2,593,302	318,177	100.0%
13901	PAGO DE GASTOS INCORPORADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	PAGO DE GASTOS INCORPORADOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	50,000	9,377	100.0%	0	9,377.00	9.377%	50,000	9,377	100.0%	50,000	9,377	100.0%	50,000	9,377	100.0%	
13319	REMANUTENCION DE ALAMBADO PUBLICO	39-SALIZITOC	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	REMANUTENCION DE ALAMBADO PUBLICO	813,141	215,946	100.0%	0	4.00	5.0%	813,141	215,946	100.0%	813,141	215,946	100.0%	813,141	215,946	100.0%	
13417	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	43-TAUNQUEMECAN	ENTIDAD MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	800,000	171,947	100.0%	0	0	171,947.00	21.48%	800,000	171,947	100.0%	800,000	171,947	100.0%	800,000	171,947	100.0%
13608	ADQUISICION DE EL Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	43-TAUNQUEMECAN	ENTIDAD MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	ADQUISICION DE EL Y UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	340,000	260,000	100.0%	0	0	449.00	74.8%	340,000	260,000	100.0%	340,000	260,000	100.0%	340,000	260,000	100.0%
14274	MANUTENIMIENTO DE ENERGIA DE AGUA POTABLE (MANANTIAL DUMATEPEC)	43-TAUNQUEMECAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	GOBIERNO MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	MANUTENIMIENTO DE ENERGIA DE AGUA POTABLE (MANANTIAL DUMATEPEC)	454,378	115,244	100.0%	0	0	12.00	25.0%	454,378	115,244	100.0%	454,378	115,244	100.0%	454,378	115,244	100.0%
14322	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	43-TAUNQUEMECAN	ENTIDAD MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	MANUTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	20,000	2,505	100.0%	0	0	34.00	75.5%	20,000	2,505	100.0%	20,000	2,505	100.0%	20,000	2,505	100.0%
14481	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	43-TAUNQUEMECAN	ENTIDAD MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO MUNICIPAL	ORDEN Y SEGURIDAD PUBLICA	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE AMBULANCIA	25,000	1,530	100.0%	0	0	1.00	25.0%	25,000	1,530	100.0%	25,000	1,530	100.0%	25,000	1,530	100.0%
14706	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	43-TAUNQUEMECAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	300,000	14,500	100.0%	0	0	1.00	0.25%	300,000	14,500	100.0%	300,000	14,500	100.0%	300,000	14,500	100.0%

LITIFICADO (FOCA 2013)

PERIÓDICO OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

141580	43- TIAUQUIQUEMECAN MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAUQUIQUEMECAN							VEHICULO				MANUTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS QUE DAN RECORRIDOS EN EL MUNICIPIO PARA SEGURIDAD DE LAS SUBSTANCIAS REALIZAN REVISIONES TÉCNICAS A LAS UNIDADES PARA RECOLECCIÓN DE BASURA EN TODO EL MUNICIPIO	
342106	43- TIAUQUIQUEMECAN MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	GOBERNACIÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAUQUIQUEMECAN	500,000	136,857	136,857	100.0%	100.0%	0	0	0	20.00	4.00	20.0%	30.0%
141092	43- TIAUQUIQUEMECAN MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAUQUIQUEMECAN	548,146	130,342	130,342	100.0%	100.0%	0	0	0	12.00	3.00	25.0%	25.0%
141678	43- TIAUQUIQUEMECAN MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAUQUIQUEMECAN	423,566	112,700	112,700	100.0%	100.0%	0	0	0	12.00	3.00	25.0%	25.0%
141435	43- TIAUQUIQUEMECAN MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAUQUIQUEMECAN	5,134,614	1,371,575	1,371,575	100.0%	100.0%	0	0	0	12.00	3.00	25.0%	25.0%
84722	43- MAGDALENA TIAUQUELCO	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TIAUQUELCO	69,000	0	0	0.0%	0.0%	1.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0%	0.0%
21235	43- MAGDALENA TIAUQUELCO	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TIAUQUELCO	280,000	29,778	29,778	100.0%	100.0%	0	0	0	6.00	2.00	33.3%	33.3%
83048	43- MAGDALENA TIAUQUELCO	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TIAUQUELCO	360,000	71,000	71,000	100.0%	100.0%	0	0	0	30,000.00	7,154.00	24.7%	24.7%
34022	43- MAGDALENA TIAUQUELCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TIAUQUELCO	394,728	138,983	138,983	100.0%	100.0%	0	0	0	4.00	1.00	25.0%	25.0%



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS	MUNICIPIO	ENTIDAD	NATURALEZA	ECONOMÍA	SUBSECTOR	MUNICIPIO	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO	MUNICIPIO							
92545	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE ALIMENTADO PÚBLICO	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO ECONOMICO	ENERGIA	ENERGIA	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	2,660,006	594,099	594,099	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					
94444	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	2,003,025	360,526	360,526	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
94637	PAGO ENERGIA ELECTRICA POLOS AGUA POTABLE	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENERGIA	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	1,463,591	406,517	406,517	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
92679	PAGO USO DE ESPECTRO RADIO ELECTRO	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	7,740	7,740	7,740	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96246	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	157,740	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
96443	REHABILITACION DE MÓDULOS DE VIGILANCIA	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	12,780	12,780	12,780	100.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
92152	LICITACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	44-LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	LA MAGDALENA TLATELULCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELULCO	168,000	0	0	0.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
12955	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	100,943	21,327	159,243	21.3%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
130197	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	199,172	35,917	159,272	17.9%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129830	PAGO DE ENERGIA LECTICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA	ENERGIA	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	630,500	189,189	189,189	30.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
130458	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	70,000	17,500	17,500	25.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13057	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIA	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	15,000	3,750	3,750	25.0%	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
129966	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	110,000	27,500	25,000	22.7%	90.9%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
132373	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	54-SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LORENZO ACOCOMANITLA	80,000	12,010	12,010	15.0%	100.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

IMPRESO EN LA CIUDAD DE MEXICO, A LOS 11 DE SEPTIEMBRE DE 2013

UNIDAD FISCAL 2013  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA  
 SUBSECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  
 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA  
 SECCIÓN DE CONTABILIDAD

NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN	UNIDAD FISCAL 2013	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	NATURALEZA	UNIDAD	ESTADO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONEDA	VALOR	UNIDAD FISCAL 2013	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	NATURALEZA	UNIDAD	ESTADO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	MONEDA	VALOR	
15167	34-SAN LUCAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	100,000.00	0	DOCUMENTO	9.00	0	0	0	0	0	0	9.00	22.2%
15197	34-SAN LUCAS	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDADES RECEPTORAS DE BANDA	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	50,000.00	0	DOCUMENTO	5.00	0	0	0	0	0	0	5.00	20.0%
15187	34-SAN LUCAS	PAGO DE INTERESES DE LUJO DE AGUA A CANA	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	150,000.00	0	DOCUMENTO	4.00	0	0	0	0	0	0	4.00	30.0%
18927	34-SAN LUCAS	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	417,550.00	0	DOCUMENTO	12.00	0	0	0	0	0	0	12.00	25.0%
18605	34-SAN LUCAS	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	381,482.00	0	DOCUMENTO	11.00	0	0	0	0	0	0	11.00	27.3%
7795	37-SANTA APOLOHUA	ADQUISICION DE CONCRETO PARA PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	500,000.00	0	DOCUMENTO	10,075.00	0	0	0	0	0	0	10,075.00	25.0%
7835	37-SANTA APOLOHUA	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLA	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	33,513.00	0	DOCUMENTO	677.00	0	0	0	0	0	0	677.00	8.0%
77515	37-SANTA APOLOHUA	PAGO DE EMERGEN ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	651,000.00	0	DOCUMENTO	162,750.00	0	0	0	0	0	0	162,750.00	99.8%
7824	39-QUANQUERO	CONSEJOS FINANCIERAS	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	60,000.00	0	DOCUMENTO	15,000.00	0	0	0	0	0	0	15,000.00	54.1%
7624	39-QUANQUERO	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	80,000.00	0	DOCUMENTO	13,000.00	0	0	0	0	0	0	13,000.00	79.0%
89150	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	EVALUACION DE LOS DISTRITOS PROGRAMAS O ACCIONES	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	1,500,000.00	450,000.00	450,000.00	450,000.00	0	0	0	0	0	0	1,350,000.00	90.0%
8809	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	DESARROLLO DE LAS CAPACIDADES DE PERSONAL DE COMANDANTA	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	1,311,875.00	911,500.00	911,500.00	0	0	0	0	0	0	0	911,500.00	69.5%
8902	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MANTENIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE PERSONAL DEL SISTEMA DE COMANDANTA	GOBIERNO FEDERAL	DESAARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	MEXICO	TECATEPEC	QUANQUERO	MEXICANO	6,135,600.00	1,897,800.00	1,897,800.00	0	0	0	0	0	0	0	1,897,800.00	30.9%

BIENEFICENCIA 2013  
 FONDO DE SERVICIOS PERSONALES

Código	Actividad	Entidad	Cobertura	Gobierno	Sector	Ejercicio	Unidad de Medida	Mantener Programa	Acumulado al 31 de Agosto		Otros	Meta	Múltiplicador			
									Presupuesto	Ejecutado						
8920	PORTALIZADO DE LAS INSTITUCIONES ESTATALES DE SEGURIDAD PUBLICA, PRODUCCION E IMPARTICION DE JUSTICIA	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			11,478,138	11,478,138	0	0.0%	142,122	3,000.00	METAS: EQUIPO, PIEZA	
8919	GENIETICA FORENSE	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,366,019	1,366,019	0	0.0%	0	1.00	METAS: EQUIPO	
8991	SEVILLA ANALITICA Y NUESTRO COMPARTIZADO DE ARDUINO	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			2,610,000	2,610,000	0	0.0%	0	1.00	0.0%	
8913	IMPLEMENTACION DE LA ESTRATEGIA EN EL COMANTEAL (SECUESTRO) (MCS)	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			863,277	863,277	0	0.0%	0	1.00	METAS: LOTE	
8948	NUEVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			450,000	450,000	0	0.0%	0	20.00	0.0%	
8925	PROFESIONALIZACION DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,987,800	1,987,800	0	0.0%	0	733.00	0.0%	
8923	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			13,118,969	13,118,969	0	0.0%	0	100.00	METAS: LOTE, PIEZA, EQUIPO	
8914	REGISTRO PUBLICO VEHICULAR	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,981,265	1,981,265	0	0.0%	0	10.00	METAS: EQUIPO, LOTE	
8910	SERVICIO DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 081 Y 099	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			3,400,500	3,400,500	0	0.0%	0	50.00	METAS: LUGAR, EQUIPO Y LOTE	
8918	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACION (BASES DE DATOS)	GOBIERNO FEDERAL	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	ORDEN JUSTICIA	SECRETARIADO EJECUTIVO DEL SISTEMA ESTADAL DE SEGURIDAD PUBLICA			1,471,800	1,471,800	0	0.0%	0	100.00	METAS: PIEZA, LOTE Y EQUIPO	
33778	1331 SERVICIOS A FUNCIONARIOS	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO			108,343	108,343	621	57.0%	621	74.00	6.00	25.0%

IMPRESO EN EL ESTADO DE QUERÉTARO

Código	Descripción	Entidad	Modalidad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Saldo	Comprobado	Porcentaje	Saldo
139683	1311 SUELDOS AL PERSONAL	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	3,548,387	887,097	25.00%	2,661,290	887,097	25.00%	1,774,193
139752	1335 SUELDOS A TRABAJADORES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	4,018,463	1,004,616	25.00%	3,013,847	1,004,616	25.00%	2,009,231
140158	1331 HONORARIOS ASIMILABLES A SALARIOS	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	11,006,500	2,778,669	25.25%	8,227,831	2,778,669	25.25%	5,449,162
140444	1311 PRIMA QUINCENAL	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	2,800,949	700,182	25.00%	2,100,767	700,182	25.00%	1,400,585
140578	1321 PRIMA VACACIONAL A FUNCIONARIOS	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	12,518	0	0.00%	12,518	0	0.00%	12,518
140899	1322 PRIMA VACACIONAL AL PERSONAL	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	236,559	2,183	0.9%	234,376	2,183	0.9%	232,193
140998	1333 PRIMA VACACIONAL A TRABAJADORES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	397,898	267,898	67.34%	130,000	267,898	67.34%	130,000
141083	1337 GRATIFICACION FIN DE AÑO FUNCIONARIOS	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	113,573	113,573	100.00%	0	113,573	100.00%	0
141085	1338 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO AL PERSONAL	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	394,265	394,265	100.00%	0	394,265	100.00%	0
141107	1325 GRATIFICACION DE FIN DE AÑO A TRABAJADORES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	446,498	446,498	100.00%	0	446,498	100.00%	0
141119	1341 COMPENSACIONES Y OTAS PRESTACIONES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	571,497	142,874	25.00%	428,623	142,874	25.00%	285,749
141158	1411 APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	\$33,562	133,290	397.25%	0	133,290	397.25%	0
141186	1431 APORTACIONES A FONDOS DE PENSIONES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	441,343	110,336	25.00%	331,007	110,336	25.00%	220,671
141207	1431 CUOTAS DE RETIRO TRABAJADORES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	1,177,189	281,797	24.00%	895,392	281,797	24.00%	615,595
141275	1511 CUOTAS DEL FONDO DE APOYO AL TRABAJO	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	61,447	16,362	26.63%	45,085	16,362	26.63%	28,725
141300	1513 OTRAS PRESTACIONES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	49,674	49,674	100.00%	0	49,674	100.00%	0
141345	1541 OTRAS PRESTACIONES CONTINGENCIALES A TRABAJADORES	ENTIDAD ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL SOCIAL	1,251,761	440,711	35.20%	811,050	440,711	35.20%	370,340

ANEXO FISCAL 2013  
FONDO DE RESPONSABILIDAD TRIMESTRE

CLASIFICACION	DESCRIPCION	UNIDAD ADMINISTRATIVA	ENTIDAD	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	VALOR PAGADO	COMPLETUD	FECHA DE EJECUCION	ESTADO
141361	1511 APOYO A LA CAPACITACION DE LOS SEMBRADORES PUEBLOS	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	216,000	216,000	216,000	0	100.0%	24.00	6.00 25.0%
141363	1511 CUOTAS DISPENSA AL PERSONAL	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	31,620	31,620	31,620	0	100.0%	24.00	6.00 25.0%
141369	1511 CUOTAS DISPENSA A TRABAJADORES	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	102,300	102,300	86,400	0	84.0%	24.00	6.00 25.0%
141431	1411 PREVISIONES DE CARACTER LABORAL ECONOMICA Y DE SEGURIDAD SOCIAL	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	25,920	25,920	25,920	0	100.0%	24.00	6.00 25.0%
141443	1311 ESTIMULOS	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	40,176	40,176	40,176	0	100.0%	24.00	6.00 25.0%
141470	OTROS GASTOS DE OPERACION	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	26,340	26,340	26,340	0	100.0%	11.00	3.00 25.0%
141534	3111 ENERGIA ELECTRICA	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	115,039	115,039	115,039	0	100.0%	11.00	3.00 25.0%
141541	3181 SERVICIO DE LIMPIEZA	O-COBERTURA ESTATAL	ENTIDAD ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	COLEGIO DE EDUCACION PROFESIONAL TECNICA DEL ESTADO	95,900	95,900	95,900	0	100.0%	12.00	3.00 25.0%
81483	EDUCACION DE ADULTOS SERVICIOS PERSONALES AGUINALDO	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	616,532	616,532	0	0.0%	117.00	0.00	SE EJERCE EN EL MES DE DICIEMBRE
91275	APOYO SOLIDARIO	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	29,514	29,514	2,552	8.6%	24.00	3.00	8.3%
8309	ASIGNACIONES AL SISTEMA DE ANCIOS PARA EL RETIRO	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	45,261	45,261	45,126	99.7%	1,404.00	353.00	25.0%
94887	ASIGNACIONES ANONIMAS AL SUELDO	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	429,975	429,975	383,027	89.6%	1,260.00	967.00	79.1%
94773	COMPENSACION GARANTIZADA	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	749,460	749,460	749,456	100.0%	804.00	201.00	25.0%
81655	CUOTAS AL INGRESO	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	113,148	113,148	113,135	99.7%	1,404.00	403.00	28.1%
81659	CUOTAS AL ISSTE	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	246,792	246,792	233,024	93.1%	1,404.00	809.00	57.1%
79417	HONORARIOS	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	135,216	135,216	115,206	85.1%	204.00	49.00	24.0%
94995	OTRAS PRESTACIONES	O-COBERTURA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	INSTITUTO TLAQUEALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	1,271,821	1,271,821	0	0.0%	105.00	0.00	0.0%

PROGRAMA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE RESPONSABILIDAD	NATURALEZA DE LOS GASTOS	CATEGORIA	DEPENDENCIA	INSTITUCION	ESTADO	CONCEPTO	IMPORTE	CANTIDAD	UNIDADES	UNIDAD DE MEDIDA	DETALLE DE LOS GASTOS
9510	PRESTACIONES DE CONTRATO COLECTIVO DE TRABAJO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		1,584,650	748,066	47.8%	1,500.00	417.00	27.8% NOMINA Y AL CORRIENTE DE LAS QUE SOLICITA D. TRABAJADOR NO TODOS SOLICITAN VA AL CORRIENTE
8130	PRIMA VACACIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	PRIMA VACACIONAL POR AÑOS DE SERVICIO EFECTIVO PRESTADOS	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		60,176	60,248	99.9%	1,248.00	310.00	24.8% EN EL MES DE MAYO SE TIENE PROGRAMADO LA PRIMA VACACIONAL POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR SUBALICACION SE VA AL CORRIENTE
9179	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	SECRETARIA DE ECONOMIA	SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		13,847	13,137	99.9%	1,404.00	409.00	29.1% POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR SUBALICACION SE VA AL CORRIENTE
8245	SEGURO DE CEsANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	SECRETARIA DE ECONOMIA	SEGURO DE CEsANTIA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		84,336	71,660	85.0%	1,404.00	409.00	29.1% POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR SUBALICACION SE VA AL CORRIENTE
9147	SEGURO INSTITUCIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	SEGURO INSTITUCIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		82,950	84,439	77.3%	1,404.00	351.00	25.0% POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR SUBALICACION SE VA AL CORRIENTE
7925	SEGURO BASE	SECRETARIA DE ECONOMIA	SEGURO BASE	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		1,947,980	1,943,311	99.7%	1,404.00	409.00	29.1% POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR SUBALICACION SE VA AL CORRIENTE
9530	OTROS GASTOS DE OPERACION	SECRETARIA DE ECONOMIA	OTROS GASTOS DE OPERACION	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		1,947,980	1,943,311	99.7%	1,404.00	409.00	29.1% POR HABER EXISTIDO VACANTE EN PLAZAS DE BASE POR HABER EXISTIDO VACANTES EN PLAZAS DE BASE POR SUBALICACION SE VA AL CORRIENTE
9544	ADMINISTRACION REGIONAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	ADMINISTRACION REGIONAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		1,170,401	793,613	68.4%	84.00	21.00	25.0% COMPRENDE LA ADQUISICION DE MATERIALES Y SUMINISTROS, EL PAGO DEL PERSONAL POR SERVICIOS Y GASTOS GENERALES QUE SE REQUIEREN PARA LA OPERACION DE LOS SERVICIOS QUE OPERA EL INSTITUTO A LOS EFECTOS DEL CUMPLIMIENTO DE SU MISIÓN
9544	ATENCIÓN A LA DEMANDA	SECRETARIA DE ECONOMIA	ATENCIÓN A LA DEMANDA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS		2,109,592	2,109,592	100.0%	1,378.00	333.00	24.1% ATENCION POR REGISTROS EN EL EJERCICIO 2012, AS COMO EL CUMPLIMIENTO DE METAS DE EDUCACIONES QUE COMPLEYEN PARA LAS SESIONES EN EL MES DE OCTUBRE SOLO SE LABORO MEDIO MES, DA COMO RESULTADO UN BAJO CUMPLIMIENTO QUE USAMOS COMO PROTECTOR QUE PARA EL SIGUIENTE MES SE LOGRARA LA META YA QUE SE LEVANTA A DARO LA JORNADA HORARIA DE







UNIDAD DE REGISTRO	PROYECTO	ENTIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRAS	ESTADO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	TIPO DE OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	PROGRESO (%)	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	TIPO DE OBRAS	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	
107181	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	COPLAJET				3,405,667	3,405,667	0	LOTE	0	1.00	0.00	0.00	0.00	3,405,667	0	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	0	0.00	0.00	0.00	
107551	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	COPLAJET				3,031,364	3,031,364	0	LOTE	0	1.00	0.00	0.00	0.00	3,031,364	0	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	0	0.00	0.00	0.00	
107507	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTADAL	COPLAJET				2,418,318	2,418,318	0	LOTE	0	1.00	0.00	0.00	0.00	2,418,318	0	SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DEL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL BÁSICA.	0	0.00	0.00	0.00	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL																											
PSM AGUA POTABLE																											
CARTAGO																											
115081	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMINISTRABLE	31-TLAXCALA	CUAUHTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA				96,230	96,230	0	0	0	1.00	1.00	1.00	96,230	0	0	0	0	0	0	0	0
115080	SUMINISTRO E INSTALACION DE BOMBA SUMINISTRABLE	31-TLAXCALA	CUAUHTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA				117,622	117,622	0	0	0	1.00	1.00	1.00	117,622	0	0	0	0	0	0	0	0
118691	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE LOS MARIANOS	15-HUACAJETILLA	SAN DIEGO DE MARABON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUACAJETILLA				43,345	43,345	0	0	0	1.00	1.00	1.00	43,345	0	0	0	0	0	0	0	0
118378	ESTUDIO Y PROYECTO DE REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	15-HUACAJETILLA	SANTA LUSTINA DE MARABON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUACAJETILLA				198,550	198,550	0	0	0	1.00	1.00	1.00	198,550	0	0	0	0	0	0	0	0
118317	PROYECTO EJECUTIVO DE AGUA POTABLE	15-HUACAJETILLA	SAN ANTONIO DE MARABON	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE HUACAJETILLA				50,000	50,000	0	0	0	1.00	1.00	1.00	50,000	0	0	0	0	0	0	0	0
115082	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE TUMBEQUE ENTRE AV. INDEPENDENCIA Y BANANCA	31-TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA				19,793	19,793	0	0	0	1.00	1.00	1.00	19,793	0	0	0	0	0	0	0	0
115083	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN PRIVADA INVERNIA SUR SOBRE CALLE INVERNIA DEL DO ZANJAPAN	31-TLAXCALA	SANTA MARIA JITALCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA				51,490	51,490	0	0	0	1.00	1.00	1.00	51,490	0	0	0	0	0	0	0	0
115070	ESTUDIO Y PROYECTOS PARA SISTEMA DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS SUEHAYSTA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO				219,660	219,660	0	0	0	1.00	1.00	1.00	219,660	0	0	0	0	0	0	0	0
94612	CONSTRUCCION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE TIERRA GRANDE	36-TOTOLAC	TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC				48,946	48,946	0	0	0	1.00	1.00	1.00	48,946	0	0	0	0	0	0	0	0
94613	CONSTRUCCION DE REGISTRO PARA VALVULAS EN CALLES VARIAS	36-TOTOLAC	SANTILMO TEPETOPAC	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC				101,518	101,518	0	0	0	1.00	1.00	1.00	101,518	0	0	0	0	0	0	0	0
34859	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	4-ALTZAPANCA	LAZARO CARBENAS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				243,165	243,165	0	0	0	1.00	1.00	1.00	243,165	0	0	0	0	0	0	0	0
44665	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	4-ALTZAPANCA	MEXICALPA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				358,407	358,407	0	0	0	1.00	1.00	1.00	358,407	0	0	0	0	0	0	0	0
118695	SUMINISTRO DE TUBERIA DE 2 DE DIAMETRO	4-ALTZAPANCA	LAZARO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS				28,085	28,085	0	0	0	1.00	1.00	1.00	28,085	0	0	0	0	0	0	0	0

CARRERAS	MUNICIPIO	ENTIDAD	DEPENDENCIA	PROYECTO	FECHA	ESTADO		TIPO DE OBRA	VALOR	CONCEPTO DE LA OBRA
						PROG.	ACTUAL.			
315498	TEPEWAHAC	TEPEWAHAC	DEPARTAMENTO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE UNION ENTRE C. BENITO JUAREZ Y 3 DE MAYO	21/12/12	100.0%	100.0%	LINEAL	85.00	CONECTA DE LA OBRA NUEVA
315960	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE INVERNA SUR	21/12/12	0.0%	0.0%	LINEAL	130.00	CONECTA DE LA OBRA NUEVA EN TIEMPO Y FORMA
315984	OCDILAN	OCDILAN	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AVENIDA SIN HOMBRE SOBRE CALLE EL PLUMBRERO	21/12/12	100.0%	100.0%	LINEAL	50.00	SE COBRARÁ LA META DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS PSMA Y HABITAT
316047	SANTO DOMINGO COAHUILTEPEC	SANTO DOMINGO COAHUILTEPEC	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS	42,002	0.0%	0.0%	LINEAL	131.50	
315991	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	38,807	100.0%	100.0%	LINEAL	1,000.00	
315992	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	62,818	100.0%	100.0%	LINEAL	400.00	
315993	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	190,709	100.0%	100.0%	LINEAL	1,182.00	
315994	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	28,181	100.0%	100.0%	LINEAL	1,000.00	
315995	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	28,993	100.0%	100.0%	LINEAL	177.00	
315996	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	20,316	100.0%	100.0%	LINEAL	540.00	
315997	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	13,188	100.0%	100.0%	LINEAL	138.00	
315998	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	28,772	100.0%	100.0%	LINEAL	766.00	
315999	SANTA MARIA TLAXCALA	SANTA MARIA TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	47,740	100.0%	100.0%	LINEAL	395.00	
104413	TECOMALCAN	TECOMALCAN	MUNICIPIO DE TLAXCALA	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	3,135	100.0%	100.0%	LINEAL	821.00	
100201	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	27,232	100.0%	100.0%	LINEAL	143.00	
315990	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	36,253	100.0%	100.0%	LINEAL	328.00	
315901	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	9,448	100.0%	100.0%	LINEAL	130.00	
315901	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	19,773	100.0%	100.0%	LINEAL	130.00	
315902	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	53,665	100.0%	100.0%	LINEAL	319.00	
100034	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	291,885	100.0%	100.0%	LINEAL	500.00	EN EL CONCEPTO RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED
315990	TLAXCO	TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	33,314	100.0%	100.0%	LINEAL	214.00	EN EL CONCEPTO RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED

MUNICIPIO	DEPENDENCIA	PROYECTO	Monto de recursos comprometidos		Inversión presupuestada	Inversión comprometida	Inversión comprometida en concepto de rubro del gasto de ampliación de red
			Programado	Ejecutado			
TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO		33,314	33,314	214.00	214.00	214.00
TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO		291,885	291,885	500.00	500.00	500.00
TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO		53,665	53,665	319.00	319.00	319.00
<b>TOTAL</b>			<b>378,864</b>	<b>378,864</b>	<b>1,033.00</b>	<b>1,033.00</b>	<b>1,033.00</b>

CLASIFICACION DEL GASTO	DESCRIPCION DEL GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ENTIDAD	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	PROGRESO	VALOR PAGADO	VALOR POR PAGAR	FORMA DE PAGAMENTO	TIPO DE GASTO	LOCALIDAD	SECCION	PROYECTO	
100095	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX			7,057	7,057	100.0%	144,000	144,000	100.0%					EN EL CONCEPTO RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
107796	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX			16,876	16,876	100.0%	340,000	340,000	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
9483	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLES	36-TOTOLAC	SAN FRANCISCO TOTOLTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS			144,500	144,500	100.0%	170,000	170,000	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
11771	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE	37-TLATEPEC	TLATEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS			95,175	95,175	100.0%	266,000	266,000	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
11790	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ENTRE CALLE 19 ORIENTE Y BARRANCA LOS BAÑOS DE SAN JOSE	37-TLATEPEC	TLATEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS			13,761	13,761	100.0%	66,000	66,000	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE
14169	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE EMERSON	39-SALTOC	SALTOC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			10,791	10,791	100.0%	48,000	48,000	100.0%					EN LOCALIDAD ES LA SEGUNDA DEL MUNICIPIO
14160	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ZACATEÑO	39-SALTOC	SALTOC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			49,295	49,295	0.0%	200,000	0.00	0.0%					EN LOCALIDAD ES LA PRIMERA DEL MUNICIPIO
14161	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE GUILLERMO MENDO	39-SALTOC	SALTOC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			28,636	28,636	100.0%	100,000	100,000	100.0%					EN LOCALIDAD ES LA PRIMERA DEL MUNICIPIO
14162	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE H APUENTAMIENTO 2000	39-SALTOC	SALTOC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			28,636	28,636	100.0%	100,000	100,000	100.0%					EN LOCALIDAD ES LA PRIMERA DEL MUNICIPIO
14163	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE ENTRE CALLE FELIPE MARRANCA EN CALLE 19	39-SALTOC	GUADALUPE TEMOYAC	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO			61,948	61,948	100.0%	279,000	279,000	98.9%					EN LOCALIDAD ES LA PRIMERA DEL MUNICIPIO
15823	AMPLIACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLEON MINA	51-SAN ZACUALPAN	SAN ISIDORO ZACUALPAN	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN ZACUALPAN			22,795	22,795	100.0%	105,000	105,000	100.0%					EN LOCALIDAD ES LA SEGUNDA DEL MUNICIPIO DE SALTOC
44818	MANTENIMIENTO AGUA POTABLE (REHABILITACION DE MATERIAL)	34-ALTAVANCA	NEHOPIALA	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			112,000	112,000	100.0%	1,800,000	1,800,000	100.0%					EN ESTA OBRA HADAMAS SE SUMINISTRO MATERIAL Y EL MONTO TOTAL RUE DE \$1,800,000.36
54537	BOMBAS DE AGUA POTABLE	34-ALTAVANCA	SANTA CRUZ	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			98,482	98,482	100.0%	1,000	1,000	100.0%					EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA DE \$98,482.14 SIN IVA
41211	COMPRAS DE CAPACITADORES DE AGUA POTABLE	34-ALTAVANCA	MESA REDONDA	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			14,906	14,906	100.0%	1,000	1,000	100.0%					EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA DE \$14,906.00 SIN IVA
41186	REHABILITACION DE BOMBAS DE AGUA POTABLE	34-ALTAVANCA	SANTA CRUZ	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			43,036	43,036	100.0%	1,000	1,000	100.0%					EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA DE \$43,036.00 SIN IVA
37736	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBAS PARA POTO DE AGUA POTABLE	34-ALTAVANCA	SANTA CRUZ	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			169,128	169,128	100.0%	1,000	1,000	100.0%					LA COMPRACION RUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 EL MONTO TOTAL RUE DE \$169,128.45
41359	SUMINISTRO Y COLOCACION DE BOMBAS PARA POTO DE AGUA POTABLE	34-ALTAVANCA	SANTA CRUZ	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			144,332	144,332	100.0%	1,000	1,000	100.0%					LA COMPRACION RUE EN EL MES DE SEPTIEMBRE 2012 EL MONTO TOTAL RUE DE \$144,332.45
10604	REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE EN CALLE SOLIDARIDAD GUATEMALA	33-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS			40,731	40,731	100.0%	696,000	696,000	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE
10628	REHABILITACION DE LINEA DE COLECCION DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	LAS VIÑAS	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX			165,638	165,638	100.0%	447,000	447,000	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE
109525	REHABILITACION DE RED DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	LAS VIÑAS	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX			7,978	7,978	100.0%	60,300	60,300	100.0%					EN RUBRO DEL GASTO DE REHABILITACION DE RED PARA AGUA POTABLE



PROYECTO	UBICACIÓN	PROYECTANTE	ENTIDAD	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE	COMENTARIOS
115911	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO	198,394	198,394	100.0%	198,394	198,394	0.0%	
115912	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	ESTUDIO Y PROYECTOS PARA EL COMPROBAMIENTO DE LA RED DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, ELECTRICIZACIÓN, TÁNDER, MANTENIMIENTO	147,000	147,000	100.0%	147,000	147,000	100.0%	
115913	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	28,844	28,844	100.0%	28,844	28,844	100.0%	
115914	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	REHABILITACIÓN DE TANQUE DE AGUA POTABLE	28,289	28,289	100.0%	28,289	28,289	100.0%	
11773	37-TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	INSTALACIÓN DE REGISTROS EN TOMAS DOMICILIARIAS	102,920	102,920	100.0%	102,920	102,920	100.0%	
115086	33-TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL PARA CENTRO DEPORTIVO TIZATLÁN, CALLE DEL MOTERO ENTRE CALLE NUEVA Y CALLE LIBERTAD	105,260	105,260	100.0%	105,260	105,260	100.0%	
41389	4-ATLAXCOTLALCANGUAY	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA	182,017	182,017	100.0%	182,017	182,017	100.0%	
138821	15-ITACATLILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE CANAL PLUVIAL, CARRERA AUTOMÓVIL POPOLCATEA	43,325	43,325	100.0%	43,325	43,325	100.0%	
138548	15-ITACATLILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAR DE MARIANO CALLES MANZANAS	131,151	131,151	100.0%	131,151	131,151	100.0%	
138411	15-ITACATLILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	PROYECTO DE DRENAJE, ALCANTARILLO SANEAMIENTO Y AGUA POTABLE	198,889	198,889	100.0%	198,889	198,889	100.0%	
108336	31-TETLA DE LA REPUBLICA DE CUBA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE ALCANTARILLA CON RED PLUVIAL, CALLE	43,604	43,604	100.0%	43,604	43,604	100.0%	
108239	31-TETLA DE LA REPUBLICA DE CUBA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL CON LA COLA DE LA CARRERA DE SAN JUAN ENTRE AVILA Y CALLE ALDAMA	225,566	225,566	100.0%	225,566	225,566	100.0%	
115087	31-TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE ALDAMA, CALLE ALDAMA ENTRE AVILA Y CALLE ALDAMA	31,977	31,977	100.0%	31,977	31,977	100.0%	
115936	31-TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	REHABILITACIÓN DE RED PARA ALCANTARILLO PLUVIAL	76,874	76,874	100.0%	76,874	76,874	100.0%	
107582	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	REHABILITACIÓN DE ALCANTARILLA	32,248	32,248	100.0%	32,248	32,248	100.0%	
111795	10-CHIAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE RED DE DRENAJE	1,818,248	1,818,248	100.0%	1,818,248	1,818,248	100.0%	
111829	10-CHIAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE RED PARA DRENAJE	288,382	288,382	100.0%	288,382	288,382	100.0%	
118374	11-ITACATLILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUVIAL EN CALLE TLAXCALA	148,809	148,809	100.0%	148,809	148,809	100.0%	
315088	33-TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO REGIONAL	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANTARDO CALLE INDEPENDENCIA ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE DEPORTIVOS	219,991	219,991	100.0%	219,991	219,991	100.0%	

PERIÓDICO OFICIAL 2013

PRIMERA PARTE

SEPTIEMBRE 11 DEL 2013

PÁGINA 29

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

(IMPRESIÓN: 2013-09-11 10:11:31 AM)

Clave de identificación de obra (Dependencia y Municipio)	Municipio	Localidad	Categoría de Obra	Entidad Federativa	Dependencia de la Obra	Municipio de la Obra	Municipio de la Obra	Monto de recursos presupuestarios			Avance de la Obra (%)	Número de Unidades de Medida	Avance Relativo	Monto total de la Obra (Puede ser diferente al monto total de la obra por el monto de la obra que se ejecuto con recursos FISM y HABITAT)	Porcentaje de la Obra (Puede ser diferente al porcentaje de la obra por el monto de la obra que se ejecuto con recursos FISM y HABITAT)	Observaciones
								Total	Federales	Municipales						
11504	OCOTLAN	OCOTLAN	DESARROLLO SOCIAL	OCOTLAN	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	86,000	86,000	86,000	100.0%	0	0	110.00	100.0%	SE CORRIÓ LA META DESDE LA QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISM Y HABITAT
11876	OCOTLAN	OCOTLAN	DESARROLLO SOCIAL	OCOTLAN	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	106,416	106,416	0	0.0%	0	0	0.00	0.0%	
11877	OCOTLAN	OCOTLAN	DESARROLLO SOCIAL	OCOTLAN	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	72	72	72	100.0%	0	0	820.00	100.0%	
11878	OCOTLAN	OCOTLAN	DESARROLLO SOCIAL	OCOTLAN	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	2,412	2,412	2,412	100.0%	0	0	122.00	100.0%	
10811	LA PALMA	LA PALMA	DESARROLLO SOCIAL	LA PALMA	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	60,997	60,997	60,997	100.0%	0	0	1.00	100.0%	EN UNIDAD DE MEDIDA ES UNA ALCANTARILLA
10849	LA PALMA	LA PALMA	DESARROLLO SOCIAL	LA PALMA	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	57,298	57,298	57,298	100.0%	0	0	1.00	100.0%	
9416	SAN MARCO	SAN MARCO	DESARROLLO SOCIAL	SAN MARCO	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	213,297	213,297	213,297	100.0%	0	0	200.19	100.0%	
9403	TOTOLAC	TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	TOTOLAC	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	64,895	64,895	64,895	100.0%	0	0	53.00	100.0%	
9487	LA TRINIDAD CHILAMPALA	LA TRINIDAD CHILAMPALA	DESARROLLO SOCIAL	LA TRINIDAD CHILAMPALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA		DESARROLLO SOCIAL	27,817	27,817	27,817	100.0%	0	0	75.00	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
10234	MAGDALENA TLATELULCO	MAGDALENA TLATELULCO	DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA TLATELULCO	MUNICIPIO DE TLATELULCO		DESARROLLO SOCIAL	129,000	129,000	129,000	100.0%	0	0	1.00	100.0%	
10234	MAGDALENA TLATELULCO	MAGDALENA TLATELULCO	DESARROLLO SOCIAL	MAGDALENA TLATELULCO	MUNICIPIO DE TLATELULCO		DESARROLLO SOCIAL	107,495	107,495	107,495	100.0%	0	0	200.00	100.0%	
4439	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	23,465	23,465	23,465	100.0%	0	0	48.00	100.0%	
4455	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	118,962	118,962	118,962	100.0%	0	0	370.00	100.0%	
4451	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	381,888	381,888	381,888	100.0%	0	0	1,800.00	100.0%	
4438	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	56,699	56,699	56,699	100.0%	0	0	95.50	100.0%	
4434	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	23,465	23,465	23,465	100.0%	0	0	48.00	100.0%	
4473	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	23,465	23,465	23,465	100.0%	0	0	48.00	100.0%	
4475	COLOMA DELIAS	COLOMA DELIAS	DESARROLLO SOCIAL	COLOMA DELIAS	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	112,017	112,017	112,017	100.0%	0	0	113.00	100.0%	
4155	LA GARCITA	LA GARCITA	DESARROLLO SOCIAL	LA GARCITA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		DESARROLLO SOCIAL	136,378	136,378	136,378	100.0%	0	0	200.00	100.0%	

PERIÓDICO OFICIAL 2013  
 ESTADO DE QUERÉTARO  
 SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ESTADO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	VALOR POR PAGAR	FORMA DE PAGAR	OTROS DATOS
13443	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	CHALTEMPAN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	93,469	93,469	100.0%	145.40	145.40	0.00	0.00	DE 2,136,379.44
33720	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	SAN PEDRO CHALTEMPAN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	97,994	97,994	100.0%	170.00	170.00	0.00	0.00	
30070	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. JUAREZ ENTRE INDEPENDENCIA Y CAR. RED. TLAX. PUE.	COLOMA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	70,653	70,653	100.0%	95.00	95.00	0.00	0.00	OBRA EJECUTADA Y EN SERVIDO
10078	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN C. REFORMA ENTRE ALLENDE Y CAR. RED. TLAX. PUE	LA AUDREA	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	185,427	185,427	100.0%	211.00	211.00	0.00	0.00	OBRA EJECUTADA DE ACORDO AL PROGRAMA TECNICO Y EN
10915	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CÉRAMICO	FRANCOISCO SOLIDARIDAD	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	66,000	66,000	100.0%	73.50	73.50	0.00	0.00	
10919	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO CON TUBO CÉRAMICO DE 12	31- TIETA DE LA SOLIDARIDAD	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	28,000	28,000	100.0%	200.00	200.00	0.00	0.00	
115916	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	52,125	52,125	100.0%	238.00	238.00	0.00	0.00	
115917	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	89,736	89,736	100.0%	412.50	412.50	0.00	0.00	
115918	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	181,701	181,701	100.0%	372.90	372.90	0.00	0.00	
115919	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	73,811	73,811	100.0%	360.00	360.00	0.00	0.00	
115920	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	49,720	49,720	100.0%	217.00	217.00	0.00	0.00	
10390	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	66,435	66,435	100.0%	54.00	54.00	0.00	0.00	
30027	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	ACOPIMALCO DEL PEÑÓN	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	40,375	40,375	100.0%	93.00	93.00	0.00	0.00	
115921	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	43,402	43,402	100.0%	193.00	193.00	0.00	0.00	
115923	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	61,550	61,550	100.0%	231.00	231.00	0.00	0.00	
10046	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	SAN JOSÉ ATOTOMILCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	9,276	9,276	100.0%	219.00	219.00	0.00	0.00	
115924	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	242,239	242,239	100.0%	453.00	453.00	0.00	0.00	
115925	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	156,276	156,276	100.0%	379.50	379.50	0.00	0.00	
106139	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	71,885	71,885	100.0%	149.00	149.00	0.00	0.00	
115926	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	125,116	125,116	100.0%	417.00	417.00	0.00	0.00	
115927	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	26,816	26,816	100.0%	55.00	55.00	0.00	0.00	
115928	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	80,815	80,815	100.0%	177.00	177.00	0.00	0.00	
115929	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	391,002	391,002	100.0%	55.00	55.00	0.00	0.00	
115930	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	59,669	59,669	100.0%	224.00	224.00	0.00	0.00	
115931	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	91,020	91,020	100.0%	400.00	400.00	0.00	0.00	
109372	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	58,775	58,775	100.0%	76.50	76.50	0.00	0.00	
10450	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO	34- TLAXCO	DEPARTAMENTO DE AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA SOCIAL	QUERÉTARO	33,815	33,815	100.0%	70.00	70.00	0.00	0.00	

IMPRESO EN EL MEXICO

NÚMERO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	TIPO DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE (%)	MONTOS (MIL DÓLARES)	MONTOS (MIL DÓLARES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE (%)	MONTOS (MIL DÓLARES)	MONTOS (MIL DÓLARES)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	AVANCE (%)	OTROS DATOS
115915	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
102211	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
103867	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
107525	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
104458	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
115971	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
105349	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
104389	RED DE ALCANTARILLADO MUNICIPAL	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
94618	AMPLIACION DE ALCANTARILLADO EN CALLE REFORMA	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141483	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE ANGELES Y DOMINGO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141684	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLE FRANCISCO MAGALLANES	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141847	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE GUADALUPE VICTORIA ENTRE CALLE ISMAEL LOPEZ MAYON Y DAMIEN DEL MONTE	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141855	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE N. AUSTRIACAMERUN 2009	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141848	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE ANTONIO ENTRE CALLE MIGUEL SANJUAN Y CALLE FRANCISCO J. LÓPEZ MATOS Y BELM	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141850	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE MIGUEL PERMANOZ ENTRE LAS DE SEPTIEMBRE Y CALLE BENITO ANTONIO UBICADO EN CALLE REP DE ARGENTINA ENTRE CALLE FRANCISCO NADEIRO Y PAVL	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141851	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE REP DE ARGENTINA ENTRE CALLE FRANCISCO NADEIRO Y PAVL	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141852	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN CALLE ZUCUTINGAHTL	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141853	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN PRIV. DE ARGENTINA	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
141854	AMPLIACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO UBICADO EN PRIV. FLORIDA, ENTRE NIÑOS HEROES Y DIVISION DEL MONTE	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
102257	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.
102259	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO	TECOMALUCÁN	TECOMALUCÁN	DESARROLLO SOCIAL	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	64,777	64,777	2013	2013	100.0%	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.



Clave	Descripción	Entidad	Cooperación Municipal	Cooperación Social	Cooperación Estatal	Cooperación Federal	Cooperación Internacional	Cooperación Extranjera	Cooperación No Acreditada	Cooperación de Otros	Total	%	Unidad	Concepto
102160	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MAGDALENA TLAULTEUCCO	COBERTURA MUNICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAULTEUCCO	DESARROLLO SOCIAL	ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	LA MAGDALENA TLAULTEUCCO		65,588	65,588	131,176	100.0%	0	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN FRANCISCO VILLA LOCAURDO ESTOQUAPAN
102158	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MAGDALENA TLAULTEUCCO	COBERTURA MUNICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAULTEUCCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	LA MAGDALENA TLAULTEUCCO		213,950	213,950	427,900	100.0%	0	AMPLIACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN LA CALLE HIDALGO DE LA LOCALIDAD DE TETELA
102261	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MAGDALENA TLAULTEUCCO	COBERTURA MUNICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAULTEUCCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	LA MAGDALENA TLAULTEUCCO		40,000	40,000	80,000	100.0%	0	SUMINISTRO DE MATERIAL PARA EL MANTENIMIENTO DE LA RED DE DRENAJE SANITARIO DE LA PRIVADA MANUEL DE LA COLOMIA 1501
102161	AMPLIACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO MAGDALENA TLAULTEUCCO	LA MAGDALENA TLAULTEUCCO	48-LA MAGDALENA TLAULTEUCCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	LA MAGDALENA TLAULTEUCCO		33,172	33,172	66,344	100.0%	0	ADJUSTACIÓN DE RED DE DRENAJE SANITARIO, EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA COLONIA CENTRO DEL MUNICIPIO
136038	AMPLIACIÓN DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN CALLEJON MIRA MEICRAMIENTO	SAN JERONIMO ZACUALPAN	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN		62,357	62,357	124,714	100.0%	0	
117899	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - CALLE 2 NORTE Y 10 ORIENTE ENTRE CALLE 10 ORIENTE Y BARANCA LOS BADOS, 2 NORTE Y 4 NORTE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		122,711	122,711	245,422	100.0%	0	
117871	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - CALLE 13 PONIENTE ENTRE CALLE 3 NORTE Y 3 NORTE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		74,237	74,237	148,474	100.0%	0	
117769	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO - CALLE 3 NORTE Y 10 PONIENTE ENTRE CALLE 13 PONIENTE Y 4 PONIENTE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		70,321	70,321	140,642	100.0%	0	
117767	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO EN CALLES 5 NORTE Y 10 PONIENTE ENTRE CALLE 3 PONIENTE Y 4 PONIENTE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		170,150	170,150	340,300	100.0%	0	
43790	MANTENIMIENTO DE RED PARA DRENAJE SANITARIO	ATLANTAYUCA	4-ALTAYANCA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		17,220	17,220	34,440	100.0%	0	
111121	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN		202,620	202,620	405,240	100.0%	0	
133345	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	10-CHIAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD	MUNICIPIO DE CHIAUTEMPAN		203,412	203,412	406,824	100.0%	0	
133610	REHABILITACION DE RED PARA DRENAJE SANITARIO EN AV. HIDALGO ENTRE BEATRIZ PAREDES Y REFORMA	TLAXCOCO	18-TLAXCOCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE TLAXCOCO		152,109	152,109	304,218	100.0%	0	
104875	REHABILITACION DE RED DE DRENAJE SANITARIO, CALLE TIABASCO	BARTOLOME MATLALCANGAN	31-TIETA DE LASKW MATLALCANGAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS		21,000	21,000	42,000	100.0%	0	
104914	REHABILITACION DE ALCANTARILLA TLAMCO	TLAMCO	34-TLAMCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ENTIDAD ALCANTARILLADO MUNICIPAL	DEPENDENCIA	MUNICIPIO DE TLAMCO		6,437	6,437	12,874	100.0%	6,437	

Clave	Descripción del programa	Localidad	Entidad	Modalidad	Subproyecto	Objetivo	Beneficiarios	Avance %	Montos	Unidad de Medida	Avance %	Montos	Unidad de Medida	Avance %	Montos	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida
10745	REHABILITACION DE ALCANTARILLADO SOCIAL	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	100,565	100,565	100.00%	100,565	100,565	100.00%	100,565	100,565	METRO LINEAL	ALCANTARILLA DE 100 CM
11593	TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	GOBIERNO MUNICIPAL	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TLAXCO	GOBIERNO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	892,040	892,040	100.00%	892,040	892,040	100.00%	892,040	892,040	Q LAGUNA	0.00%
10864	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	18,000	18,000	100.00%	18,000	18,000	100.00%	18,000	18,000	O ESTUDIO	3.00
11734	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	45,250	45,250	100.00%	45,250	45,250	100.00%	45,250	45,250	O PROYECTO	1.00
11594	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	408,431	408,431	100.00%	408,431	408,431	100.00%	408,431	408,431	O PLANTA	1.00

Código	Descripción del programa	Localidad	Entidad	Modalidad	Subproyecto	Objetivo	Beneficiarios	Avance %	Montos	Unidad de Medida	Avance %	Montos	Unidad de Medida	Avance %	Montos	Unidad de Medida	Unidad de Medida	Unidad de Medida
11595	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	107,544	107,544	100.00%	107,544	107,544	100.00%	107,544	107,544	O PLANTA	1.00
11596	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	555,042	555,042	100.00%	555,042	555,042	100.00%	555,042	555,042	O PLANTA	1.00
11597	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	162,832	162,832	100.00%	162,832	162,832	100.00%	162,832	162,832	O PLANTA	1.00
11597	REHABILITACION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	TLAXCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	AGUA POTABLE Y DEPENDENCIA ALCANTARILLADO MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	100.00%	8,060	8,060	100.00%	8,060	8,060	100.00%	8,060	8,060	O TANQUE	1.00
4143	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADORQUEN	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	124,140	124,140	100.00%	124,140	124,140	100.00%	124,140	124,140	O M2	332.00
4174	CONSTRUCCION DE BANQUETA DE CONCRETO EN CALLE 7 SUR	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	79,218	79,218	100.00%	79,218	79,218	100.00%	79,218	79,218	O M2	220.00
3186	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	43,317	43,317	100.00%	43,317	43,317	100.00%	43,317	43,317	O M2	150.00
4115	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO CALLE 8 ORIENTE	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	19,365	19,365	100.00%	19,365	19,365	100.00%	19,365	19,365	O M2	55.70
4407	CONSTRUCCION DE BANQUETAS DE CONCRETO CALLE 8 ORIENTE	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	11,547	11,547	100.00%	11,547	11,547	100.00%	11,547	11,547	O M2	17.38
4195	CONSTRUCCION DE EMPEDRAMENTO, CALLE 2 ORIENTE Y VICTORIA	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	126,473	126,473	100.00%	126,473	126,473	100.00%	126,473	126,473	O M2	180.00
3873	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	55,321	55,321	100.00%	55,321	55,321	100.00%	55,321	55,321	O M2	40.50
1347	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO, ACCESO A SECA	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	835,523	835,523	100.00%	835,523	835,523	100.00%	835,523	835,523	O M2	3,173.00
3817	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON RIEGO DE SELLO, ACCESO A SECA	ALTAVANCA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	100.00%	191,181	191,181	100.00%	191,181	191,181	100.00%	191,181	191,181	O M2	700.00

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE OBRAS	DEPENDENCIA	UBICACIÓN	DEPARTAMENTO	REGIÓN	ESTADO	MUNICIPIO	LOCALIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	TOTAL	PROG.	ACT.	OPERA
42649	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO CON REGO DE SELLO (SEGUNDA ETAPA)	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	200,000	200,000	200,000	100.0%	0	8,171.00	6,171.00 100.0%
33304	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	318,296	318,296	318,296	100.0%	0	862.00	862.00 100.0%
32811	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SAN JOSE BIEBANASTA	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	318,581	318,581	318,581	100.0%	0	800.00	800.00 100.0%
60803	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE LUIS DONALDO COLASO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SAN ANTONIO TECOPILCO	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	345,831	345,831	345,831	100.0%	0	892.85	892.85 100.0%
64431	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE PUENTE CALLOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA CONCEPCION HIDALGO	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	406,490	406,490	406,490	100.0%	0	1,231.33	1,231.33 100.0%
41786	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 7 SUR Y 5	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	411,322	411,322	411,322	100.0%	0	1,011.46	1,011.46 100.0%
43737	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN CONCRETO HIDRALUGO CALLE 8 ORIENTE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	189,028	189,028	189,028	100.0%	0	185.60	185.60 100.0%
43782	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA ATZAVANCA	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	136,931	136,931	136,931	100.0%	0	376.32	376.32 100.0%
43200	CONSTRUCCION PAVIMENTO DE ADOQUIN, CALLE NEGRITE	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SANTA CRUZ POOTOS	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	169,072	169,072	169,072	100.0%	0	504.32	504.32 100.0%
42467	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE REGINA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	4-AITZAVANCA SANTA CRUZ POOTOS	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	351,447	351,447	351,447	100.0%	0	758.86	758.86 100.0%
111877	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	135,788	135,788	135,788	100.0%	0	855.00	855.00 100.0%
132960	CONSTRUCCION DE GUARDERRONES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	44,039	44,039	44,039	100.0%	0	166.00	166.00 100.0%
111961	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- SAN BARTOLOME CUARENTA TRES	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	242,564	242,564	242,564	100.0%	0	623.45	623.45 100.0%
132659	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- SAN PEDRO TLAQUAPAN NICOLÁS BRAVO	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	154,213	154,213	154,213	100.0%	0	366.36	366.36 100.0%
132622	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- SAN PEDRO TLAQUAPAN NICOLÁS BRAVO	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	178,860	178,860	178,860	100.0%	0	445.99	445.99 100.0%
133319	PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	245,601	245,601	245,601	100.0%	0	617.50	617.50 100.0%
111576	PAVIMENTO DE ADOQUIN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	10- SAN RAFAEL TETALISCO	CHIAUTEMPAN	REGIONAL	CHIAUTEMPAN	CHIAUTEMPAN	467,183	467,183	467,183	100.0%	0	1,195.44	1,195.44 100.0%
136877	CONSTRUCCION DE GUARDERRONES CONCRETO LA SOLEDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	15- LA SOLEDAD	MATAMOROS	REGIONAL	MATAMOROS	MATAMOROS	50,861	50,861	50,861	100.0%	0	50,861.00	50,861.00 100.0%
136844	CONSTRUCCION DE GUARDERRONES CALLE DE MARIHUIC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	15- LA SOLEDAD	MATAMOROS	REGIONAL	MATAMOROS	MATAMOROS	239,187	239,187	239,187	100.0%	0	239,187.00	239,187.00 100.0%
137496	CONSTRUCCION DE GUARDERRONES, CALLE DE MARIHUIC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	15- LA SOLEDAD	MATAMOROS	REGIONAL	MATAMOROS	MATAMOROS	145,208	145,208	145,208	100.0%	0	145,208.00	145,208.00 100.0%

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	ESTADO	COORDINADOR	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FECHA DE EJECUCIÓN
137366	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN, CALLE DOMINGO APERNAS	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD TEPICAC	149,939	149,939	100.0%	0 METROS CUADRADOS	149,939.00	149,939.00	100.0%	149,939.00
137197	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN, CALLE LOSEL PEREZ	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN DIEGO XICOTITLAN	218,027	218,027	100.0%	0 METROS CUADRADOS	218,027.00	218,027.00	100.0%	218,027.00
138429	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN, CALLE DE LOS GALLOS	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD TEPICAC	150,815	150,815	100.0%	0 METROS CUADRADOS	150,815.00	150,815.00	100.0%	150,815.00
138473	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN, PRHADA HIDALGO	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA TRINIDAD TEPICAC	125,727	125,727	100.0%	0 METROS CUADRADOS	125,727.00	125,727.00	100.0%	125,727.00
138179	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO, CALLE VICENTE GUERRERO	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ALPOZTECA DE UJAY Y ORTEGA	99,534	99,534	100.0%	0 M <sup>2</sup> CONCRETO HIDRALUICO	99,534.00	99,534.00	100.0%	99,534.00
137847	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRALUICO, CALLE DONOCINCO	ITACUATLA DE MARIBANCO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	LA SOLEDAD	108,767	108,767	100.0%	0 M <sup>2</sup> CONCRETO HIDRALUICO	108,767.00	108,767.00	100.0%	108,767.00
135923	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA EN CALLE LIBERTAD ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	33,142	33,142	100.0%	0 METROS CUADRADOS	33,142.00	33,142.00	100.0%	33,142.00
139163	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN CALLE MORELOS ENTRE URBANIZACION MARITACIONAL Y REFORMA	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COLOMA GUERRERO	24,259	24,259	100.0%	0 METROS CUADRADOS	24,259.00	24,259.00	100.0%	24,259.00
100187	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN C. GUERRERO ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	28,486	28,486	100.0%	0 METROS CUADRADOS	28,486.00	28,486.00	100.0%	28,486.00
100945	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN C. VISTA HERAZA ENTRE AV. HIDALGO Y AV. JUAREZ	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SANTIBAGO TLACOCALCO	45,949	45,949	100.0%	0 METROS CUADRADOS	45,949.00	45,949.00	100.0%	45,949.00
131207	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN CALLE MORELOS ENTRE S DE MAYO Y AV. TLAXCALA	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	51,283	51,283	100.0%	0 METROS CUADRADOS	51,283.00	51,283.00	100.0%	51,283.00
137366	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICION EN CALLE MORELOS ENTRE URBANIZACION MARITACIONAL Y REFORMA	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	COLOMA GUERRERO	31,400	31,400	100.0%	0 METROS CUADRADOS	31,400.00	31,400.00	100.0%	31,400.00
99436	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN AV. TLAXCALA ENTRE CUARTAMOC Y EL ALTO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEPEYANCO	207,995	207,995	100.0%	0 METROS CUADRADOS	207,995.00	207,995.00	100.0%	207,995.00
99940	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN PRIV. 16 DE SEPTIEMBRE ENTRE S DE MAYO SUR Y 16 DE SEPTIEMBRE	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TEPEYANCO	42,085	42,085	100.0%	0 METROS CUADRADOS	42,085.00	42,085.00	100.0%	42,085.00
100473	PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE BUENO ENTRE BRUNO JUAREZ Y AV. UNIVERSIDAD	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	335,211	335,211	100.0%	0 METROS CUADRADOS	335,211.00	335,211.00	100.0%	335,211.00
100975	PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN C. RIO BRAVO ENTRE VICENTE GUERRERO Y LINO DE MAYO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN COSME ATLAMAZAC	387,041	387,041	100.0%	0 METROS CUADRADOS	387,041.00	387,041.00	100.0%	387,041.00
100833	PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN C. LINO DE MAYO ENTRE RIO BRAVO E HIDALGO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN COSME ATLAMAZAC	334,431	334,431	100.0%	0 METROS CUADRADOS	334,431.00	334,431.00	100.0%	334,431.00
100412	PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE LIBERTAD ENTRE C. VICENTE GUERRERO Y PROGRESO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SAN PEDRO MALCALZINCO	117,899	117,899	100.0%	0 METROS CUADRADOS	117,899.00	117,899.00	100.0%	117,899.00

Código Fiscal 2011	Nombre del Proyecto	Municipio de Tlaxcala	Dependencia Municipal	Sector	Dependencia Estatal del Proyecto	Identificación Estatal del Proyecto	Monto de recursos presupuestarios		Dependencia Federal con la que se ejecuta el Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestarios		Municipio de Tlaxcala	Unidad de Medida	Cantidad	Porcentaje de Avance	Observaciones		
							Fed.	Municipal		Fed.	Municipal							
13851	PAVIMENTO DE ADOSAR EN CALLE VISTA HERMOZA ENTRE AV. HIDALGO Y NIÑOS HEROES	SANTO TLAQUILCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAQUILCO	21,500	21,500	100.0%	21,500	0	0	21,500	100.0%	209.25	100.0%	OBRA EJECUTADA	
13797	PAVIMENTO DE ADOSAR EN CALLE VISTA HERMOZA ENTRE AV. HIDALGO Y NIÑOS HEROES	COLOMILLAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO	56,634	56,634	100.0%	56,634	56,634	0	0	56,634	100.0%	215.00	100.0%	OBRA EJECUTADA
13692	PAVIMENTO DE ADOSAR EN PRIVADA 18 DE SEPTIEMBRE ENTRE CALLE 1 Y 18 DE SEPTIEMBRE	TEPICANCO	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEPICANCO	98,219	98,219	100.0%	98,219	98,219	0	0	98,219	100.0%	272.65	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10864	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS DE CONCRETO SIMPLE	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	99,416	99,416	100.0%	99,416	99,416	0	0	99,416	100.0%	274.80	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10833	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO, CALLE NIÑOS HEROES	SAN ISIDRO PUEBLAS NEGRAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	87,659	87,659	100.0%	87,659	87,659	0	0	87,659	100.0%	277.69	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10822	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	41,399	41,399	100.0%	41,399	41,399	0	0	41,399	100.0%	117.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10798	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, AVENIDA DOMINGO SANCHEZ	SAN ISIDRO PUEBLAS NEGRAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,654	4,654	100.0%	4,654	4,654	0	0	4,654	100.0%	16.10	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10769	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE BENITO JUAREZ	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	30,040	30,040	100.0%	30,040	30,040	0	0	30,040	100.0%	102.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10873	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE PROLONGACION BARRIO ZARAGOZA	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	53,846	53,846	100.0%	53,846	53,846	0	0	53,846	100.0%	182.85	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10878	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO, CALLE REPUBLICA DE CHILE	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	9,912	9,912	100.0%	9,912	9,912	0	0	9,912	100.0%	31.00	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10886	CONSTRUCCIÓN DE MUÑO DE CONTENCIÓN, AVENIDA DOMINGO SANCHEZ	SAN ISIDRO PUEBLAS NEGRAS	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	4,499	4,499	100.0%	4,499	4,499	0	0	4,499	100.0%	8.34	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10760	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO	SANTA FE LA TROJE	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	193,020	193,020	100.0%	193,020	193,020	0	0	193,020	100.0%	604.35	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
10850	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE REPUBLICA DE VENEZUELA	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	231,199	231,199	100.0%	231,199	231,199	0	0	231,199	100.0%	698.32	100.0%	OBRA EJECUTADA AL 100%
11690	CONSTRUCCIÓN DE ADOSAR, GUARNICIONES Y BANQUETAS PRIV. ALJANARRA METRODIA SOBRE CALLE DEL NORTE	COATEPEC	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAQUILCO	256,132	256,132	100.0%	256,132	256,132	0	0	256,132	100.0%	774.19 M2	100.0%	SE CORRIGIO LA META, DESIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISCALES Y HABITAT. METAS: 256.132 M2, 86.20 M2, 774.19 M2
11591	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS CALLE DE LA CRUZ ENTRE CALLE CAMINO REAL DE NIÑOS HEROES Y PRIV. LAS ROSARIETAS	TETLA	DEPARTAMENTO DE DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAQUILCO	101,500	101,500	100.0%	101,500	101,500	0	0	101,500	100.0%	310.50	100.0%	SE CORRIGIO LA META, DESIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISCALES Y HABITAT.

PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	UBICACIÓN	DESEMPEÑO	INICIACIÓN	TERMINACIÓN	PROGRESO	RECURSOS	ESTADO	COMENTARIOS
115097	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE DONALDO OCHOA	OCOTLÁN	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	94,899	94,899	100.0%	191,28	100.0%	SE CORRIÓ LA META, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISH Y HABITAT
115098	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE DONALDO OCHOA	OCOTLÁN	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	15,545	15,545	0.0%	40.50	100.0%	
115099	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS EN PRIV. EL PALMAR ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE DONALDO OCHOA	OCOTLÁN	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	30,722	30,722	100.0%	83.50	100.0%	
115100	CONSTRUCCIÓN DE CURBETAS EN CALLE CUAUHTIMOC ENTRE CALLE HERRERA Y CALLE MARTÍN TERMELUZAN	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZIATLÁN	DESARROLLO SOCIAL	26,145	26,145	0.0%	0.00	0.0%	
115099	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE GARCÍA GARDUÑA Y CALLE CARRETERA A SAN MARTÍN TERMELUZAN ENTRE CALLE INSURGENTES Y CALLE NACIONAL	TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLACHAPA	DESARROLLO SOCIAL	71,125	71,125	0.0%	97.00	100.0%	META 97.00
115098	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE INSURGENTES ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR	TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLACHAPA	DESARROLLO SOCIAL	3,793	3,793	100.0%	4.71	100.0%	META 4.71 ML
115097	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN PRIVADA DEL CERRO ENTRE CALLE AV. JUAREZ Y CALLE DEL NORTE	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZIATLÁN	DESARROLLO SOCIAL	169,804	169,804	0.0%	389.70	100.0%	META 189.70 ML
115096	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE DEL CERRO ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE DEL NORTE	TLAXCALA	SAN ESTEBAN TIZIATLÁN	DESARROLLO SOCIAL	10,718	10,718	0.0%	29.30	100.0%	META 29.30 ML
115095	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE DEL CERRO ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE DEL NORTE	TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	123,811	123,811	19.0%	374.30	100.0%	META 374.30 ML
115100	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE DEL CERRO ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE DEL NORTE	TLAXCALA	SAN SEBASTIÁN ATLACHAPA	DESARROLLO SOCIAL	378,827	378,827	100.0%	539.75	100.0%	META 539.75 ML
115101	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE DEL CERRO ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE DEL NORTE	TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPERITEC	DESARROLLO SOCIAL	14,350	14,350	0.0%	43.85	100.0%	META 43.85 ML
118055	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN CALLE ADOLFO LOPEZ	TLAXCALA	SAN LUCAS CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	22,572	22,572	0.0%	75.00	0.0%	DEBIDO A QUE LA OBRA ES GUARNICIONES DE CONCRETO, LA UNIDAD DE MEDIDA ES METRO LINEAL
115102	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PRIVADA DEL CERRO ENTRE CALLE PRINCIPAL Y CALLE ERIBO CANDA	TLAXCALA	SAN IPPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	5,465	5,465	0.0%	16.50	100.0%	META 16.50 ML
115103	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PRIVADA DEL CERRO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE EL PALMAR	TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	14,586	14,586	0.0%	38.70	100.0%	META 38.70 ML
115104	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES EN PRIVADA DEL CERRO ENTRE CALLE FRANCISCO MADRERO Y CALLE EL PALMAR	TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	21,297	21,297	100.0%	54.00	100.0%	SE CORRIÓ LA META, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISH Y HABITAT. META 54 ML
115105	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE CARRETERA ENTRE AV. JUAREZ Y CALLE GALIANA	TLAXCALA	OCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	217,579	217,579	100.0%	340.74	100.0%	SE CORRIÓ LA META, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISH Y HABITAT. METAS: 318 ML, 340.74 ML
115106	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS EN CALLE DEL CERRO ENTRE CALLE DEL NORTE Y CALLE DEL SUR	TLAXCALA	OCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	180,544	180,544	100.0%	251.00	100.0%	SE CORRIÓ LA META, DEBIDO A QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISH Y HABITAT. META: 251 ML, 271 ML



466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN		466999033 MUNICIPIO DE SAN ESTEBAN TECATLÁN	
No. de Expediente	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Grupo (Sector)	Dependencia	Institución	Dependencia	Total Asignado	Asignado a Ejecutar	Asignado a Ejecutar	Asignado a Ejecutar	Asignado a Ejecutar	Asignado a Ejecutar	Asignado a Ejecutar	Asignado a Ejecutar
115170	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADQUIN Y GUARDACANAL ENTRE CALLE ATATIZINGO Y SEÑORIO	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTIPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	146,692	146,692	146,692	100.0%	100.0%	384.16	384.16	100.0%
115171	GUARDACIONES DE CONCRETO EN CALLE PRIVADA 3 ORIENTE ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y CALLE VERTIE	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTIPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	30,913	30,913	30,913	100.0%	100.0%	105.40	105.40	100.0%
115172	PAVIMENTO DE ADQUIN AVENIDA REFORMA ENTRE CALLE LOS ANGELES Y AVENIDA PUENA TLAXCALA	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTIPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	191,960	191,960	191,960	100.0%	100.0%	476.92	476.92	100.0%
115173	PAVIMENTO DE ADQUIN CALLE ALVARO OBREGÓN ENTRE CALLE 20 DE NOVIEMBRE ORIENTE Y CALLE DOMINGO ARJENS	33-TLAXCALA	SAN DIEGO METEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	329,563	329,563	329,563	100.0%	100.0%	915.94	915.94	100.0%
115174	PAVIMENTO DE ADQUIN EN AVENIDA XICONTINCATI ENTRE CALLE LA LAGUNA Y CARRETERA ARGAGO PUENA	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA INTALCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	150,684	150,684	150,684	100.0%	100.0%	408.50	408.50	100.0%
115125	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE SANTIAGO DE ALLENDE ORIENTE SOBRE CALLE PUENARÓ DUAL	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUTIPULCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	313,107	313,107	311,107	0.0%	0.0%	812.00	812.00	100.0%
115126	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE FLORES DE MARÍA ENTRE CALLE UNIÓN DEL OCIDENTAL	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEATEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	82,802	82,802	82,802	0.0%	0.0%	221.44	221.44	100.0%
115128	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE URBIDAD SOBRE PROLONGACION TOPANO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	814	814	814	0.0%	0.0%	2.47	2.47	100.0%
115129	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE PRIVADA XICONTINCATI ENTRE CALLE MARGARITAS ENTRE AVENIDA MEXICO 85 Y CALLE MARQUEANO SANCHEZ	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	248,970	248,970	248,970	0.0%	0.0%	687.60	687.60	100.0%
115175	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE PRIVADA XICONTINCATI SOBRE CALLE XICONTINCATI	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA INTALCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	98,433	98,433	98,433	0.0%	0.0%	278.00	278.00	100.0%
115171	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE PRIVADA SOBRE CALLE XICONTINCATI	33-TLAXCALA	LA TRINIDAD TEPEATEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	115,110	115,110	115,110	0.0%	0.0%	300.35	300.35	100.0%
115172	PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALZADA XICONTINCATI ENTRE CALLE PRINCIPAL Y AVENIDA PUENA	33-TLAXCALA	SAN IPPOLITO ORIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	32,415	32,415	32,415	0.0%	0.0%	117.35	117.35	100.0%
115173	PAVIMENTO DE ADQUIN EN PRIVADA EL SABINAL SOBRE CALLE LOS LINDE ROS	33-TLAXCALA	SAN IPPOLITO ORIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	92,054	92,054	92,054	0.0%	0.0%	248.91	248.91	100.0%



CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	ENTIDAD	URBANIZACIÓN	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO DE ORIGEN	MUNICIPIO DE DESTINO	ESTADO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDADES	ESTADO	DEPARTAMENTO	CIUDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	COMENTARIOS
115774	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN PRIVADA HERMAN CORTÉS, SOBRE PROMOCIÓN GUERRERO	33-TLAXCALA	SAN HIPOLITO CHIMALPA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	94,822	94,822	100.0%	0	0.0%	0	0	257.06	257.06	100.0%	
115775	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN LEYVA PRIVADA FRANCISCO IMASTRHO ENTRE CALLE FRANCISCO IMASTRHO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHUTLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	55,395	55,395	100.0%	0	0.0%	0	0	155.39	155.39	100.0%	SE CORRIGIOLA META DUEDO A QUE LA OBRAS SE EJECUTO RECUBIROS FISM Y BENEFICIARIOS.
115776	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CAL PRIVADA JUANER POBRE CALLE ALBARRIN	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHUTLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	28,895	28,895	100.0%	0	0.0%	0	0	79.96	79.96	100.0%	SE CORRIGIOLA META DUEDO A QUE LA OBRAS SE EJECUTO CON RECUBIROS FISM Y BENEFICIARIOS.
115777	PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CAL PRIVADA EN CALLE UNIDAD SOTRE PROMOCIÓN TOPACO	33-TLAXCALA	SAN GABRIEL CUAUHUTLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	115,249	115,249	100.0%	0	0.0%	0	0	285.12	285.12	0.0%	
115778	PAVIMENTO DE ADOQUIN CALLE 3 ORIENTE, ENTRE PRIVADA 2 PONIENTE Y CALLE VERTE	33-TLAXCALA	SANTA MARÍA ACUATLAPAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA	MUNICIPIO DE TLAXCALA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	196,952	196,952	100.0%	0	0.0%	0	0	502.97	502.97	100.0%	
115958	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	299,234	299,234	100.0%	0	0.0%	0	0	750.00	750.00	0.0%	
115959	CONSTRUCCIÓN ADOQUIN	34-TLAXCO	LAGUNILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	254,598	254,598	100.0%	0	0.0%	0	0	893.14	893.14	100.0%	
115976	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	CASA BLANCA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	92,986	92,986	100.0%	0	0.0%	0	0	498.61	498.61	100.0%	
115977	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	CASA BLANCA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	132,217	132,217	100.0%	0	0.0%	0	0	703.87	703.87	100.0%	
115978	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	HERRADURA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	321,926	321,926	100.0%	0	0.0%	0	0	1,101.29	0.00	0.0%	
115979	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	LAGUNILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	212,741	212,741	100.0%	0	0.0%	0	0	823.04	0.00	0.0%	
115980	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	MARGALENA SOLTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	518,774	518,774	100.0%	0	0.0%	0	0	2,493.00	2,493.00	100.0%	
115981	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	LAGUNILLA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	211,035	211,035	100.0%	0	0.0%	0	0	818.20	0.00	0.0%	
115982	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	479,439	479,439	100.0%	0	0.0%	0	0	1,433.00	1,433.00	100.0%	
115974	CONSTRUCCIÓN DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO	MUNICIPIO DE TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	CIUDAD	397,402	397,402	100.0%	0	0.0%	0	0	2,469.00	0.00	0.0%	

PERIÓDICO OFICIAL 2013

115975	CONSTRUCCIÓN DE ADOSIN	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	200.074	200.074	200.074	0	0.0%	1,144	0 METROS CUADRADOS	5,000.00	0.00	0.0%
104995	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	34-TLAXCO	COLONIA DIEGO MURILLO CÁMARGO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	40,237	40,237	40,237	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	196.30	196.30	100.0%
115996	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	LAGUNILLA	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	17,420	17,420	17,420	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	68.30	68.30	100.0%
115987	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	SAN ANTONIO HUICOTITLA	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	180,587	180,587	180,587	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	581.00	581.00	100.0%
115988	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	SAN JOSÉ ATOTONILCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	173,164	173,164	173,164	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	755.20	755.20	100.0%
115989	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	SAN PEDRO LA CUEVA	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	37,819	37,819	37,819	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	331.22	331.22	100.0%
104975	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	71,458	71,458	71,458	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	297.00	297.00	100.0%
115994	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	191,186	191,186	191,186	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,970.72	1,970.72	100.0%
115995	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	59,201	59,201	59,201	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	154.52	154.52	100.0%
115996	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	60,830	60,830	60,830	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	255.00	255.00	100.0%
115997	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	16,429	16,429	16,429	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	66.86	66.86	100.0%
115998	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	152,771	152,771	152,771	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,433.50	1,433.50	100.0%
104987	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS	34-TLAXCO	UNION EJIAL TIERRA LIBERTAD	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	26,262	26,262	26,262	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	211.00	211.00	100.0%
115999	CONSTRUCCIÓN DE CUENTA	34-TLAXCO	ADMIRALCO DEL PERÓN	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	220,150	220,150	220,150	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	1,180.70	1,180.70	100.0%
115990	CONSTRUCCIÓN DE CUENTAS	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	75,313	75,313	75,313	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	203.11	203.11	100.0%
104985	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	COLONIA DIEGO MURILLO CÁMARGO	DESARROLLO URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO SOCIAL REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAXCALA	19,861	19,861	19,861	100.0%	100.0%	0	0 METROS CUADRADOS	950.70	950.70	100.0%

Clave	Descripción	Municipio	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Subactividad	Indicador	Valor	Unidad de Medida	Valor	Unidad de Medida	Valor	Unidad de Medida	Valor	Unidad de Medida	Valor	Unidad de Medida	Valor	Unidad de Medida		
116001	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	58,446	100.0%	58,446	100.0%	58,446	100.0%	58,446	100.0%	58,446	100.0%	58,446	100.0%	438.70	100.0%
116002	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	11,878	100.0%	11,878	100.0%	11,878	100.0%	11,878	100.0%	11,878	100.0%	11,878	100.0%	64.80	100.0%
116003	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	115,125	100.0%	115,125	100.0%	115,125	100.0%	115,125	100.0%	115,125	100.0%	115,125	100.0%	651.55	100.0%
116004	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	128,462	100.0%	128,462	100.0%	128,462	100.0%	128,462	100.0%	128,462	100.0%	128,462	100.0%	782.72	100.0%
104459	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	52,521	100.0%	52,521	100.0%	52,521	100.0%	52,521	100.0%	52,521	100.0%	52,521	100.0%	297.02	100.0%
116011	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	97,250	100.0%	97,250	100.0%	97,250	100.0%	97,250	100.0%	97,250	100.0%	97,250	100.0%	1,920.73	100.0%
116010	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	72,128	100.0%	72,128	100.0%	72,128	100.0%	72,128	100.0%	72,128	100.0%	72,128	100.0%	1,833.50	100.0%
116007	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	66,553	100.0%	66,553	100.0%	66,553	100.0%	66,553	100.0%	66,553	100.0%	66,553	100.0%	400.00	100.0%
116005	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	16,429	100.0%	16,429	100.0%	16,429	100.0%	16,429	100.0%	16,429	100.0%	16,429	100.0%	99.30	100.0%
116006	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	31,623	100.0%	31,623	100.0%	31,623	100.0%	31,623	100.0%	31,623	100.0%	31,623	100.0%	194.30	100.0%
116008	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	11,808	100.0%	11,808	100.0%	11,808	100.0%	11,808	100.0%	11,808	100.0%	11,808	100.0%	208.00	100.0%
104818	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	ACOPINALCO DEL PERÓN	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	ACOPINALCO DEL PERÓN	501,942	100.0%	501,942	100.0%	501,942	100.0%	501,942	100.0%	501,942	100.0%	501,942	100.0%	280.80	100.0%
116012	CONSTRUCCIÓN DE MURO DE CONTENCIÓN	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	567,310	100.0%	567,310	100.0%	567,310	100.0%	567,310	100.0%	567,310	100.0%	567,310	100.0%	275.84	100.0%
109876	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETA	34-TLAXCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	URBANIZACIÓN Y VIVIENDA REGIONAL	34-TLAXCO	31,245	100.0%	31,245	100.0%	31,245	100.0%	31,245	100.0%	31,245	100.0%	31,245	100.0%	130.00	100.0%

PROYECTO	UBICACION	MUNICIPIO	ENTIDAD	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	48,819	48,819	100.0%	48,819	100.0%	48,819	100.0%	169.00	169.00	100.0%
115983	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	34-TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUCARVASTA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	48,819	48,819	100.0%	48,819	100.0%	48,819	100.0%	169.00	169.00	100.0%
115984	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	59,855	59,855	100.0%	59,855	100.0%	59,855	100.0%	183.00	183.00	100.0%
115985	CONSTRUCCION DE BANQUETAS	34-TLAXCO	TECNOMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	15,524	15,524	100.0%	15,524	100.0%	15,524	100.0%	64.00	64.00	100.0%
105117	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	COMUNALCO DE PERON	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	6,667	6,667	100.0%	6,667	100.0%	6,667	100.0%	118.00	118.00	100.0%
115997	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	43,931	43,931	100.0%	43,931	100.0%	43,931	100.0%	166.50	166.50	100.0%
115998	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	LA HERRADURA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	26,669	26,669	100.0%	26,669	100.0%	26,669	100.0%	144.00	144.00	100.0%
115999	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	27,058	27,058	100.0%	27,058	100.0%	27,058	100.0%	131.00	131.00	100.0%
116000	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	SAN PEDRO LA OVEJA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	20,099	20,099	100.0%	20,099	100.0%	20,099	100.0%	331.00	331.00	100.0%
116001	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	TECNOMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	12,589	12,589	100.0%	12,589	100.0%	12,589	100.0%	65.00	65.00	100.0%
106631	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	TLAXCO	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	21,698	21,698	100.0%	21,698	100.0%	21,698	100.0%	120.00	120.00	100.0%
106632	CONSTRUCCION DE GUARNICION	34-TLAXCO	UNION EGUAL TIERRA LIBERTAD	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	11,273	11,273	100.0%	11,273	100.0%	11,273	100.0%	191.00	191.00	100.0%
116003	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	EL ROSARIO	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	563,954	563,954	100.0%	563,954	100.0%	563,954	100.0%	1,902.40	1,902.40	100.0%
116005	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	122,805	122,805	100.0%	122,805	100.0%	122,805	100.0%	247.55	247.55	100.0%
116004	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	LAS VIGAS	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	148,839	148,839	100.0%	148,839	100.0%	148,839	100.0%	572.33	572.33	100.0%
116006	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	OJO DE AGUA	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	227,823	227,823	100.0%	227,823	100.0%	227,823	100.0%	951.52	951.52	0.0%
116007	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	SAN JOSE TEPEMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	256,408	256,408	100.0%	256,408	100.0%	256,408	100.0%	1,583.51	1,583.51	100.0%
116008	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	SAN LORENZO SOATEPEC	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	410,760	410,760	100.0%	410,760	100.0%	410,760	100.0%	1,663.64	1,663.64	100.0%
116009	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TECNOMALCAN	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	166,572	166,572	100.0%	166,572	100.0%	166,572	100.0%	669.93	669.93	100.0%
116030	PAVIMENTO DE ADOQUIN	34-TLAXCO	TLAXCO	REGIONAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX	128,564	128,564	100.0%	128,564	100.0%	128,564	100.0%	760.00	760.00	100.0%

PROYECTO	ENTIDAD	MUNICIPIO	UBICACION	ENTIDAD	MUNICIPIO	MUNICIPIO DE	TIPO DE	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
116011	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	181,304	181,304	100.0%	0	0	0.00	0.00
116012	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	86,164	86,164	100.0%	0	0	482.35	482.35
116014	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	91,976	91,976	100.0%	264	264	263.86	263.86
116015	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	141,209	141,209	100.0%	145,209	145,209	415.00	415.00
105481	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	278,486	278,486	100.0%	278,486	278,486	1,028.59	1,028.59
116016	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	88,501	88,501	100.0%	88,501	88,501	314.00	314.00
116017	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	89,974	89,974	100.0%	89,974	89,974	320.00	320.00
116018	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	59,925	59,925	100.0%	59,925	59,925	241.00	241.00
104996	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	181,999	181,999	100.0%	181,999	181,999	1,095.75	1,095.75
101921	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	118,471	118,471	100.0%	118,471	118,471	466.00	466.00
104356	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	65,005	65,005	100.0%	65,005	65,005	310.00	310.00
104301	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	272,073	272,073	100.0%	272,073	272,073	1,474.36	1,474.36
104041	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	389,761	389,761	100.0%	389,761	389,761	1,348.37	1,348.37
116020	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	170,204	170,204	100.0%	170,204	170,204	1,140.00	1,140.00
116021	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	247,883	247,883	100.0%	247,883	247,883	983.76	983.76
116022	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	288,760	288,760	100.0%	288,760	288,760	1,183.36	1,183.36
116019	PAVIMENTO DE ADOQUIN	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	385,210	385,210	100.0%	385,210	385,210	965.13	965.13
106317	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	32,138	32,138	100.0%	32,138	32,138	178.50	178.50
106393	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	63,563	63,563	100.0%	63,563	63,563	344.00	344.00
116033	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	TIAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TIAXCALA	URBANO	36,223	36,223	100.0%	36,223	36,223	55.00	55.00

DIAGRAMA FISCAL 2013  
 PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACIÓN PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014

Código de Proyecto	Descripción del Proyecto	Municipio	Localidad	Tipo Social	Sector	Entidad Federativa	Institución Ejecutora del Proyecto	Dependencia Federal del Programa o Proyecto	Monto de recursos presupuestados			Monto de recursos comprometidos			Unidad de Medida	Acumulación de Ejecución	Observaciones				
									Total Anual	2013	2014	Total Anual	2013	2014							
116014	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	34-TLAXCO	COLONIA MAXIMO ROSALES MALOCTOC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA		451,886	451,886	451,886	100.0%	0	0	0	0	0	0 METROS CUADRADOS	3,143.38	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
116023	PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	34-TLAXCO	COLONIA MAXIMO ROSALES MALOCTOC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAXCALA		47,700	47,700	47,700	100.0%	55,333	55,333	55,333	100.0%	0	0	152.00	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94725	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE SUZA	15-TETZELAC	SAN FRANCISCO COATELCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		88,805	88,805	88,805	100.0%	0	0	0	0	0	0	247.57	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94819	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN AV. ACOTLA DEL RIO	36-TOTOLAC	ACOTLA DEL RIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		65,241	65,241	65,241	100.0%	0	0	0	0	0	0	229.36	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94820	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN AV. TEOHUAHUAC	36-TOTOLAC	ACOTLA DEL RIO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		202,000	202,000	202,000	100.0%	0	0	0	0	0	0	375.00	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94821	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN CALLE GUANAHUATLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES GUANAHUATLAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		38,732	38,732	38,732	100.0%	0	0	0	0	0	0	246.00	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94832	CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE QUINATZI	36-TOTOLAC	SANTOAGO TEPETLAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		112,538	112,538	112,538	100.0%	0	0	0	0	0	0	150.55	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94833	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE ALLENDE	36-TOTOLAC	LOS REYES GUANAHUATLAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		58,429	58,429	58,429	29.8%	0	0	0	0	0	0	103.72	29.8%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94835	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE ALAN QUINATZI	36-TOTOLAC	TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		316,180	316,180	316,180	100.0%	0	0	0	0	0	0	548.17	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
94831	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFOFUM EN CALLE GUANAHUATLAN	36-TOTOLAC	LOS REYES GUANAHUATLAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC		133,046	133,046	133,046	48.2%	0	0	0	0	0	0	604.71	48.2%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
117743	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE ORIENTE Y AVANADA ENTRE CALLE 4 NORTE Y 6 NORTE	37-TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	LA TRINIDAD CHIHUAHA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		164,394	164,394	164,394	100.0%	0	0	0	0	0	0	519.60	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
117739	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE AMBROSIO ENTRE CALLE REFORMA Y CARRETERA NUBAMANTLA - LA VENTA	37-TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TOTALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		287,432	287,432	287,432	100.0%	0	0	0	0	0	0	709.37	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
117734	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y 6 NORTE	37-TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TOTALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		94,735	94,735	94,735	100.0%	0	0	0	0	0	0	300.00	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA
117748	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE NORTE Y LOS REYES ENTRE 8 NORTE Y 10 NORTE	37-TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	TOTALTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION Y VIVIENDA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANTOS		138,686	138,686	138,686	100.0%	0	0	0	0	0	0	432.85	100.0%	ES UNA OBRA POR ADMINISTRACION DIRECTA

Clave	Descripción	Municipio	Entidad	Proyecto	Subproyecto	Monto	Presupuesto	Avance	Estado	Unidad Medida	Cantidad	Valor	Porcentaje	Observaciones
117760	CONSTRUCCION DE BANQUETA EN CALLE 337- SANCHEZ SANTOS TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	683.33	683.33	100.0%	C	MT. ACERAS ANDADORRES	683.33	683.33	100.0%	EL MONTO TOTAL DE LA OBRA SE DERIVA DE FISM 137 FISM 13 LO CUAL SOLO SE REPRESENTA LO CORRESPONDIENTE A FISM 13
117761	CONSTRUCCION DE GUARDACION EN CALLE 7 NORTE Y 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	130.16	130.16	100.0%	C	MT. METROS	130.16	130.16	100.0%	
117762	CONSTRUCCION DE GUARDACION EN CALLE 337- SANCHEZ SANTOS TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	213.50	213.50	100.0%	C	MT. METROS	213.50	213.50	100.0%	
117763	CONSTRUCCION DE GUARDACION EN CALLE 10 ORIENTE ENTRE CALLE 4 NORTE Y 8 NORTE SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	526.60	526.60	100.0%	C	MT. METROS	526.60	526.60	100.0%	
117764	CONSTRUCCION DE GUARDACION EN CALLE 8 NORTE Y 8 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y 10 NORTE SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	452.85	452.85	100.0%	C	MT. METROS	452.85	452.85	100.0%	
117765	CONSTRUCCION DE GUARDACION EN CALLE 337- SANCHEZ SANTOS TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	344.00	344.00	100.0%	C	MT. METROS	344.00	344.00	100.0%	
117766	CONSTRUCCION DE GUARDACION EN CALLE 13 NORTE ENTRE CALLE 10 NORTE Y 10 NORTE SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	472.06	472.06	100.0%	C	MT. METROS	472.06	472.06	100.0%	
117767	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 4 NORTE ENTRE 8 Y 8 NORTE SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	162.00	162.00	100.0%	C	MT. CONCRETO HIDRAULICO	162.00	162.00	100.0%	LA OBRA QUE SE EMPLEA EN ESTA OBRA SE EMPLEA EN LA OBRA DE CONTENCION DE MARGEN DE CONTENCION DE COMEDERO LA META EN METROS CUBICOS (M3)
117768	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE 1 NORTE ENTRE 12 Y 16 PONIENTE SANCHEZ SANTOS	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	231.62	231.62	100.0%	C	MT. CONCRETO HIDRAULICO	231.62	231.62	100.0%	ESTA OBRA SE EMPLEA EN LA OBRA DE CONTENCION DE MARGEN DE CONTENCION DE COMEDERO LA META EN METROS CUBICOS (M3)
141656	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE 150 DE ANGUSTIAS O BANDERAS SANCHEZ SANTOS	37-SALDOTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	145.00	145.00	100.0%	C	MT. ACERAS ANDADORRES	145.00	145.00	100.0%	
141657	CONSTRUCCION DE BANQUETA UBICADA EN CALLE MANUEL AVILA CAMACHO SANCHEZ SANTOS	37-SALDOTE	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	URBANO	234.50	234.50	100.0%	C	MT. ACERAS ANDADORRES	234.50	234.50	100.0%	

PERIODO FISCAL 2013  
MONEDA QUE SE REPORTA ES EN DOLARES ESTADUNIDENSES

FECHA DE CALIFICACIÓN	PROYECTO	ENTIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	ESTADO DE AVANCE	OTROS DATOS	FECHA DE CALIFICACIÓN	PROYECTO	ENTIDAD	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	ESTADO DE AVANCE	OTROS DATOS			
141856	CONSTRUCCIÓN DE MANOJETA UBICADO EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN, ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA.	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	23,790	23,790	100.0%	0	0	23,790	23,790	100.0%	0	0	23,790	23,790	100.0%	0	0	01.21, ACERAS, BARRIQUETAS O ANDADIONES	75.20	92.8%
141857	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	43,392	43,392	100.0%	0	0	43,392	43,392	100.0%	0	0	43,392	43,392	100.0%	0	0	0	207.00	100.0%
141858	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	39,070	39,070	100.0%	0	0	39,070	39,070	100.0%	0	0	39,070	39,070	100.0%	0	0	0	166.15	100.0%
141859	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	17,243	17,243	100.0%	0	0	17,243	17,243	100.0%	0	0	17,243	17,243	100.0%	0	0	0	87.58	91.0%
141860	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA.	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	54,084	54,084	0.0%	0	0	54,084	54,084	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	230.00	0.0%
141861	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN ENTRE AV. MIGUEL HIDALGO Y EMILIANO ZAPATA.	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	110,985	110,985	100.0%	0	0	110,985	110,985	100.0%	0	0	110,985	110,985	100.0%	0	0	0	472.00	0.0%
141862	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADA EN CALLE SAN PEDRO	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	47,029	47,029	100.0%	0	0	47,029	47,029	100.0%	0	0	47,029	47,029	100.0%	0	0	0	300.00	100.0%
141863	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE FRANCISCO I MADEIRO	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	64,836	64,836	0.0%	0	0	64,836	64,836	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	293.00	0.0%
141864	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE GUADALUPE	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	114,321	114,321	100.0%	0	0	114,321	114,321	100.0%	0	0	114,321	114,321	100.0%	0	0	0	486.00	78.4%
141865	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	47,029	47,029	0.0%	0	0	47,029	47,029	0.0%	0	0	0	0	0.0%	0	0	0	200.00	0.0%
141866	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	40,445	40,445	100.0%	0	0	40,445	40,445	100.0%	0	0	40,445	40,445	100.0%	0	0	0	172.00	100.0%
141867	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	82,531	82,531	100.0%	0	0	82,531	82,531	100.0%	0	0	82,531	82,531	100.0%	0	0	0	280.00	0.0%
141868	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	25,866	25,866	96.1%	0	0	25,866	25,866	96.1%	0	0	25,866	25,866	96.1%	0	0	0	130.00	100.0%
141869	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	47,383	47,383	100.0%	0	0	47,383	47,383	100.0%	0	0	47,383	47,383	100.0%	0	0	0	201.50	100.0%
141870	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	129,640	129,640	100.0%	0	0	129,640	129,640	100.0%	0	0	129,640	129,640	100.0%	0	0	0	429.88	99.9%
141871	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN UBICADO EN CALLE MANUEL ANTONIO CANACHO	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	259,307	259,307	100.0%	0	0	259,307	259,307	100.0%	0	0	259,307	259,307	100.0%	0	0	0	838.64	100.0%
141872	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	135,801	135,801	100.0%	0	0	135,801	135,801	100.0%	0	0	135,801	135,801	100.0%	0	0	0	435.30	100.0%
141873	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	304,168	304,168	100.0%	0	0	304,168	304,168	100.0%	0	0	304,168	304,168	100.0%	0	0	0	978.89	100.0%
141874	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUIN UBICADO EN CALLE NIÑOS HEROES	ENTIDAD MUNICIPAL	39-SALAZAR	DESARROLLO SOCIAL	100,948	100,948	100.0%	0	0	100,948	100,948	100.0%	0	0	100,948	100,948	100.0%	0	0	0	322.87	100.0%







CÓDIGO DE ACTIVIDADES ECONÓMICAS INTERNACIONALES (CIE) - DEPARTAMENTO DE TIERRAS BAJAS DEL YUCÁN - GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCÁN

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE OBRA	ENTIDAD MUNICIPAL	ENTIDAD REGIONAL	ENTIDAD NACIONAL	CATEGORÍA	PROYECTO	ESTATUS	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	COSTO TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR PAGO	VALOR PENDIENTE	FECHA DE PAGAMENTO	FECHA DE PAGAMENTO	
102271	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	44-223	44-223	44-223	160.00	100.0%	100.0%	100.0%	160.00	0.00	160.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE CONCRETO EN CALLE ALEMAN DE LA COMUNIDAD DE SAN COLOMAN
102272	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	44-223	99,000	99,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	420.00	0.00	420.00	100.0%	ADOPQUINAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA CALLE 16 DE SEPTIEMBRE DE LA LOCALIDAD DE SAN NICOLÁS TOCHARA
102274	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	112,589	112,589	112,589	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	347.57	0.00	347.57	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD MUNICIPAL DE SAN TEPE
102275	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	285,971	285,971	285,971	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	909.21	0.00	909.21	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE EMILIANO ZAPATA DE LA LOCALIDAD MUNICIPAL DE SAN TEPE
102276	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	340,000	340,000	340,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	1,121.88	0.00	1,121.88	100.0%	ADOPQUINAMIENTO DE PAVIMENTO EN LA CALLE CALZADA DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
102277	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	156,541	156,541	156,541	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	517.01	0.00	517.01	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
102278	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	58,423	58,423	58,423	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	370.00	0.00	370.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
102279	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	150,726	150,726	150,726	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	387.00	0.00	387.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
102280	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	COB ER TURA MUN ICIPAL	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	199,714	199,714	199,714	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	633.91	0.00	633.91	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
102281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	127,064	127,064	127,064	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	371.00	0.00	371.00	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
102281	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	340,000	340,000	340,000	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	986.13	0.00	986.13	100.0%	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA
104092	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOPQUIN	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	DESA RROLLO SOCIAL	URB ANIZAC IÓN VIV ENDA Y DESA RROLLO REGIONAL	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	48-LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUN ICIPAL	51,113	51,113	51,113	100.0%	100.0%	100.0%	100.0%	130.76	0.00	130.76	100.0%	ADOPQUINAMIENTO DE PAVIMENTO EN CALLE FERRICARRIL DE LA LOCALIDAD DE CALZADA MUNICIPAL DE CALZADA

ERODIO FISCAL 2013  
 MONEDAS DE LA REPUBLICA FEDERAL DE MEXICO

107283	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	LA MAGdalena TLATELUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	189,383	199,383	389,883	189,883	100.0%	460.00	TRUPEP PREVISIONES 2013	460.00	100.0%	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO EN LA CALLE TOL. I. MADRID DE LA LOCALIDAD DE PORTA SEGURA SECCION
133766	CONSTRUCCION DE CUARDECIMOS EN TERRENA PRIVADA 3 DE MAYO	RANCHO VIEJO TLATELUCO	ENTIDAD MUNICIPAL	30,244	30,244	30,244	30,144	100.0%	0	181.00	181.00	100.0%	
133767	PAYMENTO DE ADQUIRIR EN PRIVADA VISTA HERMOSEA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	277,685	222,155	277,685	0	0.0%	0	770.00	0.00	0.0%	
133768	PAYMENTO DE ADQUIRIR EN TERRENA PRIVADA 5 DE MAYO	RANCHO VIEJO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	113,933	102,229	113,933	102,229	100.0%	0	339.00	339.00	100.0%	
133769	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE CALLE HERMINIA COYARUBAS ENTRE CALLE 22 DE AGOSTO Y CALLE SAN HOMER	COCTLAN	ENTIDAD MUNICIPAL	14,973	14,973	14,973	14,973	100.0%	0	47.50	47.50	100.0%	SE CORRIGIO LA META, DEBIDO A QUE LA CANTIDAD DE OBRAS QUE SE REALIZAN EN HABITAS AREA 47.50 ML.
133770	MEJORAMIENTO DE CALLES VARIAS, TLACALCA CENTRO COLONIAS CONVIVIDAS, COLONIA LOPEZ MATOS, LOMA BONITA Y LA JOYA	TLACALCA TLACALCA	ENTIDAD MUNICIPAL	523,331	523,331	523,331	523,331	100.0%	0	90.87	90.87	100.0%	
133771	ESTUDIO Y PROYECTO DEL PUENTE BLANCO LEONARDO GONZALEZ PROLONGACION DEL PUENTE ENTRE CALLE MAYO Y LEONARDO GONZALEZ BLANCO	TLACALCA TLACALCA	ENTIDAD MUNICIPAL	351,480	351,480	351,480	351,480	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	
133772	REHABILITACION DE CALLE EN CALLE CUARDECIMOS	JARAMAGA	ENTIDAD MUNICIPAL	39,961	39,961	39,961	39,961	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	
133773	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO A PAVIMENTO DE ASFOFALTO CALLE 13 NORTE Y 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE	ZITLALTEPEC TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ENTIDAD MUNICIPAL	443,995	443,995	443,995	443,995	100.0%	0	1,124.15	1,124.15	100.0%	
133774	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO A PAVIMENTO DE ASFOFALTO CALLE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE	ZITLALTEPEC TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ENTIDAD MUNICIPAL	505,826	505,826	505,826	505,826	100.0%	0	1,235.59	1,235.59	100.0%	
133775	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO A PAVIMENTO DE ASFOFALTO CALLE 13 NORTE Y 7 SUR ENTRE CALLE 2 PONIENTE Y 3 PONIENTE	ZITLALTEPEC TRINIDAD SANCHEZ SANTOS	ENTIDAD MUNICIPAL	309,466	309,466	309,466	309,466	100.0%	0	779.88	779.88	100.0%	
141717	BACHO URDADO EN AV. AGUILA LOPEZ JUAJUEZ Y AV. INDOALO	HALOTOC	ENTIDAD MUNICIPAL	52,270	52,270	52,270	0	0.0%	0	0.00	0.00	0.0%	
141718	BACHO URDADO EN CALLE BRITO JUAREZ Y CALLE AGUILA LOPEZ	GUADALUPE TENOCALAC	ENTIDAD MUNICIPAL	52,270	52,270	52,270	52,270	100.0%	0	250.00	250.00	100.0%	
141719	BACHO URDADO EN CALLE REG. DE VENTUELA	COLONIA TRINIDAD CARANZA	ENTIDAD MUNICIPAL	114,161	114,161	114,161	114,161	100.0%	0	346.00	346.00	100.0%	
141720	BACHO URDADO EN CALLE 18 DE SEPTIEMBRE	SAN PEDRO TLACOATEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	52,270	52,270	52,270	0	0.0%	0	0.00	0.00	0.0%	
141721	BACHO URDADO EN VARIAS CALLES DEL MUNICIPIO	HALOTOC	ENTIDAD MUNICIPAL	108,725	108,725	108,725	108,725	100.0%	0	520.00	520.00	100.0%	

418000 FISCAL 001

ESTADO DE CUENTA POR EJECUCIÓN

Código	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Dependencia	Presupuesto		Avance	Unidad de Medida	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de Ejecución	Observaciones
					Asignado	Cometido						
141721	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN URBANIZADA EN MICHILEN LINA ENTRE CALLE MAGDALENA MATAMOROS Y MICHILEN LINA	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO	11,993	11,993	0.0%	0	0.00	0.00	0.0%	0.00
141723	REHABILITACION DE VARIAS CALLES	59- XALOTZOC	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL	4,755	4,755	100.0%	0	2,484.56	2,484.56	100.0%	0.00
141724	REHABILITACION DE VARIAS CALLES	39- XALOTZOC	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPALES	100,000	100,000	0.0%	0	52,147.17	52,147.17	0.0%	0.00
102314	MASTRO Y REVELACION DE CAMBIOS EN DIVERSAS CALLES DE LA LOCALIDAD DE TEPETLAPA	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLAITELUCCO	38,028	38,028	100.0%	0	1,160.00	1,160.00	100.0%	0.00
100021	REHABILITACION DE CALLE	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	38,000	38,000	100.0%	0	385.40	385.40	100.0%	0.00
102385	REHABILITACION DE CALLE	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	2,532	2,532	100.0%	0	125.00	125.00	100.0%	0.00
102386	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	171,494	171,494	100.0%	61,931	1,700.00	1,700.00	100.0%	0.00
67948	MANUTENCION	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	126,940	126,940	100.0%	0	1,700.00	1,700.00	100.0%	0.00
67949	DESARROLVE Y RECALZAMIENTO DE CANAL PLUVIAL	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	217,622	217,622	100.0%	0	13,800.00	13,800.00	100.0%	0.00
67950	REHABILITACION DE CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	69,162	69,162	100.0%	0	4,390.35	4,390.35	100.0%	0.00
41700	REHABILITACION DE CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	106,521	106,521	100.0%	0	6,845.15	6,845.15	100.0%	0.00
44470	REHABILITACION DE CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	59,571	59,571	100.0%	0	3,084.00	3,084.00	100.0%	0.00
41754	REHABILITACION DE CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	658,385	658,385	100.0%	0	41,400.00	41,400.00	100.0%	0.00
66715	REHABILITACION DE CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	97,773	97,773	100.0%	0	6,197.00	6,197.00	100.0%	0.00
54700	REHABILITACION DE CALLES, CALLES PONIENTE Y SUR	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	24,192	24,192	100.0%	0	40.00	40.00	100.0%	0.00
39214	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	40,475	40,475	100.0%	0	164.67	164.67	100.0%	0.00
138147	BACHO DE CALLES ENTRE VARIAS CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	23,966	23,966	100.0%	0	97.50	97.50	100.0%	0.00
138013	BACHO EN VARIAS CALLES ENTRE VARIAS CALLES	48- LA MAGDALENA TLAITELUCCO	ENTIDAD MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS TLAITELUCCO	23,966	23,966	100.0%	0	97.50	97.50	100.0%	0.00

FECHA FOLIO	CATEGORIA	TITULO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	REGIONAL	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR PAGADO	AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	COSTO UNITARIO	VALOR REALIZADO	AVANCE	TECNICO
13820	REHABILITACION DE CONCRETO ARMADO EN CALLES CUARTELES, PED. L. MADRUGA, ENTRE AV. TLAXCALA Y BENTU JUAREZ	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	91,346	91,346	100.0%	0	0	239.11	739.31	100.0%	OBRA REALIZADA CON CAUDERO ALO SOLICITADO Y EXPEDIENTE TECNICO
13871	REHABILITACION DE PAVIMENTO DE ADOSUR EN CALLE INVENTIVO ENTRE C. STA. PARY JOSE NOV SUR Y STA. PARY 20 DE NOV SUR	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	189,982	189,982	100.0%	0	0	893.40	893.40	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
107516	REHABILITACION DE CAMINOS, VARIAS CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	113,933	113,933	100.0%	0	0	19,536.80	19,536.80	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
108314	REPOSICION DE CARPETA DE ASFALTO	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	64,074	64,074	100.0%	0	0	460.00	460.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
115731	BACHIO EMERGENTE EN COLONIAS CONURBADAS, CALLES VARIAS, COLONIAS CONURBADAS DE TLAXCALA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	231,448	231,448	100.0%	0	0	48.86	48.86	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
116035	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	42,174	42,174	100.0%	0	0	1,294.65	1,294.65	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
116036	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	256,131	256,131	100.0%	0	0	13,290.07	13,290.07	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
116038	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	91,115	91,115	100.0%	0	0	20,119.89	20,119.89	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
116039	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	20,150	20,150	100.0%	0	0	7,119.40	7,119.40	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
116057	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	86,935	86,935	100.0%	0	0	14,271.15	14,271.15	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
10844	REHABILITACION DE CAMINO	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	105,541	105,541	100.0%	0	0	7,760.00	7,760.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
11773	RENTA DE MAQUINARIA PARA REHABILITACION DE CAMINOS EN CALLES DE LA IDENTIDAD, TLAXCALA, CALLES TLUACALPICH, CALLE SAN MONTE	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	47,321	47,321	100.0%	0	0	3,000.00	3,000.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
102237	BACHIO Y CALVETOS EN MEZCLA ASFALTICA EN CALLE	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	98,938	98,938	100.0%	0	0	428.00	428.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
104576	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	31,503	31,503	100.0%	0	0	273.00	273.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
105131	REHABILITACION DE CALLES	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	8,178	8,178	100.0%	0	0	273.00	273.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS
108432	PASOS VEHICULARES CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	TEPEYANCO	TEPEYANCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	104,656	104,656	100.0%	0	0	1.00	1.00	100.0%	OBRA REALIZADA EN LA IMPORTANCIA DESDE A ACCESO DE LOS BENEFICIARIOS

PERIÓDICO OFICIAL 2013  
MUNICIPIO DE ATIZAPALCOA DE LA SIERRA

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ENTIDAD	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO	COMENTARIOS
41209	PUERTAS Y PASOS REALIZADOS CONSTRUCCION DE CANAL PLUVIAL	ATIZAPALCOA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	141,885	141,885	100.0%	87.11	87.11	100.0%	CORRECTA ALCANTARILLA
42877	CONSTRUCCION DE GUARNICION	ATIZAPALCOA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,557	11,557	100.0%	55.02	55.02	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRAS FUE DE 11,557.39
40821	CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE LUIS DONALDO COBOS	SAN ANTONIO TECOUILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	55,104	55,104	100.0%	232.02	232.02	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRAS FUE DE \$ 55,103.93
41887	CONSTRUCCION DE GUARNICION, CALLE 2 NORTE	ATIZAPALCOA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	6,458	6,458	100.0%	29.46	29.46	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE DE \$4,457.44
44723	CONSTRUCCION DE GUARNICION CALLE 7 SUR	ATIZAPALCOA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	51,297	51,297	100.0%	220.00	220.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE DE \$53,191.59
117680	MEJORAMIENTO PROYECTO EFECTIVO DE FUENTES: INFILTRACION Y ZITUALTEPEC B	ZITUALTEPEC DE TRINIDAD SANCHEZ SANCHEZ SANTOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	463,991	463,991	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
44076	ELECTRICACION RUA Y DE COLONIAS POBRES ALUMBRADO PUBLICO	LOMA DE JUNQUITO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	216,746	216,746	100.0%	728.00	728.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE DE \$216,746.12
118090	OBRA COMPLEMENTARIA SUSTITUCION Y MODIFICACION DE ALUMBRADO PUBLICO	VILLA MARIANO MATAJONOS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITUALTEPEC	MUNICIPIO DE ZITUALTEPEC	3,044,003	3,044,003	100.0%	3,044,003.00	3,044,003.00	100.0%	
104867	REVISION DE LINEA DE MEDIA Y BAJA TENSION	TLAUACO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TLAUACO	MUNICIPIO DE TLAUACO	61,646	61,646	100.0%	61.646	61.646	100.0%	
94624	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO EN CALLE LEONARDO GOMEZ BLANCO	ACOTLA DE LOS REYES	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	31,125	31,125	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA ES UNA REVISION DE LINEA DE MEDIA TENSION
102186	REHABILITACION DE POSTE	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	14,036	14,036	100.0%	23.00	23.00	100.0%	
09410	ELECTRICACION DE POSTOS LINES DE TRANSMISION PARA POSTE	PELUPECARRILLO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	98,171	98,171	100.0%	1.00	1.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA OBRA FUE POR \$98,170.66
115732	ELECTRICACION EN CALLE MARIANO SANCHEZ ENTRE CALLE EN HOMBRE Y AVENIDA MEDCO 84	SAN GABRIEL CUAUHTLA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	315,818	315,818	30.0%	186.30	174.99	95.0%	SE CORRECTA LA META, DESDE QUE LA OBRA SE EJECUTO CON RECURSOS FISCA Y BENEFICIARIOS.
115733	ELECTRICACION EN PRIVADA TLAHUACILLA, CALLE ABOPO LOPEZ MATOS	SAN LUCAS CUATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	22,435	22,435	30.0%	8.79	0.00	0.0%	
47007	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA	ATIZAPALCOA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	11,507	11,507	100.0%	77.00	77.00	100.0%	LA CANTIDAD CORRECTA DE LA OBRA FUE DE \$11,507.14 CON UNA PORCION DE \$5,232.97

PERIÓDICO OFICIAL 2013  
 PERIODO QUE VA DE EL OCHO PRIMER TRIMESTRE

Código	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Sector	Dependencia	Entidad	Entidad del Programa	Dependencia que Interactúa con el Programa	Monto de recursos presupuestados		Avance %	Unidad de Medida	Programa	Acción	Financiamiento	Obras Realizadas por Gobierno
									Total Anual	Acumulado al 31 de Agosto de 2013						
116559	AMPLIACIÓN DE RED PARA ENERGÍA ELÉCTRICA EN LA DE TEPICANCO	TEPICANCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	144,318	144,318	100.0%	0	0	0	350.00	100.0%
116591	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELÉCTRICA EN ZONA 1 Y 2 DE MATO	TIPICANCO	SAN PEDRO CALCATORCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	22,297	22,297	100.0%	0	0	0	300.00	100.0%
116640	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	SAN PEDRO LA CUEVA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	62,616	62,616	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116641	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	JOSÉ MARIA MORELOS BUENAVISTA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	90,760	90,760	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116650	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	TECNALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	121,640	121,640	100.0%	0	0	0	10.00	100.0%
116651	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,340	308,340	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116652	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,708	87,708	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116653	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,654	40,654	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116654	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	288,947	288,947	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%

Código	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Sector	Dependencia	Entidad	Entidad del Programa	Dependencia que Interactúa con el Programa	Monto de recursos presupuestados		Avance %	Unidad de Medida	Programa	Acción	Financiamiento	Obras Realizadas por Gobierno
									Total Anual	Acumulado al 31 de Agosto de 2013						
116655	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	312,962	312,962	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116656	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,392	308,392	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116657	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	210,227	210,227	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116658	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	157,293	157,293	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116659	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	183,198	183,198	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116660	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	393,539	393,539	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116661	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	61,578	61,578	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116662	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,876	87,876	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116663	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	179,207	179,207	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116664	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	121,640	121,640	100.0%	0	0	0	10.00	100.0%
116665	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	308,340	308,340	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116666	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	87,708	87,708	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116667	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	40,654	40,654	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%
116668	AMPLIACION DE RED DE ENERGIA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	COLOMIA FEDERAL DE ELECTRICIDAD LA	DESARROLLO SOCIAL	URBANO	MUNICIPAL	ESTADAL	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	288,947	288,947	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%





SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA  
 SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE ASESORIA TÉCNICA  
 DIRECCIÓN GENERAL DE EVALUACIÓN Y MEJORA DE LA CALIDAD EDUCATIVA

CLAVE	PROYECTO	ENTIDAD	DIRECCIÓN DE OBRAS	UBICACIÓN	TIPO DE OBRAS	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	ESTADO DE AVANCE	OTROS DATOS
102190	EQUIPAMIENTO DE AULA EN ESC. CECTI, CLAVE: 20700108	MAGDALENA TLATELILCO	DIRECCIÓN DE OBRAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	57,649	57,649	100.0%	2013	COMPLETADO	ADQUISICIÓN DE 2 VIDEO PROYECTOR, PANTALLA LED, LAPTOP, 3 SET BOOC IMPRESORA MULTIFUNCIONAL, EQUIPAMIENTO DE LA SALA AUDIO-VISUAL
102191	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	MAGDALENA TLATELILCO	DIRECCIÓN DE OBRAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	159,828	159,828	100.0%	2013	COMPLETADO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA
102192	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	MAGDALENA TLATELILCO	DIRECCIÓN DE OBRAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	20,000	20,000	100.0%	2013	COMPLETADO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA
102193	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	MAGDALENA TLATELILCO	DIRECCIÓN DE OBRAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	20,000	20,000	100.0%	2013	COMPLETADO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA
102194	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	MAGDALENA TLATELILCO	DIRECCIÓN DE OBRAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	20,000	20,000	100.0%	2013	COMPLETADO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA
102195	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	MAGDALENA TLATELILCO	DIRECCIÓN DE OBRAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA	19,995	19,995	100.0%	2013	COMPLETADO	REHABILITACIÓN DE AULA EN ESCUELA
102196	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	SANTA CRUZ POCTOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	9,700	9,700	100.0%	2013	COMPLETADO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)
102197	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	SANTA CRUZ POCTOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	18,235	18,235	100.0%	2013	COMPLETADO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)
102198	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	SANTA CRUZ POCTOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	20,000	20,000	100.0%	2013	COMPLETADO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)
102199	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	SANTA CRUZ POCTOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	20,000	20,000	100.0%	2013	COMPLETADO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)
102200	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	SANTA CRUZ POCTOS	DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS	LA MAGDALENA TLATELILCO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)	20,000	20,000	100.0%	2013	COMPLETADO	EQUIPAMIENTO DE AULA (JARDIN DE NIÑOS)

Clave	Descripción del Proyecto	Municipio	Entidad	Dependencia	Programa	Objetivo	Presupuesto	Avance	Unidad	Cantidad	Valor	Porcentaje	Observaciones
102799	CONSTRUCCIÓN DE SALÓN DE USOS MÚLTIPLES EN ESCUELA PRIMARIA UC. MAURO ANGUILO	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	0	0	40,000	100.0%	61.92
11776	COLOCACION DE PROTECCIONES EN AGUAS DESARROLLANDO MEDIOS EN ESCUELAS: EMILIANO ZAPATA, INMACULADA ZARAGOZA, TERESA JACQUELINE MARTINEZ Y ALFONSO VILLALBA EN EL PROYECTO DE LAS CASAS NUEVAS DEL MUNICIPIO	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	124,091	124,091	0	0	124,091	100.0%	6.00
102800	REHABILITACION DE PUENTE DE ESCUELA PRIMARIA REFORMA SOCIAL	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	0	0	40,000	100.0%	1.00
102801	REHABILITACION DE AGUAS EN ESCUELA PRIMARIA TRINIDAD	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	0	0	40,000	100.0%	1.00
102802	REHABILITACION DE MÓDULO SANITARIO EN ESCUELA PRIMARIA MAGDALENA TLATELILCO	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	39,999	39,999	0	0	39,999	100.0%	1.00
102803	SUMINISTRO Y COLOCACION DE PISO DE GOMA EN PRIMARIA	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	0	0	40,000	100.0%	144.00
40043	REHABILITACION DE SALONES (PRIMARIA SIMON BOLIVAR)	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	35,597	35,597	0	0	35,597	100.0%	48.00
39972	REHABILITACION DE AULA EN ESC. PRIMARIA ROSA OREZ DE DOMINGUEZ	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	85,346	85,346	0	0	85,346	100.0%	48.00
116850	REHABILITACION DE AULA	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	16,561	16,561	0	0	16,561	100.0%	119.90
102804	SUMINISTRO Y AVANCOS DE REFORMA EN ESCUELA PRIMARIA MARIA REBEL, ROSARIO Y COSTILLA	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	40,000	40,000	0	0	40,000	100.0%	8.00
102805	ADQUISICIÓN DE MOBILIARIO EN ESC. ADOLFO LOPEZ MATOS	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA MAGDALENA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	39,994	39,994	0	0	39,994	100.0%	10.00
116861	CONSTRUCCION DE AULA EN TELE SECUNDARIA	34- TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA PALMA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	128,595	128,595	0	0	128,595	100.0%	48.00
116862	CONSTRUCCION DE MALLA CICLOVIA	34- TLATELILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	LA PALMA TLATELILCO	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	188,618	188,618	0	0	188,618	100.0%	240.00
40451	EQUIPAMIENTO MULTIFUNCIONAL SAMBUNG MOD. 3E1812E (FIRI 8817838000003 TELESECUNDARIA 1 DE SEPTIEMBRE)	48- LA MAGDALENA TLATELILCO	DEPENDENCIA MUNICIPAL	DIRECCION DE OBRAS PUBLICAS	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCACIÓN SOCIAL	10,000	10,000	0	0	10,000	100.0%	1.00

CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	NATURALEZA DEL PROYECTO	MONTANTO PRESUPUESTADO	MONTANTO EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	ESTADO DE EJECUCIÓN	OBSERVACIONES	
43823	CAMINOS RURALES MANTENIMIENTO CAMINOS DE SACACOCHECA RANABUTACION DE CAMINO SACACOCHECA A MANCHERA BUENAVISTA - EL VERDE	ALTAVERANCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	84,100	84,100	100.0%	0	0	84,100	84,100	100.0%	0	0
31536	CAMINOS RURALES REHABILITACION DE CAMINO	SAN JOSE PIAQUON	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	70,105	70,105	100.0%	0	0	70,105	70,105	100.0%	0	0
44196	REHABILITACION DE CAMINOS	ALTAVERANCIA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	172,794	172,794	100.0%	0	0	172,794	172,794	100.0%	0	0
138610	REHABILITACION DE CAMINO, CALLE DONOYEA MUÑOZ	LA CIUDAD DE MARIANO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	43,440	43,440	100.0%	0	0	43,440	43,440	100.0%	0	0
138583	REHABILITACION DE CAMINO, CALLE EL ANAYAL	LA CIUDAD DE MARIANO MATAMOROS	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	46,560	46,560	100.0%	0	0	46,560	46,560	100.0%	0	0
138651	REHABILITACION DE CAMINO, VARIOS CAMINOS	LA TRINIDAD	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	18,704	18,704	100.0%	0	0	18,704	18,704	100.0%	0	0
138937	REHABILITACION DE CAMINO, VARIOS CAMINOS	SANTA JUSTINA ECATEPEC	DEPENDENCIA MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	25,752	25,752	100.0%	0	0	25,752	25,752	100.0%	0	0
138693	REHABILITACION DE CAMINO	CAPILLA DE TEPEYUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	147,842	147,842	100.0%	0	0	147,842	147,842	100.0%	0	0
138696	REHABILITACION DE CAMINO	LA OREGA	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	148,983	148,983	100.0%	0	0	148,983	148,983	100.0%	0	0
138695	REHABILITACION DE CAMINO	LA ROSA	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	49,215	49,215	100.0%	0	0	49,215	49,215	100.0%	0	0
108387	REHABILITACION DE CAMINO	SAN JOSE ATOTONILCO	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	55,633	55,633	100.0%	0	0	55,633	55,633	100.0%	0	0
109044	REHABILITACION DE CAMINOS	COLOMIA MUÑOZ	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	37,199	37,199	100.0%	0	0	37,199	37,199	100.0%	0	0
137722	RESOLVO DE PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION Y AMPLIACION DEL CAMINO RURAL LA PIT DE SAN JUAN BAUTISTA - ZITUALTEPEC DE SAN JOSE DE LOBITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZITUALTEPEC	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	DESARROLLO ECONOMICO	342,548	342,548	100.0%	0	0	342,548	342,548	100.0%	0	0
135760	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN INDEPENDENCIA SUR	SAN JERONIMO ZACUALPAN	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	338,790	338,790	100.0%	0	0	338,790	338,790	100.0%	0	0
137775	MUROS DE CONTENCIÓN CONSTRUCCION DE MURO DE CONTENCIÓN EN CALLE 2 FONTE DE TRINIDAD DE SAN JOSE DE LOBITO PERTENECIENTE AL MUNICIPIO DE ZITUALTEPEC	ZITUALTEPEC	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	355,121	355,121	100.0%	0	0	355,121	355,121	100.0%	0	0
94625	GASTOS INDIRECTOS EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS INTEGRACION DE PROPUESTAS Y EXPEDIENTES TECNICOS DE OBRAS PAGO DE SERVICIOS PERSONALES EVALUACION Y SEGUIMIENTO DE PROYECTOS	TOTOLAC	ENTIDAD MUNICIPAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	75,069	75,069	100.0%	0	0	75,069	75,069	100.0%	0	0



FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL ESTADO FEDERAL																		
Código de Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Grupo Social	Sector	Descripción de la Actividad	Entidad Federativa	Municipio	Localidad	Municipio	Localidad	Monto de Recursos		Avance %	Unidad de Medida	Avance Físico	Información Complementaria	
												Programado	Ejecutado					
133928	PORTAMINERVEN											375	375	100.0%	0	ALICANTARILLAS	375.00	100.0%
133929	CONSTRUCCION DE ACANTARILLA CALLE 2DA. DE TEOCUILPAN	15- IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	375	375	100.0%	0	ALICANTARILLAS	375.00	100.0%
133930	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES CALLE HONDOMETE	15- IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	119,892	119,892	100.0%	0	0 METROS LINEALES	119,892.00	100.0%
133931	PAVIMENTO DE ASFALTO CAMINO IZTACUILTLA A VIENTOS	15- IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	469,992	469,992	100.0%	0	0 METRO CUADRADO	469,992.00	100.0%
133932	CONSTRUCCION DE LINEA EN 15.7 KVT	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	142,965	142,965	100.0%	0	0 PIEZA	1.00	100.0%
144235	COMANDANCIA MODULO PREVENTIVO DEL DELITO	34- TLASCALO	TLASCALO	GOBIERNO	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TLASCALO	TLASCALO	MUNICIPIO DE TLASCALO	TLASCALO	343,305	343,305	69.0%	0	0 MODULO	1.00	100.0%
99411	AMPLIACION PUERTO CARRETERA FEDERAL 15- TEOCUILTLA DE MARIBANDOS	15- IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	MUNICIPIO DE IZTACUILTLA DE MARIBANDOS	SANTA JUSTA DE MARIBANDOS	145,048	145,048	100.0%	0	0 LUMINARIA	145,048.00	100.0%
133933	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	11,863	11,863	100.0%	0	0 METRO LINEAL	70.00	100.0%
133932	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	13,787	13,787	100.0%	0	0 METRO LINEAL	100.00	100.0%
133931	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	10,471	10,471	100.0%	0	0 METRO LINEAL	96.00	100.0%
133934	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	18,955	18,955	100.0%	0	0 METRO LINEAL	115.00	100.0%
133935	AMPLIACION DE RED PARA ENERGIA ELECTRICA DE BAJA Y MEDIA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	47,325	47,325	100.0%	0	0 METRO LINEAL	165.00	100.0%
133936	EXTENSION DE LINEA DE BAJA Y ALTA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	57,567	57,567	100.0%	0	0 PIEZA	1.00	100.0%
133937	EXTENSION DE LINEA BAJA CABLE MULTIPLE	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	23,106	23,106	100.0%	0	0 PIEZA	1.00	100.0%
133938	EXTENSION DE LINEA BAJA Y MEDIA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	194,692	194,692	100.0%	0	0 PIEZA	1.00	100.0%
133939	EXTENSION DE LINEA DE BAJA Y MEDIA TENSION	28- TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	ENTIDAD FEDERAL DE QUERETARO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	MUNICIPIO DE TEOCUILTLA	TEOCHICILCO	170,982	170,982	100.0%	0	0 PIEZA	1.00	100.0%

CLAVE	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	DEPENDENCIA	UNIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)
144750	MEJORAMIENTO REPARACIÓN DE LÍNEA DE ENERGÍA ELÉCTRICA DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	31,926	31,926	100.0%	0	0	31,926	100.0%
144751	REPARACIÓN DE POSTE DE BAJA TENSIÓN	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	1,993	1,993	100.0%	0	0	1,993	100.0%
133940	MANTENIMIENTO REPARACIÓN DE POSTE CON LÍNEA DE BAJA Y MEDIA TENSIÓN	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	3,166	3,166	100.0%	0	0	3,166	100.0%
99978	REHABILITACIÓN REPARACIÓN DE CAMINO CALLE DE LA CRUZ	SANTA INÉS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SANTA INÉS	77,735	77,735	100.0%	0	0	77,735	100.0%
97995	REHABILITACIÓN DE CAMINO CALLE DEL METRO	SANTO AGUSTÍN	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SANTO AGUSTÍN	30,878	30,878	100.0%	0	0	30,878	100.0%
97765	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE BOMBA DE AGUA POTABLE EN EL POZO DEL CARCAMO	SAN MARCOS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE SAN MARCOS	76,560	76,560	100.0%	0	0	76,560	100.0%
144752	REPARACIÓN DE POZO DE AGUA POTABLE	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	5,429	5,429	100.0%	0	0	5,429	100.0%
144831	REPARACIÓN DE RED DE ENERGÍA ELÉCTRICA	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	38,640	38,640	100.0%	0	0	38,640	100.0%
91343	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO EN TODO EL MUNICIPIO	37-TLATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	742,917	742,917	100.0%	0	0	742,917	100.0%
117262	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	37-TLATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLATEPEC	15,000	15,000	100.0%	0	0	15,000	100.0%
144754	EQUIPAMIENTO REPARACIÓN DE CAMIÓN DE LIMPIA	34-TLAXCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	1,385,000	1,385,000	0.0%	0	0	0	0.0%
144755	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	34-TLAXCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	120,358	120,358	100.0%	0	0	120,358	100.0%
144756	ADQUISICIÓN DE FURGONETA PARA PATRULLA	34-TLAXCO	GOBIERNO	MUNICIPIO DE TLAXCO TLAX.	136,500	136,500	100.0%	0	0	136,500	100.0%
111911	ADQUISICIÓN DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACIÓN	47-LAZARO CÁRDENAS	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE LAZARO CÁRDENAS	34,000	34,000	100.0%	0	0	34,000	100.0%
133373	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RECOLECTORA DE BASURA	31-SAN AGUSTÍN ZACUALPAN	GOBIERNO	MUNICIPIO DE SAN AGUSTÍN ZACUALPAN	59,568	59,568	100.0%	0	0	59,568	100.0%
89495	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	41-QUANAXULCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE QUANAXULCO	60,175	60,175	100.0%	0	0	60,175	100.0%
89525	REPARACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO	41-QUANAXULCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE QUANAXULCO	242,860	242,860	100.0%	0	0	242,860	100.0%
133941	ADQUISICIÓN DE COMBUSTIBLES PARA PATRULLAS	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	516,145	516,145	100.0%	0	0	516,145	100.0%
133942	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE PATRULLAS	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	418,877	418,877	100.0%	0	0	418,877	100.0%
133943	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE RECOLECTORA DE BASURA	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	343,035	343,035	100.0%	0	0	343,035	100.0%
133944	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PÚBLICO	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	228,296	228,296	100.0%	0	0	228,296	100.0%
133945	PAGO DE CHEQUES POR EXTRACCIÓN DE AGUA OJA	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	935,842	935,842	100.0%	0	0	935,842	100.0%
133946	PAGO DE ENERGÍA DEL ALUMBRADO PÚBLICO	TEOLOCHILCO	DESARROLLO SOCIAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	2,871,747	2,871,747	100.0%	0	0	2,871,747	100.0%

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

INFORME DEL ESTADO DE LOS RECURSOS FINANCIEROS DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO DE QUERÉTARO PARA EL EJERCICIO FISCAL 2013

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	ENTIDAD	MUNICIPIO	TIPO DE GASTO	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	COMPROBANTE	FECHA	ESTADO DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS
133947	PAGO DE ENERGÍA ELÉCTRICA PARA LOS POZOS DE AGUA POTABLE	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	DESGARROLLO SOCIAL	OTROS	24.00	24.00	24.00	0 DOCUMENTO	24.00	100.0%	
133948	PAGO DE SUELDOS Y SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	27.00	27.00	27.00	0 DOCUMENTO	27.00	100.0%	
144247	EQUIPAMIENTO DE PATRULLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	59.02	59.02	59.02	0 VEHICULO	59.02	100.0%	
91584	ADQUISICION DE CAMION RECOLECTOR DE BASURA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	1.00	1.00	1.00	0	1.00	100.0%	ESTA ACCION ES PARITARIA CON EL PROGRAMA HABITAT DE BENEPLACIA DE AHI QUE DE PORTA A PORTA UNICAMENTE EL 50% DEL COSTO TOTAL DE LA UNIDAD.
117768	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORME PARA POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	147.00	147.00	147.00	0 PIEZA	147.00	100.0%	
11951	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	6,000.00	6,000.00	6,000.00	0 LITRO	6,000.00	100.0%	
13066	ADQUISICION DE EQUIPO DE MANEJO MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	8.00	8.00	8.00	0 PIEZA	8.00	100.0%	
12008	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	9.00	9.00	9.00	0 PERSONA	9.00	100.0%	
12053	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	2.00	2.00	2.00	0 UNIDAD	2.00	100.0%	
13032	PAGO DE ENERGIA PARA ALUMBRADO PUBLICO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	11.00	11.00	11.00	50 PAGO	11.00	100.0%	
11971	PAGO DE SALARIOS A POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	216.00	216.00	216.00	0 PAGO	216.00	100.0%	
60712	GASTO GOBIERNO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	27.00	27.00	27.00	0 DOCUMENTO	27.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCION FUE DE \$2,748,615.66
89312	ADQUISICION DE EQUIPOS Y UNIFORMES PARA POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	275.00	275.00	275.00	0 PIEZA	275.00	100.0%	
89322	PAGO DE SALARIO A POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	390.00	390.00	390.00	0 DOCUMENTO	390.00	100.0%	
133949	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	4.00	4.00	4.00	0 PIEZA	4.00	100.0%	
13374	PAGO POR RECLAMAS DE ADULTOS REQUERIDOS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	1.00	1.00	1.00	0 ACCION	1.00	100.0%	
13380	PAGO POR LUZ DE ESPECTRO PARALELOCTIVADO	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	1.00	1.00	1.00	0 DOCUMENTO	1.00	100.0%	
14134	GASTOS MEDIDAS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	3,828.00	3,828.00	3,828.00	0 EXAMEN	3,828.00	100.0%	
144259	PAGO DE SALARIOS A POLICIA MUNICIPAL	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	51.00	51.00	51.00	0 DOCUMENTO	51.00	100.0%	METAS DOCUMENTO
91365	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES A POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	23.00	23.00	23.00	0 OTROS	23.00	100.0%	METAS DOCUMENTO
135174	ADQUISICION DE UNIFORMES	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	64.00	64.00	64.00	0 PIEZA	64.00	100.0%	
13375	PAGO DE SALARIOS AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	24.00	24.00	24.00	0 DOCUMENTO	24.00	100.0%	
138153	PAGO DE SUELDOS A POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	246.00	246.00	246.00	0 OTROS	246.00	100.0%	METAS RECORROS DE NOMINA
109770	OTROS GASTOS DE OPERACION	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	30.00	30.00	30.00	0 EQUIPO	30.00	100.0%	SIN NOTA
109771	ADQUISICION DE EQUIPO DE RADIO COMUNICACION PARA POLICIAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	8,978.00	8,978.00	8,978.00	0 EQUIPO	8,978.00	100.0%	EL MONTO CORRECTO EJECUTADO
80731	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TEOLOCHILCO	GOBIERNO	OTROS	104.124	104.124	104.124	0 LITRO	104.124	100.0%	



ESTADOS UNIDOS MEXICANOS  
ESTADO DE QUERÉTARO  
SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Valor	Unidad	Porcentaje	Valor	Unidad	Porcentaje	Valor	Unidad	Porcentaje	Valor	Unidad	Porcentaje	
8338	ADQUISICIÓN DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	139,246	139,246	100.0%	139,246	139,246	100.0%	262.00	0	0	262.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$104,114.11
10847	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	122,323	122,323	100.0%	122,323	122,323	100.0%	70.00	0	0	70.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$122,313.27
10870	PAGO DE DERECHOS Y APORTE/MENTOS POR CONCEPTO DE PAGO A CONSUMO	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	163,430	163,430	100.0%	163,430	163,430	100.0%	3.00	0	0	3.00	0	100.0%	SIN NOTA
83192	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	1,085,420	1,085,420	100.0%	1,085,420	1,085,420	100.0%	12.00	0	0	12.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DEL RECURSO FUE DE \$2,365,081.20
206448	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	4-ALTAVANCA	ATLAVANCA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	395,256	395,256	100.0%	395,256	395,256	100.0%	1,217.00	0	0	1,217.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$395,256.40
89517	ADQUISICION DE CONCRETOS PARA PATRULLAS	5-QUANQUILLO	QUANQUILLO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	286,133	286,133	100.0%	286,133	286,133	100.0%	30,054.00	0	0	30,054.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$30,054.00
89545	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	5-QUANQUILLO	QUANQUILLO	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	476,728	476,728	100.0%	476,728	476,728	100.0%	17.00	0	0	17.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$17.00
90785	PROYECTO DE ALCANTARILADO Y SANEAMIENTO	15-INTACANTLA DE MARIANO MATAMOROS	INTACANTLA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	198,732	198,732	100.0%	198,732	198,732	100.0%	139,732.00	0	0	139,732.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$139,732.00
144270	ADQUISICION DE EQUIPO Y UNIFORMES PARA POLICIAS	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	351,813	351,813	100.0%	351,813	351,813	100.0%	180.00	0	0	180.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$180.00
144271	COMINUTABLE PARA PATRULLAS	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	614,716	614,716	100.0%	614,716	614,716	100.0%	54,000.00	0	0	54,000.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$54,000.00
144272	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	131,645	131,645	100.0%	131,645	131,645	100.0%	250.00	0	0	250.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$250.00
144273	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA PESADA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	649,146	649,146	100.0%	649,146	649,146	100.0%	5.00	0	0	5.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$5.00
144274	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	1,000,204	1,000,204	100.0%	1,000,204	1,000,204	100.0%	59.00	0	0	59.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$59.00
144275	PAGO DE DERECHOS A CONAGUA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	65,371	65,371	100.0%	65,371	65,371	100.0%	5.00	0	0	5.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$5.00
144276	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA DE ALUMBRADO PUBLICO	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	6,873,889	6,873,889	100.0%	6,873,889	6,873,889	100.0%	12.00	0	0	12.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$12.00
144277	PAGO DE REFERENCIO Y EMPALMADO A VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	886	886	100.0%	886	886	100.0%	1.00	0	0	1.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$1.00
144278	PAGO DE DERECHOS Y REPARACION DE VEHICULOS DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	82,287	82,287	100.0%	82,287	82,287	100.0%	11.00	0	0	11.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$11.00
144279	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	1,651,809	1,651,809	100.0%	1,651,809	1,651,809	100.0%	34.300	0	0	34.300	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$34.300
144280	SEGUROS DE VIDA AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	34-TLAXCO	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	0	0	0.0%	0	0	0.0%	0.00	0	0	0.00	0	0.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$0.00
91286	ADQUISICION DE UNIFORMES PARA POLICIAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	80,001	80,001	100.0%	80,001	80,001	100.0%	168.00	0	0	168.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$168.00
91287	MANTENIMIENTO A EQUIPO DE RADIO COMUNICACION	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	153,877	153,877	100.0%	153,877	153,877	100.0%	25.00	0	0	25.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$25.00
91288	MANTENIMIENTO A MOTOCICLETAS DE SEGURIDAD PUBLICA	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	3,464	3,464	100.0%	3,464	3,464	100.0%	3.00	0	0	3.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$3.00
91289	MANTENIMIENTO A PATRULLAS	36-TOTOLAC	TOTOLAC	GOBIERNO	SEGURIDAD Y JUSTICIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	TECNOLOGIA	142,493	142,493	100.0%	142,493	142,493	100.0%	10.00	0	0	10.00	0	100.0%	EL MONTO CORRECTO DE LA ACCIÓN FUE DE \$10.00

PROYECTO	UNIDAD	ENTIDAD	ACTIVIDAD	TIPO DE ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	MONTO ESTIMADO	MONTO REALIZADO	PROGRESO (%)	OTROS	FECHA DE EJECUCIÓN	MONTO ESTIMADO	MONTO REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD
91550	MANTENIMIENTO A UNIDADES RECOLECTORAS DE BASURA	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	7.00	7.00	100.0%	7.00	METAS: UNIDAD
91551	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	59,882.47	59,882.47	100.0%	59,882.47	METAS: LITRO
91552	PAGO DE DERECHOS A CONSUMO	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	12.00	12.00	100.0%	12.00	METAS: DOCUMENTO
91553	PAGO DE DERECHOS POR USO DE ESPECTRO RADIO ELECTRONICO	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	2.00	2.00	100.0%	2.00	METAS: DOCUMENTO
91554	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	24.00	24.00	100.0%	24.00	METAS: DOCUMENTO
91555	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	12.00	12.00	100.0%	12.00	METAS: DOCUMENTO
91556	PAGO DE SEGURO DE VIDA A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	TOTOLAC	DESARROLLO ECONOMICO SOSTENTABLE	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE TOTOLAC	100.0%	0	3.00	3.00	100.0%	3.00	METAS: DOCUMENTO
117764	ADQUISICION DE COMBUSTIBLE PARA SEGURIDAD PUBLICA	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	MAQUINARIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SAHONCE SANTOS	100.0%	0	27,197.04	27,197.04	100.0%	27,197.04	
117766	MANTENIMIENTO A UNIDADES DE SEGURIDAD PUBLICA	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	MAQUINARIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SAHONCE SANTOS	100.0%	0	6.00	6.00	100.0%	6.00	COSTO DE MANTENIMIENTO DE UNIDADES PATRULLAS
117761	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	ZITLALTEPEC	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SAHONCE SANTOS	100.0%	0	12.00	12.00	100.0%	12.00	MONTO ANUAL
117759	PAGO DE SALARIOS A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SAHONCE SANTOS	100.0%	0	12.00	12.00	100.0%	12.00	PAGO DE SALARIO A PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA (INCLUYE MESSE DEL AÑO AGUINALDO)
117762	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA AGUA POTABLE	ZITLALTEPEC	GOBIERNO	MAQUINARIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE ZITLALTEPEC DE TRINIDAD SAHONCE SANTOS	100.0%	0	15.00	15.00	100.0%	15.00	
115376	ADQUISICION DE EQUIPO DE SEGURIDAD PUBLICA	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	100.0%	0	4.00	4.00	100.0%	4.00	
115377	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE PATRULLAS	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	100.0%	0	14,175.00	14,175.00	100.0%	14,175.00	
115378	PAGO DE COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	100.0%	0	12.00	12.00	100.0%	12.00	
115379	PAGO DE ENERGIA ELECTRICA PARA ALUMBRADO PUBLICO	SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	100.0%	0	13.00	13.00	100.0%	13.00	
115380	REPARACION DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	SAN JERONIMO ZACUALPAN	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN JERONIMO ZACUALPAN	100.0%	0	12.00	12.00	100.0%	12.00	
118112	PAGO DE ENERGIA DE ALUMBRADO PUBLICO	55 SAN LUCAS TEOPILCO	DESARROLLO ECONOMICO	ENERGIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE SAN LUCAS TEOPILCO TLAXCALA	100.0%	0	514.00	514.00	100.0%	514.00	
134500	ATENCIÓN DE NECESIDADES ANEXADAS CON LA SEGURIDAD PUBLICA	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL	100.0%	0	99,641.47	99,641.47	100.0%	99,641.47	
134591	ADQUISICION DE INFORMES PARA POLICIA DE SEGURIDAD	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL	100.0%	0	538.00	538.00	100.0%	538.00	
136017	COMBUSTIBLE PARA PATRULLAS DE SEGURIDAD	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL	100.0%	0	42.00	42.00	100.0%	42.00	
136057	MANTENIMIENTO DE ALUMBRADO PUBLICO	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL	100.0%	0	14.00	14.00	100.0%	14.00	
136057	MANTENIMIENTO DE EQUIPO DE RADIOCOMUNICACION	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL	100.0%	0	14.00	14.00	100.0%	14.00	
137223	MANTENIMIENTO Y REPARACION DE	41-PAPALOTLA	GOBIERNO	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA		ENTIDAD MUNICIPAL	MUNICIPIO DE PAPALOTLA DE XICHTENCATL	100.0%	0	14.00	14.00	100.0%	14.00	

PERIODO FISCAL 2013  
PRIMERA QUINCENA DE SEPTIEMBRE

CÓDIGO FISCAL DEL PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	ENTIDAD	NIVEL DE GOBIERNO	CATEGORÍA DE PROYECTO	SUBCATEGORÍA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALORES MONETARIOS (Miles de Pesos)			VALOR UNITARIO (Miles de Pesos)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (Miles de Pesos)	VALOR TOTAL (Miles de Pesos)	PROGRESO (%)	ESTADO DE AVANCE	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	OBSERVACIONES	
								Presupuesto	Comprobado	Restante											
134830	MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA.	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	OPERAÇÕES	REPARACIÓN DE UNIDAD RECOLECTORA DE BASURA.	UNIDAD	2.00	77,087	77,087	0	0	0	77,087	100.0%	0.00	100.0%					
135171	PAGO DE SERVICIOS Y APROVECHAMIENTOS A COMPAÑIA.	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	OPERAÇÕES	PAGO DE SERVICIOS Y APROVECHAMIENTOS A COMPAÑIA.	DOCUMENTO	24.00	635,242	635,242	0	0	0	635,242	100.0%	24.00	100.0%					
134821	PAGO DE RECURSOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO).	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	OPERAÇÕES	PAGO DE RECURSOS DE ENERGIA ELECTRICA (ALUMBRADO PUBLICO).	OPERAÇÕES	24.00	2,517,119	2,517,119	0	0	0	2,517,119	100.0%	24.00	100.0%					
135079	PAGO DE RECURSOS DE ENERGIA ELECTRICA (BOMBAS DE AGUA POTABLE).	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	OPERAÇÕES	PAGO DE RECURSOS DE ENERGIA ELECTRICA (BOMBAS DE AGUA POTABLE).	OPERAÇÕES	24.00	1,325,251	1,325,251	0	0	0	1,325,251	100.0%	24.00	100.0%					
134237	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	OPERAÇÕES	PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES AL PERSONAL DE SEGURIDAD PUBLICA.	DOCUMENTO	26.00	5,148,896	5,148,896	0	0	0	5,148,896	100.0%	26.00	100.0%					
134046	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	ENTIDAD MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	OPERAÇÕES	REHABILITACION DE ALUMBRADO PUBLICO	OPERAÇÕES	17.00	134,669	134,669	0	0	0	134,669	100.0%	17.00	100.0%					
CONDO DE ADORNACIONES MULTITRANSA																					
INFRAESTRUCTURA EN EDUCACION BASICA																					
139949	CONSTRUCCION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
138209	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	AMAZAC DE GUERRERO	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	AMAZAC DE GUERRERO	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	AMAZAC DE GUERRERO	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	AMAZAC DE GUERRERO	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	AMAZAC DE GUERRERO	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
138279	EDIFICIO A DOS AULAS DIDACTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COLONIA DELICIAS	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COLONIA DELICIAS	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COLONIA DELICIAS	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COLONIA DELICIAS	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	COLONIA DELICIAS	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
138330	EDIFICIO DE TRES AULAS DIDACTICAS EN LA ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	SANTA CRUZ POOTON	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	SANTA CRUZ POOTON	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	SANTA CRUZ POOTON	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	SANTA CRUZ POOTON	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTADAL	DESAARROLLO SOCIAL	SANTA CRUZ POOTON	INSTITUTO TLAQUECALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	PROYECTO	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	ESTADO DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	ESTADO DE AVANCE
126131	EDIFICIO C AULA DIDACTICA B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	ALTAVANCA	ATLAMANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	SANTA CRUZ POOTOS		100.0%	193,353	193,353	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	193,353	193,353	0	100.0%
126132	EDIFICIO C VALLES DE PANADERIA B2B2B DOS BOVEDAS B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	ALTAVANCA	ATLAMANCA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL			100.0%	478,715	478,715	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	478,715	478,715	0	100.0%
126135	EDIFICIO D DOS AULAS DIDACTICAS B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	CALPULALPAN	CALPULALPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL			71.1%	374,898	1,542,343	1,167,445	71.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	374,898	1,542,343	1,167,445	71.1%
126137	EDIFICIO A ADMINISTRACION B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	EL CARMEN TEQUEQUILA	TEQUEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	VILLA DE EL CARMEN		100.0%	1,130,000	1,130,000	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	1,130,000	1,130,000	0	100.0%
126138	EDIFICIO A AULA DIDACTICA B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	EL CARMEN TEQUEQUILA	TEQUEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL		100.0%	181,261	181,261	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	181,261	181,261	0	100.0%
126139	EDIFICIO B DOS AULAS DIDACTICAS B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	EL CARMEN TEQUEQUILA	TEQUEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL		100.0%	365,359	365,359	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	365,359	365,359	0	100.0%
126120	EDIFICIO F AULA DIDACTICA B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	EL CARMEN TEQUEQUILA	TEQUEQUILA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL		100.0%	387,011	387,011	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	387,011	387,011	0	100.0%
126122	EDIFICIO G TRES AULAS DIDACTICAS MAS SANTARIOS B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	CUAPANTLA	CUAPANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL			46.1%	808,240	1,562,874	754,634	46.1%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LAS CONSTRUCCIONES DE 3 AULAS DIDACTICAS MAS SANTARIOS B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	10.00	808,240	1,562,874	754,634	46.1%
126123	EDIFICIO H AULA DIDACTICA B2B2B ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	CUAPANTLA	CUAPANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL			100.0%	234,314	234,314	0	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	1.00	234,314	234,314	0	100.0%

Clave	Descripción de Proyecto	Municipio	Localidad	Grupo Sectorial	Dependencia	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Presupuesto (Miles de Pesos)	Presupuesto Ejecutado (Miles de Pesos)	Presupuesto Ejecutado (%)	Avance %	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario (Miles de Pesos)	Valor Ejecutado (Miles de Pesos)	Valor Ejecutado (%)	Observaciones	Estado
126191	EDIFICIO DE ALA DIDACTICA EXTERNA. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA A OBRA EXTERIOR	10- CHIHUAHUA	SAN PEDRO HUACABAY	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	578,422	578,422	100.0%	100.0%	ESQUELETO	1.00	578,422	578,422	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126192	EDIFICIO DE DOS ALAS DIDACTICAS EXTERNAS ADOSADAS A OBRA EXTERIOR	10- CHIHUAHUA	CHIHUAHUA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	393,077	293,077	73.7%	100.0%	ESQUELETO	2.00	196,538	293,077	73.7%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126193	EDIFICIO DE DESAMUNADOR BRINZI. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	10- CHIHUAHUA	SAN PEDRO TLALQUAPAN DE NICOLAS BRAVO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	573,313	573,313	100.0%	100.0%	ESQUELETO	1.00	573,313	573,313	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126194	EDIFICIO A ALA DIDACTICA EXTERNA. ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	11- HUARQUE	HUARQUE	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	218,387	218,387	100.0%	100.0%	ESQUELETO	1.00	218,387	218,387	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126195	EDIFICIO DE TRES ALAS DIDACTICAS EXTERNAS ADOSADAS A OBRA EXTERIOR	12- ESPAÑA	ESPAÑA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	578,422	578,422	100.0%	100.0%	ESQUELETO	1.00	578,422	578,422	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126196	EDIFICIO A TRES ALAS DIDACTICAS EXTERNAS ADOSADAS A OBRA EXTERIOR	13- HUAMANTLA	HUANAMANTLA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	2,137,816	1,796,591	81.2%	100.0%	ESQUELETO	8.00	217,326	1,796,591	81.2%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126197	EDIFICIO DE TRES ALAS DIDACTICAS MAS SANITARIOS EXTERNOS ADOSADAS A OBRA EXTERIOR	13- HUAMANTLA	COLONIA EL VALLE	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	1,443,955	597,982	41.4%	100.0%	ESQUELETO	4.00	149,495	597,982	41.4%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE TRES ALAS DIDACTICAS MAS SANITARIOS EXTERNOS ADOSADAS A OBRA EXTERIOR	COMPLETADO
126198	EDIFICIO DE DOS ALAS DIDACTICAS EXTERNAS ADOSADAS A OBRA EXTERIOR	13- HUAMANTLA	BENITO JUAREZ	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	Desarrollo de la Infraestructura Educativa	Proyecto	Construcción de Edificios de Aula Didáctica	848,026	848,026	100.0%	100.0%	ESQUELETO	1.00	848,026	848,026	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN ALA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOSADA Y OBRA EXTERIOR	COMPLETADO



PERIÓDICO OFICIAL 2013  
 PERIÓDICO OFICIAL 3ª SECCIÓN PERIÓDICO OFICIAL

INFORMACIÓN DE LOS PROYECTOS DE OBRAS DE INVERSIÓN DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CLAVE	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	CIUDAD DE ORIGEN	CIUDAD DE DESTINO	ESTADO DE DESTINO	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	PROGRESO (%)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE AVANCE
12620	EDIFICIO DE DIRECCIÓN Y ASESORIA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	122,352	172,352	100.00%	07/2012	07/2012
12626	EDIFICIO AULA DIDACTICA EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	189,281	189,282	100.00%	07/2012	07/2012
12627	EDIFICIO A DIRECCION EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	106,277	106,277	100.00%	07/2012	07/2012
12628	EDIFICIO AULA DIDACTICA EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	212,298	212,298	100.00%	07/2012	07/2012
12671	EDIFICIO TALLER DE CARPINTERIA ADEMÁS DOS BODEGAS EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	712,500	712,500	100.00%	07/2012	07/2012
12629	EDIFICIO AULA DIDACTICA EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	259,726	259,726	100.00%	07/2012	07/2012
12629	EDIFICIO AULA DIDACTICA EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	542,259	542,259	100.00%	07/2012	07/2012
12629	EDIFICIO AULA DIDACTICA EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	1,699,202	1,699,202	100.00%	07/2012	07/2012
12629	EDIFICIO AULA DIDACTICA EXTERNA REGIONAL A LA CONSTRUCCIÓN DE UN AULA DIDACTICA Y OBRA EXTERIOR	MARIANO ARISTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	CUADRA DE MANACAMILPA	MARIANO ARISTA	QUERÉTARO	EDIFICIO Y OBRAS EXTERIORES	417,692	417,692	100.00%	07/2012	07/2012

126211	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	CONSEJO MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	304,697	304,697	204,637	170.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126212	EDIFICIO DE OBRAS DIDACTICAS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	SAN BUENO BUEN SUCCESO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	895,435	199,435	199,435	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126213	EDIFICIO TALLER DE CONJUNTO 4 SE ESTRUCTURA U-3C ABLADA Y OBRA EXTERIOR	25-SAN PABLO DEL MONTE	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	867,042	867,042	671,549	77.5%	0	0	0	1.00	70.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126214	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 3 SE ESTRUCTURA U-3C ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	SAN MIGUEL COMILA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	313,652	313,652	80,463	25.7%	0	0	0	1.00	20.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126215	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRA EXTERIOR	27-TEMOANINGO	TEMOANINGO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	244,433	244,433	244,433	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126216	EDIFICIO DE TRES AULAS DIDACTICAS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEOLOCHILCO	EL CARMEN AETAMA	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	ENTIDAD ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	195,324	195,324	170,332	87.3%	0	0	0	1.00	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126217	EDIFICIO DE TRES AULAS DIDACTICAS BORN. SERVICIOS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEOLOCHILCO	ACIOTLA DEL MONTE	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,158,369	1,158,369	1,076,019	93.0%	0	0	0	10.00	90.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE TRES AULAS MAS SERVICIOS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRA EXTERIOR
126218	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR	28-TEPICANCO	TEPICANCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	249,636	249,636	249,636	100.0%	0	0	0	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR
126219	EDIFICIO DE OBRAS DIDACTICAS 8 X 8 M. SERVICIOS BORN. ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRA EXTERIOR	30-TERENATE	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,310,462	1,310,462	1,131,242	86.3%	0	0	0	1.00	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA CONSTRUCCION DE UN AULA DIDACTICA Y ESTRUCTURA REGIONAL ADOBLADA Y OBRA EXTERIOR

BUENOS DIAS



CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	ESTADO	CIUDAD	COORDENADAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	VALOR RESTANTE (PESOS)	UNIDAD DE MEDIDA	OTROS DATOS
120219	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 M + SERVICIOS SANITARIOS 4 X 8 M, ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	GUADALUPE VICTORIA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA				90.1%	1,295,935	1,165,051	130,884	900.0%	ESCOLA
120220	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	COBERTURAS MUNICIPALES	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				97.5%	218,518	212,885	5,633	100.0%	ESCOLA
120221	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	SAN FRANCISCO ATENIZINGO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	225,994	225,994	0	100.0%	ESCOLA
120222	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 M + ESCALERA DE ESTRUCTURA U-2C ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCALA DE NICOITENCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				99.3%	1,709,009	1,693,627	15,382	100.0%	ESCOLA
120223	EDIFICIO DE DOS AULAS DIDÁCTICAS 6 X 8 M + ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	SAN GABRIEL CUAPULTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				45.5%	631,966	287,510	344,456	500.0%	ESCOLA
120224	TERMINACION DE EDIFICIO DE TALLER DE ELECTRONICA 4.5 X 6 ESTRUCTURA T-4A ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCALA DE NICOITENCATL	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	1,013,618	1,013,618	0	100.0%	ESCOLA
120225	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M + ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	SIERRA SAN JOSE ATOTOMILCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	393,555	393,555	0	100.0%	ESCOLA
120226	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M + ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	273,248	273,248	0	100.0%	ESCOLA
120227	EDIFICIO DE AULA DIDÁCTICA 6 X 8 M + ESTRUCTURA REGIONAL ABLADA Y OBRAS EXTERIORES	TLAXCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	EDUCACION	INSTITUTO TLAXCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA				100.0%	380,575	380,575	0	100.0%	ESCOLA



CLAVE DE IDENTIFICACIÓN	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	ESTADIO DE AVANCE	VALOR ESTIMADO (PESOS)	VALOR REALIZADO (PESOS)	PROGNOSTICO DE AVANCE (%)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (PESOS)	VALOR TOTAL (PESOS)
126328	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	43- TAMPUCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	252,611	252,611	100.0%	0	0	1,000,000.00	0
126329	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	44-ZACATELCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	281,883	281,883	100.0%	0	0	7,000,000.00	0
126330	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	44-ZACATELCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	219,856	219,856	100.0%	0	0	1,000,000.00	0
126331	TORRE HALLER DE PREPARACION Y ALIMENTACION DE ESTRUCTURA U-L-C ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	44-ZACATELCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	851,077	851,077	100.0%	0	0	7,000,000.00	0
126332	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	45-SAN JUAN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	246,906	246,906	100.0%	0	0	1,000,000.00	0
126333	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	47-LAZARO CARDENAS	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	190,683	190,683	100.0%	0	0	7,000,000.00	0
126334	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	51-SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	394,023	394,023	100.0%	0	0	1,000,000.00	0
126335	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	52-SAN JOSE TEACALCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	678,922	678,922	100.0%	0	0	1,000,000.00	0
126336	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	53-SAN JUAN HUACTZINGO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	376,142	376,142	100.0%	0	0	8,000,000.00	0
126337	EDIFICIO DE AULA DIDACTICA 6 X 8 M. ESTRUCTURA REGIONAL ASLADA Y OBRA EXTERIOR.	54-SANTA ANA NOPALUCAN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	0	475,493	475,493	100.0%	0	0	5,000,000.00	0



PERIÓDICO OFICIAL No. 37 Tercera Sección, Septiembre 11 del 2013

PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	DEPENDENCIA	CLASIFICACIÓN DE GASTOS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PROGRESO (%)	OTROS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PROGRESO (%)	OTROS	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PROGRESO (%)
8000	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	FORTEALECIMIENTO A INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PRODUCCIÓN DE JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	14,797,453	14,797,453	100.0%	0	14,797,453	14,797,453	100.0%	0	14,797,453	14,797,453	100.0%
8738	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE EVALUACIÓN EN CONTRA DE LA CORRUPCIÓN	EVALUACIÓN DE CONTROL DE CONFIANZA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	640,000	640,000	100.0%	0	640,000	640,000	100.0%	0	640,000	640,000	100.0%
8800	OTROS DE GASTO CORRIENTE	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	9,014,734	9,014,734	100.0%	0	9,014,734	9,014,734	100.0%	0	9,014,734	9,014,734	100.0%
8803	FORTEALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS Y TECNOLÓGICAS DEL SISTEMA PENITENCIARIO NACIONAL	INVESTIGACIÓN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,885,498	1,885,498	100.0%	0	1,885,498	1,885,498	100.0%	0	1,885,498	1,885,498	100.0%
8804	OTROS DE GASTO CORRIENTE	2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,716,000	1,716,000	100.0%	0	1,716,000	1,716,000	100.0%	0	1,716,000	1,716,000	100.0%
8739	NUCLEO BÁSICA Y NÚSTRO COMPLEJOS DE ASESORAMIENTO	INVESTIGACIÓN	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	280,000	280,000	100.0%	0	280,000	280,000	100.0%	0	280,000	280,000	100.0%
8790	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS)	INSTRUMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA EN EL COMBATE AL SEQUESTRO (UECS)	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,075,000	1,075,000	100.0%	0	1,075,000	1,075,000	100.0%	0	1,075,000	1,075,000	100.0%
8800	OTROS DE GASTO CORRIENTE	3000 - SERVICIOS GENERALES	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	2,467,500	2,467,500	100.0%	0	2,467,500	2,467,500	100.0%	0	2,467,500	2,467,500	100.0%
8791	NUOVO SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	64,000	64,000	100.0%	0	64,000	64,000	100.0%	0	64,000	64,000	100.0%

INSTITUCIÓN: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 SUBSECRETARÍA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 DEPARTAMENTO: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 UNIDAD: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
 EJERCICIO FISCAL 2013  
 PERÍODO DE REGISTRO: 01/09/2013 - 30/09/2013

Código	Descripción	Tipo de Inversión	Modalidad	Nivel de Gobierno	Dependencia	Programa	Objetivo	Presupuesto		Unidad de Medida	Porcentaje de Ejecución	Meta	Observaciones	
								Asignado	Cometido					
87943	PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	942,712	942,712	0	0.0%	74.00	0.0%	METAS: PEZA UNIDAD
88031	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	1,596,214	1,596,214	0	0.0%	1,162.00	19.9%	METAS: PEZA PART MILLAR
88032	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA	5,732,142	5,732,142	0	0.0%	1,740.00	61.9%	
88039	RED NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	32,850,000	32,850,000	0	0.0%	79.00	72.2%	METAS: VEHICULO, EQUIPO, LOTE
87944	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS RED NACIONAL	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	4,360,000	4,360,000	0	0.0%	1,055.00	97.6%	METAS: POLIZA, PEZA Y EQUIPO
88014	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 994 Y DE DEFENSA ANOMAL 089	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	4,000,000	4,000,000	0	0.0%	14.00	14.3%	METAS: PERSONA, SERVICIO, POLIZA
88015	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 994 Y DE DEFENSA ANOMAL 089	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	13,050,000	13,050,000	0	0.0%	158.00	37.4%	
88016	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SERVICIOS DE LLAMADAS DE EMERGENCIA 994 Y DE DEFENSA ANOMAL 089	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	1,350,000	1,350,000	0	0.0%	82.00	1.6%	METAS: SERVICIO, CASO, COMPRA, COMPRESA
88017	SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN (BASE DE DATOS) 5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	6,717,000	6,717,000	0	0.0%	384.00	9.5%	METAS: EQUIPO, LOTE EQUIPO, LICENCIA
87945	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	133,000	133,000	0	0.0%	4.00	0.0%	
87946	OTROS DE GASTO CORRIENTE 2000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES SISTEMA NACIONAL DE INFORMACIÓN	INVERSIÓN	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ORDEN, SEGURIDAD Y JUSTICIA	SESESP	2,760,035	2,760,035	0	0.0%	10.00	0.0%	METAS: CURSO, POLIZA

PERIÓDICO OFICIAL No. 37 Tercera Sección, Septiembre 11 del 2013

Código	Descripción del Proyecto	Municipio	Gobierno	Dependencia	Activación	Monto de ejecución presupuestada		Avance %	Presupuesto Ejecutado		Avance %	Unidad de Medida	Acción	Avance (Miles de Pesos)	Avance (Miles de Pesos)	Avance (%)	Observaciones
						Trimestre	Anual		Trimestre	Anual							
87942	5000 - BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO MUNICIPAL	JUSTICIA	SECRETARIA DE JUSTICIA	6,497,600	6,417,000	98.8%	6,497,600	6,417,000	98.8%	COEQUPO	6,000	5,000	83.3%		
CONVENIO DE APORTE COMPLEMENTARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES																	
104387	FONDO DE ADQUISICIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES DEPENDIENTES 2012	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE ECONOMIA	743,900	743,900	100.0%	743,900	743,900	100.0%	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
115433	INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE EDUCACION	80,450	80,450	100.0%	80,450	80,450	100.0%	ACCION	1.00	0.00	0.0%		
68553	PROSAPATS 2012	COBERTURA ESTADAL	GOBIERNO FEDERAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,690	1,690	100.0%	1,690	1,690	100.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
104608	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ADQUIN EN CALLE SAN FRANCISCO	2-APEATITLÁN DE ANTONIO CARRIJA	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	649,035	649,035	100.0%	649,035	649,035	100.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%		
68537	CONSTRUCCION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	2-APEATITLÁN DE ANTONIO CARRIJA	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	444,096	444,096	100.0%	444,096	444,096	100.0%	OBRA	1.00	0.50	50.0%		
68558	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	2-APEATITLÁN DE ANTONIO CARRIJA	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	249,396	249,396	100.0%	249,396	249,396	100.0%	OBRA	1.00	0.99	99.0%	SE INCREMENTA EL VALOR EN BASE AL CONTRATO MODIFICATORIO EMITIDO POR LA EJECUTORA.	
104611	CONSTRUCCION DE PARQUE DEPORTIVO RECREATIVO ZONA ESTADAL	3-ATLANGATEPEC	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE EDUCACION	1,518,625	1,518,625	100.0%	1,518,625	1,518,625	100.0%	OBRA	1.00	1.00	100.0%		
68569	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	4-ALTAMIRAN	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	216,483	216,483	100.0%	216,483	216,483	100.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL AGUA OBEDECE AL PROGRAMA	
104616	ALUMBRADO CON CELDAS SOLARES	5-ARAGO	GOBIERNO MUNICIPAL	DEPENDENCIA REGIONAL	SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL	4,815,534	4,815,534	100.0%	4,815,534	4,815,534	100.0%	OBRA	1.00	0.00	0.0%		

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CLAVE	PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	COMENTARIOS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	ESTADO DE AVANCE	
104517	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO CUADRIPLAZA TETACALCO-ETC.	4-AHUACAC	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,877,544	3,877,544	100.0%	0	0	3,877,544	100.0%	0	1.00	0.00	100.0%	EL CONTRATO ES MUY BUENO. EL MONTO TOTAL DE 3,701,783.00, EL ANTIPO DE 100.0% CUBRE CON LA FASE 2012 Y EL SE CUMPLA CON LA FASE 2013.
104518	PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS SERVIDAS BASTIO AHUAC	5-AHUAC	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,850,081	1,850,081	100.0%	0	0	1,850,081	100.0%	0	1.00	0.00	100.0%	EL CONTRATO ES MUY BUENO. EL MONTO TOTAL DE 3,701,783.00, EL ANTIPO DE 100.0% CUBRE CON LA FASE 2012 Y EL SE CUMPLA CON LA FASE 2013.
104519	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN LOCAL EN COMUNIDAD EQUIPO DE POTABILIZACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	351,150	251,230	71.5%	0	0	251,230	71.5%	0	1.00	0.50	50.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104520	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	298,046	298,046	100.0%	0	0	298,046	100.0%	0	1.00	0.50	50.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104521	PERFORACIÓN DE POZO PARA AGUA POTABLE	10-CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	279,125	279,125	100.0%	0	0	279,125	100.0%	0	1.00	0.87	87.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104522	CONSTRUCCIÓN DE BIODIGESTORES	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	198,460	198,460	100.0%	0	0	198,460	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104523	CONSTRUCCIÓN DE CUADES DEL COLECTOR (TUBERÍA Y TENDOCARRIL)	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	469,973	469,973	100.0%	0	0	469,973	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104524	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUINAJE AJARÉ	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	119,095	119,095	100.0%	0	0	119,095	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104525	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO RAMALA GALIANA (D.A. ETAP)	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,100,812	1,100,812	100.0%	0	0	1,100,812	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104526	PAVIMENTACIÓN DEL CAMINO MALINDO AMBLINDADO DE SAN JOSÉ TETACALCO	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	673,395	673,395	100.0%	0	0	673,395	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104527	SELO DE REGO	13-HUAMANTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	969,821	969,821	100.0%	0	0	969,821	100.0%	0	1.00	1.00	100.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104528	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE PEATONAL SOBRE CAJURETA TLALPÁN-TECOMOTE	14-HUOTUPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,119,531	3,119,531	100.0%	0	0	3,119,531	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104529	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	15-ARTAGUILLA DE MARIBAMONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	106,409	106,409	100.0%	0	0	106,409	100.0%	0	1.00	0.41	41.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
104530	PAVIMENTACIÓN CALLES DE ACCESO A ESPECIES ATÍPOICAS	15-ARTAGUILLA DE MARIBAMONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	175,085	175,085	100.0%	0	0	175,085	100.0%	0	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA



Código	Descripción de Proyecto	Municipio	Área	Dependencia	Clasificación	Presupuesto	Avance	Acción	Porcentaje	Observaciones
10406	CONSTRUCCIÓN DE PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	16-ITATECOCHCO	DEPARTAMENTO DE MARIANGUATÓN	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	6,762,941	6,762,941	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
88439	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	452,145	452,145	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
88440	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	17-MAZATECOCHCO DE JOSE MARIA MORELOS		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,169,354	3,169,354	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
88556	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LÍNEA DE CONDUCCIÓN, EQUIPO DE POTABILIZACIÓN	18-COATEPEC DE BARRAGÁN		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,007,235	2,007,235	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
104607	PANORAMIZACIÓN DE CONCRETO HIDRULICO EN CALLE ERIBO SANCHEZ PULIDAS	19-TEPIC DE BORDABUENA		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	5,749,647	5,749,647	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
88441	REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGÍA SOLAR)	20-SANCTI SPIRITUS DE LAZARO CARDENAS		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	983,487	983,487	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
87324	ESTABILIZACIÓN DE TALUDS COCATLA	23-HAUTITAS		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,982,855	1,982,855	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
87335	TERRACERAS, OBRAS DE DRENAJE, TRABAJOS DIVERSOS Y PAVIMENTOS	23-HAUTITAS		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,275,602	3,275,602	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
98539	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	24-PANOTLA		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	141,494	141,494	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
48560	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	24-PANOTLA		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	152,332	152,332	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
68561	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	24-PANOTLA		SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	172,360	172,360	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA

Dependencia	Clasificación	Presupuesto	Avance	Acción	Porcentaje	Observaciones
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	6,762,941	6,762,941	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	452,145	452,145	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,169,354	3,169,354	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,007,235	2,007,235	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	5,749,647	5,749,647	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	983,487	983,487	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,982,855	1,982,855	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,275,602	3,275,602	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	141,494	141,494	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	152,332	152,332	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	172,360	172,360	100%	100%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CÍERRE DEL PROGRAMA

ESTADO DE AVANCE DE OBRAS PÚBLICAS

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	ESTADO	MUNICIPIO	PROYECTO	DEPARTAMENTO	VALOR ESTIMADO (M\$)	VALOR REALIZADO (M\$)	PROGRESO (%)	CATEGORÍA	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRESO (CANTIDAD)	PROGRESO (%)	FECHA DE CIERRE DEL PROGRAMA	DETALLES DE LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENES AL CIERRE DEL PROGRAMA	
10460	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUILM CALLE 2 PORHIPT ENTRE CALLE 7 NORTE Y 3 NORTE	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUILM CALLE 2 PORHIPT ENTRE CALLE 7 NORTE Y 3 NORTE	TEHUACÁN	895,532	895,532	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	300	300	100.0%	0.0%		
10461	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUILM EN PRIVADAS 3 DE MAYO ENTRE CALLES 3 NORTE Y CALLES 5 DE MAYO	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ACQUILM EN PRIVADAS 3 DE MAYO ENTRE CALLES 3 NORTE Y CALLES 5 DE MAYO	TEHUACÁN	435,443	435,443	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	127,833	127,833	100.0%	0.0%		
60583	PREPARACION DE PISO PARA AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	PREPARACION DE PISO PARA AGUA POTABLE	TEHUACÁN	238,752	238,752	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	428,786	428,786	100.0%	6.40	0.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENES AL CIERRE DEL PROGRAMA
87314	ADICIÓN DEL VESTIBULO DEL MURO DE LA CIUDAD TRINIDAD DE ARTESAÑAS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	ADICIÓN DEL VESTIBULO DEL MURO DE LA CIUDAD TRINIDAD DE ARTESAÑAS	TEHUACÁN	418,786	418,786	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	106,764	106,764	100.0%	1.00	100.0%	
87317	CONSTRUCCIÓN DE CASINO EN RECINTO FERIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE CASINO EN RECINTO FERIAL	TEHUACÁN	2,084,613	2,084,613	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	1,084,613	1,084,613	100.0%	0.99	99.0%	METAS CASINO
104612	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUMAL EN AVENIDA ENRIQUETA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE PLUMAL EN AVENIDA ENRIQUETA	TEHUACÁN	1,189,031	1,189,031	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	1,189,031	1,189,031	100.0%	1.00	100.0%	
87332	CONSTRUCCIÓN DE MOLDO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO FORJADO, BASE DE CONCRETO HORMIGÓN Y ANDADOR	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	CONSTRUCCIÓN DE MOLDO A BASE DE ESTRUCTURA DE HIERRO FORJADO, BASE DE CONCRETO HORMIGÓN Y ANDADOR	TEHUACÁN	335,762	335,762	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	335,762	335,762	100.0%	1.00	100.0%	METAS MOLDO
87339	ILUMINACIÓN EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	ILUMINACIÓN EN PLAZA DE LA CONSTITUCIÓN	TEHUACÁN	1,430,036	1,430,036	99.4%	CORRA	M <sup>2</sup>	1,379,133	1,379,133	96.4%	1.00	100.0%	
104613	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAMPOS	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	PAVIMENTACION DEL BOULEVARD CAMPOS	TEHUACÁN	15,389,511	15,389,511	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	15,389,511	15,389,511	100.0%	2.00	70.0%	EL TOTAL LÍMITE MODIFICADO SEGUN INFORMO LA SITUACIÓN
60564	PREPARACION DE PISO PARA AGUA POTABLE	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TEHUACÁN	TEHUACÁN	PREPARACION DE PISO PARA AGUA POTABLE	TEHUACÁN	352,481	352,481	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	352,481	352,481	100.0%	0.60	60.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENES AL CIERRE DEL PROGRAMA
81217	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TOTOLAC	TOTOLAC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN	TOTOLAC	170,946	170,946	40.3%	CORRA	M <sup>2</sup>	68,828	68,828	40.3%	1.00	60.0%	METAS SISTEMA
60565	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TOTOLAC	TOTOLAC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC	178,496	178,496	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	178,496	178,496	100.0%	0.56	56.0%	
60566	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TOTOLAC	TOTOLAC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC	157,493	157,493	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	157,493	157,493	100.0%	0.60	60.0%	
60567	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TOTOLAC	TOTOLAC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC	37,483	37,483	96.1%	CORRA	M <sup>2</sup>	36,021	36,021	96.1%	0.86	86.0%	LA MODIFICACIÓN EN LA COLUMNA DEL MONTO DE TOTAL ANUAL ORDENES AL CIERRE DEL PROGRAMA
60568	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TOTOLAC	TOTOLAC	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMA DE POTABILIZACIÓN DE AGUA	TOTOLAC	149,976	149,976	100.0%	CORRA	M <sup>2</sup>	149,976	149,976	100.0%	0.77	77.0%	
87460	PRELIMINARES PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	TOTOLAC	TOTOLAC	PRELIMINARES PAVIMENTACION Y OBRA COMPLEMENTARIA	TOTOLAC	978,491	978,491	90.5%	CORRA	M <sup>2</sup>	885,071	885,071	90.5%	1.00	100.0%	

Clave	Descripción	Municipio	Modalidad	Dependencia	Presupuesto	Cometido	Avance	Unidad	Indicador	Meta	Observaciones	
104218	CONSTRUCCIÓN DE LINEA ELÉCTRICA Y SUBESTACIÓN, LINEA DE CONDUCCIÓN EQUIPO DE POTABILIZACIÓN	TECOMANTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	582,277	582,277	76.6%	OTROS	0.70	70.0%	METAS OBRAS	
104614	PAVIMENTACION DEL ACCESO A ARBES DE	PAPALOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	778,207	778,207	83.7%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104615	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE ASFALTO DE LA AV. MONTEPERREY ENTRE CARRITERA TLASCALA Y CAMPO DE PORTINO	SAN DAMIAN TEXCOC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,857,929	1,857,929	100.0%	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
81219	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE.	SANTA ANA POPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	152,009	152,009	100.0%	OTROS	1.00	0.30	30.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DEL TOTAL ANUAL, OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA
104619	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CARRILAN EN CALLE ARIBAC	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,647,391	1,647,391	99.3%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104620	PAVIMENTACION DEL CAMINO TLACONAUACO- XILOXOTLA.	SANTA ISABEL XILOXOTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	2,482,979	2,482,979	38.7%	KILOMETRO	2.00	0.86	30.0%	
104621	RECONSTRUCCION DEL CAMINO NACIONAL	SAPAZCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,195,591	1,195,591	95.1%	OBRAS	1.00	1.00	100.0%	
104622	RECONSTRUCCION DE CAMINO MANCIBO DE TORRES-COXTOTITLA	LA MAGDALENA CUEXTOTITLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	12,641,007	12,641,007	50.0%	OTROS	2.70	0.81	30.0%	METAS KM
104623	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTIN DE LAZARO MANACAMPAS-ARTACUXTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	2,516,291	2,516,291	0.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104624	RECONSTRUCCION DE MUROS EN RD DE LOS 33 TUCUALA HEGROS	SAN ESTEBAN TUCULAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	95,877	95,877	71.1%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104625	REVESTIMIENTO DE CANAL DE BARRANCA SECA	ZACATELCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	1,502,752	1,502,752	75.8%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104626	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ-LA LAGUNA DE TOCHA	BENITO JUAREZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	3,665,853	3,665,853	30.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104627	REVESTIMIENTO DEL CAMINO BENITO JUAREZ-SANCTOPIUM	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	3,063,375	3,063,375	0.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104628	REVESTIMIENTO DEL CAMINO LAZARO CARDENAS	LAZARO CARDENAS	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	2,754,207	2,754,207	50.0%	OBRAS	1.00	0.00	0.0%	
104629	AMPLIACION Y REVESTIMIENTO DEL CAMINO AL CONDOMINIO DE ELECTRICIDAD 2013	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	15,500,000	15,500,000	0.0%	ACCION	1.00	0.00	0.0%	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	FECHA DE INICIO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	ACTIVIDAD	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROG. %	OTROS	PROG. %	OTROS	PROG. %	OTROS	PROG. %	OTROS	PROG. %	OTROS
10463	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15/01/2013	TECOCUILTEPEC	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	16,496	16,496	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
10464	AMPLIACION DE LA RED PARA AGUA POTABLE	15/01/2013	GUANAJUATO	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	204,273	204,273	78.6%	0	78.6%	0	78.6%	0	78.6%	0	78.6%	0
10465	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15/01/2013	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	206,900	206,900	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
10466	AMPLIACION DE LA CASA DE LOS HEROS DE TODOS	15/01/2013	SAN SEBASTIAN ATLAPA	DEPENDENCIA FEDERAL	ASISTENCIA SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	7,000,000	6,811,324	98.7%	0	98.7%	0	98.7%	0	98.7%	0	98.7%	0
10467	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE	15/01/2013	SANTA CATARINA ATOMETLA	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	179,945	159,954	77.8%	0	77.8%	0	77.8%	0	77.8%	0	77.8%	0
10468	MEJORAMIENTO DE ATENCION SOCIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA	15/01/2013	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	364,013	364,013	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
10469	TERMINACION DEL COLECTOR DE LA FAJTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15/01/2013	APTATITLAN	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	348,773	348,773	77.7%	0	77.7%	0	77.7%	0	77.7%	0	77.7%	0
8120	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	15/01/2013	CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	91,423	91,423	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8121	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y REPERICION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15/01/2013	CHIAUTEMPAN	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	50,608	50,608	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8122	ZONA COMERCIAL Y DE SERVICIOS CACATLA	15/01/2013	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	1,270,488	1,270,488	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0	0.0%	0
8123	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	15/01/2013	PANOTLA	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	52,428	52,428	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8124	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO	15/01/2013	PANOTLA	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	49,423	49,423	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8125	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	15/01/2013	SANTA MARIA VAQUERIAN	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	48,508	48,508	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8126	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO	15/01/2013	SAN DAMIAN TEOLOC	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	62,114	62,114	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8127	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	15/01/2013	SAN BERNABE ZACUAPAN	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	52,996	52,996	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0
8128	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	15/01/2013	SANTA ANA NOPALUCAN	DEPENDENCIA FEDERAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO	21,504	21,504	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0	100.0%	0

INFORMACIÓN GENERAL DE LAS OBRAS PÚBLICAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUERÉTARO

CÓDIGO DE OBRAS PÚBLICAS	PROYECTO DE OBRAS PÚBLICAS	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA	ÁREA DE INTERVENCIÓN	UBICACIÓN	ESTADIO DE AVANCE	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA	COMENTARIOS	
6128	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, SANITARIO Y RESERVA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	SANTA CRUZ QUERÉTARO	DEPENDENCIA DE ALCANTARILLADO ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	50,334	50,334	100.0%	OTROS	1.00	0.50	50.0%	PROGRAMA METAS ESTUDIO
10485	MANTENIMIENTO DEL CENTRO DE MANTENIMIENTO DE MEDIDAS PARA ADOLASCENTES EN EL ESTADO DE TLAXCALA (CIHAET)	SAN ANTONIO QUERÉTARO	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	160,000	160,000	100.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
68571	ATENCIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN COMUNITARIA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	31,320	31,320	100.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%	
68573	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	45,977	45,977	100.0%	OTROS	1.00	0.50	80.0%	
68572	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	42,053	42,053	100.0%	OTROS	1.00	0.70	70.0%	
10487	REHABILITACIÓN DE CAMCHA DE FUTBOL	AMAZAC DE GUERRERO	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	867,117	749,994	86.5%	OTROS	1.00	0.59	59.0%	EL TOTAL UNAL SE MODIFICÓ SEGUN INFORMO LA EJECUTORIA
10488	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA-SAN PABLO APETITILÁN (CAMINO REAL)	APETITILÁN DE ANTONIO CARVALA	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	3,587,302	3,587,302	100.0%	OTROS	1.40	1.19	85.0%	SE MODIFICÓ EL TOTAL ANUAL SEGUN INFORMO LA EJECUTORIA
10489	REHABILITACIÓN DEL ZOOLOGICO DEL ALTIPLANO	APETITILÁN DE ANTONIO CARVALA	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	5,600,000	5,600,000	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%	EL CONTADO DE MULTIANUALES, MONTO TOTAL ES DE 14,270,980.00 CON CUERPO CON FAJES 2012 Y EL RESTO SE CUABRA CON FAJES 2013

SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA	ÁREA DE INTERVENCIÓN	UBICACIÓN	ESTADIO DE AVANCE	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	PROGRESO (%)	TIPO DE OBRAS	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO ESTIMADA	COMENTARIOS	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	2,224,866	2,224,866	100.0%	OTROS	1.00	1.00	100.0%	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	14,937,387	14,937,387	100.0%	OTROS	13.50	13.50	100.0%	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	20,570	20,570	100.0%	OTROS	1.00	0.20	20.0%	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	172,394	172,394	100.0%	OTROS	1.00	0.56	56.0%	
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEPENDENCIA SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	0	315,974	315,974	100.0%	OTROS	1.00	0.00	0.0%	

104705	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	5-APAZCO	SANTA ANITA TEXCALAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	789,497	789,497	789,497	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	90.0%	
104706	REHABILITACION DE LA CARRETERA APAZCO SANTA ANITA HUICLAC	5-APAZCO	SANTA ANITA HUICLAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	2,151,100	2,151,100	2,151,100	100.0%	0	0	0	2.40	2.40	100.0%	EL TOTAL UMAL SE MODIFICÓ SEGUN INFORMO LA EJECUTORIA
104711	REHABILITACIÓN DE CAMPO DE FUTBOL	6-CAPULALPAN	SAN FEDE SOTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	868,276	868,276	868,276	100.0%	0	0	0	1.00	0.44	44.0%	
104712	REHABILITACION DEL CAMINO AMAMALA SAN MATO ACTIPAN	6-CAPULALPAN	SAN MATO ACTIPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	3,058,578	3,058,578	3,058,578	100.0%	0	0	0	2.80	2.80	100.0%	METAS: RM
104733	REHABILITACION DEL CAMINO AMAMALA SOLEDAD	6-CALPULPAN	LA SOLEDAD CALPULPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	6,705,532	6,705,532	6,705,532	100.0%	0	0	0	7.90	7.80	100.0%	METAS: RM
104720	CANCHA DE USOS MULTIPLES	7-EL CARMEN	COBERTURA TEQUERONTLA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,048,872	1,048,872	1,048,872	100.0%	0	0	0	1.00	0.90	90.0%	METAS: OMA
104721	REHABILITACION DEL CAMINO LARA GRUALES-CUAPATLA	8-CUAPATLA	CUAPATLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,448,802	1,448,802	1,441,403	99.5%	0	0	0	6.00	5.82	97.0%	METAS: OMA
104722	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	6-CUADRUHILCO	CUADRUHILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	749,609	749,609	695,579	80.9%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	METAS: OMA
104658	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y REGIONAL	10-CHAUTEMPAN	CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,015,841	1,015,841	1,015,841	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	EL TOTAL UMAL SE MODIFICÓ SEGUN INFORMO LA EJECUTORIA
104640	REHABILITACION DE LAS CALLES: MANUEL SALDAÑA SUR, RINACAO PICAZO, MOJELLOS Y PARALELA AL MERCADO NUEVO (CIRCUITO)	10-CHAUTEMPAN	CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	4,349,635	4,349,635	2,403,931	55.2%	0	0	0	1.00	0.30	30.0%	
104639	REHABILITACION DE LA CARRETERA CHAUTEMPAN-TEPILTLACO	10-CHAUTEMPAN	SAN RAFAEL TEPILTLACO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	9,557,834	9,557,834	9,180,460	96.1%	0	0	0	9.00	8.50	94.4%	METAS: OMA
104641	REHABILITACION DEL CAMINO VEDO A MARQUELA ENTRE AV. MANUEL SALDAÑA Y AV. RINACAO PICAZO	10-CHAUTEMPAN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	642,152	642,152	479,416	74.7%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
104643	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	11-MUÑOZ DE DOMINGO ARENAS	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	579,713	579,713	579,546	100.0%	0	0	0	1.00	0.70	70.0%	
104643	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	12-ESPAÑA	ESPAÑA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	809,000	809,000	809,000	100.0%	0	0	0	1.00	0.80	80.0%	EL TOTAL UMAL SE MODIFICÓ SEGUN INFORMO LA EJECUTORIA
104644	REHABILITACION DE LA CARRETERA ALVARO OBREGÓN - SANCTORIUM	13-ESPAÑA	ALVARO OBREGÓN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	8,819,643	8,819,643	1,750,681	99.2%	0	0	0	4.30	1.51	35.1%	
104645	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL	13-POMAMANTLA	IGUACIO SARAGUA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	848,782	848,782	848,782	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	
104646	REHABILITACION DE CANCHA DE FUTBOL Y REGIONAL	13-COBERTURA	COBERTURA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	1,038,581	1,038,581	1,038,581	100.0%	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	

PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	TIPO DE OBRA	ESTADO	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)
10464	HUAMANTLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	704,532	704,532	100.0%	CARRIL	1.00	704,532	100.0%	CARRIL	704,532	100.0%	
10465	HUAMANTLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	3,677,774	3,677,774	100.0%	CARRIL	1.00	3,677,774	100.0%	CARRIL	3,677,774	100.0%	
10466	HUAMANTLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	3,048,092	3,048,092	100.0%	CARRIL	1.00	3,048,092	100.0%	CARRIL	3,048,092	100.0%	
10467	HUAMANTLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	879,275	879,275	100.0%	CARRIL	1.00	879,275	100.0%	CARRIL	879,275	100.0%	
68574	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	426,604	426,604	100.0%	CARRIL	1.00	426,604	100.0%	CARRIL	426,604	100.0%	
10468	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	5,002,942	5,002,942	100.0%	CARRIL	2.60	5,002,942	100.0%	CARRIL	5,002,942	100.0%	
10469	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	2,304,157	2,304,157	100.0%	CARRIL	8.00	2,304,157	100.0%	CARRIL	2,304,157	100.0%	
10470	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	749,005	749,005	100.0%	CARRIL	0.06	749,005	100.0%	CARRIL	749,005	100.0%	
10471	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	3,405,514	3,405,514	100.0%	CARRIL	1.42	3,405,514	100.0%	CARRIL	3,405,514	100.0%	
10472	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	2,218,933	2,218,933	100.0%	CARRIL	1.00	2,218,933	100.0%	CARRIL	2,218,933	100.0%	
10473	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	523,410	523,410	100.0%	CARRIL	1.00	523,410	100.0%	CARRIL	523,410	100.0%	
10474	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	7,064,501	7,064,501	100.0%	CARRIL	1.00	7,064,501	100.0%	CARRIL	7,064,501	100.0%	
10475	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	4,017,663	4,017,663	100.0%	CARRIL	1.00	4,017,663	100.0%	CARRIL	4,017,663	100.0%	
68575	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	118,956	118,956	100.0%	CARRIL	1.00	118,956	100.0%	CARRIL	118,956	100.0%	
10480	HUATUCILLA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	REHABILITACIÓN DE CALLE	ESTADAL	817,971	817,971	100.0%	CARRIL	1.00	817,971	100.0%	CARRIL	817,971	100.0%	

14 FOLIO (BOGAL 2013)  
 ANEXO DEL REPORTE PERIÓDICO DE OBRAS PÚBLICAS

PROYECTO	MUNICIPIO	UBICACIÓN	TIPO DE OBRA	DEPENDENCIA	ESTADO	PROGRESO (%)	VALOR ESTIMADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR RESTANTE (MILLONES DE PESOS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)	VALOR REALIZADO (MILLONES DE PESOS)	VALOR RESTANTE (MILLONES DE PESOS)	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	PROGRESO (%)
104677	REHABILITACIÓN DEL CAMINO RAMAL A SAN JUAN BAUTISTA	15-INTENCO	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	4,081,335	4,081,335	0	0	0	100.0%	4,081,335	0	0	0	100.0%
104678	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	18-COHTILA DE JUAN CUAMATI	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	809,901	809,901	0	0	0	100.0%	809,901	0	0	0	100.0%
104679	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEPETILLA-TECUECOMAC	19-TEPETILLA DE LA ROSALBA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	2,694,043	2,694,043	0	0	0	100.0%	2,694,043	0	0	0	100.0%
104680	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	21-CHAMACAMITPA DE MARIANO ARISTA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	877,586	877,586	0	0	0	100.0%	877,586	0	0	0	100.0%
104681	REHABILITACIÓN DEL CAMINO MANACAMITPA SAN FELIX HIDALGO DE MARIANO ARISTA	21-SAN FELIX HIDALGO DE MARIANO ARISTA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	40.3%	4,920,144	1,993,140	2,927,004	0	0	40.3%	1,993,140	2,927,004	0	0	40.3%
104682	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	22-AQUAMANALA DE MIGUEL HIDALGO	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	937,499	937,499	0	0	0	100.0%	937,499	0	0	0	100.0%
115434	REHABILITACIÓN DE PISTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL RAMONITO	24-PANOTLA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	0.0%	1,500,000	0	1,500,000	0	0	0.0%	0	1,500,000	0	0	0.0%
104686	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN AGUSTÍN	24-PANOTLA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	4,754,105	4,754,105	0	0	0	100.0%	4,754,105	0	0	0	100.0%
104687	REHABILITACIÓN DE LA CALLE PABLO SEDAR DEL MONTE	25-SAN PABLO DEL MONTE	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	36.0%	1,450,000	521,871	928,129	0	0	36.0%	521,871	928,129	0	0	36.0%
104688	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE EN BARRIO DE SAN BARTOLO	25-SAN PABLO DEL MONTE	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	0.0%	147,779	0	147,779	0	0	0.0%	0	147,779	0	0	0.0%
104689	REHABILITACIÓN DE CANCHA DE FUTBOL	26-SANTA CRUZ TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	100.0%	904,747	904,747	0	0	0	100.0%	904,747	0	0	0	100.0%
104690	REHABILITACIÓN DE LA CALLE CIRCUNVALACIÓN	28-SANTA CRUZ TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	26.6%	899,715	239,819	659,896	0	0	26.6%	239,819	659,896	0	0	26.6%
104691	REHABILITACIÓN DE LA CALLE VICTORIA	28-SANTA CRUZ TLAXCALA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	0.0%	548,411	0	548,411	0	0	0.0%	0	548,411	0	0	0.0%
104692	REHABILITACIÓN DE PUERTA DE TRATAMIENTO	29-TEPETIMCO	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	0.0%	451,999	0	451,999	0	0	0.0%	0	451,999	0	0	0.0%
115435	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA LUIS DONALDO COLONSO	31-TEJETA DE LA SOLIDARIDAD	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	62.3%	12,980,330	8,084,678	4,895,652	0	0	62.3%	8,084,678	4,895,652	0	0	62.3%
104695	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TLAXCALA - CHIMALPA	33-TLAXCALA CHIMALPA	DESGARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ESTATAL	91.3%	935,617	854,183	81,434	0	0	91.3%	854,183	81,434	0	0	91.3%



EFECTIVO PICA 2013  
MAYO DEL 11 CUOTA MUNICIPAL (MUNICIPAL)

Clave	Descripción del gasto (Presupuesto de Ingresos)	Municipio	Localidad	Grupo	Dependencia	Institución	Dependencia	Total Anual	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Unidad de Medida	Avance	Porcentaje
104696	REHABILITACIÓN DE LA CANGCHA DE LAS ANTENAS.	31-TLAXCALA	TLAXCALA DE HIDRONTICAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	3,466,995	3,466,995	3,466,995	100.0%	OBRA	1,00	0.54
104697	REHABILITACIÓN DEL TEATRO RECORTONICAL.	33-TLAXCALA	TLAXCALA DE HIDRONTICAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	5,253,629	5,253,629	5,253,629	100.0%	OBRA	1,00	0.04
104698	REHABILITACIÓN DE CANGCHA DE FUTBOL	33-TLAXCALA	OCOTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	861,133	861,133	861,133	100.0%	OBRA	1,00	1.00

Clave	Descripción del gasto (Presupuesto de Ingresos)	Municipio	Localidad	Grupo	Dependencia	Institución	Dependencia	Total Anual	Presupuesto	Avance	Porcentaje	Unidad de Medida	Avance	Porcentaje
104698	REVESTIMIENTO DEL CAMINO SAN JOSE AUTONTECO-LA PALMA.	34-TLAXCO	SAN JOSE AUTONTECO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	4,230,889	4,230,889	4,230,889	100.0%	OTROS	13.52	13.52
84442	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	35-TOCATLÁN	TOCATLÁN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	3,205,322	3,205,322	3,205,322	100.0%	PLANTA	1,00	0.30
104699	REHABILITACIÓN DE CANGCHA DE FUTBOL DE TRINIDAD DE SAN JOSE	37-TLATEPEC	SAN JUAN BAUTISTA MER	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	889,210	889,210	889,210	100.0%	OBRA	1,00	1.00
81130	REHABILITACIÓN DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	38-TLAXIEMECAN	SANTA ROSALTA ZIHATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	778,196	778,196	778,196	100.0%	OTROS	1,00	0.00
104700	SEGUNDA ETAPA DE LA REHABILITACIÓN DE LA RED DE AGUA POTABLE	43-TLAXIEMECAN	TAHUQUEMECAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	376,724	376,724	376,724	100.0%	OBRA	1,00	0.00
104701	REHABILITACIÓN DE CANGCHA DE FUTBOL	45-BENTO JUAREZ	BENTO JUAREZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	864,044	864,044	864,044	100.0%	OBRA	1,00	0.00
104702	REHABILITACIÓN DEL CAMINO BENTO JUAREZ-ZARAGOZA	45-BENTO JUAREZ	BENTO JUAREZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	6,234,265	6,234,265	6,234,265	100.0%	OTROS	6,00	6.00
104703	REHABILITACIÓN DE CANGCHA DE FUTBOL	46-EMILIANO ZAPATA	EMILIANO ZAPATA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	915,785	915,785	915,785	100.0%	OBRA	1,00	0.83
104707	REHABILITACIÓN DE CANGCHA DE FUTBOL	53-SAN JUAN HUICHTENCO	SAN JUAN HUICHTENCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	789,797	789,797	789,797	99.7%	OBRA	1,00	0.88
104708	REHABILITACIÓN DE CANGCHA DE FUTBOL	55-SAN LUCAS TECOPILCO	SAN LUCAS TECOPILCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	791,883	791,883	791,883	100.0%	OBRA	1,00	0.86
104709	REHABILITACIÓN DE AN. JUAREZ	57-SANTA APOLONIA TEACALCO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DEPENDENCIA ESTATAL	615,898	615,898	615,898	65.7%	OBRA	1,00	0.00

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Subactividad	Indicador	Valor	Porcentaje	Meta	Unidad	Observaciones
104710	REHABILITACION DE CARRERA DE FUTBOL	19-SANTA CRUZ QUILIENTLA	DESA RROLLO SOCIAL	EDUCACION	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		326,846	576,046	56.5%	914,844	100.0%	
104723	OTROS GASTOS INDIRECTOS (ESTUDIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL) GASTOS INDIRECTOS DEL IAFEF	0-COBERTURA ESTATAL	DESA RROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		4,576,491	4,576,491	100.0%	8,952,982	100.0%	
88578	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		127,130	127,130	100.0%	254,260	100.0%	
88443	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		854,111	854,111	100.0%	1,708,222	100.0%	
81238	SUPERVISION Y VIGILANCIA	0-COBERTURA ESTATAL	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		361,714	361,714	100.0%	723,428	100.0%	
87942	Y AL MULAR SEP	0-COBERTURA ESTATAL	DESA RROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		15,500	15,500	100.0%	31,000	100.0%	
81233	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANTIAGO Y REINGENIERA	4-ALTAJANCA	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		48,500	48,500	100.0%	97,000	100.0%	
81234	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	9-QUADIMALEO	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		21,300	21,300	100.0%	42,600	100.0%	
81231	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	10-CHIATEMPAN	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		20,373	20,373	100.0%	40,746	100.0%	
104724	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LAS CALLES DE SANTA ANA CHIAUTEMPAN	10-CHIATEMPAN	DESA RROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		698,285	698,285	100.0%	1,396,570	100.0%	
81232	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	16-SANTA CRUZ TLAXCALA	DESA RROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		18,000	18,000	100.0%	36,000	100.0%	
104723	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA MODERNIZACION DE LAS ESCALINATAS- PRIMERA PARTE	13-TLAXCALA	DESA RROLLO SOCIAL	URBANIZACION, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA		522,000	522,000	100.0%	1,044,000	100.0%	



PROGRAMA	SUBPROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	FUENTE DE FINANCIAMIENTO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	OBSERVACIONES						
CONVYT	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	180,000	27,959	27,959	0.00%	0	0	280,000	45.00	12.1%	COORDINACIONES DE ZONA TAMBIEN SE DIO CAMBIO DE TECNICO DOCENTES Y ESTAN RETOMANDO LOS SERVIDOS EL GASTO SE REPORTARA EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE LA ADMINISTRACION DE RECURSOS SE RECIBIO A Finales DE MARZO SE LLEVO A CABO UNA VALORACION CON PERSONAL SOLIDARIO Y DE OTRAS ACTIVIDADES EN EL SIGUIENTE TRIMESTRE PROCURARA DIPLOMADO CON CASI EL 100% DE DICHO PERSONAL PARA CONTINUAR DANDO RESPUESTA A LOS RESULTADOS DE VALORACION Y DEL 2012 SE LLEVA A CABO UNA PRIMERA REUNION DE FORMACION POR COORDINACION DE ZONA EN LOS SEDES DE LENGUA Y COMUNICACION, MATEMATICA, CIENCIAS, ARTISTAS, ACTITUDES Y HABILIDADES PEDAGOGICAS.
							300,000	13,071	13,071	0.00%	0	0	1,175,000	818.00	70.5%	AGENTE EDUCATIVO
BR09	COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTADAL	INSTITUTO TECNOLÓGICA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	LA EDUCACION PUBLICA MUNICIPAL PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS										FORMACION INSTITUCIONAL Y SOLIDARIO

ORDEN DE EJECUCIÓN	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	DEPARTAMENTO	ESTADO	TIPO DE ACTIVIDAD	FECHA DE EJECUCIÓN	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	OTROS	COMENTARIOS
6722	OPORTUNIDADES			COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11- EDUCACION PUBLICA INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	494,969	118,134	23.8%		OTROS
6822				COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11- EDUCACION PUBLICA INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	80,000	5,334	6.7%		OTROS
4533	PLAZAS COMUNITARIAS			COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	11- EDUCACION PUBLICA INSTITUTO TLAXCALTECA PARA LA EDUCACION DE LOS ADULTOS	615,658	183,630	29.8%		PLAZA COMUNITARIA

SEGUIMIENTO PARA LA SOLUCIÓN DE LAS NECESIDADES DE FORTALECIMIENTO EN PLAZAS, APOYO EN LA GESTIÓN DE LOS REQUERIMIENTOS DE LAS NECESIDADES DE PLAZAS, MANTENIMIENTO DEL GRUPO DE COMPUTO, OPERACIÓN DE SERVIDORES PARA LA INCORPORACIÓN, ATENCIÓN Y CERTIFICACIÓN	REGISTRO DE EDUCADOS, YA DESFAVORECIDO EN EL LOGRO DE VOTACIÓN POR LA CUAL SE ESTÁN REALIZANDO LAS NECESIDADES PARA CORRER ESTE ACOPIO Y FAVORCER LA CONSECUENCIA DE LOS LOGROS MEDIANTE LA PARTICIPACIÓN SOCIAL EL CREDITO SE USARÁ EN PROGRESO DE FIRMA, UNA VEZ REQUISITADO EN SU TOTALIDAD EL LINEA EN MARA LOS RECURSOS DE ACUERDO AL CALENDARIO ESTABLECIDO	EL PROYECTO SE OPERARA EN EL MES DE SEPTIEMBRE, POR LO QUE SE REPORTA EN CEROS	EN EL TOTAL ANUAL DEL PRESUPUESTO AUTORIZADO, EL MONTO REFLEJADO CORRESPONDE AL PRIMER TRIMESTRE DEL EJERCICIO 2013, DE FORMA GLOSOTE PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL POR PARTE DE LA SEMA PARA LA INSTITUCIÓN.	ESTE RECURSO SE OCUPA PRINCIPALMENTE PARA LA CONFECCIÓN DE MANTENIMIENTO, MANTENIMIENTO QUE ESTÁ EN PROCESO DE ADQUISICIÓN																					
42125	OTROS	9,208.00	544.00	13.9%	237,783	0	0	0	0	0	2,084,072	0	0	0	0	0	0	0	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA INSTITUTO TXALCALTECA PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO EDUCACIÓN, SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	POUR UN MIECRO SIN REZAGO EDUCATIVO.
69602	AGENTE EDUCATIVO	75.00	0.00	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I MDAN INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	VALIDACIÓN QUANTITATIVA DE ASESORES
76810	ALUMNO	180,840.00	27.00	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I MDAN INSTITUTO NACIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE LOS ADULTOS	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	OTROS CONVENIOS
141281	PRODUCTO	100.00	25.00	25.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	11-EDUCACIÓN PÚBLICA I MDAN COLEGIO DE MUJERES DEL ESTADO DE TUNICUA	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	SERVICIOS PERSONALES
	PRODUCTO	100,000.00	0.00	0.0%	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13-SALUD I MDAN COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO SAUD SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	ES ATENCIÓN A LA DEMANDA DE EDUCACIÓN MEDNA SUPERIOR PROFREDUTICA
	PRODUCTO																			13-SALUD I MDAN COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO SAUD SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	OTROS GASTOS DE OPERACIÓN
	PRODUCTO																			13-SALUD I MDAN COMISION NACIONAL DE PROTECCION SOCIAL EN SAUD	DEPENDENCIA ESTADAL	DESARROLLO SAUD SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	9-COBERTURA ESTADAL	CAPITULO 2000 SALUD SEGURO POPULAR



PERIODO FISCAL 2013

MUNICIPIO DE PANOTLA DE AGUILES

RUBRO	NOMBRE DEL PROGRAMA	CÓDIGO DEL PROGRAMA	UNIDAD	ACTIVIDAD	OBJETIVO	INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR PRESUPUESTADO	VALOR REALIZADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DE RECURSOS
83183	PAGO DE LA MILLAS A LA SECRETARÍA DE LA FUNCIÓN PÚBLICA	0-COVERTURA ESTATAL	PANOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100.0%	18,500	18,500	100.0%
83184	PAGO DE LA MILLAS AL ORGANISMO DE FISCALIZACIÓN	0-COVERTURA ESTATAL	PANOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100.0%	18,500	18,500	100.0%
83185	PROGRAMA INTEGRAL DE COMPETITIVIDAD DEL SECTOR TURISMO	11-TLAXCALA	TLAXCALA	COBERTURA MICTOENCANTL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100.0%	2,994,000	2,994,000	100.0%
113721	OTROS INVERSIÓN C OBRAS PÚBLICAS CONSTRUCCIÓN	0-COVERTURA ESTATAL	TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	96.5%	245,576,132	236,321,908	96.5%
113742	CONAJE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	0-COVERTURA ESTATAL	TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	0.0%	438,890	438,890	0.0%
113746	TRANSFERENCIA AL INSTITUTO DEL DEPORTE DE TLAXCALA	0-COVERTURA ESTATAL	TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100.0%	1,537,703	1,537,703	100.0%
113810	CONSTRUCCIÓN DE SUBCOLECTOR DE AGUAS RESIDUALES A PLANTA APACAO	10-MUNICIPIO DE PANOTLA	PANOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	0.0%	37,418	37,418	0.0%
113743	REHABILITACIÓN DE POSTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL MANCHITO	24-PANOTLA	PANOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	31.2%	8,049,445	2,513,255	31.2%
113744	SUPERVISIÓN LETRADA DE LA REHABILITACIÓN DE LA POSTA DE ATLETISMO DE LA UNIDAD DEPORTIVA EL MANCHITO EN PANOTLA	24-PANOTLA	PANOTLA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	52.8%	538,611	284,533	52.8%
113745	REHABILITACIÓN DE UNIDAD DEPORTIVA (LUIS DONALDO COLOSO)	31-TIERRA DE LA SOLIDARIDAD	TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	66.5%	8,973,054	5,984,999	66.5%
113825	EQUIPAMIENTO SISTEMAS DE INFORMACIÓN IMPLEMENTACIÓN DE PER. STD MODERNIZACIÓN PRESUPUESTARIA A NIVEL DE GOBIERNO ESTATAL Y MUNICIPAL	0-COVERTURA ESTATAL	TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO	GOBIERNO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100.0%	10,000,000	10,000,000	100.0%
113742	GASTO CORRIENTE SERVICIOS PERSONALES APOYO ENTROMORFISMO	0-COVERTURA ESTATAL	TLAXCALA	COBERTURA MUNICIPAL	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	DEPARTAMENTO DE ECONOMÍA, DESARROLLO SOCIAL Y TURISMO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	100.0%	236,000,000	236,000,000	100.0%



Código	Descripción	Módulo	Sector	Grupos	Dependencia	Entidad	Programa	Objetivo	Actividad	Monto de recursos asignados al trimestre	Porcentaje de ejecución	Unidad de medida	Valor unitario	Valor total	Porcentaje de ejecución	Información complementaria
95034	SERVICIOS PERSONALES	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	11- EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	que opere en el programa 8	11	397,385	82.0%	PERSONA	1,700.00	676,100.00	82.0%	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENEMEN EL TECNOLOGO FEDERAL AUTORIZADO 2013
95034	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 5- APLICAR PRÁCTICAS DE SEGUIMIENTO A LOS ALUMNOS EGRESADOS	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	11- EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	que opere en el programa 8	11	397,385	82.0%	PERSONA	1,700.00	676,100.00	82.0%	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENEMEN EL TECNOLOGO FEDERAL AUTORIZADO 2013
95133	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 7- APLICAR PRÁCTICAS DE SEGUIMIENTO DE HABILIDADES OCUPACIONALES	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	11- EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	que opere en el programa 7	11	397,385	82.0%	DOCUMENTO	100.00	39,738.50	82.0%	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENEMEN EL TECNOLOGO FEDERAL AUTORIZADO 2013
95130	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 4- PRESENTAR PROYECTOS PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LAS URGENCIAS DE CAPACITACIÓN	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	11- EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	que opere en el programa 4	11	397,385	82.0%	PROYECTO	10.00	3,973.85	82.0%	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENEMEN EL TECNOLOGO FEDERAL AUTORIZADO 2013
95485	CAPACITACIÓN PARA Y EN EL TRABAJO 2- MEJORAMIENTO DE INSTRUCTORES EN LA CAPACITACIÓN DE LA INSTITUCIÓN	ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO TEMAS ECONÓMICOS LABORALES	COOPARTICIPACIÓN FEDERAL-ESTADAL	INSTITUTO DE EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	11- EDUCACIÓN PÚBLICA DEL ESTADO DE TLAXCALA	que opere en el programa 2	11	397,385	82.0%	MAESTRO	325.00	127,625.00	82.0%	EL PRESUPUESTO FEDERAL SE APROBO EN LA PRIMERA SESIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA POR \$28,993,085.00. ESPERA DE QUE NOS ENEMEN EL TECNOLOGO FEDERAL AUTORIZADO 2013
<p>ESTADAL RECURSOS OTROS PROGRAMAS</p> <p>11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13 11-11-13</p> <p>90,043,576 2,847,889 65,589,281 5,113,292 82.0% 118,873 115,573 13,314.00 1,114.00 4.5%</p>																



Código de Proyecto	Nombre del Proyecto (Descripción)	Municipios	Localidad (Descripción)	Otro Sector	Sector	Departamento del Proyecto	Entidad del Proyecto	Naturaleza del Proyecto	Dependencia	Presupuesto	Ejecución del Proyecto												Acción	Indicador de Logro	Fecha de Evaluación
											Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Indicador	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje	Valor	Porcentaje			
<p><b>SUBTOTAL RECURSOS 2013</b></p> <p>Programa: \$6,143,128   Subprograma: \$6,143,128   Objetivo: \$6,143,128   Actividad: \$6,143,128   Producto: \$6,143,128   Indicador: \$6,143,128</p>													0	0	20.21	89.1%									
<p><b>SUBTOTAL RECURSOS 2012</b></p> <p>Programa: \$4,180,000   Subprograma: \$4,180,000   Objetivo: \$4,180,000   Actividad: \$4,180,000   Producto: \$4,180,000   Indicador: \$4,180,000</p>													0	0	20.21	89.1%									
8753	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	13,475,532	13,475,532	100.0%	0	0	0.10	10.0%	10.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						
8754	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	9,478,167	9,478,167	100.0%	0	0	0.10	10.0%	10.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						
8755	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	5,454,965	5,454,965	100.0%	0	0	0.10	10.0%	10.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						
8756	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (ENERGIA SOLAR)	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	6,610,457	6,610,457	100.0%	0	0	0.10	10.0%	10.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						
8757	INGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	10,700,356	10,700,356	100.0%	0	0	0.10	10.0%	10.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						
13968	MEJORAMIENTO DE RENDIMIENTOS GENERADOS	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,105,897	1,105,897	100.0%	0	0	0.00	0.0%	0.0%	EL MONTO DE LOS RENDIMIENTOS GENERADOS CORRESPONDE AL TOTAL DE LAS ESTRUCTURAS FINANCIERAS QUE FORMAN PARTE DEL EJERCICIO 2013 Y PRIMER TRIMESTRE 2013.						
8758	REPARABILIDAD	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	8,463,912	8,463,912	100.0%	0	0	0.40	40.0%	40.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						
<p><b>SUBTOTAL RECURSOS 2013</b></p> <p>Programa: \$6,143,128   Subprograma: \$6,143,128   Objetivo: \$6,143,128   Actividad: \$6,143,128   Producto: \$6,143,128   Indicador: \$6,143,128</p>													0	0	20.21	89.1%									
<p><b>SUBTOTAL RECURSOS 2012</b></p> <p>Programa: \$4,180,000   Subprograma: \$4,180,000   Objetivo: \$4,180,000   Actividad: \$4,180,000   Producto: \$4,180,000   Indicador: \$4,180,000</p>													0	0	20.21	89.1%									
7003	PROGRAMA DE AGUA POTABLE Y SANITARIAS EN ZONAS URBANAS	MATAMOROS	MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN, VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,217,000	1,217,000	100.0%	0	0	1.00	0.0%	0.0%	LA MODIFICACION EN LA COLUMNA DE OBEDECE AL CERRE DEL PROGRAMA						



79063	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	14-PANOTLA	SAN TAGEO MUDLOAPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	DEPENDENCIA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	419,428	419,428	419,428	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%
79064	ESTUDIO Y PROYECTO PARA ALCANTARILLADO SANITARIO Y TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	24-PANOTLA	PANOTLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	395,383	395,383	395,383	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%
79065	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	15-SANTA CRUZ TLASCALA	SAN MIGUEL COXITLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	143,999	143,999	143,999	100.0%	0	0	1.00	0.34	34.0%
79066	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	13-Tehuacan	SANTA MARIA TEHUACAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	384,005	384,005	384,005	100.0%	0	0	1.00	0.40	40.0%
79067	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-SAN DAMIAN TEXCOCO	SAN DAMIAN TEXCOCO	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	496,910	496,910	496,910	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%
79068	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y CONSTRUCCION DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-SAN JERONIMO ZACUALPAN	SAN JERONIMO ZACUALPAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	423,968	423,968	423,968	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%
79069	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE	16-SANTA ANA HOPALUCAN	SANTA ANA HOPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	170,431	170,431	170,431	100.0%	0	0	1.00	0.41	41.0%
79070	ESTUDIO Y PROYECTO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO SANITARIO Y REINGENIERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	15-SANTA CRUZ QUILENTLA	SANTA CRUZ QUILENTLA	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	401,871	401,871	401,871	100.0%	0	0	1.00	0.35	35.0%
79072	REHABILITACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	43-YAHUQUEMECAN	SANTA URSULA YAHUQUEMECAN	DESARROLLO SOCIAL	AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA	3,421,830	3,421,830	3,421,830	100.0%	0	0	1.00	0.30	30.0%
66154	PROGRAMA PARA LA CONSTRUCCION Y REHABILITACION DE SISTEMAS DE AGUA POTABLE Y EN ZONAS URBANAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA					1,423,289	1,423,289	1,423,289	100.0%	0	0	0.00	0.00	0.0%
66158	CONSTRUCCION DE TANQUE	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA NACIONAL DEL AGUA					2,074,317	2,074,317	2,074,317	100.0%	0	0	1.00	0.50	50.0%

UNIDAD	PROYECTO	ACTIVIDAD	DESCRIPCIÓN	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	RECURSOS	16-MEDIO	100.0%	1,163,848	1,163,848	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66170	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	TECOTEUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	1,163,848	1,163,848	100.0%	0	0	1.00	0.99	99.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66170	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	LOMA DE JUNQUITO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	1,731,711	1,731,711	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66157	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN PEDRO XICHTIQUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	1,302,584	1,302,584	100.0%	0	0	1.00	0.87	87.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66159	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	ESPIRITU SANTO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	496,576	496,576	100.0%	0	0	1.00	0.41	41.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66157	CONSTRUCCION DE LINEA ELECTRICA Y SUBESTACION, LINEA DE CONDUCCION, EQUIPO DE POTABILIZACION Y EQUIPAMIENTO DE POZO PARA AGUA POTABLE	SAN FELIPE CUAUHTEMOC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	84.0%	2,098,757	1,761,343	84.0%	0	0	1.00	0.21	21.0%	
66160	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	JEZUS ACATITLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	660,308	660,308	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
66161	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	SAN AMBROSIO TEMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	711,815	711,815	100.0%	0	0	1.00	0.00	0.0%	
66162	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	SANTA CATALINA APATLALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	573,093	573,093	100.0%	0	0	1.00	0.14	14.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66163	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	SANTA CRUZ TECHUALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	762,604	762,604	100.0%	0	0	1.00	0.80	80.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66164	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	COLONIA EL CARLIN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	1,838,014	1,838,014	100.0%	0	0	1.00	0.40	40.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66165	PERFORACION DE POZO PARA AGUA POTABLE	SANTA MARIA TOTOLUCA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	1,178,244	1,178,244	100.0%	0	0	1.00	0.60	60.0%	LA MODIFICACION AL IMPORTE EN EL TEOHO FINANCIERO; OBEDECE AL CIERRE DEL PROGRAMA
66166	CONSTRUCCION DE SISTEMA DE POTABILIZACION DE AGUA	LA CANCELARIA TEOTLAJUAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA LOCAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DESAARROLLO URBANO Y VIVIENDA	16-MEDIO RECURSOS NATURALES	100.0%	832,991	832,991	100.0%	0	0	1.00	0.56	56.0%	







PROYECTO	UBICACIÓN	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	ESTADO	SECRETARIA	ACTIVIDAD	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO	PROYECTO
61370	PROYECTO EJECUTIVO DE ACCESO VIAL SOBRE EL URBANIZAMIENTO APZACAO.	DESARROLLO SOCIAL	SANTO ANITA HUIJOLAC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	450,000	450,000	385,783	85.7%	1.00	1.00	100.0%
61371	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD APZACAO-ATUNUSTEUL.	DESARROLLO SOCIAL	APZACAO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	1,799,667	1,799,667	1,317,678	73.3%	1.00	1.00	100.0%
61372	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DE BOULEVARD URBANIZAMIENTO NORTE DE APZACAO	DESARROLLO SOCIAL	APZACAO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	4,114,733	4,114,733	1,717,435	41.7%	1.00	1.00	100.0%
61373	PROYECTO EJECUTIVO PARA LAS OBRAS DE LA CIUDAD DE LA JUSTICIA	DESARROLLO SOCIAL	SANTA ANITA HUIJOLAC	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	5,400,000	5,400,000	3,774,015	69.9%	1.00	1.00	100.0%
61378	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA DE ACACAPULCAN A SAN ANTONIO (RUTA ETAPA).	DESARROLLO SOCIAL	VILLA MARIBO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	200,000	200,000	200,000	100.0%	1.00	1.00	100.0%
61377	ELABORACIÓN DE PROYECTO EJECUTIVO PARA EL ACCESO AL CERRO DE ITACUQUILLA	DESARROLLO SOCIAL	VILLA MARIBO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	479,929	479,929	479,929	100.0%	1.00	1.00	100.0%
61379	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DE RECONSTRUCCIÓN DE ACCESO AL CENTRO DE REINTEGRACIÓN SOCIAL DE ITACUQUILLA	DESARROLLO SOCIAL	VILLA MARIBO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	131,200	131,200	131,200	100.0%	1.00	0.50	50.0%
61378	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO CONSTRUCCION DE CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITACUQUILLA.	DESARROLLO SOCIAL	VILLA MARIBO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	872,000	872,000	87,200	10.0%	1.00	0.50	50.0%
61380	ELABORACIÓN Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARNAT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITACUQUILLA.	DESARROLLO SOCIAL	VILLA MARIBO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	282,119	282,119	228,570	81.0%	1.00	1.00	100.0%
61381	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCION DEL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITACUQUILLA	DESARROLLO SOCIAL	VILLA MARIBO MATAMOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	1,285,000	1,285,000	678,700	52.9%	1.00	1.00	100.0%
61383	CONSTRUCCION DEL PUENTE PEATONAL Y MICROCAMION DE ACCESO A LAS OBRAS DE RECONSTRUCCION DE LA CARRETERA VIAL COSTA.	DESARROLLO SOCIAL	AQUAMANA DE MIGUEL HIDALGO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	9,000,000	9,000,000	5,184,231	57.8%	1.00	0.05	5.0%
61383	ELABORAR TITULO Y AUTORA MANIFI IMPACTO AMBIENTAL PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO ACCESO AL CENTRO DE REINTEGRACION SOCIAL DE ITACUQUILLA.	DESARROLLO SOCIAL	SAN MIGUEL DEL MILAGRO	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DE 33-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL	100,000	100,000	0	0.0%	1.00	1.00	100.0%



PERIÓDICO OFICIAL 2013  
 PERIÓDICO OFICIAL DE LA SECRETARÍA DE ECONOMÍA

Clave	Descripción	Entidad	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Estado	Observaciones
61345	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO DE COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: INSTALACIÓN DEL EXCONVERTIDO DE SAN FRANCISCO TEPICANCO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	600,000	600,000	100%	ESTUDIO	
61346	CLASIFICACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLASCALUA (TEPICANCO-TEOLOCHILCO)	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	440,800	440,800	100%	ESTUDIO	
61347	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE BOULEVARD SUR DE TLASCALUA (TEPICANCO-TEOLOCHILCO)	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,805,235	1,805,235	100%	ESTUDIO	
61348	PROYECTO - EJECUTIVO - PARA LA INSTALACIÓN DEL EXCONVERTIDO DE SAN FRANCISCO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,982,596	3,982,596	100%	PROYECTO	
61349	PLAS Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE LA SEMARANT PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50,000	50,000	100%	ESTUDIO	
61350	PLAS Y PAGO POR EVALUACIÓN Y AUTORIZACIÓN DE MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMARANT PARA EL PROY DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA - EL VALOR, RD ATOTZAC, PAPANOLTLA DE X.	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	50,000	50,000	100%	ESTUDIO	
61351	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100%	ESTUDIO	
61352	ELABORACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO PARA EL PROYECTO DE INVERSIÓN DENOMINADO: CONSTRUCCIÓN DEL RAMAL PANZACOLA- EL VALOR RD ATOTZAC, PAPANOLTLA DE XICOMITLÁN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	58,000	58,000	100%	ESTUDIO	
61353	PROYECTO EJECUTIVO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PAV EN CARRETERA FEDERAL PUEBLA-TLASCALUA EN PANZACOLA	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	749,772	749,772	100%	ESTUDIO	
61354	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE RAMAL PANZACOLA- EL VALOR RD ATOTZAC, PAPANOLTLA DE XICOMITLÁN	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	348,953	348,953	100%	ESTUDIO	
61355	ADQUISICIÓN DE BICHO DE VÍA Y PAGO DE AFECTACIONES PARA LA ADECUACIÓN GEOMÉTRICA DE LA ROTONDA EN BOULEVARD LA LIBERTAD ENTREPUENTE CARRETERA TLASCALUA-ATZACAZO	SECRETARÍA DE ECONOMÍA	DESARROLLO SOCIAL	URBANIZACIÓN VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,800,000	1,800,000	100%	METRO CUADRADO	

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	ESTADO	NÚMERO DE OBRA	NOMBRE DEL MUNICIPIO	SECRETARÍA	DEPENDENCIA	NATURALEZA DE LA OBRA	PRESUPUESTARIO	MONTANTO ESTIMADO	MONTANTO REALIZADO	PORCENTAJE DE AVANCE	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	OBSERVACIONES
61356	ELAB. Y ANÁLISIS DE REGIS. DEL EST. COSTO PARA EL PROY. DE INV. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100.0%	ESTUDIO	1.00	81,200.00	
61359	ELAB. Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL EST. COSTO BENEF. PARA EL PROY. DE INV. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100.0%	ESTUDIO	1.00	81,200.00	
61367	ELAB. Y PACO POR EVAL. Y AUTOREV. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMANART PARA EL PROY. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD ZARLUJAPAN, ZACATELCO.	ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	50,000	50,000	0.0%	ESTUDIO	1.00	50,000.00	
61368	ELAB. Y PACO POR EVAL. Y AUTOREV. MANIFESTACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL ANTE SEMANART PARA EL PROY. DE INV. DE CON. DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	50,000	50,000	0.0%	ESTUDIO	1.00	50,000.00	
61369	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC	ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	274,967	274,967	100.0%	ESTUDIO	1.00	274,967.00	
61370	PROYECTO PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD ZARLUJAPAN	ZACATELCO	44-ZACATELCO	ZACATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	274,967	274,967	100.0%	ESTUDIO	1.00	274,967.00	
61383	ELAB. Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEF. PARA EL PROYECTO DE INV. DE CON. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	MAGDALENA TLATELCO	48-LA MAGDALENA TLATELCO	MAGDALENA TLATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100.0%	ESTUDIO	1.00	81,200.00	
61384	ELAB. Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEF. PARA EL PROYECTO DE INV. DE CON. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	MAGDALENA TLATELCO	48-LA MAGDALENA TLATELCO	MAGDALENA TLATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100.0%	ESTUDIO	1.00	81,200.00	
61385	ELAB. Y ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO-BENEF. PARA EL PROYECTO DE INV. DE CON. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	MAGDALENA TLATELCO	48-LA MAGDALENA TLATELCO	MAGDALENA TLATELCO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	81,200	81,200	100.0%	ESTUDIO	1.00	81,200.00	
61374	MANIFESTACIÓN DEL CAMBIO SIN EFECTOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE INV. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	SAN JUAN HUACINTRO	33-SAN JUAN HUACINTRO	SAN JUAN HUACINTRO	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	749,772	749,772	100.0%	ESTUDIO	1.00	749,772.00	
61385	MODERNIZACIÓN DE LA RED DE ALIMENTACIÓN DEL CAMBIO SIN EFECTOS ASOCIADOS AL PROYECTO DE INV. DE CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR EN CARRETERA FEDERAL TETLATLANKA, SOBRE RD AUTOCAC ZACATELCO.	SANTA TERESA ZIMATEPEC	43-SANTA TERESA ZIMATEPEC	SANTA TERESA ZIMATEPEC	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, URBANISMO Y VIVIENDA	24,709,935	24,709,935	25.5%	KILOMETRO CUADRADO	4.00	98,839,200.00	
									19,550,000	19,550,000	81.7%	METRO CUADRADO	20,000.00	391,000,000.00	

CLAVE	PROYECTO	ENTIDAD	COBERTURA	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO (%)	FECHA DE EJECUCIÓN	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	ESTADO DE EJECUCIÓN	COMENTARIOS
61360	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA TEMAYECAC-AUTOPISTA MÉXICO PUEBLA	31-MATÁNIZAS	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	HILÓMETRO	2,110,064	2,110,064	100.0%	1,095,074	2.20	2.20	100.0%	DEL CONTRATO R1-22-0796-2012 CON IMPORTE DE 21,857,999.13 SOLO SE EJECUTION 11,857,998.81 POR LO QUE RESULTA UN AUMENTO DE 10.3%.
61367	REHABILITACIÓN DEL CAMINO NATIVITAS PORTALES.	31-MATÁNIZAS	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	HILÓMETRO	6,205,603	6,205,603	42.4%	2,633,740	6.00	1.50	25.0%	
61368	REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA NOPALUCAN- SAN MIGUEL DEL VILLAGRO.	31-SANTA ANA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	HILÓMETRO	4,839,457	4,839,457	86.6%	4,211,833	6.50	6.50	100.0%	
FONDOS FEDERALES															
114260	CONSTRUCCIÓN DE 187 AJUAS DE MEDIOS, AJUAS DE MEDIOS SUMINISTRO Y MONTAJE (1187) A AJUAS M.A. EES TIPO INTRASTATA	10-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	AJUA	118,578,999	118,578,999	100.0%	18,379,999	100.00	100.00	100.0%	
114265	FONDO REGIONAL 2012	10-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	ACCÓN	941,221	941,221	0.0%	1,351,811	1.00	0.00	0.0%	
54875	SALDO POR DISTRIBUIR EN OBRAS FONDO REGIONAL 2012	10-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	ACCÓN	2,588,984	2,588,984	0.0%	1,795,276	1.00	0.00	0.0%	
114271	TRANSFERENCIA CONVETNO FITE	10-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE CALTEPEC	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	211,000,000	211,000,000	100.0%	240,120	1.00	1.00	100.0%	SE TRANSFERIRÁ A OPO PARA EJECUCION DE OBRA
114272	TRANSFERENCIA CONVETNO OPO SALUD	10-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	OPD SALUD	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	70,000,000	70,000,000	100.0%	79,661	1.00	1.00	100.0%	SE TRANSFERIRÁ A OPO PARA EJECUCION DE OBRA
54880	CENTRO DE SALUD TIPO OS-1	4-ALTAVERCA	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	3,211,880	3,211,880	59.7%	2,915,897	1.00	1.00	100.0%	
54881	CENTRO DE SALUD TIPO OS-1	5-SANZAGO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	3,483,463	3,483,463	70.4%	2,437,531	1.00	1.00	100.0%	
114273	PAYMENTACION DE LA CARRETERA HUAYOTLAPAN-LAS CARROZAS- CUARIMALA-SANTA ROSA DE LIMAJOA (ETAP)	14-HUAYOTLAPAN	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	OBRA	21,000,000	21,000,000	58.2%	12,312,184	1.00	0.00	0.0%	EL TOTAL ANUAL SE MODIFICA SEGUN INFORMA LA EJECUCION
65524	PLANTERIA DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES ORIENTE (ENERGIA SOLAR)	20-SANCTORUM DE LAZARO	COBERTURA MUNICIPAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	DEBERROLLO URBANO Y VIVIENDA	ACCÓN	1,714,566	1,714,566	100.0%	1,714,566	1.00	0.10	10.0%	SE INCREMENTA EL MONTO ANUAL TOMANDO COMO

Clave	Nombre del Proyecto	Municipio	Localidad	Grupo	Sector	Dependencia	Unidad Ejecutora	Programa	Objetivo	Actividad	Presupuesto	Presupuesto Ejecutado	Porcentaje	Estado	Acción	Porcentaje de Ejecución	Base del Contrato	Modificación	Envío por la Ejecutora	Base del Contrato	Modificación	Envío por la Ejecutora
58575	RECONSTRUCCIÓN DE PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES	CIUDAD DE MANACAMUPEA DE MARIANO ARISTA	CIUDAD DE MANACAMUPEA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,292,834	2,292,834	97.0%	0	ACCION	1.00	0.00	10.0%	1.00	0.00	10.0%	
58876	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	34-PANOTLA	SANTA CRUZ TEOHUACALCO	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,680,139	3,680,139	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58877	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2	35-SANTA CRUZ TLAXCALA	SANTA CRUZ TLAXCALA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	3,646,359	3,646,359	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58878	CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	33-TETLAHUACA	SAN ANDRES ESTANUPEA	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,694,079	2,694,079	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58879	CENTRO DE SALUD TIPO CS-2	39-SALAZOTE	GUADALUPE TEXMOLAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,000,384	4,000,384	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58882	CENTRO DE SALUD TIPO CS-4	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	4,995,053	4,995,053	77.1%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58874	PAVIMENTACION DEL CAMINO PERIFERICO SAN BIRDO BUEN SUCCESO, ALBERQUE INMS. TRAMO INMS-CASTA (ECOLOGICAL SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	50-SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	SAN FRANCISCO TETLANOHCAN	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA Y DESARROLLO REGIONAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	38,000,000	38,000,000	25.9%	0	OBRA	1.00	1.00	0.0%	1.00	0.00	0.0%	
58886	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD TIPO CS-1	51-ARIZACO	ROSE MARIA MORELOS	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,307,520	1,307,520	100.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58883	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	13-HUAMANTLA	COLONIA CHAPULTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	1,287,762	1,287,762	74.0%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	
58884	AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD	36-TOTOLAC	TOTOLAC	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS	DE 23-PROYECTOS DE ECONOMIA Y DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	2,849,991	2,849,991	74.6%	0	OBRA	1.00	1.00	100.0%	1.00	1.00	100.0%	

PROYECTO	UBICACIÓN	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	DEPENDENCIA	INSTITUTO	UNIDAD DE ECONOMÍA	ESTADO	VALOR PRESUPUESTARIO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN
34825	AMPLIACIÓN DE CENTRO DE SALUD	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	SECRETARÍA DE SALUD PÚBLICA Y PROTECCIÓN DEL AMBIENTE	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	1,994,434	1,994,434	100.0%	OBRA	2012	2013
113461	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	712,039	642,053	90.2%	AULA	2012	2013
111358	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	810,765	810,765	100.0%	AULA	2012	2013
111471	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	500,204	500,204	100.0%	AULA	2012	2013
118402	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	1,663,167	1,218,955	73.3%	AULA	2012	2013
113919	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	1,516,688	1,516,688	100.0%	AULA	2012	2013
125156	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	513,579	513,579	100.0%	AULA	2012	2013
114182	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	857,280	711,656	83.0%	AULA	2012	2013
113913	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	453,932	453,932	100.0%	AULA	2012	2013
124575	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	562,707	562,707	100.0%	AULA	2012	2013
126044	MANTENIMIENTO DE EDIFICIO A.B.C. DE Y OBRA EXTERIOR	DEPARTAMENTO SOCIAL	TIERRA NUEVA	TIERRA NUEVA	DEPARTAMENTO SOCIAL	DEPARTAMENTO EDUCACIÓN	ESTADAL	INSTITUTO TIERRA NUEVA DE EDUCACIÓN	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONÓMICAS	ESTADAL	707,584	707,584	100.0%	AULA	2012	2013

ESTADO DE QUERÉTARO		SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA		SUBSECRETARÍA DE EDUCACIÓN BÁSICA		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA		DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN BÁSICA		
CÓDIGO DE PROYECTO	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	MUNICIPIO	DEPENDENCIA	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN	DIVISIÓN	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	SUBSECRETARÍA	DIRECCIÓN	DIVISIÓN	DEPARTAMENTO	SECRETARÍA	
115486	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIORES	MARIANO JOSÉ DE HARO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	832,389	832,389	821,996	98.8%	0.00	0.00	1.00	98.0%
115511	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	SAN JACOBO HUICHAPAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	585,889	585,889	492,844	84.1%	0.00	0.00	1.00	84.0%
124520	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	SAN PABLO HUAYUCAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,002,949	1,002,949	0	0.0%	0.00	0.00	0.00	-0.00
116947	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	COBERTURA MUNICIPAL MONTE	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	180,020	180,020	0	0.0%	0.00	0.00	1.00	0.0%
124512	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	SANTILUCO TLACOCHALCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,150,774	1,150,774	364,217	31.6%	0.00	0.00	1.00	31.0%
116005	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	TEPEYANCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	491,685	491,685	446,500	90.8%	0.00	0.00	1.00	91.0%
124750	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	TETLATLHUCA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,793	380,793	380,793	100.0%	0.00	0.00	1.00	100.0%
114254	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	SAN BARTOLOME TEHANGU	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	921,903	921,903	0	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%
115886	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	TLAUCALA MICHOACAN	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	97,404,037	97,404,037	974,046	100.0%	0.00	0.00	1.00	100.0%
125900	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,Y F,G,H,I,K Y OBRAS EXTERIORES	TLAUCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	934,846	934,846	754,564	80.7%	0.00	0.00	1.00	81.0%
114335	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIORES	SAN MIGUEL TLANAHUAC	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO EDUCACIÓN SOCIAL	EDUCATIVA	EDUCATIVA	CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIÓN DE SALARIOS Y ECONOMÍAS POLÍTICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	764,076	764,076	0	0.0%	0.00	0.00	0.00	0.0%



174548	174556	174975	17775	17990	174984	173562	174076	174987
MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E,F,G Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRA EXTERIOR
40-MTLTOLCAN	41-PAPALOTLA DE HUATECOATEPEC	44-ZACATECO	44-ZACATECO	45-BANITO JUAREZ	50-SAN FRANCISCO TELLOMICHAN	54-SANTA CATARINA ATOMETLA	55-SANTA CATARINA ATOMETLA	58-SANTA CRUZ QUERETLA
LA ASOCIACION HUATECOATEPEC	PAPALOTLA	ZACATECO	COBERTURA MUNICIPAL	BANITO JUAREZ	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA CATARINA ATOMETLA	COBERTURA MUNICIPAL	SANTA CRUZ QUERETLA
DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL
DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL	DEPENDENCIA ESTATAL
INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TIANGALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA
24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	24-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS I 41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO
349,269	545,980	1,581,855	650,490	1,036,448	547,333	205,774	719,237	308,720
349,269	545,980	1,581,855	650,490	1,036,448	547,333	205,774	719,237	308,720
0.0%	100.0%	61.0%	0.0%	15.0%	0.0%	100.0%	91.6%	100.0%
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
0.00	1.00	0.61	0.00	0.16	0.00	1.00	0.92	1.00
0.0%	100.0%	61.0%	0.0%	15.0%	0.0%	100.0%	91.6%	100.0%
LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

11/09/2013 10:00 AM

Código	Descripción del gasto (Determinación o Reasignación)	Municipio	Eventos	Sector	Dependencia	Intervención (Ejecución del Proyecto)	Depositarlo (Asignación del Proyecto)	Monto de recursos presupuestarios			Modificaciones			Unidad de Medida	Unidad de Referencia	Porcentaje de Avance	Unidad de Medida de Referencia
								Total (Anual)	Administrado	Programado	Ejecido	Agendados al Trimestre	Agendados al Trimestre				
11471	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E Y OBRAS EXTERIOR	SANTA CRUZ QUIMIENTLA	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	544,021	544,021	544,021	544,021	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
128190	REHABILITACION	AMAZAC DE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	395,554	395,554	395,554	395,554	86.1%	1.00	0.86	86.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
128252	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E Y OBRAS EXTERIOR	AMAZAC DE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	797,075	797,075	797,075	797,075	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
5887	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	AMAZAC DE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	490,102	490,102	490,102	490,102	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
128206	MANTENIMIENTO EDIFICIO A SERVICIOS SANITARIOS Y SUSTITUCION DE CANCELERIA Y PAPELES, EDIFICIO B SUSTITUCION DE FIRME, PISO DE LOSETA Y CAMBIO DE PUERTA	2-APETATILAN DE ANTONIO CARVAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	316,991	316,991	316,991	316,991	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
128256	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	2-APETATILAN DE ANTONIO CARVAL	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	381,900	381,900	381,900	381,900	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
58907	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	2-APETATILAN DE ANTONIO CARVAL	DESARROLLO SOCIAL	SAUD	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	350,531	350,531	350,531	350,531	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	
128216	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	3- ATLANGATEPEC	DESARROLLO SOCIAL	EDUCACION	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41 UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	424,368	424,368	424,368	424,368	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	

PERIODO FISCAL 2011	PROYECTO DE INVERSIÓN	ACTIVIDAD	DEPENDENCIA	ESTADO	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR ESTIMADO	VALOR REALIZADO	PROGRESO	UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA
18211	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.A.S. Y OBRAS EXTERIOR	DESENVOLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SAN PEDRO ATLANGATEPEC	ESCUOLA	674,334	674,334	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58713	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	DESENVOLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ATLANGATEPEC	OBRA	303,424	303,424	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58712	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	DESENVOLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ATLANGATEPEC	OBRA	354,149	354,149	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58714	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	DESENVOLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SAN PEDRO ATLANGATEPEC	OBRA	324,824	324,824	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58715	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	DESENVOLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ZUMPANGO ATLANGATEPEC	OBRA	562,111	562,111	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
12817	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.A.S. Y OBRAS EXTERIOR	DESENVOLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SANTA MARIA CUEVAS	ESCUELA	616,433	616,433	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
12829	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.A.S. Y OBRAS EXTERIOR	DESENVOLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SALTAVANCA TELMUR CARRILLO PUERTO	ESCUELA	754,586	754,586	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58716	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	DESENVOLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SALTAVANCA	OBRA	461,439	461,439	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
12814	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B. Y OBRAS EXTERIOR	DESENVOLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	ARIZACO	ESCUELA	239,054	239,054	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA DE REFERENCIA A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR

ERVENIO FISCAL 2013  
AL 2000 QUA SE ALICIA PRIMERA TERCERA SE

128315	5-APZACAO	APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,384,433	1,384,433	1,384,433	100.0%	100.0%	1.00	0.99	99.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,079,017	1,079,017	1,079,017	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	321,182	521,182	521,182	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	705,820	705,820	705,820	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	837,790	837,790	837,790	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	490,491	490,491	490,491	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	380,782	380,782	380,782	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,028,762	1,028,762	1,028,762	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
		APZACAO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TXALCALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	866,974	866,974	866,974	100.0%	100.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

HRN/CD/CP/CA/011

Código	Descripción de la obra	Municipio	Entidad Federativa	Organismo	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Ejecución	Escuela	Medida de Referencia	Unidad de Medida	Porcentaje	Ejecución	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Ejecución	Medida de Referencia	Unidad de Medida	Porcentaje	Ejecución		
																						Presupuesto	Comprobado
128124	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E./A.K.U. Y OBRAS EXTERIORES	APIZACO	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,601,608	1,601,608	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	1,601,608	1,601,608	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128125	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.C.O.S.E./A.K.U. Y OBRAS EXTERIORES	APIZACO	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,287,830	1,287,830	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	1,287,830	1,287,830	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128126	MANTENIMIENTO EDIFICIOS B.D. Y OBRAS EXTERIORES	APIZACO	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	830,397	830,397	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	830,397	830,397	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128127	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E./A.K.U. Y OBRAS EXTERIORES	CAPIULAPAN	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	593,640	593,640	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	593,640	593,640	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128128	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E./A.K.U. Y OBRAS EXTERIORES	EL MIRADOR	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	686,315	686,315	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	686,315	686,315	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128129	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.O.S.E./A.K.U. Y OBRAS EXTERIORES	MAZAPA	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	1,013,829	1,013,829	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	1,013,829	1,013,829	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128130	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.C.O.S.E./A.K.U. Y OBRAS EXTERIORES	LA SOLEDAD	DEPORTE	INSTITUTO TLAHUACALTECA DE INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	551,018	551,018	100.0%	100.0%		1.00	100.0%	1.00	100.0%	551,018	551,018	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	ESQUENA	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128131	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SAN MARCOS GUAJALAPAN	DEPORTE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	412,153	412,153	100.0%	100.0%						412,153	412,153	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	OBRAS	1.00	100.0%	1.00	100.0%

Código	Descripción de la obra	Municipio	Entidad Federativa	Organismo	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Ejecución	Escuela	Medida de Referencia	Unidad de Medida	Porcentaje	Ejecución	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Ejecución	Medida de Referencia	Unidad de Medida	Porcentaje	Ejecución		
																						Presupuesto	Comprobado
128132	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD MAZAPA	CAPIULAPAN (EL COLECTIVO)	DEPORTE	SECRETARIA DE SALUD PUBLICA DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	449,857	449,857	100.0%	100.0%						449,857	449,857	100.0%	100.0%	LA MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIORES	OBRAS	1.00	100.0%	1.00	100.0%

Clave	Descripción	Municipio	Desarrollo Social	Dependencia	Unidad de Medida	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Objeto	Unidad de Medida	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Unidad de Medida
58844	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD SANTIAGO CUQUIA	SANTIAGO CUQUIA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	428,166	428,166	100.0%	OBRAS	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58847	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	7 EL GARNEN TEBUENQUILA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	349,998	396,043	113.19%	OBRAS	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58848	REHABILITACION Y AMPLIACION DE CENTRO DE SALUD.	8 CUAPANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	2,580,336	2,580,336	100.0%	OBRAS	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58849	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	9 CUAPANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	279,712	279,712	100.0%	OBRAS	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
128316	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D Y OBRAS EXTERIOR	10 CUAPANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA FISICA EDUCATIVA	400,601	400,601	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
128317	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A,B, Y OBRAS EXTERIOR	9 CUAPANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA FISICA EDUCATIVA	460,346	460,346	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58850	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	9 CUAPANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	283,096	283,096	100.0%	OBRAS	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
128319	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRAS EXTERIOR	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA FISICA EDUCATIVA	383,579	383,579	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
128324	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B,C,D,E Y OBRAS EXTERIOR	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA FISICA EDUCATIVA	976,916	976,916	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
128194	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A,B,C,D,E,Y OBRAS EXTERIOR	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA FISICA EDUCATIVA	988,903	988,903	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
58859	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	10 CHAUTEMPAN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	316,675	316,675	100.0%	OBRAS	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR
128356	MANTENIMIENTO EDIFICIO A,B, Y OBRAS EXTERIOR	11 MUÑOZ DE DOMINGO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE LA FISICA EDUCATIVA	484,629	484,629	100.0%	ESCUELA	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERIOR

DIRECCIÓN GENERAL DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN  
 SUBDIRECCIÓN DE PRESUPUESTO Y ADMINISTRACIÓN

CLAVE	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	MUNICIPIO	DEPARTAMENTO	DEPENDENCIA	SECRETARÍA	ACTIVIDAD	UNIDAD DE EJECUCIÓN	UNIDAD DE REFERENCIA	IMPORTE PRESUPUESTADO	IMPORTE EJECUTADO	PROGNOSTICO	UNIDAD DE REFERENCIA
128196	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERNAS	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN FÍSICA	ESCUELA	477,054	477,054	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58895	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	SAN JOSÉ CUAMANTLÁN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	358,225	358,225	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
128213	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRAS EXTERNAS	VICENTE GUERRERO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN FÍSICA	ESCUELA	799,054	799,054	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
128229	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRAS EXTERNAS	SAN FRANCISCO MITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN PÚBLICA	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE EDUCACIÓN FÍSICA	ESCUELA	831,119	831,119	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58890	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	LA MAGDALENA CHERTOTILLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	418,870	418,870	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58891	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	ALVARO OBREGÓN	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	398,043	398,043	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58892	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	SAN FRANCISCO MITEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	428,479	428,479	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58893	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD.	HUAMANTLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	439,004	439,004	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58894	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD ESPÁRITA.	ESPARITA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	497,597	497,597	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58895	CENTRO DE SALUD BENTO JUÁREZ.	BENTO JUÁREZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	411,000	411,000	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS
58896	CENTRO DE SALUD FRANCISCO VILA.	COLOMA FRANCISCO VILA TECOAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE SALUD	DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS	OBRA	286,704	286,704	100.0%	LA UNIDAD DE REFERENCIA A LA REHABILITACIÓN DE EDIFICIOS Y OBRAS EXTERNAS

CLASIFICACION	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LA OBRA	DEPENDENCIA	SECRETARIA	PROVISIONES ECONOMICAS	ALIQUOTACION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	UNIDAD DE MEDIDA	DESCRIPCION DE LA OBRA	DEPENDENCIA	SECRETARIA	PROVISIONES ECONOMICAS	ALIQUOTACION	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL
54897	13-	CENTRO DE SALUD HERNANDEZ GALIANA	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	310.177	306.600	96.5%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	310.177	310.177	306.600
54898	13-	CENTRO DE SALUD ITAMACO ZARAGOZA	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	362.718	0	0.0%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	362.718	0	0.0%
54899	13-	CENTRO DE SALUD LOS PILARES	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	300.213	300.213	100.0%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	300.213	300.213	300.213
54900	13-	CENTRO DE SALUD MARIANO MATAMOROS	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	397.834	297.834	74.9%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	397.834	297.834	297.834
54901	13-	CENTRO DE SALUD HCONTENCAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	346.231	346.231	100.0%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	346.231	346.231	346.231
127206	14-	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E.F.G.H.I. Y OBRAS EXTERIOR	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALAMANCA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	497.114	497.114	100.0%	1.00	ESCUELA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALAMANCA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	497.114	497.114	497.114
128221	14-	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALAMANCA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	742.427	742.427	100.0%	1.00	ESCUELA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALAMANCA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	742.427	742.427	742.427
132709	14-	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. Y OBRAS EXTERIOR	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALAMANCA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	1,659,499	1,659,499	100.0%	1.00	ESCUELA	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SALAMANCA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	1,659,499	1,659,499	1,659,499
54902	14-	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	354,608	348,877	98.1%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	354,608	348,877	348,877
54903	14-	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	513,626	513,626	100.0%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	513,626	513,626	513,626
54904	14-	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	557,192	552,193	99.1%	1.00	OBRA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	DE 23-PROVISIONES ECONOMICAS   ALIQUOTACION POLITICA Y CONTROL	100.0%	557,192	552,193	552,193



CÓDIGO	DESCRIPCIÓN DE LA OBRA	SECRETARÍA	DEPENDENCIA	PROGRAMA	PROYECTO	ACTIVIDAD	ESTADO	RECURSOS ASIGNADOS	RECURSOS EJECUTADOS	PROGRESO (%)	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PROGRESO (%)
12003	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	SANTAMARÍA NICOTLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	504,570	504,570	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
12004	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	SANTA JUSTINA ECATEPEC	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	851,700	851,700	100.0%	ESCUELA	1.00	94.0%
12005	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	ALBUQUERQUE GUAYABUENAS Y ORTEGA NATANOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	931,831	931,831	100.0%	ESCUELA	1.00	100.0%
12006	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	SAN GABRIEL POPocatepec	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	910,730	910,730	100.0%	ESCUELA	1.00	100.0%
12007	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E.F. Y OBRAS EXTERIOR	SAN ANTONIO ATEZOLCO NATANOROS	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,199,452	1,199,452	100.0%	ESCUELA	1.00	100.0%
12008	CENTRO DE SALUD OTONCO	OTONCO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	543,770	543,770	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
12009	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.A. E. F. G. H. I. Y OBRAS EXTERIOR	MILA ALTA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	1,199,773	1,199,773	100.0%	ESCUELA	1.00	99.0%
12010	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	FRANCO VILLA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	428,934	428,934	99.7%	OBRA	1.00	100.0%
12011	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRAS EXTERIOR	MAHACARIPA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAXALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA	460,586	460,586	83.7%	ESCUELA	1.00	100.0%
12012	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	SAN FELIX HIDALGO	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	500,784	500,784	100.0%	OBRA	1.00	100.0%
12013	REHABILITACIÓN DE CENTRO DE SALUD	AGUANAYALA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESARROLLO SOCIAL	DESARROLLO SOCIAL	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	434,065	434,065	100.0%	OBRA	1.00	100.0%



SECRETARÍA DE SALUD  
 PLAZO QUE SE LEOTARÁ PARA EL EJERCICIO

58917	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	31- TIJALA DE LA SOLIDARIDAD	TIJALA DE LA SOLIDARIDAD	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	673,357	673,357	594,217	86.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128222	MANUTENIMIENTO EDIFICIO B.C. Y OBRA EXTERIOR	32- TIJALAPACA	SANTA CRUZ ACQUAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TIJALAPALTECA DE LA INFRASSTRUCTURA (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	454,423	454,423	454,423	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58919	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	32- TIJALAPACA	SANTA CRUZ ACQUAHUAC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	424,992	424,992	424,992	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128223	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B. Y OBRA EXTERIOR	33- TIJALCALA	TIJALCALA DE INDEPENDENCIA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TIJALCALTECA DE LA INFRASSTRUCTURA (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	516,377	516,377	516,377	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128224	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	33- TIJALCALA	SANTA MARIA ACUTLAPALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TIJALCALTECA DE LA INFRASSTRUCTURA (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	893,813	893,813	893,813	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	61.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128226	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D. Y OBRA EXTERIOR	34- TIJALCO	TIJALCO	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TIJALCALTECA DE LA INFRASSTRUCTURA (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	1,837,373	1,837,373	1,837,373	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128225	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E.F.A.H. Y OBRA EXTERIOR	34- TIJALCO	SAN JOSE ATOTOMEHC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TIJALCALTECA DE LA INFRASSTRUCTURA (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	1,502,358	1,502,358	1,502,358	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	89.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58915	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	34- TIJALCO	SAN LORENZO SOLTEPEC	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	357,408	357,408	308,063	86.4%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58920	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	34- TIJALCO	ACORNALCO DEL PEÑON	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	277,698	277,698	267,847	96.4%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58921	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	34- TIJALCO	COGONA PROFESOR GABRIANO SANCHEZ	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	418,552	418,552	418,552	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58922	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	34- TIJALCO	JOSE MARIA MORELOS BUENAVISTA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	448,819	448,819	448,819	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
58923	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	34- TIJALCO	LAGUNILLA	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS (ECONOMICAS)   DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA   PRESUPUESTARIO	338,395	338,395	338,395	100.0%	0	0	0	0	0	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR

UNIDAD FISCAL 2013  
 FONDO DE APOYO A LA ECONOMÍA DEL ESTADO DE QUERÉTARO

Folio de Registro	Definición del gasto (con-contrato o subvención)	Municipio	Organismo	Dependencia	Secretaría	Programa	Subprograma	Objetivo	Actividad	Producto	Monto de ejecución (Presupuesto)	Monto de ejecución (Ejercicio)	Porcentaje de ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Porcentaje de ejecución	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Unidad de Medida	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total		
																											Presupuesto	Ejercicio
54924	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	Tehuacan	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	497,945	497,945	100.0%	OBRA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%						
54928	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	Mamahuatpec	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	437,478	437,478	100.0%	OBRA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%						
58228	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	San José Tepic	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	394,941	394,941	100.0%	OBRA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%						
128226	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	Tehuacan	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	696,771	696,771	91.9%	ESCUELA	0	0	0	1.00	0.68	0.68	0.68	68.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR					
128227	MANUTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E.Y OBRA EXTERIOR	Tehuacan	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	754,834	754,834	100.0%	ESCUELA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR					
38230	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	Tehuacan	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	495,606	495,606	58.1%	OBRA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%						
128229	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	Zaragoza	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	945,582	945,582	74.9%	ESCUELA	0	0	0	1.00	0.58	0.58	0.58	59.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR					
58231	CENTRO DE SALUD TLAQUATEPEC	Tehuacan	DESARROLLO SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANO Y VIVIENDA	476,148	476,148	100.0%	OBRA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%						
128231	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	Tehuacan	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	688,491	688,491	100.0%	ESCUELA	0	0	0	1.00	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR					
128233	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	Tehuacan	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	INSTITUTO TLAQUALTECA DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EDUCATIVA	707,304	707,304	80.4%	ESCUELA	0	0	0	1.00	0.80	0.80	0.80	80.0%	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR					

CODIGO DE LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR	LA UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE A LA REHABILITACION DE EDIFICIOS Y OBRA EXTERIOR
128132	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	39- TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	797,891	797,891	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128133	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	38- TOMPANTEPEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	395,030	395,030	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
58832	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	39- TOMPANTEPEC	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	234,608	234,608	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
58833	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	38- TOMPANTEPEC	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	278,136	278,136	0.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128296	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	39- MALDOTEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	395,825	395,825	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128297	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	39- MALDOTEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	590,714	590,714	99.9%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128298	REHABILITACION DE EDIF. A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	39- MALDOTEC	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,250,794	1,250,794	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128405	MANTENIMIENTO EDIFICIO A.B.C. Y OBRA EXTERIOR	40- MALTOCAN	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	558,902	558,902	81.8%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
58835	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD	40- MALTOCAN	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	307,796	307,796	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128308	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C. D.E. Y OBRA EXTERIOR	41- PAPALOTLA DE PROTECCION	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	437,298	437,298	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
58838	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE PAPALOTLA	41- PAPALOTLA DE PROTECCION	DESARROLLO SALUD SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARIA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	393,817	393,817	0.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%
128307	MANTENIMIENTO EDIFICIOS A.B.C.D.E. Y OBRA EXTERIOR	45- BCONTINCO	DESARROLLO EDUCACION SOCIAL	DEPENDENCIA ESTATAL	INSTITUTO TLASCALTECA DE SALUBRIDAD ECONOMICA Y POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	23-PROVISIONES SALARIALES Y ECONOMICAS   41-UNIDAD DE POLITICA Y CONTROL PRESUPUESTARIO	1,399,660	1,399,660	100.0%	1.00	1.00	100.0%	1.00	100.0%



Código	Descripción del Proyecto	Municipio	Sector	Nivel de Gobierno	Dependencia	Institución	Actividad	Montos de recursos presupuestados				Unidad de Medida	Observaciones			
								Total	Presupuesto	Complementario	Transferencias					
5841	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA ANA POPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD	340,137	340,137	313,896	98.0%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE SALUD DE LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR	
5842	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD.	SANTA ANA POPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD	394,641	394,641	386,742	98.5%	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE SALUD DE LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR	
12830	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.R., T.O.B.A. Y O.B.R.A. EXTERIOR	SANTA ANA POPALUCAN	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.R., T.O.B.A. Y O.B.R.A. EXTERIOR	392,085	392,085	392,085	100.0%	1.00	1.00	0.49	98.0%	LA UNIDAD DE SALUD DE LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR
5843	REHABILITACION DE CENTRO DE SALUD DE AYOMETLA.	SANTA ANA AYOMETLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD	441,809	441,809	430,465	97.4%	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE SALUD DE LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR
12831	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.R., T.O.B.A. Y O.B.R.A. EXTERIOR	SANTA ANA AYOMETLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	MANUTENIMIENTO EDIFICIOS A.R., T.O.B.A. Y O.B.R.A. EXTERIOR	1,383,801	1,383,801	1,383,801	100.0%	1.00	1.00	1.00	100.0%	LA UNIDAD DE SALUD DE LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR
12832	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS, ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL) GASTOS INDIRECTOS	SANTA ANA AYOMETLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	GASTOS INDIRECTOS (SERVICIOS, ELABORACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL) GASTOS INDIRECTOS	4,320,000	4,320,000	1,208,117	52.8%	100.00	100.00	51.30	52.7%	CON ESTOS GASTOS INDIRECTOS SE BIENEFICIA A LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR
12833	REHABILITACION DE GASTOS INDIRECTOS	SANTA ANA AYOMETLA	DESARROLLO SOCIAL	ESTADAL	SECRETARIA DE SALUD	SECRETARIA DE SALUD	REHABILITACION DE GASTOS INDIRECTOS	11,429	11,429	0	0.0%	11,429	11,429	0.00	0.0%	CON ESTOS GASTOS INDIRECTOS SE BIENEFICIA A LA REHABILITACION DE UNIDAD DE SALUD EXTERIOR

FONDO REGIONAL														
UNIDAD DE MEDIDA SE REFIERE	LA CONSTRUCCIÓN DE	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS	DESAFUERZOS			
114275	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	49,000	69,000	69,000	0	1.00	0.00	0.0%
114282	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	50,000	50,000	50,000	0	1.00	0.00	0.0%
114284	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	382,779	382,779	382,779	0	1.00	0.00	0.0%
114278	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	440,000	440,000	440,000	0	1.00	0.00	0.0%
114277	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	50,000	50,000	50,000	0	1.00	0.00	0.0%
114276	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	167,000	167,000	167,000	0	1.00	0.00	0.0%
114279	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	400,000	400,000	400,000	0	1.00	0.00	0.0%
114281	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	100,000	100,000	100,000	0	1.00	0.00	0.0%
114283	ELABORACION Y ANALISIS DE RESULTADOS DEL ESTUDIO COSTO BENEFICIO PARA EL PROYECTO DE CONSTRUCCION DE LA ROTONDA EN BULEVAR LA LIBERTAD EN CARRETERA TLAQUECALA APUZACO	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	200,000	200,000	200,000	0	1.00	0.00	0.0%
PROGRAMAS REGIONALES														
78112	CONSTRUCCION DE DESAFUERZOS DE 124 DESAFUERZOS DE 6.10 X 9.75M. A DIF. TIPO ENTRE SISTEMAS	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS, DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	DESAFUERZO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	100.0%	81,331,311	81,331,311	81,331,311	0	100.00	100.00	100.0%



FECHA DE PUBLICACIÓN	PROGRAMAS REGIONALES 2012	NOMBRE DEL PROYECTO	NOMBRE DEL MUNICIPIO	NOMBRE DE LA ENTIDAD	DEPENDENCIA	SECRETARIA	OBJETIVO SOCIAL	CATEGORIA	MUNICIPIO	NOMBRE DEL PROYECTO	DEPENDENCIA	SECRETARIA	OBJETIVO SOCIAL	MUNICIPIO	PRESUPUESTARIO		DESEMPEÑO	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS	RENTAS	GASTOS			
															PREVISTO	RECORRIDO																				
114765	PROGRAMAS REGIONALES 2012	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RAYONAL EN EL CUERPO SOBRE CARRTERA METLCO-VENACUO	CUBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	318,526	318,526	0	0.0%	452,778	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
108562	RENTAS		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	0	0	0	0.0%	452,778	0	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114766	TRANSFERENCIA A IFE		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	85,000,000	85,000,000	85,000,000	100.0%	0	0	0.0%	1.00	3.00	100.0%	1.00	3.00	100.0%	1.00	3.00	100.0%	1.00	3.00	100.0%	1.00	3.00	100.0%
30794	1 AL MILLAR		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	85,000	85,000	85,000	0.0%	0	0	0.0%	1.00	100.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114769	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RAYONAL EN EL CUERPO SOBRE CARRTERA METLCO-VENACUO		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,819,196	4,819,196	4,819,196	80.7%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114770	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RAYONAL EN EL CUERPO SOBRE CARRTERA METLCO-VENACUO		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	5,101,321	5,101,321	5,101,321	47.7%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114771	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE RAYONAL EN EL CUERPO SOBRE CARRTERA METLCO-VENACUO		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	4,687,890	4,687,890	4,687,890	46.8%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114772	INDUSTRIALIZACION		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	58,940,000	58,940,000	58,940,000	27.7%	80,000	80,000	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114773	INDUSTRIALIZACION		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	58,940,000	58,940,000	58,940,000	27.7%	80,000	80,000	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
114774	EQUIPAMIENTO		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	219,302	219,302	219,302	100.0%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
108563	PROGRAMAS REGIONALES 8		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,543,697	1,543,697	1,543,697	10.1%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
	OTROS		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	1,543,697	1,543,697	1,543,697	10.1%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
	GASTOS INDIRECTOS (ESTADIOS, ELABORACION Y EVALUACION DE PROYECTOS, SUPERVISION Y CONTROL)		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	10.1%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	
	GASTOS INDIRECTOS		COBERTURA MUNICIPAL	ESTADAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS URBANDY VIVIENDA	DESARROLLO SOCIAL	COBERTURA MUNICIPAL	COBERTURA MUNICIPAL	100.00	100.00	100.00	10.1%	0	0	0.0%	1.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	0.0%	0.00	0.00	

Clave	Descripción del Proyecto	Localidad	Entidad Federativa	Objeto del Proyecto	Modalidad de Ejecución	Dependencia	Organismo	Presupuesto	Financiamiento	Beneficiarios	Unidad de Medida	Costo Unitario	Costo Total	Porcentaje de Avance	Fecha de Inicio	Fecha de Término	Clave del Proyecto
114772	1 AL MILLAR AL DÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	14,962	14,962	14,962	0	1.00	0.00	0.0%			6.009.754.A.1.EE
114773	1 AL MILLAR AL DÍAS	COBERTURA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA ESTATAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	60,000	60,000	60,000	0	1.00	0.00	0.0%			6.009.754.A.1.EE
FONDO DE FAVORIZACIÓN DE BARRIOS ALUMBRADO MUNDO Y DE INVERSIÓN EN OBRAS PÚBLICAS																	
114845	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ASFALTO, CALLE DARDONAL LA PIELA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	319,387	319,387	319,387	0	414.28	414.28	100.0%			6.009.754.A.1.EE
118239	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA MIGUEL HIDALGO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	337,366	337,366	337,366	0	472.72	472.72	100.0%			6.009.754.A.1.EE
118280	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA VICENTE GUERRERO	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	533,913	533,913	533,913	0	541.47	541.47	100.0%			6.009.754.A.1.EE
118283	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA SECUNDARIA SANTOS GALICIA TECHIPUA	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	643,985	643,985	643,985	0	658.07	658.07	100.0%			6.009.754.A.1.EE
118304	CONSTRUCCIÓN DE TECHUMBRE, PRIMARIA SECUNDARIA TECNICA NO. 14	31-TETLA DE LA SOLIDARIDAD	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	SECRETARÍA DE EDUCACIÓN	661,200	661,200	661,200	0	643.55	643.55	100.0%			6.009.754.A.1.EE
108308	CONSTRUCCIÓN DE BANQUETAS Y TUMBRONES	48-LA MAGDALENA TLATELILCO	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	DEPENDENCIA MUNICIPAL	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	SECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA	404,081	404,081	404,081	0	390.00	390.00	100.0%			6.009.754.A.1.EE



PROGRAMA DE DESARROLLO DE SERVIDORES	PROCESOS DE APLICACIÓN	43- TAMPOLUQUEMEXICANA TURISTAS	SANTALAMARA DESARROLLO URBANO Y SOCIAL	DEPARTAMENTO DE EGAR POTABLE Y ALCANTARILLADO MUNICIPAL	ENTIDAD FEDERAL	MUNICIPIO DE VALBUENA-MEXICANA	15-DESARROLLO TERRITORIAL Y URBANO (14% DELEGACION ESTADAL EN TLAXCALA	67,684	0	67,684	100.0%	0	230.00	230.00	100.0%	SE REPORTA RECURSOS ENTREGADOS EN 2012
138477	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE															
138478	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL GASTO CORRIENTE	0-COBERTURA ESTADAL	COBERTURA MUNICIPAL	GOBIERNO SEGURIDAD Y JUSTICIA	DEPENDENCIA ESTADAL	SECRETARIA DE GOBIERNO	4-COORDINACION DEL CONSEJO DE COORDINACION PARA LA IMPLEMENTACION DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL	9,508,124	9,508,124	9,508,124	100.0%	121,410	121,410	1.00	1.00	SE EFECTUO PAGOS DE CAPITAL A TESORO 8,877.00 Y RENDIMIENTOS POR \$ 121,410
138484	REFORMA DEL SISTEMA DE JUSTICIA PENAL															

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, a los 02 días del mes de Septiembre del año dos mil trece.

El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

U.C. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Firma Autógrafa.

\*\*\*\*\*

PUBLICACIONES OFICIALES

\*\*\*\*\*