




Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER
PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Registro D.G.C.
Núm. 0621221

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
DIRECTOR

Características
118282816

Registrado como Art. de 2a. clase
con fecha 17 de Diciembre de 1921

Tlaxcala, Tlax., a 18 de
Septiembre del 2013.

TOMO XCII
SEGUNDA EPOCA
No. 38 Segunda Sección

Sumario

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES, COMO SUBSIDIOS Y GASTO DESCENTRALIZADO, O REASIGNADO MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79, 85, 117 y 110, PEF para el ejercicio fiscal 2012 en el párrafo V del artículo 9; de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al segundo trimestre del ejercicio fiscal 2013, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

**Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública
Segundo Trimestre 2013**



Tlaxcala

Observaciones

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Tipo de Recurso	Programa a Fondo Convenio	Programa Fondo Convenio Especifico	Estatus	Presupuesto	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
--------------------	---------------------	-----------	-----------------	---------------------------	------------------------------------	---------	-------------	------------------------	--------	----------	------------------	-----------	--------------	--------------------

APORTACIONES FEDERALES

FONDO DE APORTACIONES PARA LOS SERVICIOS DE SALUD (FASSA)

TLA13130100128528	Capítulo 1000	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1002 FASSA		En Ejecución	\$832,719,114	\$832,719,114	\$358,315,099	43.03	Plaza	112,226	100.00	0.50
-------------------	---------------	-------------------	------------------------	------------	--	--------------	---------------	---------------	---------------	-------	-------	---------	--------	------

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)

TLA13130100129082	Capitulo 2000	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1002 FASSA	En Ejecución	\$117,122,239	\$129,504,022	\$21,522,995	18.38	Acción	16,432	100.00	0.31
TLA13130100129151	Capitulo 3000	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1002 FASSA	En Ejecución	\$96,242,995	\$82,973,624	\$16,213,288	16.85	Acción	646	100.00	0.28
TLA13130100129568	Capitulo 5000	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1002 FASSA	En Ejecución	\$10,848,948	\$11,636,086	\$144,057	1.33	Equipo	135	100.00	0.02
TLA13130100129684	Capitulo 4000	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1002 FASSA	En Ejecución	\$67,500	\$167,500	\$36,241	53.69	Acción	35	100.00	0.71
						\$1,057,000,396	\$1,057,000,346	\$396,231,680					
FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL ESTATAL (FISE)													
TLA13130100051514	Capital Fise 2013	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$17,331,439	\$17,331,439	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA00130200139038	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$454,588	\$454,588	\$454,588	100.00	Apoyo	116	100.00	100.00
TLA00130200139074	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$313,231	\$313,231	\$313,231	100.00	Apoyo	93	100.00	100.00
TLA00130200139100	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$217,554	\$217,554	\$217,554	100.00	Apoyo	85	100.00	100.00
TLA00130200139114	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$609,861	\$609,861	\$609,861	100.00	Apoyo	155	100.00	100.00
TLA00130200139137	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$263,041	\$263,041	\$263,041	100.00	Apoyo	89	100.00	100.00
TLA00130200139158	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$317,741	\$317,741	\$317,741	0.00	Apoyo	260	100.00	100.00
TLA00130200139174	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$252,003	\$252,003	\$252,003	100.00	Apoyo	90	100.00	100.00
TLA00130200139464	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,628,515	\$2,628,515	\$2,367,984	90.09	Apoyo	316	100.00	90.09

TLA00130200139475	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,711,068	\$1,711,068	\$1,711,068	100.00	Apoyo	203	100.00	100.00
TLA00130200139484	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$3,977,000	\$3,977,000	\$795,400	20.00	Apoyo	447	100.00	10.00
TLA00130200139490	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,687,882	\$2,687,882	\$2,209,011	82.18	Apoyo	302	100.00	82.18
TLA00130200139497	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,804,032	\$2,804,032	\$1,604,918	57.24	Apoyo	329	100.00	57.24
TLA00130200139503	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,221,413	\$2,221,413	\$1,137,493	51.21	Apoyo	239	100.00	51.21
TLA00130200139509	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$4,653,955	\$4,653,955	\$2,747,629	59.04	Apoyo	513	100.00	59.04
TLA00130200139518	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$3,370,899	\$3,370,899	\$2,022,539	60.00	Apoyo	364	100.00	40.00
TLA00130200139522	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,626,757	\$2,626,757	\$1,411,267	53.73	Apoyo	301	100.00	33.73
TLA00130200139528	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$4,267,094	\$4,267,094	\$1,347,353	31.58	Apoyo	488	100.00	11.58
TLA00130200142314	Suministro De Materiales Para Varias Localidades	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$551,700	\$551,700	\$511,740	92.76	Apoyo	1	100.00	0.90
TLA00130200144497	Rendimientos Totales Fise 2012	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,907,828	\$1,907,828	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130200151173	Rendimientos Fise 2011	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$300,991	\$300,991	\$0	0.00	Apoyo	1	100.00	0.00
TLA12130100099228	Materiales Para La Construcción De Obras De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,775,106	\$1,775,106	\$1,555,866	87.65	Lote	1	100.00	87.00
TLA12130100099466	Materiales Para La Construcción De Obras De	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$3,032,364	\$3,032,364	\$2,571,013	84.79	Lote	1	100.00	84.00

TLA12130100099877	Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales Para La	Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,840,995	\$1,840,995	\$1,840,995	100.00	Lote 4	100	100.00	100.00
TLA12130100100181	Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales Para La	Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,418,328	\$2,418,328	\$688,677	28.48	Lote	72	100.00	28.00
TLA12130100100234	Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales Para La	Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$3,405,667	\$3,405,667	\$1,962,601	57.63	Lote	42	100.00	57.00
TLA12130100100886	Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales Para La	Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$3,418,573	\$3,148,573	\$3,418,573	100.00	Lote	100	100.00	100.00
TLA12130100100996	Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales Para La	Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$2,210,688	\$2,210,688	\$442,137	20.00	Lote	80	100.00	20.00
TLA12130100101090	Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales Para La	Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica. Suministro De Materiales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,953,318	\$1,953,318	\$1,953,318	100.00	Lote	100	100.00	100.00

Social Básica.

TLA12130100102173	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales Estatal	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$4,171,194	\$4,171,194	\$4,171,193	100.00	Apoyo	522	100.00	99.90
TLA12130100102178	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales Estatal	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$4,520,692	\$4,520,692	\$4,520,690	100.00	Apoyo	518	100.00	99.90
TLA12130100102179	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	Aportaciones Federales Estatal	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$4,009,009	\$4,009,009	\$4,009,009	100.00	Apoyo	496	100.00	99.97
TLA12130100102180	Gastos Indirectos	Cobertura estatal	Aportaciones Federales Estatal	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,593,112	\$1,593,112	\$1,553,441	97.51	Lote	98	100.00	97.00
TLA12130100102181	Capital Fise 2012	Cobertura estatal	Aportaciones Federales Estatal	1003 FAIS Estatal	En Ejecución	\$1,457,977	\$1,457,977	\$0	0.00	Apoyo	0	100.00	0.00
						\$89,275,615	\$89,005,615	\$48,981,934					

FONDO DE APORTACION PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FISM)

TLA00130200133310	Pavimento De Asfalto	Chiautempan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$867,419	\$867,419	\$867,419	100.00	Metro Cuadrado	0	1.00	100.00
TLA00130200133555	Estudio Y Proyecto Para Sistema De Agua Potable	Chiautempan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$291,033	\$291,033	\$291,033	100.00	Expediente	0	1.00	100.00
TLA00130200133573	Adquisición De Material Fotografico	Chiautempan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$538,709	\$323,225	\$28,150	5.23	Expediente	0	3.00	2.00
TLA00130200133580	Curso Opus	Chiautempan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$75,400	\$75,400	\$75,400	100.00	Expediente	0	1.00	100.00
TLA00130200133594	Ampliacion De Red Para Agua Potable	Chiautempan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$76,230	\$76,230	\$76,230	100.00	Metros Lineales	0	1.00	100.00
TLA00130200145966	Bachto En Varias Calles De San Francisco Tepeyanco (Cabecera Municipal)	Tepeyanco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$52,546	\$52,546	\$52,546	100.00	M2, Concreto asfáltico	1,000	31.30	100.00
TLA00130200149492	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$272,655	\$272,655	\$272,655	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

TLA00130200150902	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$127,828	\$127,828	\$127,828	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200150952	Construcción De Guarniciones De Concreto Armado	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$20,059	\$20,059	\$20,059	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200150967	Construcción De Banquetas De Concreto	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$17,784	\$17,784	\$17,784	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200150989	Construcción De Pavimento De Adocreto	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$227,257	\$227,257	\$227,257	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200151015	Construcción De Red De Drenaje	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$74,981	\$74,981	\$74,981	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151088	Construcción De Fosa Sепtica	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$110,116	\$110,116	\$110,116	100.00	Instalación	0	100.00	100.00
TLA00130200151112	Construcción De Pavimento De Adocreto	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$391,990	\$391,990	\$391,990	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200151128	Construcción De Guarniciones De Concreto Armado	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$27,793	\$27,793	\$27,793	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151148	Construcción De Pavimento De Adocreto	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$76,827	\$76,827	\$76,827	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200151165	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$164,497	\$164,497	\$164,497	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151181	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$83,287	\$83,287	\$83,287	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151241	Colocación De Valvulas De Estrangulación De 1.5 Pulgadas	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$37,128	\$37,128	\$37,128	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151250	Rehabilitación De Red Agua Potable	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$6,634	\$6,634	\$6,634	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151259	Construcción De Red De Drenaje	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$50,117	\$50,117	\$50,117	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151272	Red De Agua Potable	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$30,369	\$30,369	\$30,369	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151282	Construcción De Banquetas De Concreto Simple	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$41,996	\$41,996	\$41,996	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200151294	Construcción De Guarniciones De Concreto Armado	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$30,570	\$30,570	\$30,570	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00

TLA00130200151305	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$35,551	\$35,551	\$35,551	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200151320	Construcción De Pavimento De Adoctrto	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$231,136	\$231,136	\$231,136	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200151350	Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$133,630	\$133,630	\$133,630	100.00	Lote	0	100.00	100.00
TLA00130200151381	Rehabilitación Y Mantenimiento De Infraestructura Hidráulica	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$266,017	\$266,017	\$266,017	100.00	Equipo	0	100.00	100.00
TLA00130200151398	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$8,464	\$8,464	\$8,464	100.00	Lote	0	100.00	100.00
TLA00130200151412	Rehabilitación De Red Para Drenaje Pluvial	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$8,104	\$8,104	\$8,104	100.00	Metros Cúbicos	0	100.00	100.00
TLA00130200151436	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica (Autorización C/é)	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$13,886	\$13,886	\$13,886	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00
TLA00130200151463	Construcción De Red De Drenaje Sanitario Fism1225007mod	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$20,641	\$20,641	\$20,641	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00
TLA00130200151968	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario En San Sebastian	San Pablo del Monte	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$37,256	\$37,256	\$37,256	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130200153402	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Espanita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$57,921	\$57,921	\$57,921	100.00	Metros	0	100.00	100.00
TLA00130200153420	Construcción De Guarniciones	Espanita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$30,014	\$30,014	\$30,014	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200153432	Construcción De Guarniciones	Espanita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$72,842	\$72,842	\$72,842	100.00	Metros	0	100.00	100.00
TLA00130200153457	Construcción De Banquetas	Espanita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$144,240	\$144,240	\$144,240	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200153470	Construcción De Guarniciones	Espanita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$67,561	\$67,561	\$67,561	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200153482	Construcción De Banquetas	Espanita	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$118,493	\$118,493	\$118,493	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00

TLA00130200159687	Construccion De Banquetas De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$63,000	\$63,000	\$63,000	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130200159692	Construccion De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$418,237	\$418,237	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200164125	Reinvelacion De Camino	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$324,987	\$324,987	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200164169	Construccion De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$24,367	\$24,367	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200164199	Construccion De Pavimento De Adoquin	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$120,083	\$120,083	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200164222	Construccion De Banquetas De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$79,051	\$79,051	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200164252	Rehabilitacion De Dos Alcantarillas	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$309,612	\$309,612	\$0	0.00	Alcantarilla	0	100.00	0.00
TLA00130200164302	Construccion De Banquetas De Concreto Armado Fism1225191mod	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$179,741	\$179,741	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200164311	Construccion De Red Para Drenaje Sanitario En San Barolame	San Pablo del Monte	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$26,611	\$26,611	\$26,611	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130200164348	Construccion De Pavimento De Adoquin	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$141,592	\$141,592	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200164381	Construccion De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$50,833	\$50,833	\$50,833	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200164408	Ampliacion De Red Para Agua Potable	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$137,521	\$137,521	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200164448	Ampliacion De Red Para Agua Potable	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$14,124	\$14,124	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200164515	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$219,757	\$219,757	\$219,757	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200164549	Rehabilitacion De Alcantarilla Con Tubo Ads De 60 Y 42	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$605,940	\$605,940	\$605,940	100.00	Alcantarilla	0	100.00	100.00

TLA00130200164574	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$230,504	\$230,504	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200164595	Construccion De Cuaterniones De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$109,087	\$109,087	\$109,087	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200164630	Construccion De Pavimento De Adoquin	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$335,225	\$335,225	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200164668	Construccion De Banquetas De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$45,313	\$45,313	\$45,313	100.00	Metro Cuadrado	0	100.00	100.00
TLA00130200164693	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$112,293	\$112,293	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200164715	Construccion De Banquetas De Concreto	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$108,406	\$108,406	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00
TLA00130200166589	Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Luis Donaldo Colosio.	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$378,628	\$378,628	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00
TLA00130200166624	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$708,947	\$708,947	\$708,947	100.00	M2, Concreto hidraulico	0	100.00	100.00
TLA00130200166737	Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Luis Donaldo Colosio	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$48,546	\$48,546	\$0	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00
TLA00130200166766	Construccion De Banqueta, Ubicada En Calle Guillermo Prieto	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$24,856	\$24,856	\$0	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00
TLA00130200166793	Pavimento De Concreto Hidraulico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$188,330	\$188,330	\$188,330	100.00	M2, Concreto hidraulico	0	100.00	100.00
TLA00130200166803	Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Francisco I. Madero	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$416,809	\$416,809	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00
TLA00130200166823	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Priv. Fresnos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$169,655	\$169,655	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00

TLA00130200166837	Construcción De Banqueta Ubicada En Calle Los Pinos Rehabilitación De	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$13,907	\$13,907	\$0	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00
TLA00130200166872	Linea De Conduccion De Pozo San Fernando Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En La Calle Hueyirrancho Y Calle Miguel Aleman	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$607,187	\$607,187	\$607,187	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00
TLA00130200166944	Adoquin Ubicado En La Calle Hueyirrancho Y Calle Miguel Aleman Rehabilitación De Red De Alimentación Y Distribución De Red Para Agua Potable	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$252,050	\$252,050	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00
TLA00130200166949	Alimentación Y Distribución De Red Para Agua Potable	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$953,243	\$953,243	\$953,243	100.00	Metros	0	10.00	10.00
TLA00130200166957	Construcción De Banqueta Ubicada En Calle Los Pinos Ampliación De Red Para Agua Potable, Ubicada En Priv. Agustín Melgar	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$40,141	\$40,141	\$0	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00
TLA00130200166983	Ampliación Para Red De Agua Potable Ubicada En Priv. Juan Escutia	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$36,528	\$36,528	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167013	Red De Agua Potable Ubicada En Priv. Juan Escutia	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$36,528	\$36,528	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167024	Construcción De Boulevard	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$629,844	\$629,843	\$629,844	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200167030	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario En Pro. Zitalpopocatl	Toluca	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$6,264	\$6,264	\$6,264	100.00	Metro Lineal	77	100.00	1.00
TLA00130200167051	Construcción De Banqueta Ubicada En Calle Los Pinos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$40,141	\$40,141	\$0	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100.00	0.00
TLA00130200167070	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Division Del Norte	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$472,624	\$472,624	\$140,581	29.74	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	29.00
TLA00130200167089	Suministro Y Colocación De	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$30,389	\$30,389	\$30,389	100.00	Metros Lineales	0	100.00	100.00

TLA00130200167091	Valvula De Paso	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$65,628	\$65,628	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167185	Construccion De Guarnición Ubicada En Col. Venustiano Caranza	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$200,053	\$200,053	\$0	0.00	M2. Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00
TLA00130200167191	Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Rep. De Uruguay	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$82,744	\$82,744	\$82,744	100.00	Metros Lineales	0	10.00	10.00
TLA00130200167243	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$44,467	\$44,467	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167255	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Calle Miguel Fernandez	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$148,938	\$148,938	\$148,937	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200167271	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle División Del Norte	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$24,128	\$24,128	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167295	Construcción De Guarnición	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$38,021	\$38,021	\$38,021	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200167297	Construcción De Guarnición Ubicada En Tra. Priv. Corregidora	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$45,976	\$45,976	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167318	Construcción De Banquetas	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$18,688	\$18,688	\$18,688	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00
TLA00130200167404	Construcción De Guarnición Ubicada En 2da Priv. Corregidora	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$36,237	\$36,237	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200167424	Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Revolución	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$151,665	\$151,665	\$0	0.00	M2. Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00
TLA00130200167456	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle	Apportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$199,486	\$199,486	\$0	0.00	M2. Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00

TLA00130200167506	Revolución																		
TLA00130200167528	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Av. Miguel Hidalgo Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Calle Guadalupe Victoria	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$155,607	\$155,608	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00						
TLA00130200167554	Rehabilitación De Calles, Varias Localidades Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle 5 De Febrero	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$0	0.00	Metro Cuadrado	0	100.00	0.00						
TLA00130200167566	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle 5 De Febrero	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$203,837	\$203,837	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00						
TLA00130200167588	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle 13 De Septiembre	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$109,381	\$109,382	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100.00	0.00						
TLA00130200167624	Construcción De Adoquinamiento De Rehabilitación De Línea De	Hueyotlilpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$107,412	\$107,412	\$107,412	100.00	Metros Cuadrados	0	100.00	100.00						
TLA00130200167653	Conducción De Pozo A Tanque De Almacenamiento	Hueyotlilpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$307,864	\$307,864	\$307,864	100.00	Metro Lineal	0	100.00	100.00						
TLA00130200167981	Rehabilitación De Calle Reforma.	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$44,777	\$26,866	\$12,200	27.25	Metro Cuadrado	30	100.00	0.27						
TLA00130200168386	Ampliación De Canal Pluvial	Hueyotlilpan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$77,969	\$77,969	\$77,969	100.00	alcantarilla	0	100.00	100.00						
TLA00130200168627	Construcción De Guarniciones En Calle Quinanzi	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$5,104	\$5,104	\$5,104	100.00	Metro Lineal	41	100.00	1.00						
TLA00130200168707	Muro De Contención En Calle Quinanzi	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$34,435	\$29,516	\$26,142	75.92	Metros Cubicos	41	100.00	0.76						
TLA00130200168774	Construcción De Banquetas En Calle Quinanzi	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$10,287	\$8,818	\$7,784	75.67	Metros Cuadrados	60	100.00	0.76						

TLA00130200168836	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Prol. Quinanzi	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$23,084	\$13,851	\$8,100	35.09	Metros Cuadrados	87	100.00	0.35
TLA00130200168888	Construcción De Pavimento De Concreto En Calle Atlende	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$21,882	\$13,093	\$6,750	30.93	Metros Cuadrados	70	100.00	0.31
TLA00130200168891	Construcción De Guarnición En Calle Adolfo Lopez Mateos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$32,718	\$32,718	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200168906	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle 13 De Septiembre	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$53,805	\$53,805	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
TLA00130200168928	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calles Varias	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$10,636	\$6,382	\$1,767	16.61	Metro Lineal	10	100.00	0.17
TLA00130200168930	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Calle Benito Juárez	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$362,191	\$362,191	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200168957	Construcción De Guarnición En Calle Jose Maria Morelos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$65,628	\$65,628	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200168968	Construcción De Pavimento De Adoquín	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$318,354	\$82,225	\$0	0.00	Metros Cuadrados	800	14.00	0.00
TLA00130200168975	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Camino Melga	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$54,391	\$54,391	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200168976	Rehabilitación De Pozo De Visita En Calles Varias	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$3,027	\$3,027	\$3,027	100.00	Pozo	3	100.00	1.00
TLA00130200168992	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle Guillermo Prieto	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$47,603	\$47,603	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200169013	Rehabilitación De Canal Pluvial En Prol. Atlende	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$21,297	\$12,778	\$11,750	52.83	Metro Lineal	65	100.00	0.53

TLA00130200169014	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Francisco I. Madero	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$274,152	\$274,152	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169017	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$315,475	\$315,475	\$270,844	85.85	Metro Lineal	50	100.00	84.12
TLA00130200169033	Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Reforma	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$254,161	\$254,161	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169054	Rehabilitación De Canaleta En Ejido Totolac	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$5,857	\$5,857	\$5,857	100.00	Metro Lineal	100	100.00	1.00
TLA00130200169069	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico Ubicado En Calle Emiliano Zapata	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$446,560	\$446,560	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169094	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Guillermo Prieto	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$121,751	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169096	Apertura De Calle Joaquín Cisneros Molina	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$25,288	\$21,675	\$19,488	77.06	Metros Cuadrados	1,380	100.00	0.77
TLA00130200169106	Bacheo Ubicado En Calle Niños Heroes	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$50,058	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169119	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Priv. Adolfo López Mateos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$206,210	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169130	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Guadalupe Victoria	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$130,791	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00
TLA00130200169145	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle La Barranca	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$192,443	\$0	\$0	0.00	Metros Cuadrados	0	100.00	0.00

TLA00130200169149	Rehabilitacion De Equipo Para Bombo De Pozo De Riego	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$81,200	\$81,200	\$81,200	100.00	Equipo	50	100.00	100.00
TLA00130200169171	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado Priv. Sabinos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$70,652	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200169198	Gastos Indirectos	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$88,160	\$88,160	\$24,360	27.63	Horas Asistencia/ase 4 sorta	6	100.00	20.00
TLA00130200169208	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Fresnos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$103,189	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200169231	Construccion De Guarniciones	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$126,496	\$126,496	\$126,496	100.00	Metro Lineal	350	100.00	100.00
TLA00130200169241	Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Reforma	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$30,548	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200169242	Construccion De Banquetas	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$260,293	\$260,293	\$260,293	100.00	Metros Cuadrados	350	100.00	100.00
TLA00130200169251	Construccion De Guarniciones	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$51,539	\$51,539	\$51,539	100.00	Metro Lineal	50	100.00	100.00
TLA00130200169254	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Ignacio Zaragoza	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$227,794	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200169283	Encorninado De Drenaje Pivrial	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$699,586	\$699,586	\$360,274	51.50	Metro Lineal	3,533	100.00	40.26
TLA00130200169299	Construccion De Guarniciones	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$28,094	\$28,094	\$28,094	100.00	Metro Lineal	50	100.00	100.00
TLA00130200169318	Pavimento De Adoquin	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$271,044	\$271,044	\$271,044	100.00	Metros Cuadrados	50	100.00	100.00
TLA00130200169327	Construccion De Muro De Mamposteria	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$13,516	\$13,516	\$13,516	100.00	Metros Cubicos	60	100.00	100.00
TLA00130200169347	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Priv. Agustin Melgar	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$97,585	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00
TLA00130200169360	Ampliacion De Red Para Drenaje	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$101,392	\$0	\$0	0.00	Metros Lineales	0	100.00	0.00

TLA00130200169377	Sanitario Ubicada En Priv. Juan Escutla	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$26,495	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
TLA00130200169389	Guarnicion Ubicada En Priv. Tlacotepec	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$123,505	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
TLA00130200169405	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Tlacotepec	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$189,859	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
TLA00130200169420	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Tlacotepec	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$349,865	\$0	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
TLA00130200169440	Pavimento De Adoquin	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$612,729	\$612,729	\$612,729	\$612,729	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00
TLA00130200169466	Rehabilitacion De Escalinata	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$149,539	\$149,039	\$149,039	\$149,039	100.00	20	Metros Escalinata	100.00	100.00
TLA00130200169483	Pavimento Con Adoquin	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$69,573	\$69,573	\$69,573	\$69,573	100.00	50	Metros Cuadrados	100.00	100.00
TLA00130200169519	Red De Drenaje En Calle Prolongacion Ocumbo	Nanacamilpa de Mariano Artista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$35,619	\$35,619	\$35,619	\$35,619	100.00	12,375	Metro Lineal	100.00	100.00
TLA00130200169535	Rehabilitacion De Regilla Para Agua Pluvial	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$22,040	\$22,040	\$22,040	\$22,040	100.00	50	Regilla	100.00	100.00
TLA00130200169554	Rehabilitacion De Aula	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$39,096	\$39,096	\$20,000	\$19,096	51.16	200	Aula	100.00	100.00
TLA00130200169572	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	Nativitas	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$22,720	\$22,720	\$22,720	\$22,720	100.00	33	Metros Lineales	100.00	100.00
TLA00130200169613	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicada En Priv. Los Pinos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$198,292	\$198,292	\$0	\$0	0.00	0	Metros Cuadrados	100.00	0.00
TLA00130200169710	Pavimento De Adoquin	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$149,409	\$150,392	\$150,392	\$150,392	100.00	742	M2. Adoquinamiento o empedrado	100.00	100.00

TLA00130200169732	Pavimento Adoquinado	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$157,294	\$157,294	\$157,294	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,992	100.00	100.00
TLA00130200169751	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle 20 De Noviembre	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$1,100,143	\$110,143	\$110,143	100.00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00
TLA00130200169756	Pavimento Adoquinado	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$107,852	\$107,852	\$107,852	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	505	100.00	100.00
TLA00130200169790	Construcción De Guarniciones	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$27,123	\$27,123	\$27,123	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,378	100.00	100.00
TLA00130200169801	Construcción De Guarnición, Banquetas En Calle Santa Cruz	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$94,368	\$90,053	\$90,053	100.00	Metro Cuadrado	40	100.00	100.00
TLA00130200169824	Pavimento Adoquinado Calle Manzano	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$188,901	\$54,681	\$54,681	28.95	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,378	100.00	29.00
TLA00130200169843	Pavimento Adoquinado Calle Malinzi	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$150,392	\$150,392	\$150,392	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,378	100.00	100.00
TLA00130200169887	Construcción De Banqueta En Calle Los Pinos	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$90,867	\$90,867	\$90,867	100.00	Metros Cuadrados	30	100.00	100.00
TLA00130200169891	Adquisición De Equipo De Computo	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$42,183	\$24,625	\$24,625	58.38	Documento	33,000	100.00	0.50
TLA00130200169898	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Santa Cecilia, Red De Drenaje En Calle Santa Cecilia Y Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Santa Cecilia	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$96,355	\$96,355	\$96,355	100.00	Metro Lineal	30	100.00	100.00
TLA00130200169918	Contratación De Supervisores De Obra	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$120,000	\$48,000	\$48,000	40.00	Documento	33,000	100.00	0.50
TLA00130200169933	Rehabilitación De Transformadores Para Pozos De Agua Potable	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$196,556	\$196,556	\$0	0.00	Acción	358	100.00	0.00

TLA00130200169935	Construccion De Guarnicion Y Construccion De Banquetas C. Privada Lerdo	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$90,090	\$90,090	\$90,090	100.00	Metro Cuadrado	50	100.00	100.00
TLA00130200169939	Construccion De Servicios De Asesoría Y Asistencia	Yauhquemecan Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$108,122	\$43,249	\$43,209	39.96	Documento	33,000	100.00	0.50
TLA00130200169953	Red De Drenaje Y Construccion De Guarniciones En Calle	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$73,431	\$73,319	\$73,319	100.00	Metro Lineal	30	100.00	100.00
TLA00130200169991	Independencia Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$292,450	\$201,768	\$201,768	68.99	Metros Cuadrados	30	100.00	68.99
TLA00130200170004	Agustin Melger Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$140,194	\$140,194	\$140,194	100.00	Metros Cuadrados	35	100.00	100.00
TLA00130200170017	Fernando Montes De Oca Construccion De Alcantarilla En Camino A Lira Y Ortega Frente A Los Edificios Rojos	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$180,327	\$141,598	\$141,598	78.52	Metro Cuadrado	50	100.00	78.52
TLA00130200170027	Rehabilitacion De Camino Vecinal	Huamantla Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$313,608	\$313,608	\$313,608	100.00	Obra	6,525	100.00	100.00
TLA00130200170054	Construccion De Pavimento De Adocreto	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$139,988	\$139,988	\$139,988	100.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00
TLA00130200170074	Pavimento De Adoquin En Calle	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$205,603	\$205,603	\$205,603	100.00	Metros Cuadrados	40	100.00	100.00
TLA00130200170101	Melchor Ocampo En San Felipe Hgo Construccion De Pavimento De Adocreto C. Prolongacion Negrete	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$485,030	\$343,308	\$343,308	70.78	Metros Cuadrados	35	100.00	70.78
TLA00130200170112	Reparacion De Camionera A Cargo De La Direccion De Obras Publicas	Nanacamilpa de Mariano Arista Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$34,800	\$14,490	\$14,490	41.64	Vehiculo	16,640	100.00	41.64

TLA00130200170278	Fism1225176mod1 Pavimento De Adoquin En La Sanitama	San Pablo del Monte	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$590,921	\$590,921	\$590,921	100.00	Acción	0	100.00	100.00
TLA00130200170402	Sumistro Y Colocacion De Bomba	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$130,138	\$130,138	\$130,138	100.00	Equipo	21,589	100.00	100.00
TLA00130200170457	Ampliacion Centro De Salud	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$460,820	\$460,820	\$460,820	100.00	Centro	2,768	100.00	100.00
TLA00130200170499	Rehabilitacion De Pavimento De Adoquin	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$712,908	\$712,908	\$712,908	100.00	Adoquinamiento o empedrado M2.	3,905	100.00	100.00
TLA00130200170545	Construccion De Pavimento De Adoquin	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$594,694	\$594,654	\$594,654	100.00	Adoquinamiento o empedrado M2.	3,905	100.00	100.00
TLA00130200170582	Construccion De Banqueta	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$161,397	\$161,397	\$161,397	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	3,905	100.00	100.00
TLA00130200170620	Construccion De Pavimento De Adocreto	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$59,879	\$59,879	\$59,879	100.00	Metros Cuadrados	95	100.00	100.00
TLA00130200170659	Construccion De Puente Vehicular Y Peatonal 2da Etapa	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$706,812	\$706,812	\$706,812	100.00	Metro Lineal	3,875	100.00	100.00
TLA00130200170685	Construccion De Banqueta De Piedra Bola	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$123,003	\$123,003	\$123,003	100.00	Metros Cuadrados	300	100.00	100.00
TLA00130200170750	Construccion De Guarniciones	Teolocholco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$109,003	\$109,003	\$109,003	100.00	Metro Lineal	50	100.00	100.00
TLA13130100088595	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Quinarzi	Totolac	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$53,650	\$32,190	\$28,137	52.45	Metros Cuadrados	120	100.00	0.52
TLA13130100118174	Construccion De Camino	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$1,282,419	\$1,282,419	\$0	0.00	Metros Cuadrados	1,500	100.00	0.00
TLA13130100118400	Pavimento De Adoquin	Tlaxco	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$28,394,948	\$17,933,652	\$0	73.67	Metros Cuadrados	10,000	100.00	0.00
TLA13130100124173	Gastos Indirectos	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$1,006,490	\$603,894	\$153,614	15.26	Acción	25,000	100.00	15.26
TLA13130100124502	Programa De Desarrollo Institucional	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$670,993	\$402,596	\$24,209	3.61	Acción	25,000	100.00	3.61
TLA13130100124953	Ampliacion De Red De Energia Electrica	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecución	\$323,152	\$323,152	\$0	0.00	ML, Cable (líneas de conexion)	100	100.00	0.00

TLA13130100125120	Construccion De Banquetas	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$471,645	\$471,645	\$0	0.00	Metros Cuadrados	330	100.00	0.00
TLA13130100125231	Construccion De Guarniciones	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$433,097	\$433,097	\$0	0.00	Metros	300	100.00	0.00
TLA13130100125309	Construccion De Red De Drenaje	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$359,042	\$359,042	\$0	0.00	Metro Lineal	440	100.00	0.00
TLA13130100125426	Construccion De Pavimento De Adoquin	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$11,464,285	\$11,487,494	\$657,972	5.74	Metros Cuadrados	2,888	100.00	4.74
TLA13130100125534	Pavimento De Concreto Y Reencarpetamiento De Asfalto	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$1,319,082	\$1,319,082	\$0	0.00	Metros Cuadrados	335	100.00	0.00
TLA13130100125758	Obras Banobras- Fais	Huamantla	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$7,167,090	\$4,219,637	\$4,219,637	58.88	Metros	60,000	100.00	100.00
TLA12130100107126	Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$127,622	\$124,792	\$124,792	100.00	Caramo	1	100.00	100.00
TLA12130100107127	Suministro E Instalacion De Bomba Sumergible	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$96,230	\$93,862	\$93,862	100.00	Circamo	1	100.00	100.00
TLA12130100107145	Guarniciones De Concreto En Calle Domingo Arenas, Entre Calle Reforma Y Prolongacion	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$123,811	\$123,811	\$35,963	29.05	Metros	374	100.00	100.00
TLA12130100107147	Guarniciones De Concreto En Calle Progreso Sobre Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$14,350	\$14,350	\$14,350	100.00	Metros	43	100.00	100.00
TLA12130100107148	Construccion De Guarniciones En Privada Isidro Candia Entre Calle Principal Y Calle Isidro Candia	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$5,465	\$5,465	\$5,465	99.98	Metros	17	100.00	100.00
TLA12130100107149	Construccion De Guarniciones En Privada Isidro Candia Entre Calle Principal Y Calle Isidro Candia	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$14,586	\$12,657	\$12,657	100.00	Metros	39	100.00	100.00

TLA12130100107157	Construccion De Infraestructura Basica Obras Varias	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$30,227	\$241,462	\$0	0.00	Metros	1,000	100.00	0.00
TLA12130100107160	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle 27, La Loma Xicohliencatl Entre Calle 8 Y Calle 10 Pavimento De	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$369,255	\$369,255	\$0	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	939	100.00	100.00
TLA12130100107563	Adoquin En Privada El Sabinaj Sobre Calle Los Linderos	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$92,054	\$76,270	\$76,270	100.00	Metros Cuadrados	246	100.00	100.00
TLA12130100107575	Adquisicion De Equipo De Computo, Programa Desarrollo Institucional	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$186,030	\$186,030	\$164,446	88.40	Equipo	22	100.00	100.00
TLA12130100109359	Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$42,082	\$22,571	\$22,571	100.00	Metro Lineal	124	100.00	100.00
TLA12130100109367	Construccion De Guarniciones, En Calle Adolfo Lopez Mateos	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$22,572	\$22,572	\$22,572	100.00	Metros	75	100.00	100.00
TLA12130100109473	Drenaje Sanitario En Calle Domingo Arenas, Calle Reforma Y Av. Juarez	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$722	\$722	\$722	100.00	Metro Lineal	520	100.00	100.00
TLA12130100109489	Drenaje Sanitario En Priv. Roman Saldana	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$2,832	\$2,382	\$2,382	100.00	Metro Lineal	122	100.00	100.00
TLA12130100130050	Ampliacion De Red Para Agua Potable Ubicada En Calle Zacateco	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$49,295	\$49,295	\$0	0.00	Metro Lineal	200	100.00	0.00
TLA12130100130057	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Calle Cuadalupe Victoria Entre Calle Ignacio	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$96,763	\$96,763	\$0	0.00	Metro Lineal	147	100.00	0.00

TLA12130100130059	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Calle Ignacio Zaragoza Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Felipe Angeles Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Priv. Benito Juarez Entre Av Benito Juarez Y Calle 5 De Mayo Construccion De Guarnicion	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$91,065	\$91,065	\$91,065	100.00	Metro Lineal	159	100.00	100.00
TLA12130100130064	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Priv. Benito Juarez Entre Av Benito Juarez Y Calle 5 De Mayo Construccion De Guarnicion	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$74,443	\$74,443	\$74,443	100.00	Metro Lineal	150	100.00	100.00
TLA12130100130072	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Priv. Benito Juarez Entre Av Benito Juarez Y Calle 5 De Mayo Construccion De Guarnicion	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$54,084	\$54,084	\$54,084	100.00	Metros	230	100.00	100.00
TLA12130100130075	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Priv. Benito Juarez Entre Av Benito Juarez Y Calle 5 De Mayo Construccion De Guarnicion	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$68,898	\$68,898	\$68,898	100.00	Metros	293	100.00	100.00
TLA12130100130077	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicado En Calle Pino Suarez, Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Guadalupe Victoria	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$47,029	\$47,029	\$47,029	100.00	Metros	200	100.00	100.00
TLA12130100130081	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicado En Calle Pino Suarez, Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Guadalupe Victoria	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$25,866	\$25,866	\$25,866	100.00	Metros	110	100.00	100.00
TLA12130100130088	Lopez Rayon Y Division Del Norte Amplacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroses Y Division Del Norte Construccion De Guarnicion Ubicado En Calle Pino Suarez, Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Guadalupe Victoria	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$93,056	\$93,056	\$0	0.00	M ² , Adquirimiento o empedrado	297	100.00	0.00

Y Calle Lazaro	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Guadalupe Victorin Entre Calle Ignacio Lopez Rayon Y Division Del Norte	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$203,863	\$203,863	\$0	0.00	Adequamiento o empedrado	647	100.00	0.00
TLA12130100130093	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Ignacio Zaragoza, Entre Calle Adolfo Lopez Marcos Y Felipe Angeles	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$123,959	\$123,959	\$0	0.00	Metros Cuadrados	369	100.00	0.00
TLA12130100130095	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Miguel N. Lira	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$110,221	\$110,221	\$0	0.00	Metros Cuadrados	347	100.00	0.00
TLA12130100130113	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Miguel N. Lira	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$76,509	\$76,509	\$76,509	100.00	Metros Cuadrados	245	100.00	100.00
TLA12130100130121	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicado En Puy Ninos Heroes	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$52,270	\$52,270	\$52,270	100.00	Metros Cuadrados	250	100.00	100.00
TLA12130100130125	Bachco Ubicado En Av. Adolfo Lopez Matcos, Calle Benito Juarez Y Av. Hidalgo	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$52,270	\$52,270	\$52,270	100.00	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00
TLA12130100130126	Bachco Ubicado En Calle 16 De Septiembre	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$52,270	\$52,270	\$52,270	100.00	Metro Cuadrado	250	100.00	100.00
TLA12130100130130	Construccion De Guarnicion Ubicado En Miguel N. Lira Entre Calle Mariano Matamoros Y Miguel N. Lira	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$11,993	\$11,993	\$11,993	100.00	Metro Lineal	51	100.00	100.00
TLA12130100130132	Rehabilitacion De Varras Calles	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$100,000	\$100,000	\$0	0.00	Metro Cuadrado	52,247	100.00	0.00

FONDO DE APORTACION PARA EL FORTALECIMIENTO DE LOS MUNICIPIOS Y DE LAS DEMARCACIONES TERRITORIALES DEL DISTRITO FEDERAL (FORTAMUN)

TLA12130100130133	Ampliacion De Red Para Energia Electrica Ubicada Calle Francisco I. Madero Y Priv. Francisco I. Madero	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$297,489	\$297,489	\$0	0.00	ML, Cable (lineas de conexión)	430	100.00	0.00
TLA12130100130134	Ampliacion De Red Para Energia Electrica Ubicada En Calle Hidalgo	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$38,278	\$38,278	\$38,278	100.00	ML, Cable (lineas de conexión)	50	100.00	100.00
TLA12130100130139	Ampliacion De Red Para Energia Electrica Ubicada En Prolongacion Argentina	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$196,961	\$196,961	\$0	0.00	ML, Cable (lineas de conexión)	200	100.00	0.00
TLA12130100130140	Gastos Indirectos	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1004 FAIS Municipal	En Ejecucion	\$77,607	\$77,607	\$77,607	100.00	Accion	1	100.00	100.00
						\$87,418,214	\$69,402,050	\$24,916,654					
TLA00130200133308	Adquisicion De Combustible	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$2,000,000	\$1,270,910	\$966,244	48.31	Litro	66,160	15.00	49.00
TLA00130200135074	Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$7,700,000	\$4,222,618	\$4,052,754	52.63	RECIBO	0	23.92	50.00
TLA00130200135083	Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$800,000	\$400,000	\$238,152	29.77	Unidad	0	2.49	25.00
TLA00130200135264	Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$1,500,000	\$750,000	\$504,698	33.65	UNIDAD	0	4.66	30.00
TLA00130200135267	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$120,000	\$60,000	\$24,186	20.16	UNIDAD	0	0.37	20.00
TLA00130200135271	Rehabilitacion De Comandancia	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$100,000	\$50,000	\$15,304	15.30	COMANDANCIA	0	0.31	14.00
TLA00130200135278	Pago De Derechos De Uso De Agua Cna	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecucion	\$2,043,296	\$2,043,296	\$2,043,296	100.00	DOCUMENTO	0	6.68	100.00

TLA00130200135328	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,800,000	\$629,400	\$629,363	34.96	LAMPARA	0	5.59	42.00
TLA00130200135347	Pago De Seguro Médico A Policías	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$100,000	\$5,000	\$941	0.94	DOCUMENTO	0	0.31	1.00
TLA00130200135402	Reparación De Equipo De Radiocomunicación Para Policías	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$250,000	\$125,000	\$117,427	46.97	EQUIPO	0	0.78	48.00
TLA00130200135410	Adquisición De Equipo Para Patrulla	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$200,000	\$100,000	\$32,132	16.07	EQUIPO	0	0.62	15.00
TLA00130200135418	Uniformes Para Policías	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$100,000	\$50,000	\$13,836	13.84	UNIFORME	0	0.31	9.00
TLA00130200135429	Uso De Espectro Radioelectrico	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$7,740	\$7,740	\$7,740	100.00	UNIDAD	0	0.20	100.00
TLA00130200146116	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$74,994	\$74,994	\$74,994	100.00	Acción	13.361	100.00	100.00
TLA00130200147126	Aportación Obra Apazu	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,289,981	\$615,369	\$515,992	40.00	Documento	0	4.00	45.00
TLA00130200147143	Aportación Obra Prossaps	Chiautempan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$761,250	\$410,246	\$304,500	40.00	Documento	0	2.36	42.00
TLA00130200152159	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$43,049	\$43,049	100.00	PIEZA	22	100.00	45.29
TLA00130200152342	Adquisición De Combustibles Para Patrullas	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$450,000	\$114,780	\$114,780	100.00	Litro	22	100.00	22.28
TLA00130200152379	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$149,989	\$149,989	100.00	Luminaria	14.611	100.00	100.00
TLA00130200152394	Pago Servicio Médico A Policías	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$3,148	\$3,148	100.00	Documento	22	100.00	10.49
TLA00130200152430	Pago De Derechos Por Uso Del Espectro Radioelectrico	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$10,000	\$7,740	\$7,740	100.00	Documento	14.611	100.00	100.00
TLA00130200152440	Pago De Uso De Aguas Nacionales	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$24,000	\$23,149	\$23,149	100.00	Documento	14.611	100.00	100.00
TLA00130200152753	Pago De Energía Para Alumbrado Publico	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$18,000,000	\$18,000,000	\$7,442,323	41.35	Acción	89.795	100.00	41.00
TLA00130200152796	Pago De Derechos Y Aprovechamientos De Agua	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,550,000	\$1,550,000	\$372,367	24.02	Acción	64.627	100.00	24.00

TLA00130200152868	Aportacion La Programa De Subprograma Pago De	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,500,000	\$2,500,000	\$1,000,000	40.00	Documento	89,795	100.00	40.00
TLA00130200152888	Combustible Para Patrullas	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$4,001,264	\$4,001,264	\$1,672,847	41.81	Litro	89,795	100.00	42.00
TLA00130200152911	Rehabilitacion Y Alumbrado Publico	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$36,404	18.20	Accidy	89,795	100.00	18.00
TLA00130200152939	Seguros	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$800,000	\$800,000	\$704,016	88.00	Acción	25	100.00	88.00
TLA00130200153005	Pago De Salarios A Policías	Chiautempam	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$10,610,000	\$5,350,000	\$4,345,509	40.96	Documento	0	33.00	41.00
TLA00130200153035	Adquisicion De Mobiliario Y Equipo Para Oficina De Seguridad Publica	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$500,000	\$500,000	\$349,498	89.90	Acción	89,795	100.00	90.00
TLA00130200153053	Sueldo A Policías	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$6,530,000	\$6,530,000	\$2,289,327	35.06	Acción	89,795	100.00	35.00
TLA00130200153078	Mantenimiento Vehicular	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$3,000,000	\$3,000,000	\$888,576	29.62	Acción	89,795	100.00	30.00
TLA00130200153111	Pago De Energia Electrica Del Pozo De Agua Potable	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$523,544	\$523,544	\$104,592	19.98	Obra	22,248	100.00	20.00
TLA00130200153133	Pago De Energia Electrica Del Pozo De Agua Potable 2 Mexili	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$610,000	\$610,000	\$177,240	29.06	Obra	13,386	100.00	29.00
TLA00130200159542	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,016,200	\$1,016,200	\$0	0.00	Documento	0	100.00	0.00
TLA00130200159562	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$315,874	\$315,874	\$0	0.00	Litro	0	100.00	0.00
TLA00130200159586	Reparacion Y Mantenimiento A Unidades De Seguridad Publica	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$105,931	\$105,931	\$0	0.00	Vehiculo	0	100.00	0.00
TLA00130200159607	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$753,904	\$753,904	\$0	0.00	Documento	0	100.00	0.00
TLA00130200159621	Mantenimiento De Alumbrado Publico	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$211,726	\$211,726	\$0	0.00	Luminaria	0	100.00	0.00
TLA00130200159636	Pago De Seguro A Unidades De Seguridad Publica	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$30,000	\$0	0.00	Documento	0	100.00	0.00

TLA00130200159651	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Policías	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$56,399	\$56,399	\$0	0.00	Pieza	0	100.00	0.00
TLA00130200159658	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$11,368	\$11,368	\$0	0.00	Equipo	0	100.00	0.00
TLA00130200159668	Reparación De Equipo De Radiocomunicación	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$22,040	\$22,040	\$0	0.00	Equipo	0	100.00	0.00
TLA00130200159677	Pago De Derechos Y Aprovechamiento De Agua A Conagua	San José Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$229,895	\$229,895	\$0	0.00	Documento	0	100.00	0.00
TLA00130200160474	Pago De Derechos A Conagua	Tototlac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$243,593	\$243,593	\$243,593	100.00	Documento	12	100.00	1.00
TLA00130200160580	Mantenimiento A Equipo De Radiocomunicación	Tototlac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$130,000	\$65,000	\$13,933	10.72	Pieza	25	100.00	0.11
TLA00130200161966	Personal De Seguridad Publica	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$29,826	\$29,826	100.00	Documento	0	100.00	99.00
TLA00130200162008	Pago De Energia Electrica(Subsidio Pezos De Agua Potable)	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$3,130,000	\$1,730,752	\$1,730,752	100.00	Documento	0	100.00	50.00
TLA00130200162900	Pago De Salarios A Policías	Nativitas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,863,135	\$953,380	\$953,380	51.17	Sistema/ Documento	23,618	100.00	45.00
TLA00130200166111	Pago De Derecho Y Refrendo Por Uso De Espectro Radio Electrico	Tototlac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$15,480	\$15,480	\$15,480	100.00	Documento	1	100.00	100.00
TLA00130200166942	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$930,000	\$618,295	\$618,295	66.48	Documento	20,471	100.00	50.00
TLA00130200167623	Pago De Salarios Y Prestaciones A Policías Del Municipio	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$4,148,963	\$1,831,061	\$1,831,061	44.13	Persona	16,640	100.00	50.00
TLA00130200168510	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$30,000	\$42,841	95.20	Operativo	3,860	100.00	80.00
TLA00130200168729	Pago De Derechos A La Conagua	Huamantla	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,100,783	\$550,391	\$0	0.00	Acción	25,000	100.00	0.00
TLA00130200168911	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$450,000	\$450,000	\$71,375	15.86	Litro	0	100.00	15.86

TLA00130200168980	Mantenimiento Y Reparación De Unidades De Seguridad Publica	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$128,000	\$128,000	\$33,550	26.21	Patrullaje	0	100.00	26.21
TLA00130200169018	Servicio Medico De Seguridad Publica	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$50,000	\$7,516	\$7,516	15.03	Documento	16,640	100.00	15.03
TLA00130200169023	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$360,051	\$360,051	\$78,652	21.84	Pago	0	100.00	21.84
TLA00130200169049	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$144,000	\$144,000	\$35,702	24.79	Pago	0	100.00	24.79
TLA00130200169060	Mantenimiento Y Reparacion De Las Unidades De Seguridad Publica	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$180,000	\$64,080	\$64,080	35.60	Vehiculo	16,640	100.00	35.60
TLA00130200169064	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$150,000	\$8,925	5.95	Pago	0	100.00	5.95
TLA00130200169082	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$90,000	\$90,000	\$10,232	11.37	Pago	0	100.00	11.37
TLA00130200169108	Mantenimiento Y Reparacion De Maquina Retroexcavadora	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Maquina	16,640	100.00	100.00
TLA00130200169109	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$80,000	\$80,000	\$6,772	8.47	Pago	0	100.00	8.47
TLA00130200169123	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$80,000	\$80,000	\$17,363	21.70	Pago	0	100.00	21.70
TLA00130200169138	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$62,000	\$62,000	\$10,850	17.50	Pago	0	100.00	17.50
TLA00130200169166	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	-\$30,900	\$30,000	-\$3,334	11.11	Pago	0	100.00	11.11
TLA00130200169179	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$30,000	\$4,245	14.15	Pago	0	100.00	14.15
TLA00130200169196	Pago De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$600,000	\$600,000	\$131,655	21.94	Pago	0	100.00	21.94
TLA00130200169226	Mantenimiento Y Reparación De Carníones Recolector	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$300,000	\$300,000	\$32,497	7.50	Vehiculo	0	100.00	7.50
TLA00130200169249	Mantenimiento De Maquinas Pesadas	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$100,000	\$100,000	\$77,936	77.94	Maquina	0	100.00	77.94
TLA00130200169281	Adquisición De Uniformes Para Seguridad Publica	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$80,000	\$80,000	\$47,476	59.34	Equipo	0	100.00	59.34

TLA00130200169311	Pago De Derechos Y Aprovechamientos De Agua	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$450,000	\$450,000	\$161,078	35.80	Pago	0	100.00	35.80
TLA00130200169329	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$31,054	63.91	Luminaria	0	100.00	63.91
TLA00130200169421	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,953,812	\$1,071,184	\$1,071,184	36.26	Unidad	0	100.00	0.48
TLA00130200169459	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion (Municipal San Benito Y Zimatlépec)	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$20,794	\$14,294	\$14,294	68.74	Documento	5,367	100.00	0.50
TLA00130200169514	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion Pozos 2 Y 3	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$19,911	\$13,688	\$13,688	68.75	Documento	2,691	100.00	50.00
TLA00130200169566	Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion Huacalzingo	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$4,188	\$2,878	\$2,878	68.72	Documento	2,599	100.00	50.00
TLA00130200169595	Entidad Municipal	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$16,850	\$11,584	\$11,584	68.75	Documento	4	100.00	50.00
TLA00130200169596	Compra Y Suministro De Combustible Para Patrullas De Seguridad Publica	Nativitas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$398,790	\$398,790	\$183,923	46.12	Litro	23,618	100.00	40.00
TLA00130200169629	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion De San Benito Xaltocan	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$15,394	\$4,084	\$4,084	26.53	Documento	5,367	100.00	50.00
TLA00130200169634	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Nativitas	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$4,186,644	\$2,567,597	\$0	61.33	Documento	23,618	100.00	60.00
TLA00130200169646	Aquisicion De Equipo Y Uniformes -Techochoico Para Policías	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$140,000	\$51,852	\$51,852	37.04	Pieza	20,471	100.00	25.00
TLA00130200169664	Pago De Energia Electrica De Sistemas De Agua Potable De San Francisco	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$167,556	\$167,556	\$167,556	100.00	Documento	1,992	100.00	100.00

TLA00130200169674	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Nativias	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$453,855	\$453,855	\$453,855	100.00	Luminaria	23,715	100.00	100.00
TLA00130200169695	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Tecolohco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$370,000	\$168,933	\$168,933	62.57	Luminaria	21,179	100.00	60.00
TLA00130200170178	Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$34,734	\$34,734	\$34,734	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170211	Construccion De Rejilla	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$68,100	\$68,100	\$68,100	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170233	Construccion De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$12,404	\$12,404	\$12,404	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170249	Ampliacion De Red Para Agua Potable	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$57,625	\$57,625	\$57,625	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170271	Construccion De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$79,283	\$79,283	\$79,283	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170292	Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$138,945	\$138,945	\$138,945	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170311	Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$11,620	\$11,619	\$11,619	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170329	Construccion De Rejilla	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$63,662	\$63,622	\$63,622	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170353	Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$147,686	\$147,686	\$147,686	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170368	Construccion De Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$290,612	\$290,612	\$290,612	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170422	Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$114,839	\$114,839	\$114,839	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170436	Construccion De Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$37,755	\$37,755	\$37,755	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170464	Construccion De Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$33,205	\$33,205	\$33,205	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170481	Construccion De Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$32,674	\$32,674	\$32,674	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170503	Construccion De Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$30,601	\$30,601	\$0	0.00	Obra	89,795	100.00	0.00

TLA00130200170542	Construcción De Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$142,624	\$142,624	\$142,624	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170557	Construcción De Banquetas De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$5,860	\$5,860	\$5,860	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170573	Construcción De Drenaje Sanitario	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$58,491	\$58,491	\$58,491	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170591	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$11,032	\$11,032	\$11,032	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170614	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$34,835	\$34,835	\$34,835	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170631	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$5,624	\$5,624	\$5,624	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170648	Construcción De Drenaje Sanitario	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$207,136	\$207,136	\$207,136	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170665	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$54,693	\$54,693	\$54,693	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170686	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$73,053	\$73,053	\$73,053	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170705	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$42,187	\$42,187	\$42,187	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170721	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$84,026	\$84,026	\$84,026	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170736	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$26,799	\$26,799	\$26,799	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170752	Construcción De Guarniciones De Concreto	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$30,601	\$30,601	\$30,601	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170769	Construcción De Pavimento De Adoquín	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$176,014	\$176,014	\$176,014	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170781	Construcción De Pavimento De Adoquín	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$80,381	\$80,381	\$80,381	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170797	Construcción De Pavimento De Adoquín	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$78,507	\$78,507	\$78,507	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170813	Construcción De Pavimento De Adoquín	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$92,553	\$92,553	\$92,553	100.00	Obra	89,795	100.00	100.00

TLA00130200170825	Construccion De Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$384,889	\$384,889	\$384,889	100.00		Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170847	Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$181,887	\$181,887	\$181,887	100.00		Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170863	Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$134,067	\$134,067	\$134,067	100.00		Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170890	Construccion De Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$401,047	\$401,047	\$401,047	100.00		Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170917	Construccion De Pavto De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$71,391	\$71,391	\$71,391	100.00		Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200170927	Construccion De Pavimento De Adoquin	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$176,225	\$176,225	\$176,225	100.00		Obra	89,795	100.00	100.00
TLA00130200171909	Rehabilitacion De Red Para Drenaje Sanitario	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$102,578	\$102,578	\$102,578	100.00		Metros Lineales	500	100.00	100.00
TLA00130200171932	Rehabilitacion De Red Para Drenaje Sanitario	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$53,968	\$53,968	\$53,968	100.00		Metro cúbico	100	100.00	100.00
TLA13130100071696	Pago De Salarios A Policías	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,271,082	\$638,297	\$530,815	83.16		Documento	24	100.00	50.00
TLA13130100072034	Pago De Energia Electrica De Alumbrado Publico	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$651,000	\$325,500	\$244,228	78.66		Documento	3,860	100.00	45.00
TLA13130100072473	Adquisicion De Combustible Para Patrullas	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$108,000	\$54,000	\$50,670	93.83		Litro	3,860	100.00	50.00
TLA13130100072793	Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$35,513	\$10,000	\$9,846	98.46		Pieza	3,860	100.00	30.00
TLA13130100086166	Pago De Energia Eléctrica De Alumbrado Publico	La Magdalena Tlalhelulco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$2,660,906	\$1,245,874	\$1,245,874	100.00		Pago	16,000	100.00	0.25
TLA13130100086247	Mantenimiento Y Reparación A Patrullas Seguridad Pública	La Magdalena Tlalhelulco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$280,000	\$74,664	\$74,664	26.67		Vehículo	16,000	100.00	0.17
TLA13130100086538	Pago De Combustible A Unidades De Seguridad Pública Municipal	La Magdalena Tlalhelulco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$360,000	\$360,000	\$149,000	41.39		Litro	16,000	100.00	0.26

TLA13130100086741	Uniformes Al Personal De Seguridad Publica	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$180,000	\$180,000	\$0	0.00	Pieza	23	100.00	0.00
TLA13130100087207	Pago Uso De Espectro Radio Elctrico	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$10,000	\$7,740	\$7,740	100.00	Documento	23	100.00	1.00
TLA13130100087633	Pago De Derechos Comisión Nacional Del Agua	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$394,728	\$273,966	\$273,966	100.00	Pago	16,000	100.00	0.25
TLA13130100088202	Pago Energia Elctrica Pozos Agua Potable	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,463,591	\$834,856	\$834,856	100.00	Pago	16,000	100.00	0.25
TLA13130100088311	Adquisición De Radios De Comunicación	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$68,455	\$68,455	\$0	0.00	Pago	16,000	100.00	0.00
TLA13130100088407	Pago De Salarios A Policías	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,600,766	\$892,526	\$818,973	31.49	Pago	16,000	100.00	0.25
TLA13130100088863	Pago De Salarios Y Prestaciones A Policías	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,800,000	\$1,400,000	\$1,191,947	42.57	Documento	23	100.00	0.48
TLA13130100089106	Pago De Energia Elctrica Para Alumbrado Publico	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,850,000	\$1,425,000	\$1,422,615	49.92	Documento	12	100.00	0.50
TLA13130100089241	Pago De Combustible Para Patrullas	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$800,000	\$400,000	\$300,860	37.61	Litro	76,984	100.00	0.38
TLA13130100089313	Mantenimiento A Patrullas	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$75,000	\$29,372	19.58	Vehículo	10	100.00	0.70
TLA13130100089402	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,344,070	\$806,442	\$777,392	57.84	Luminaria	150	100.00	1.00
TLA13130100089452	Mantenimiento A Unidades Recolectoras De Basura	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$75,000	\$73,304	48.87	Unidad	7	100.00	1.00
TLA13130100089528	Pago De Energia Elctrica Para Agua Potable	Totolac	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,000,000	\$500,000	\$448,156	44.82	Documento	22	100.00	0.45
TLA13130100089732	Rehabilitación De Alumbrado Público	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$37,240	\$37,240	\$0	0.00	Luminaria	16,000	100.00	0.00
TLA13130100089917	Rehabilitación De Módulos De Vigilancia	La Magdalena Tlaltetlulco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$12,760	\$12,760	\$12,760	100.00	Caseta	16,000	100.00	1.00
TLA13130100101529	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica	Apetaritan de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$508,714	\$530,425	25.08	NOMINA	26	100.00	50.00

TLA13130100101664	Pago De Energia Electrica De Alumbrado Publico	Apetatitán de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$1,041,174	\$1,289,532	51.98	RECIBO	13.361	100.00	46.00
TLA13130100101830	Adquisición De Combustible Para Parvullas	Apetatitán de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$360,000	\$0	\$101,650	36.57	Litro	32,000	100.00	36.00
TLA13130100119342	Pago De Servicios A La Policia	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,461,617	\$507,338	\$507,338	100.00	Documento	405	100.00	48.15
TLA13130100119491	Combustible Para Parvullas	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$110,000	\$57,000	\$57,000	100.00	Litro	9,874	100.00	0.50
TLA13130100119575	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Policia	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$15,000	\$7,000	\$3,750	53.57	Equipo	1	100.00	0.00
TLA13130100119936	Adquisición De Uniformes Para Policia	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$70,000	\$27,703	\$27,703	100.00	Lote	6	100.00	0.16
TLA13130100119939	Normina Del Personal De Seguridad	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$2,037,089	\$412,962	\$412,962	20.27	Documento	24	100.00	25.00
TLA13130100120377	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$417,550	\$231,543	\$231,543	100.00	Documento	12	100.00	0.42
TLA13130100120765	Pago De Derechos De Uso De Agua A Cna	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$122,308	\$122,308	81.54	Documento	4	100.00	0.50
TLA13130100121048	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policias	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$140,121	\$140,121	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA13130100121171	Mantenimiento Y Reparación De Unidades Recolectoras De Basura	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$25,000	\$5,721	22.88	Documento	5	100.00	0.20
TLA13130100121500	Mantenimiento Y Reparación De Parvullas	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$57,000	\$57,000	100.00	Documento	9	100.00	55.00
TLA13130100121630	Adquisición De Combustible Para Parvullas	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$909,668	\$63,130	\$63,130	6.94	Litro	80,859	100.00	7.00
TLA13130100121686	Mantenimiento Y Reparación De Retroexcavadora	San Lorenzo Axcocomanilla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$22,523	\$22,523	100.00	Documento	9	100.00	0.33
TLA13130100122064	Mantenimiento A Unidades De Seguridad Publica	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$346,062	\$165,215	\$165,215	47.74	Vehiculo	2	100.00	48.00
TLA13130100122496	Pago De Energia Electrica Para	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$2,503,302	\$518,172	\$518,172	20.70	Pago	6	100.00	21.00

TLA13130100124191	Pago De Salarios A Policías	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$1,987,805	\$0	0.00	Documento	75	100.00	50.00
TLA13130100124193	Adquisición De Equipo De Uniformes Para Policía Y Manto De Equipo De Radiocomunicación	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$35,690	\$35,690	100.00	Unidad	75	100.00	50.00
TLA13130100124194	Combustible Para Patrullas	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$759,903	\$759,903	100.00	Litro	155,172	100.00	50.00
TLA13130100124195	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$252,513	\$81,164	\$81,164	100.00	Vehículo	10	100.00	35.00
TLA13130100124196	Manto De Alumbrado Publico	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$330,000	\$204,937	\$204,937	100.00	Luminaria	220	100.00	50.00
TLA13130100124197	Manto. Y Reparación De Maquinaria Pesada De Maquinaria Y Equipo	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$93,591	\$93,591	100.00	Documento	75	100.00	50.00
TLA13130100124198	Manto. Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$270,000	\$93,591	\$93,591	100.00	Máquina	3	100.00	1.00
TLA13130100124199	Pago De Derecho De Uso De Agua	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,500,000	\$1,178,846	\$1,178,846	100.00	Documento	1	100.00	50.00
TLA13130100124200	Pago De Energia Electrica Para El Alumbrado Publico	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$4,000,000	\$1,236,253	\$1,236,253	100.00	Documento	6	100.00	50.00
TLA13130100124211	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,900,000	\$1,862,240	\$1,862,240	64.22	Documento	20,471	100.00	50.00
TLA13130100124266	Pago De Energia Electrica Para Agua Potable	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,983,989	\$490,156	\$490,156	24.71	Acción	12	100.00	25.00
TLA13130100124272	Mantenimiento Y Reparación De Unidades Tipo Camión	Nanacamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$80,000	\$73,558	\$73,558	91.95	Unidad	3	100.00	91.95
TLA13130100124467	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$480,284	\$284,086	\$284,086	59.15	Litro	20,471	100.00	50.00
TLA13130100124484	Pago De Salarios A Policías	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,079,417	\$649,617	\$649,617	100.00	Documento	594	100.00	29.46
TLA13130100124524	Mantenimiento A Camiones Recolectores De Basura	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$200,000	\$31,629	\$31,629	15.81	Vehículo	6	100.00	15.00
TLA13130100124609	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$100,000	\$30,453	\$30,453	100.00	Pieza	22	100.00	0.33
TLA13130100124716	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$144,183	\$76,152	\$76,152	100.00	Vehículo	11	100.00	54.54
TLA13130100124886	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$3,840,000	\$1,868,244	\$1,868,244	100.00	Recibo	14,611	100.00	50.00

TLA13130100125057	Pago De Salarios A Policias	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$3,819,230	\$1,709,371	\$1,709,371	44.76	Documento	24	100.00	0.50
TLA13130100125060	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$100,000	\$17,351	\$17,351	100.00	Unidad	14,611	100.00	17.24
TLA13130100125112	Pago De Derechos Por Descarga De Aguas Residuales	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$30,000	\$25,950	\$25,950	100.00	Documento	14,611	100.00	88.88
TLA13130100125181	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$900,000	\$325,539	\$325,539	36.17	Litro	70,854	100.00	36.17
TLA13130100125190	Mantenimiento A Maquinaria Pesada	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$150,000	\$0	0.00	Vehículo	2	100.00	0.00
TLA13130100125280	Adquisición De Equipo De Comunicación	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$49,458	\$49,458	\$0	0.00	Equipo	1	100.00	0.00
TLA13130100125299	Adquisición De Eq. Y Uniformes Para Seguridad Publica	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$340,000	\$260,000	\$260,000	76.47	Unidad	449	100.00	0.75
TLA13130100125327	Mantenimiento A Equipos De Comunicación	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$40,000	\$40,000	\$0	0.00	Equipo	1	100.00	0.00
TLA13130100125443	Adquisición De Patrullas	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$270,000	\$270,000	\$0	0.00	Vehículo	1	100.00	0.00
TLA13130100125576	Pago De Energia De Alumbrado Publico	San Lucas Tecopilco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$381,486	\$234,130	\$234,130	61.37	Pago	11	100.00	61.00
TLA13130100125582	Ampliacion De Alumbrado Publico	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$546,698	\$0	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA13130100125720	Adquisición De Equipo Para Patrulla	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$0	0.00	Equipo	1	100.00	0.00
TLA13130100125783	Pago De Derechos De Extracción De Agua Y Descargas Residuales	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$480,000	\$0	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA13130100126660	Seguridad Publica	Huamantla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$35,106,232	\$17,553,116	\$16,823,930	47.92	Acción	25,000	100.00	47.92
TLA13130100126922	Obligaciones Financieras	Huamantla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$650,000	\$325,000	\$362,062	55.70	Acción	25,000	100.00	55.70
TLA13130100127299	Obra Publica	Huamantla	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$4,481,480	\$1,139,504	\$703,342	15.69	Obra	3	100.00	16.00
TLA13130100127841	Pago De Gastos Medicos Al Personal De Seguridad	Xaloztoc	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$50,000	\$9,322	\$9,322	18.64	Atención médica	50,000	100.00	19.00

TLA13130100129359	Publica	Sueldos Al Personal De Seguridad Publica	Apizaco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$5,437,487	\$3,620,200	16.64	Documento	24	100.00	0.50
TLA13130100129622		Adquisición De Combustible Para Patrulla	Apizaco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$2,000,000	\$500,000	\$500,000	25.00	Litro	170,940	100.00	0.58
TLA13130100129701		Seguro Medico	Apizaco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$575,000	\$570,674	24.81	Persona	220	100.00	0.40
TLA13130100129871		Pago De Energia Para Alumbrado Publico	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$5,184,614	\$2,847,426	\$2,847,426	54.92	Documento	12	100.00	54.92
TLA13130100129920		Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Apizaco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$0	\$1,875,000	\$1,079,171	14.39	Servicio	12	100.00	0.50
TLA13130100129948		Mantenimiento De Equipo De Radiocomunicacion	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$20,000	\$2,505	\$2,505	12.53	Pieza	34	100.00	0.26
TLA13130100129996		Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$375,000	\$218,398	\$218,398	58.24	Vehiculo	20	100.00	58.24
TLA13130100130176		Seguro De Vida A Policistas De La Dir De Seg. Pub	Apizaco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$260,000	\$65,000	\$150,807	58.00	Persona	220	100.00	0.30
TLA13130100130187		Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$5,616,481	\$2,808,240	\$1,984,693	35.34	Pago	24	100.00	50.00
TLA13130100130202		Mantenimiento Y Reparacion De Ambulancia	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$25,000	\$2,597	\$2,597	10.39	Vehiculo	1	100.00	6.00
TLA13130100130268		Pago De Energia Electrica (Alumbrado Publico)	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$7,709,704	\$3,854,852	\$2,963,095	38.43	Pago	12	100.00	50.00
TLA13130100130274		Pago De Energia Electrica Del Sistema De Agua Potable La Laguna	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$423,565	\$231,325	\$231,325	54.61	Documento	12	100.00	50.00
TLA13130100130351		Pago De Energia Electrica De Agua Potable Zimatpec	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$548,140	\$266,371	\$266,371	48.60	Documento	12	100.00	48.60
TLA13130100130363		Rehabilitacion Del Alumbrado Publico	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,900,000	\$950,000	\$791,403	41.65	Luminaria	1,500	100.00	60.00
TLA13130100130411		Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada	Yauhquemehcan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$300,000	\$191,316	\$191,316	63.77	Unidad	1	100.00	50.00

TLA13130100130457	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Yauhquemecan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$500,000	\$263,618	\$263,618	52.72	Unidad	5	100.00	50.00
TLA13130100130475	Combustible Para Patrullas	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$630,000	\$315,000	\$319,428	50.70	Litro	56,000	100.00	50.00
TLA13130100130512	Mantenimiento De Energía De Agua Potable (Manantial Zimatpec)	Yauhquemecan	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$458,378	\$213,465	\$213,465	46.57	Documento	12	100.00	0.50
TLA13130100130529	Gastos Medicos A Personal De Seguridad Publica	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$9,195	\$9,195	\$9,195	100.00	Examen	30	100.00	100.00
TLA13130100130577	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Teotlocholco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$350,000	\$163,965	\$163,965	46.85	Vehiculo	20,471	100.00	50.00
TLA13130100130588	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Radiocomunicacion	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$150,000	\$75,000	\$48,319	32.21	Equipo	150	100.00	38.00
TLA13130100130935	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Teotlocholco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$345,000	\$127,019	\$127,019	36.82	Unidad	20,471	100.00	50.00
TLA13130100131048	Adquisición De Equipo De Radiocomunicacion Seguros De Vida A Personal De Seguridad Publica	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$350,000	\$175,000	\$133,128	38.04	Equipo	64	100.00	43.00
TLA13130100131460	Seguridad Publica Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$68,000	\$34,000	\$0	0.00	Pago	40	100.00	0.00
TLA13130100131717	Reparación De Patrullas	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$1,200,000	\$600,000	\$530,636	44.22	Vehiculo	48	100.00	45.00
TLA13130100131812	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$380,000	\$190,000	\$172,902	45.50	Pieza	275	100.00	43.00
TLA13130100131963	Equipamiento De Patrullas	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$350,000	\$122,476	\$30,080	10.06	Vehiculo	48	100.00	13.00
TLA13130100133098	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Pesada	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$650,000	\$325,000	\$203,139	31.25	Máquina	6	100.00	37.00
TLA13130100133148	Pago De Seguros Vehiculares	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$130,000	\$65,000	\$37,284	28.68	Pago	20	100.00	30.00
TLA13130100133185	Pago De Referendos Y Emplacados De Patrullas	Tlaxco	Aportaciones Federales	1005	FORTAMUN	En Ejecución	\$35,163	\$41,417	\$41,417	100.00	Pago	42	100.00	100.00

TLA12130100122457	Pago Por Descarga De Aguas Residuales	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$4,650	\$4,650	\$4,650	100.00	Acción	20,471	100.00	100.00
TLA12130100123068	Construccion De Linea En B.T Y M.T	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$142,965	\$142,965	\$142,965	100.00	Pieza	200	100.00	100.00
TLA12130100123069	Construccion De Linea Multiple	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$21,401	\$21,401	\$21,401	100.00	Pieza	20	100.00	100.00
TLA12130100123070	Ampliacion De Red Para Energia Electrica De Baja Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$11,863	\$11,863	\$11,863	100.00	Metro Lineal	70	100.00	100.00
TLA12130100123071	Ampliacion De Red Para Energia Electrica De Baja Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$13,787	\$13,787	\$13,787	100.00	Metro Lineal	100	100.00	100.00
TLA12130100123072	Ampliacion De Red Para Energia Electrica De Baja Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$10,471	\$10,471	\$10,471	100.00	Metro Lineal	50	100.00	100.00
TLA12130100123073	Ampliacion De Red Para Energia Electrica De Baja Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$18,955	\$18,955	\$18,955	100.00	Metro Lineal	115	100.00	100.00
TLA12130100123074	Ampliacion De Red Para Energia Electrica De Baja Y Media	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$47,825	\$47,825	\$47,825	100.00	Metro Lineal	265	100.00	100.00
TLA12130100123075	Extension De Linea De Baja Y Alta Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$57,567	\$57,567	\$57,567	100.00	Pieza	10	100.00	100.00
TLA12130100123076	Extension De Linea Baja Cable Multiple	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$23,106	\$23,106	\$23,106	100.00	Pieza	11	100.00	100.00
TLA12130100123077	Extension De Linea Baja Y Media Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$194,692	\$194,692	\$194,692	100.00	Pieza	300	100.00	100.00
TLA12130100123078	Extension De Linea De Baja Y Media Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$17,092	\$170,982	\$170,982	100.00	Pieza	50	100.00	100.00
TLA12130100123079	Reubicacion De Poste Con Linea De Baja Y Media Tension	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$3,366	\$3,366	\$3,366	100.00	Pieza	20,491	100.00	100.00
TLA12130100123080	Adquisicion De Combustibles Para Patrullas	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$526,145	\$526,145	\$526,145	100.00	Litro	20,471	100.00	100.00
TLA12130100123081	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$418,847	\$418,477	\$418,477	100.00	Unidad	20,471	100.00	100.00

TLA12130100123082	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$343,435	\$343,435	\$343,435	100.00	100.00	100.00	20,471	Unidad
TLA12130100123083	Mantenimiento De Alumbrado Publico	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$228,296	\$228,296	\$228,296	100.00	100.00	100.00	245	Documento
TLA12130100123084	Pago De Derechos Por Extracción De Agua Cha	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$925,842	\$925,842	\$925,842	100.00	100.00	100.00	20,471	Documento
TLA12130100123085	Pago De Energia Del Alumbrado Publico	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,874,747	\$2,871,747	\$2,871,747	100.00	100.00	100.00	20,471	Documento
TLA12130100123086	Pago De Energia Electrica Para Los Pozos De Agua Potable	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,805,996	\$1,805,996	\$1,805,996	100.00	100.00	100.00	24	Documento
TLA12130100123087	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Seguridad Publica	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$1,781,314	\$1,791,314	\$1,781,314	100.00	100.00	100.00	20,471	Documento
TLA12130100123088	Adquisición De Uniformes Para Seguridad Publica	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$2,524	\$2,524	\$2,524	100.00	100.00	100.00	20,471	Pieza
TLA12130100123089	Pago Por Uso De Espectro Radioelectrico	Teolocholco	Aportaciones Federales	1005 FORTAMUN	En Ejecución	\$7,740	\$7,740	\$7,740	100.00	100.00	100.00	20,471	Documento
						\$244,031,121	\$159,811,919	\$116,361,563					
FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES ASISTENCIA SOCIAL (FAM AS)													
TLA00130200166646	Suministro Y Colocación De Subestacion Electrica	Apizaco	Aportaciones Federales	1006 FAM	En Ejecución	\$210,639	\$210,639	\$206,475	98.02	100.00	98.00	0	Aula
TLA00130200168921	Edificio 'A' Tres Xulas Didacticas 6 X 8 M, Servicios Sanitarios 6 X 5 M, Estructura Regional Asistada Y Obra Exterior	San Juan Huacizingo	Aportaciones Federales	1006 FAM	En Ejecución	\$1,226,938	\$1,226,938	\$218,904	17.84	100.00	17.00	0	Aula
						\$1,437,577	\$1,437,577	\$425,379					

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA BASICA (FAM IEB)

TLA00130200168027	Edificio 'D' Aula Didactica 6 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Mazatecocho de José María Morelos	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$241,411	\$241,411	\$225,703	93.49	Aula	0	100.00	93.00
TLA00130200168056	Edificio 'D' Taller De Panaderia 6 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Xicohtzinco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$507,768	\$507,768	\$143,183	28.20	Aula	0	100.00	28.00
TLA00130200168093	Edificio 'D' Taller De Cocina 6 X 8 M. Sanitarios 3 X 8 M. Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Teotlochanitico	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$485,445	\$485,445	\$70,009	14.42	Aula	0	100.00	14.00
TLA00130200168111	Edificio 'I' Dos Aulas Didacticas 2.5 Ec. C/U Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Ixmenco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$693,712	\$693,712	\$509,945	73.51	Aula	0	100.00	74.00
TLA00130200168130	Edificio 'E' Taller De Electricidad 6 Ec. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Yauhquemétecan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$903,773	\$903,773	\$357,420	39.55	Aula	0	100.00	40.00
TLA00130200168143	Edificio 'A' Area Administrativa 9 Ec. Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Apizaco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,375,359	\$1,375,359	\$276,684	20.12	Aula	0	100.00	20.00
TLA00130200168839	Edificio 'P' Dos Aulas Didacticas 2.5 Ec C/U Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Chiautempan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$725,907	\$725,907	\$628,904	86.64	Aula	0	100.00	86.00
TLA00130200168852	Edificio 'F' Aula Didactica 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Cuaxomulco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$241,696	\$241,696	\$175,238	72.50	Aula	0	100.00	72.00
TLA00130200168893	Edificio 'F' Aula Didactica 6 X 8 M. Estructura Regional	Apizaco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$188,750	\$188,750	\$31,004	16.43	Aula	0	100.00	16.00

TLA12130100115513	Mas Sanitarios 6x8m	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,443,955	\$1,443,955	\$728,886	50.48	Aula	10	100.00	0.50
TLA12130100115513	Edificio B Tres Aulas Didácticas Mas Sanitarios 6x8m	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$136,874	\$1,362,874	\$628,240	46.10	Aula	10	100.00	4.00
TLA12130100115225	Edificio H Aula Didáctica 6x8m	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$212,298	\$212,298	\$1,999,333	93.89	Aula	10	100.00	9.00
TLA12130100115021	Mas Dos Bodegas 3x8m Estructura Regional Adossada Y Obra Exterior	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$712,500	\$712,500	\$647,688	90.90	Taller	10	100.00	9.00
TLA12130100106190	M Direccion Bodega 6 X8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$766,026	\$766,026	\$762,032	99.48	Labora- torio	10	100.00	9.90
TLA12130100106047	Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,698,903	\$1,698,903	\$1,644,382	96.79	Aula	10	100.00	0.90
TLA12130100105981	Didacticas 6x8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$2,594,827	\$2,594,827	\$2,086,655	80.42	Aula	10	100.00	8.00
TLA00130200168981	Didáctica 6x8 M Estructura Pvc Aislada Y Obra Exterior	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$350,690	\$350,690	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130200168946	Administrativa 9 Ee. Estructura U-lc Aislada Y Obra Exterior	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,339,520	\$1,339,520	\$312,823	23.35	Aula	0	100.00	23.00
TLA12130100115513	Edificio B Tres Aulas Didácticas Mas Sanitarios 6x8m	Aportaciones Federales	1007 FAM	Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$136,874	\$1,362,874	\$628,240	46.10	Aula	10	100.00	4.00

	Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior Edificio G Dos Aulas Didacticas 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Amnaxac de Guerrero	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$386,519	\$386,519	\$73,316	18.97	Escuela 1	100.00	2.00
TLA12130100116449	Edificio G Dos Aulas Didacticas 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Chautempun	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$293,077	\$293,077	\$69,559	23.73	Escuela 1 4	100.00	2.00
TLA12130100116455	Edificio A Tres Aulas Didacticas 6x8 M. Cooperativa- Direccion 6x8 M. Estructura Regional Aislada, Edificio B Tres Aulas	Huamantla	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$2,137,816	\$2,137,816	\$1,736,591	81.23	Escuela 1	100.00	8.00
TLA12130100116457	Didacticas 6x8 M. Servicios Sanitarios 6x8 M. Estructura Regional Aislada Edificio A Tres Aulas Didacticas 6x8m. Servicios Sanitarios 6x5m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$1,386,364	\$1,386,364	\$1,321,434	95.32	Escuela 1	100.00	9.50
TLA12130100116459	Didacticas 6 X 8 M. Estructura Regional Adozada Y Obra Exterior	Tepetitla de Lardizábal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$466,011	\$466,011	\$456,663	97.99	Escuela 1	100.00	9.00
TLA12130100116460	Edificio D Dos Aulas Didacticas 6x8m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Tepetitla de Lardizábal	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$1,050,504	\$1,050,504	\$1,020,011	97.10	Escuela 1	100.00	9.00
TLA12130100116463	Edificio C Direccion 3x6m. Estructura Regional Adozada Y Obra Exterior	Nancamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$122,352	\$122,352	\$87,022	71.12	Escuela 1	100.00	7.00
TLA12130100116464	Edificio J Aula Didactica 6x8m. Estructura Regional Adozada Y Obra Exterior	Nancamilpa de Mariano Arista	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecución	\$189,281	\$189,281	\$174,205	92.04	Escuela 1	100.00	9.00

TLA12130100116466	Edificio F Aula Didáctica 6x8m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Panotla	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$259,726	\$259,726	\$136,261	52.46	Escuela	1	100.00	5.00
TLA12130100116471	Edificio J Taller De Computo 4 Ee Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	San Pablo del Monte	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$867,042	\$867,042	\$838,760	96.74	Escuela	1	100.00	8.00
TLA12130100116472	Edificio E Aula Didáctica 2 Ee Estructura U-1c Aposada Y Obra Exterior	Santa Cruz Tlaxcala	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$313,652	\$313,652	\$80,462	25.65	Escuela	1	100.00	2.00
TLA12130100116474	Edificio C Tres Aulas Didácticas 6x8m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Teolocholco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$195,224	\$195,224	\$193,729	99.23	Escuela	1	100.00	9.00
TLA12130100116476	Edificio B Dos Aulas Didácticas 6 X 8 M Servicios Sanitarios 6 X 8 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Ternate	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,310,462	\$1,310,462	\$1,131,242	86.32	Escuela	1	100.00	80.00
TLA12130100116477	Edificio B Dos Aulas Didácticas 6 X 8 M Servicios Sanitarios 6 X 8 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Ternate	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,295,935	\$1,295,935	\$1,168,051	90.13	Escuela	1	100.00	9.00
TLA12130100116478	Edificio D Aula Didáctica 6 X 8 M Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Ternate	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$228,518	\$228,518	\$22,885	97.53	Escuela	1	100.00	9.00
TLA12130100116480	Edificio B Pb: 5 Aulas 2 Ec C/U Escalera 1 Ec Estructura U-2c Aislada Y Obra Exterior	San Juan Huaczinco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$1,706,009	\$1,706,009	\$1,693,627	99.27	Escuela	1	100.00	9.00
TLA12130100116481	Edificio G Dos Aulas Didácticas 6 X 8 M. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Básica	En Ejecución	\$631,966	\$631,966	\$287,510	45.49	Escuela	1	100.00	5.00

Edificio A Dos Aulas Didacticas 6x8m. Servicios Sanitarios 5x6m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Atlixayanca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecucion	\$1,072,373	\$1,072,373	\$969,279	90.39	Escuela	1	100.00	9.00
Edificio B Tres Aulas Didacticas 6x8m. Servicios Sanitarios 6x8m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Atlixayanca	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecucion	\$1,377,039	\$1,377,039	\$1,252,282	90.94	Escuela	1	100.00	9.00
Edificio D Aula Didactica 6 X 8 M, Estructura Regional Adosada Y Obra Exterior	Zacateco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecucion	\$282,883	\$282,883	\$276,962	97.91	Aula	1	100.00	9.00
Edificio H Taller De Preparacion Y Conservacion De Alimentos 5 Ec Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Zacateco	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecucion	\$851,072	\$851,072	\$833,123	97.89	Aula	1	100.00	9.00
Edificio G Dos Aulas Didacticas 6 X 8 M, Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Santa Ana Nopalucan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecucion	\$475,493	\$475,493	\$256,575	53.96	Aula	1	100.00	5.00
Edificio D Dos Aulas Didacticas 6x8m. Estructura Regional Aislada Y Obra Exterior	Calpulalpan	Aportaciones Federales	1007 FAM Infraestructura Educativa Basica	En Ejecucion	\$397,892	\$397,892	\$324,898	81.65	Aula	1	100.00	8.00
					\$31,916,624	\$31,142,624	\$25,632,576					

FONDO DE APORTACIONES MULTIPLES INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA SUPERIOR (FAM IES)

Sistema De Captación Y Almacenamiento De Agua De Lluvia	San Francisco Tetlanohcan	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	En Ejecucion	\$1,807,491	\$1,807,491	\$753,969	41.71	Aula	0	100.00	42.00
--	------------------------------	---------------------------	--	-----------------	-------------	-------------	-----------	-------	------	---	--------	-------

TLA00130200169279	Sistema De Captacion Y Almacenamiento De Agua De Lluvia	San Francisco Tlaxiaco	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$1,583,499	\$1,583,499	\$622,647	39.32	Aula	0	100.00	39.00
TLA00130200169338	Edificio A Administrativo 5 Ec Estructura U-1c Aislada Y Obra Exterior	Santa Catarina Ayometla	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$968,346	\$968,346	\$317,531	32.79	Aula	0	100.00	32.00
TLA00130200169363	Edificio S Desayunador 8 X 13 Regional Aislada Y Obra Exterior	Santa Apolonia Tzacalco	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$590,056	\$590,056	\$429,440	72.78	Aula	0	100.00	72.00
TLA00130200169429	Edificio "C" Taller De Computo 4 Ec Estruct. U-1c Aislada Y Obra Exterior	Nativitas	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$899,226	\$899,226	\$823,078	91.53	Aula	0	92.00	92.00
TLA00130200169435	Edificio B Pb Escalera 1 Ec Pa, Dos Aulas 2ec C/U Estructura U-2c Adosada Obra Exterior	Chautempan	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$972,723	\$972,723	\$489,487	50.32	Aula	0	100.00	50.00
TLA00130200169470	Edificio B Aula 2 Ec Estructura U-1c Adosada Y Obra Exterior	Aitzayanca	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$490,038	\$490,038	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130200169479	Emsad Inomtinado Edificio "D" Taller De Computo 4 E.E. Estructura U-1c Aislado Y Obra Exterior	Tzompantepec	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$899,480	\$410,145	\$351,202	85.63	Aula	1	92.00	86.00
TLA00130200169511	Edificio C Talleres De Diseño Y Fabricacion De Moldes De Plastico 4 Paroita Ec Estructura T80 Aislada Y Obra Exterior		Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$1,765,691	\$1,765,691	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130200169512	Emsad Edificio "C" Aula Didactica Y Obra Exterior	Tetla de la Solidaridad	Aportaciones Federales	Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	1008 FAM	En Ejecución	\$410,145	\$410,145	\$351,202	85.63	Aula	1	86.00	86.00

TLA00130200169548	Terminacion De Edificio O Taller De Electronica	Amaxac de Guerrero	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	En Ejecución	\$1,138,987	\$1,138,967	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130200169620	Edificio F Taller De Construcion 3 Ee Estructura T-80 Aislada Y Obra Exterior	Tlaxco	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	En Ejecución	\$1,521,394	\$1,521,394	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130200169636	Edificio D Taller De Electricidad 4 Ee Estructura T-80 Aislada Y Obra Exterior	Lázaro Cárdenas	Aportaciones Federales	1008 FAM Infraestructura Educativa Media Superior y Superior	En Ejecución	\$1,940,685	\$1,940,685	\$0	0.00	Aula	0	100.00	0.00
TLA00130200170040	Equipamiento De Aulas.	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$7,063,524	\$7,063,524	\$2,990,576	42.34	Aula	0	100.00	42.00
FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) EDUCACION TECNOLOGICA													
TLA13130100127985	1131 Sueldos A Funcionarios	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$434,172	\$217,086	\$210,281	48.43	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100128345	1132 Sueldos Al Personal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$3,548,387	\$1,174,194	\$1,174,194	33.09	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100128403	1133 Sueldos A Trabajadores	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$4,018,463	\$2,009,232	\$2,009,232	50.00	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100128962	1211 Honorarios Asimilables A Salarios	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$12,106,560	\$5,479,946	\$3,707,112	30.62	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129003	1311 Prima Quinquenal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$2,800,649	\$1,400,324	\$1,295,940	46.27	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129133	1321 Prima Vacacional A Funcionarios	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$12,518	\$12,518	\$0	0.00	Pago	2	100.00	0.00

TLA13130100129447	1322 Prima Vacacional Al Personal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$236,559	\$236,559	\$0	0.00	Pago	2	100.00	0.00
TLA13130100129537	1323 Prima Vacacional A Trabajadores	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$267,898	\$267,898	\$2,483	0.93	Pago	2	100.00	0.00
TLA13130100129597	1327 Gratificación Fin De Año	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$113,573	\$113,573	\$0	0.00	Pago	1	100.00	0.00
TLA13130100129613	1328 Gratificación De Fin De Año Al Personal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$394,265	\$394,265	\$0	0.00	Pago	1	100.00	0.00
TLA13130100129630	1329 Gratificación De Fin De Año A Trabajadores	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$446,496	\$446,496	\$8,004	1.79	Pago	1	100.00	0.00
TLA13130100129657	1341 Otras Prestaciones Y Compensaciones	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$571,497	\$285,748	\$285,748	50.00	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129675	1411 Aportaciones De Seguridad Social	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$533,562	\$266,780	\$188,212	35.27	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129698	1421 Aportaciones Fondos De Vivienda	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$441,343	\$220,672	\$220,672	50.00	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129714	1431 Cuotas De Retiro Trabajadores	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$1,127,187	\$563,594	\$383,421	34.02	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129728	1511 Cuotas Del Fondo De Ahorro Y Fondo De Trabajo	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$65,447	\$32,723	\$32,723	50.00	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129752	1515 Otras Prestaciones	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$49,674	\$49,674	\$0	0.00	Prestación	1	100.00	0.00
TLA13130100129790	1541 Otras Prestaciones Contractuales A Trabajadores	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$1,052,761	\$544,409	\$322,600	30.64	Prestación	1	100.00	0.60
TLA13130100129802	1551 Apoyos A La Capacitación De Los Servidores Públicos	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$864,000	\$432,000	\$429,000	49.65	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129822	1592 Cuotas Despensa Al Personal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$296,480	\$63,240	\$63,240	21.33	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129835	1593 Cuotas Despensa A Trabajadores	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$959,200	\$204,600	\$187,240	19.52	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129864	1611 Previsiones De Caracter Laoral Económica Y De	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$103,680	\$51,840	\$51,480	49.65	Pago	24	100.00	0.50

Seguridad Social

TLA13130100129876	1711 Estimulos	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$705,234	\$80,352	\$80,352	11.39	Pago	24	100.00	0.50
TLA13130100129909	3111 Energia Eléctrica	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$84,643	\$42,321	\$42,321	50.00	Servicio	12	100.00	0.50
TLA13130100129940	3381 Servicio De Vigilancia	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$460,156	\$230,078	\$230,078	50.00	Servicio	12	100.00	0.50
TLA13130100129964	3581 Servicio De Limpieza	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1009 FAETA Educación Tecnológica	En Ejecución	\$383,600	\$191,800	\$191,800	50.00	Servicio	12	100.00	0.50
						\$32,078,004	\$15,011,922	\$11,116,133					

FONDO DE APORTACIONES PARA LA EDUCACION TECNOLOGICA Y DE ADULTOS (FAETA) EDUCACION DE ADULTOS

TLA00130200153042	Atencion A La Demanda	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$3,690,929	\$2,705,880	\$2,580,095	69.90	UCN	1,376	100.00	0.37
TLA00130200153189	Rendimientos	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$3,869	\$3,869	\$0	0.00	RENDIMIENTOS	1	100.00	1.00
TLA13130100073745	Sueldo Base	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$7,791,921	\$3,895,961	\$3,865,220	49.61	Persona	1,404	100.00	0.50
TLA13130100073869	Honorarios	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$543,266	\$271,633	\$229,050	42.16	Persona	204	100.00	0.48
TLA13130100075667	Prima Vacacional	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$359,186	\$179,593	\$177,383	49.38	Persona	272	100.00	0.44
TLA13130100075795	Aguinaldo	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$1,198,862	\$616,532	\$0	0.00	Persona	117	100.00	0.00
TLA13130100076046	Cuentas Al Issste	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$987,103	\$493,584	\$447,675	45.35	Persona	1,404	100.00	0.50
TLA13130100076688	Seguro De Cesantia En Edad Avanzada Y Vejez	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$337,339	\$168,672	\$142,564	42.26	Persona	1,404	100.00	0.50
TLA13130100076989	Cuotas Al Fovissste	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$452,596	\$226,296	\$224,475	49.60	Persona	1,404	100.00	0.50

TLA13130100077407	Aportaciones Al Sistema De Ahorro Para El Retiro	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$181,039	\$90,522	\$89,790	49.60	Persona	1,404	100.00	0.50
TLA13130100085016	Ahorro Solidario	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$118,054	\$59,028	\$5,105	4.32	Persona	36	100.00	0.50
TLA13130100085209	Seguro Institucional	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$254,686	\$157,578	\$127,181	49.94	Persona	1,404	100.00	0.50
TLA13130100085509	Seguro Colectivo De Retiro	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$55,388	\$27,694	\$27,497	49.64	Persona	1,404	100.00	0.50
TLA13130100088217	Contrato Colectivo De Trabajo	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$3,889,637	\$2,565,917	\$1,938,923	49.85	Persona	1,500	100.00	0.67
TLA13130100088332	Compensacion Garantizada	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$2,997,839	\$1,498,919	\$1,498,360	49.98	Persona	804	100.00	0.50
TLA13130100088451	Asignaciones Adicionales Al Sueldo	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$1,719,900	\$859,950	\$765,625	44.52	Persona	1,260	100.00	0.50
TLA13130100088534	Otras Prestaciones	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$1,221,821	\$0	\$0	0.00	Persona	105	100.00	0.00
TLA13130100088666	Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$241,500	\$120,750	\$120,301	49.81	Persona	1,248	100.00	0.49
TLA13130100088897	Administracion Regional	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$4,667,134	\$2,346,503	\$1,630,905	34.94	Zona	84	100.00	0.50
TLA13130100089397	Operacion Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$1,696,249	\$1,001,198	\$343,993	20.28	Plaza comunitaria	33	100.00	1.00
TLA13130100089614	Capacitacion A Personal Operativo	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$211,341	\$122,334	\$46,036	21.78	Agente educativo	760	100.00	1.06
TLA13130100089745	Calidad En La Inscripcion, Acreditacion Y Certificacion (Ciac)	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$719,239	\$341,507	\$282,463	39.27	Persona	84	100.00	0.49
TLA13130100089880	Proyectos De Vinculacion	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1010 FAETA Educación de Adultos	En Ejecución	\$240,000	\$108,000	\$108,000	45.00	Persona	24	100.00	0.50
						\$33,578,958	\$17,861,920						

TLA13130100083170	Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$6,627,552	\$3,976,531	\$0 0.00	-1	10	100.00	0.00
TLA13130100083180	Evaluacion De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$1,500,000	\$900,000	\$0 0.00	-1	2	100.00	0.00
TLA13130100083209	Genetica Forense	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$4,220,065	\$2,532,039	\$0 0.00	-1	1	100.00	0.00
TLA12130100082105	Evaluacion	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$1,100,000	\$1,100,000	\$1,044,000 94.91	Evaluación	2.	100.00	95.00
TLA12130100082106	Evaluación De Control De Confianza	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$640,000	\$640,000	\$0 0.00	-1	59	100.00	0.00
TLA12130100082107	Sistemapenitenciario	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$280,000	\$280,000	\$280,000 100.0	Persona	80	100.00	100.00
TLA12130100082108	Huella Balística	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$1,075,000	\$1,075,000	\$1,075,000 100.0	Pieza	1	100.00	100.00
TLA12130100082109	Uecs	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$2,467,500	\$2,467,500	\$2,123,235 86.05	Pieza	73	100.00	86.00
TLA12130100082110	Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$480,000	\$480,000	\$472,500 98.44	Curso	82	100.00	98.00
TLA12130100082111	Profesionalizacion De Las Instituciones	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$942,712	\$942,712	\$555,000 58.87	Vehiculo	24	100.00	58.00
TLA12130100082112	Red Nacional	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$4,300,000	\$4,300,000	\$1,496,864 34.81	-1	1,055	100.00	35.00
TLA12130100082113	Sistema Nacional De Informacion	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$133,000	\$133,000	\$0 0.00	Lote	4	100.00	0.00
TLA12130100082114	Sistema Nacional De Informacion	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$2,260,035	\$2,260,035	\$0 0.00	-1	10	100.00	0.00
TLA12130100082115	Repuve	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$6,497,600	\$6,497,600	\$6,417,600 98.77	Equipo	6	100.00	98.00
TLA12130100082161	Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$30,407,443	\$30,407,443	\$23,168,933 76.19	-1	3,245	100.00	76.00

TLA12130100082162	Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$2,900,000	\$2,900,000	\$1,755,282.60.53	Obra	2	100.00	60.00
TLA12130100082163	Fortalecimiento A Instituciones De Seguridad Publica Y Procuracion De Justicia	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$14,787,453	\$14,787,453	\$3,641,486.24.63	-1	14,448	100.00	24.00
TLA12130100082164	Evaluacion De Control De Confianza	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$9,014,784	\$9,014,784	\$0.00.00	-1	2,278	100.00	0.00
TLA12130100082165	Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$1,885,496	\$1,885,496	\$1,885,496.00.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100082166	Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$1,716,000	\$1,716,000	\$1,173,882.68.41	-1	1,980	100.00	68.00
TLA12130100082167	Uces	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$641,000	\$641,000	\$520,832.81.25	-1	3	100.00	81.00
TLA12130100082168	Profesionalizacion De Las Instituciones estatales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$1,596,214	\$1,596,214	\$398,897.24.99	Curso	1,162	100.00	25.00
TLA12130100082169	Profesionalizacion De Las Instituciones estatales	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	En Ejecución	\$5,732,142	\$5,732,142	\$2,526,456.44.08	Persona	1,760	100.00	44.00

TLA12130100082170	Red Nacional	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	En Ejecución	\$4,000,000	\$4,000,000	\$3,299,029	82.48	-1	14	100.00	82.00
TLA12130100082171	Sie 066-089	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	En Ejecución	\$13,090,000	\$13,090,000	\$6,339,326	48.43	Equipo	158	100.00	48.00
TLA12130100082172	Sie 066-089	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	llamadas de emergencia 066 y de denuncia anónima 089	En Ejecución	\$1,250,000	\$1,250,000	\$49,959	4.00	Curso	62	100.00	4.00
TLA12130100082173	Sistema Nacional De Información	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Sistema Nacional de Información (Bases de Datos)	En Ejecución	\$6,717,000	\$6,717,000	\$5,347,581	79.61	-1	284	100.00	79.00
TLA12130100082374	Red Nacional	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1011 FASP	Red Nacional de Telecomunicaciones	En Ejecución	\$22,850,000	\$22,850,000	\$16,412,878	71.83	Equipo	79	100.00	72.00
								\$276,689,687	\$219,725,661	\$81,120,473				

FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS (FAFEF)

TLA00130200134744	Rehabilitación Del Zoológico Del Atlapalco	Apetatitlán de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$9,379,882	\$9,379,882	\$4,433,902	47.27	Obra	0	1.00	0.40
TLA00130200134782	Planta De Tratamiento De Aguas Servidas Rastro Apizaco	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,850,881	\$1,850,881	\$1,035,531	55.95	Obra	0	1.00	0.55
TLA00130200134802	Construcción De Pavimento Asfáltico En Calle Pedregal Entre La Via Corta Y Avenida Reforma	Teolocholco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,654,235	\$3,654,235	\$271,093	7.42	Obra	0	1.00	0.07
TLA00130200134811	Construcción De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 19 De Marzo, Entre Calle Morelos Y Juárez	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$389,735	\$389,735	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200134820	Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,500,729	\$1,500,729	\$365,099	24.33	Obra	0	1.00	0.24

TLA00130200134828	Banquetas En Calle Libertadores Entre Calle Independencia Y Los Pinos Construccion De Pavimento De Adoquin, Quamitones Y	Tenancingo	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecucion	\$997,792	\$997,792	\$317,301	52.26	Obra	0	1.00	0.52
TLA00130200134977	Asfalto En Privada 5 De Mayo Entre Calle Xochitl Y 21 De Marzo Construccion De Pavimento De	Contla de Juan Cuamatzi	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecucion	\$1,848,064	\$1,848,064	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200134985	Quamitones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Privada Hidalgo Y Calle Mauro Angulo Construccion De Pavimento De	La Magdalena Tlaltehuico	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecucion	\$1,143,768	\$1,143,768	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135021	Adoquin En Calle Diagonal Entre Calle Independencia Y 5 De Mayo Construccion De	La Magdalena Tlaltehuico	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecucion	\$427,701	\$427,701	\$138,729	32.44	Obra	0	1.00	0.32
TLA00130200135029	Pavimento De Asfalto En Camino A San Juan El Mirador Primera Etapas Pavimento Del Camino Que Da Acceso Al Panticon Municipal De La Carretera	Tepechitla de Lardizabal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecucion	\$1,401,429	\$1,401,429	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135035	Nancamilpa-San Martin Texmelucan Puebla Al Acceso Oriente	Nancamilpa de Aportaciones Mariano Arista Federales	Federales	1012 FAFEF	En Ejecucion	\$1,389,479	\$1,389,479	\$440,484	31.70	Obra	0	1.00	0.31

TLA00130200135039	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Adoquin, Calle 16 De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Artesanías Construcción De	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$900,292	\$900,292	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135046	Banquetas Y Pavimento De Adoquin, Calle Hidalgo Norte Palacio De Justicia Del Distrito Judicial Del Estado De Tlaxcala	Teolocholco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$717,293	\$717,293	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135055	Construcción De Cunetas, Ampliación De Alcantarillado Y Bacheo En La Comunidad Del Rosario	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$18,000,773	\$18,000,773	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135062	Construcción De La Segunda Etapa De Adoquin En La Calle 16 De Diciembre	Tlaxco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,490,139	\$1,490,139	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135067	Pavimentación De Adoquin De La Calle Privada Del Carmen	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$2,663,325	\$2,663,325	\$472,352	17.74	Obra	0	1.00	0.17
TLA00130200135077	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,309,794	\$1,309,794	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135210	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	Espanita	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,446,546	\$1,446,546	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135216	Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo Jera Etapa	Atlangatepec	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$500,667	\$500,667	\$150,200	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135228	Laboratorio De Biodiversidad Y Laboratorio De Tejidos Vegetales	Santa Cruz Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$5,637,315	\$5,637,315	\$1,691,195	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135235	Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Ignacio Picazo	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$6,898,547	\$6,898,547	\$2,069,564	0.00	Obra	0	1.00	0.00

TLA00130200135239	Rehabilitación Del Parque De La Juventud	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$7,264,950	\$7,264,950	\$2,179,485	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200135242	Rehabilitación De La Casa De Artesanías	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$700,565	\$700,565	\$487,015	69.52	Obra	0	1.00	0.69
TLA00130200141238	Pavimento De Adoquin En La Calle Libertad	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$109,863	\$109,863	\$109,863	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142044	Pavimento De Adoquin En Calle De Septiembre	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$108,125	\$108,125	\$108,125	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142072	Pavimento De Adoquin En Av. Veracruz.	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$263,023	\$263,022	\$263,022	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142101	Pavimento De Guarniciones En Calle Malintzi	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$129,110	\$129,110	\$129,110	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142131	Pavimento De Adoquin En Calle Malintzi	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,104,044	\$1,104,044	\$1,104,044	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142158	Pavimento De Asfalto En Calle Progreso	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,090,652	\$1,090,652	\$1,090,652	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142182	Pavimento De Asfalto En La Calle Mocoetzuma	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$848,791	\$848,791	\$848,791	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142208	Construcción De Banquetas En Calle Francisco Morales	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$65,050	\$65,050	\$65,050	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142230	Construcción De Guarniciones En Av. Veracruz	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$38,913	\$38,913	\$38,913	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142459	Ciudad De Los Niños	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,163,693	\$3,163,693	\$3,147,724	99.50	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200144516	Rehabilitación De Las Calles Ignacio Altende Entre-Via Corta Y Av. Hidalgo Y Manuel Saldaña	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,661,095	\$3,661,095	\$3,661,095	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA00130200144546	Entre Calle Antonio Diaz Varela Y Centenario	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	100.00	Obra	0	100.00	100.00
	Rehabilitación De Las Calles: Manuel Saldaña Sur, Ignacio Picazo, Morcios Y Paralela Al Mercado	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$4,349,625	\$4,349,625	\$4,349,625	100.00	Obra	0	100.00	100.00

Clave	Descripción	Municipio	Apoyante	Código	Estado	Modalidad	Objeto	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje	Objeto	Presupuesto	Comprobado	Porcentaje
Nuevo	Rehabilitacion Del Camino Viejo A Magdalena Entre Av. Chiautempam Manuel Saldaña Y Av Ignacio Picazo	Chiautempam	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	82.00					
TLA00130200144558	Rehabilitacion Del Camino Viejo A Magdalena Entre Av. Chiautempam Manuel Saldaña Y Av Ignacio Picazo	Chiautempam	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	82.00					
TLA00130200144564	Rehabilitacion Del Camino Viejo A Magdalena Entre Av. Chiautempam Manuel Saldaña Y Av Ignacio Picazo	Chiautempam	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	82.00					
TLA00130200146336	Construccion De Planta De Aguas Residuales En San Bartolome Cuahuixmalac	Chiautempam	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	100.00					
TLA00130200146354	Ampliacion De Red De Agua Potable En El Barrio De Texacoac	Chiautempam	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	100.00					
TLA00130200146530	Municipio De Chiautempam Pago De Obra Publica Por Acuerdo De Ejecucion Por Administracion Directa, Rehabilitacion De La Carretera Espiritu Santo Alpozonga	Tlaxco	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	100.00					
TLA00130200148065	Construccion De Pavimento De Adoquin Av. Juarez	Benito Juarez	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	98.00					
TLA00130200148085	Construccion De Plaza Mariachi	Tlaxcala	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	100.00					
TLA00130200148101	Substacion Tipo Pedestal Para El Laboratorio Estatal	Tlaxcala	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	100.00					
TLA00130200148115	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Cuarta Etapa)	Tlaxcala	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	100.00					
TLA00130200148125	Rehabilitacion De Planta De Tratamiento De Agua Residual	Nativitas	Apoyaciones Federales	1012 FAFEF	Ejecucion	Obra	0	100.00	97.00					

TLA00130200148143	Revestimiento Del Camino Mazquiahuc-Maguey Cenizo	Tlaxco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,076,540	\$1,076,540	\$54,000	5.02	Obra	0	100.00	5.00
TLA00130200148176	Gastos Indirectos	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$4,576,491	\$4,576,491	\$4,357,403	95.21	Obra	0	100.00	95.00
TLA00130200148261	Estudio Y Proyecto De Agua Potable Y Alcantarillado Sanitario	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$91,423	\$91,423	\$91,423	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200148278	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$279,125	\$279,125	\$279,125	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200148581	Rehabilitacion De Cancha De Futbol Modernizacion De La Avenida Antonio Diaz Varela Y Parque Juarez En Santa Ana	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$959,330	\$959,330	\$959,330	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200148601	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Reforma	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$627,689	\$627,689	\$449,438	71.60	Obra	1	100.00	71.00
TLA00130200150806	Construccion De Banquetas En Calle Profongacion Emiliano Zapata (Axomulco)	Nativitas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$278,982	\$278,982	\$278,982	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA00130200150991	Rehabilitacion De Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio	Tella de la Solidaridad	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$519,340	\$519,340	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA00130200152141	Gastos Indirectos FAFEF 2013.	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$4,074,306	\$4,074,306	\$678,800	16.66	Accion	1	100.00	17.00
TLA00130200152486	Reintegró De Capital Para Modernizacion De Tres Calles De Iuribide Y Renodelacion Del Parque De Santa Ana	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,749,867	\$3,749,867	\$3,749,867	100.00	-	1	100.00	100.00
TLA00130200154368	Chiautempan	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$698,285	\$698,285	\$223,265	31.97	Obra	0	1.00	32.00

TLA00130200154388	Rendimientos Generados Farf 2010	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$0	\$172,996	\$0	0.00	Acción	0	1.00	0.00
TLA00130200173387	Mantenimiento E Instalación De Luminarias Sobre La Tlaxcala Carretera Tlaxcala-Puebla	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$408,993	\$408,993	\$83,331	20.37	Obra	0	100.00	20.00
TLA00130200173595	Rendimientos Farf 2012	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$0	\$5,476,366	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA13130100051513	Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Entidades Federativas	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$361,294,424	\$99,569,502	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA12130100063607	Prossaps 2012	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,690	\$1,690	\$1,690	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100063610	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización	Comita de Juan Cuarnazi	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$449,734	\$449,734	\$441,574	98.19	Unidad	1	100.00	100.00
TLA12130100063611	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Apetatitlan de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$444,496	\$444,496	\$430,554	96.86	Tanque	1	100.00	100.00
TLA12130100063615	Construcción De Sistema De Potabilización De Agua	Panotla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$175,959	\$175,959	\$166,698	94.74	Sistema	1	100.00	100.00
TLA12130100063621	Construcción De Sistema De Potabilización De Agua	Totolac	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$37,483	\$37,483	\$37,483	100.00	Sistema	1	100.00	100.00
TLA12130100063623	Perforación De Pozo Para Agua Potable	Atlizayanca	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$216,463	\$216,463	\$216,463	100.00	Pozo	1	100.00	100.00
TLA12130100063624	Atención Social Y Participación Comunitaria	Atlizayanca	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$0	\$364,013	\$364,013	100.00	Estudio	1	100.00	100.00
TLA12130100063628	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Hueyotlipin	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$426,604	\$426,604	\$381,792	89.50	Pozo	1	100.00	100.00
TLA12130100063630	Estudio Y Proyecto Para Alcantarillado Sanitario Y	Atlizayanca	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$20,870	\$20,870	\$17,555	84.12	Estudio	1	100.00	100.00

TLA12130100075610	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipamiento De Potabilización Y Pozo Para Agua Potable	Chiautempan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$251,250	\$251,250	\$251,250	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100075612	Construcción De Sistema De Potabilización Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización	Totolac	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$0	\$170,946	\$112,768	65.97	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100075613	Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización	Tzompantepec	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$588,277	\$588,277	\$588,277	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100082011	Estabilización De Taludes Caexita Terracerías, Obras De Drenaje, Trabajos Diversos Y Pavimentos	Nativitas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,952,855	\$1,952,855	\$1,952,855	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100082012	Iluminación Escénica En Plaza De La Constitución Preliminares, Pavimentación Y Obras	Nativitas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,275,602	\$3,275,602	\$3,275,602	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100082016	Iluminación Escénica En Plaza De La Constitución Preliminares, Pavimentación Y Obras	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,430,036	\$1,430,036	\$1,430,036	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100082017	Complementaria Zona Comercial Y Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar) Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Totolac	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$978,491	\$978,491	\$978,491	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100082018	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar) Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Nativitas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,270,488	\$1,270,488	\$1,270,488	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100082544	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Mazatecocho	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$6,762,948	\$6,762,948	\$6,762,948	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100082545	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Mazatecocho de José María Morelos	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$5,169,354	\$5,169,354	\$3,244,287	62.76	Acción	1	100.00	95.00

TLA12130100082546	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar) Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Mazatecochco de José María Morelos	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$2,007,235	\$2,007,235	\$1,786,384	89.00	Acción	1	100.00	95.00
TLA12130100082548	Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tocatlán	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$2,905,322	\$2,905,322	\$2,905,322	100.00	Planta	1	100.00	100.00
TLA12130100082549	Supervision Y Vigilancia	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$854,111	\$854,111	\$854,111	100.00	Supervision	1	100.00	100.00
TLA12130100097444	Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Entidades Federativas 2012	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$0	\$3,760,155	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA12130100097446	Cruces Del Colector(Pémez Y Ferrocarril)	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$469,973	\$469,973	\$469,973	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097447	Construccion De Pavimento De Adoquin Av. Juarez	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$119,085	\$119,085	\$117,520	98.69	Obra	1	100.00	98.00
TLA12130100097448	Camino Mauro Angulo-Nep De San Jose Teacalco	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$673,395	\$673,395	\$670,604	99.59	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097451	Construcción De Puente Peatonal Sobre Carretera Tlalpan - Techalote.	Hueyotlipan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,119,531	\$3,119,531	\$2,415,146	77.42	Puente	1	100.00	77.00
TLA12130100097452	Pavimentacion Cales De Acceso A Especies Menores	Ixtacuixtla de Mariano Matamoros	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$175,085	\$175,085	\$167,565	95.70	Obra	1	100.00	95.00
TLA12130100097453	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Miguel N. Lira	Ixtenco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$452,145	\$452,145	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100097456	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle 2 Poniente Entre Calle 7 Norte Y 5 Norte	Tenancingo	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$995,522	\$995,522	\$298,657	30.00	Obra	1	100.00	30.00
TLA12130100097457	Construccion De Pavimento De Adoquin En Privada 5 De Mayo Entre Calle 3 Norte Y Calle 5 De Mayo	Tenancingo	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$425,443	\$425,443	\$127,633	30.00	Obra	1	100.00	30.00

TLA12130100097458	Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo 2da Etapa.	Atlangatepec	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,538,625	\$1,538,625	\$1,538,625	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097460	Pavimentación Del Boulevard Campos	Tlaxco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$15,389,511	\$15,389,511	\$15,389,451	100.00	Kilometro	1	100.00	100.00
TLA12130100097461	Pavimentación Del Acceso A Abetex	Papalotla de Xicotencatl	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$778,207	\$778,207	\$778,207	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097463	Alumbrado Con Celdas Solares	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$4,819,534	\$4,819,534	\$3,020,528	62.67	Obra	1	100.00	62.00
TLA12130100097464	Pavimentación Del Camino Guadalupe Texcalac-Cix.	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,677,544	\$3,677,544	\$3,677,148	99.99	Kilometros	1	100.00	99.00
TLA12130100097466	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Ignacio Zaragoza, Entre Carretera(Division Del Norte) Y Calle Progreso	Santa Isabel Xiloxoxtla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,647,391	\$1,647,391	\$1,638,746	99.48	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097467	Pavimentación Del Camino Tlaxochcalco-Xiloxoxtla.	Santa Isabel Xiloxoxtla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$2,482,979	\$2,482,979	\$2,482,550	99.98	Kilometro	2	100.00	99.00
TLA12130100097468	Reconstrucción De Camino Rancho De Torres-Cuextotilla	Espania	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$12,641,007	\$12,641,007	\$6,836,744	54.08	Obra	1	100.00	54.00
TLA12130100097469	Revestimiento Del Camino San Agustín-Sanctorum de Nancamilpa-Ixtaquixtla	Sanctorum-E. C. Lazaro Cárdenas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$2,516,291	\$2,516,291	\$2,435,306	96.78	Obra	1	100.00	96.00
TLA12130100097470	Reconstrucción De Muros En Rio De Los Negros	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$95,877	\$95,877	\$68,186	71.12	Obra	1	100.00	71.00
TLA12130100097471	Revestimiento De Canal De Barranca Seca	Zacatelco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,502,753	\$1,502,753	\$1,416,620	94.27	Obra	1	100.00	94.00
TLA12130100097472	Revestimiento Del Camino Benito Juárez-La Laguna De Tocha	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,665,853	\$3,665,853	\$3,658,734	99.81	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097473	Revestimiento Del Camino Benito Juárez-Sanctorum	Benito Juárez	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,063,375	\$3,163,375	\$3,056,580	99.78	Obra	1	100.00	99.00

TLA12130100097474	Revestimiento Del Camino Lazaro Cardenas	Lázaro Cardenas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$2,734,207	\$2,734,207	\$2,730,357	99.86	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097475	Revestimiento Del Camino Nacional	Apizaco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,195,591	\$1,195,591	\$1,139,060	95.27	Obra	1	100.00	95.00
TLA12130100097476	Aportacion Estatal Al Convenio De Electrificación 2012	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$15,500,000	\$15,500,000	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA12130100097478	Ampliación De La Casa De Los Niños De Todos.	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$7,000,000	\$7,000,000	\$6,974,751	99.64	Obra	1	100.00	99.64
TLA12130100097479	Ampliacion De Red De Agua Potable	Santa Catarina Ayometlla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$179,945	\$179,945	\$179,945	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097481	Ampliacion De La Red Para Agua Potable	Quauquimulco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$204,273	\$204,273	\$204,273	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097482	Terminacion Del Colector De La Palmita De Tratamiento De Aguas Residuales Mantenimiento Del Centro De Internamiento De Instrucción De Medidas Para Adolescentes En El Estado De Tlaxcala (Cimael)	Apetatlán de Antonio Carvajal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$348,773	\$348,773	\$269,404	77.24	Obra	1	100.00	77.00
TLA12130100097483	Rehabilitación De Cancha De Futbol	Amaxac de Guerrero	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$867,117	\$867,117	\$867,116	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097489	Rehabilitación De Cancha De Futbol 7	Munoz de Domingo Arenas	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$579,713	\$579,713	\$579,546	99.97	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097491	Rehabilitación De La Carretera Alvaro Obregón - Sanctorum.	Espanita	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$8,819,643	\$8,819,643	\$8,750,681	99.22	Kilómetros	1	100.00	99.00
TLA12130100097510	Rehabilitación De Ciclopista Huamantla Cix li	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$704,532	\$704,532	\$457,267	64.90	Obra	1	100.00	64.00
TLA12130100097511	Rehabilitación De La Carretera Cuauhtemoc-Jose Maria Morelos	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,677,774	\$3,677,774	\$3,670,572	99.80	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097512	Rehabilitación De La Carretera Ramal Alzayanca Tlamo	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$3,068,092	\$3,068,092	\$3,067,837	99.99	Obra	1	100.00	100.00

TLA12130100097546	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable	Yauhquemecan	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$376,724	\$376,724	\$376,724	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097553	Rehabilitación De Cancha De Futbol	San Juan Huacizimco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$789,797	\$789,797	\$755,970	95.72	Obra	1	100.00	95.00
TLA12130100097555	Rehabilitación De Av. Juárez	Santa Apolonia Teacalco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$615,898	\$615,898	\$615,898	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100097567	Rehabilitación Del Camino Lara Grajales-Cuapixtla	Cuapixtla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,448,802	\$1,448,802	\$1,441,403	99.49	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097568	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	Quaxomulco	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$749,609	\$749,609	\$745,450	99.45	Obra	1	100.00	99.00
TLA12130100097569	Gastos Indirectos Del Fafef	Del Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$4,576,491	\$4,576,491	\$4,357,403	95.21	Acción	1	100.00	95.00
TLA12130100097571	Proyecto Ejecutivo Para La Modernización De Las Escalinatas, Primera Parte	Tlaxcala	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$522,000	\$522,000	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100097686	Rehabilitación Del Hospital General De Huamantla 3era. Etapa	Huamantla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$879,285	\$879,275	\$688,491	78.30	Obra	1	100.00	78.00
TLA12130100107370	Infraestructura Deportiva	Cobertura estatal	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$80,450	\$80,450	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA12130100107371	Rehabilitación De Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva El Rancho	Panotla	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$1,500,000	\$1,500,000	\$417,647	27.84	Obra	1	100.00	27.00
TLA12130100107372	Rehabilitación De Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio	Tetla de la Solidaridad	Aportaciones Federales	1012 FAFEF	En Ejecución	\$14,480,330	\$14,480,330	\$12,980,330	89.64	Obra	1	100.00	90.00
						\$685,594,616	\$437,879,619	\$222,955,404					

SUBSIDIOS

FORMACION Y CERTIFICACION PARA EL TRABAJO

Clave	Descripción	Cobertura	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$66,883	\$66,883	\$0	0.00	Pesos	0	100.00	0.00
TLA00130200163082	Capacitación Para Y En El Trabajo 10.- Rendimientos Financieros, Subsidio 2013	Cobertura estatal	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$66,883	\$66,883	\$0	0.00	+	0	100.00	0.00
TLA13130100088676	Capacitación Para Y En El Trabajo 1.- Presentar Proyectos Para El Mejoramiento De La Infraestructura De Las Unidades De Capacitación	Cobertura estatal	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$2,839,308	\$1,545,557	\$1,444,607	45.31	Proyecto	10	100.00	1.00
TLA13130100089031	Capacitación Para Y En El Trabajo 2.- Incrementar El Numero De Instructores En La Cartera De La Institución	Cobertura estatal	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$1,419,654	\$772,778	\$722,304	45.31	Maestro	225	100.00	0.28
TLA13130100089250	Capacitación Para Y En El Trabajo 3.- Aperturar Cursos En Las Unidades De Capacitación Y Aulas Móviles En Sus Diferentes Modalidades: Regulares, Extension Y Capacitación Acelerada Especifica	Cobertura estatal	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$8,517,925	\$4,636,671	\$4,333,822	45.31	Curso	560	100.00	0.33
TLA13130100089395	Capacitación Para Y En El Trabajo 4.- Acreditar Las Competencias De Los Alumnos Que Concluyan Los Cursos De Capacitación	Cobertura estatal	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$2,839,308	\$1,545,557	\$1,444,607	45.31	Documento	5,600	100.00	0.09
TLA13130100089532	Capacitación Para Y En El Trabajo 5.- Aplicar Encuestas De Seguimiento A Los Alumnos Egresados	Cobertura estatal	Subsidios	Formación y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$1,419,654	\$772,778	\$722,304	45.31	Encuesta	1,260	100.00	0.07

TLA13130100089720	Capacitación Para Y En El Trabajo 6.- Capacitar Al Personal Administrativo E Instructores De La Institución	Cobertura estatal	Subsidios	E005 Formación Y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$2,839,308	\$1,545,557	\$1,444,607	45.31	Persona	200	100.00	0.31
TLA13130100092736	Capacitación Para Y En El Trabajo 7.- Entregar Constancias De Reconocimiento De Habilidades Ocupacionales	Cobertura estatal	Subsidios	E005 Formación Y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$1,419,654	\$772,778	\$722,304	45.31	Documento	100	100.00	0.00
TLA13130100092919	Capacitación Para Y En El Trabajo 8.- Realizar Exponentes De Productos Y Servicios	Cobertura estatal	Subsidios	E005 Formación Y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$4,258,963	\$2,318,335	\$2,164,630	45.31	Evento	20	100.00	0.45
TLA13130100093126	Capacitación Para Y En El Trabajo 9.- Realizar Concursos De Habilidades Y Prototipos Laborales	Cobertura estatal	Subsidios	E005 Formación Y certificación para el trabajo	En Ejecución	\$2,839,308	\$1,545,557	\$1,444,607	45.31	Evento	11	100.00	0.00
PROTECCION CONTRA RIESGOS SANITARIOS													
TLA00130200164911	Coepriist (Laboratorio Estatal)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$1,533,281	\$1,533,281	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	74.00
TLA00130200165197	Coepriist(Tabaco)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$95,972	\$95,972	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	25.00
TLA00130200165279	Coepriist (Emergencias)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$95,972	\$95,972	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	60.00
TLA00130200165320	Coepriist (Farmacovigilancia)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$268,722	\$282,722	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	25.00

TLA00130200165378	Coeprist (Agua De Calidad Bacteriologica)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$345,500	\$345,500	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	60.00
TLA00130200165398	Coeprist (Agua Y Hielo Purificados)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$191,945	\$191,945	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	50.00
TLA00130200165411	Coeprist (Uso Illegal De Clenbuterol)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$172,750	\$172,750	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	50.00
TLA00130200165422	Coeprist (Plomo En Loza Vidriada)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$928,078	\$928,078	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	75.00
TLA00130200165440	Coeprist (Rastros)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$153,556	\$153,556	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	40.00
TLA00130200165449	Coeprist (Zoonosis-Brucelosis)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$172,750	\$172,750	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	40.00
TLA00130200165540	Coeprist (Calidad Microbiologica De Alimentos)	Cobertura estatal	Subsidios	G004 Protección Contra Riesgos Sanitarios	En Ejecución	\$422,278	\$422,278	\$0	0.00	Actividad	0	100.00	30.00
HABITAT													
TLA00130200141231	Pavimento De Adoquin En La Calle Chiauempam Libertad		Subsidios	S048 Programa Habitat	En Ejecución	\$94,168	\$94,168	\$94,168	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA00130200142034	Pavimento De Adoquin En La Calle Chautempan 16 De Septiembre	Subsidios	S048 Programa Habitaf	En Ejecucion	\$92,680	\$92,680	\$92,680	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142060	Pavimento De Adoquin En Av. Veracruz	Subsidios	S048 Programa Habitaf	En Ejecucion	\$225,449	\$94,169	\$94,169	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142093	Pavimento De Guarniciones En Calle Malintzi	Subsidios	S048 Programa Habitaf	En Ejecucion	\$110,666	\$110,666	\$110,666	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142121	Pavimento De Adoquin En Calle Malintzi	Subsidios	S048 Programa Habitaf	En Ejecucion	\$724,786	\$724,786	\$724,786	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142147	Pavimento De Asfalto En Calle Progreso	Subsidios	S048 Programa Habitaf	En Ejecucion	\$1,064,665	\$1,064,664	\$1,064,664	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142172	Pavimento De Asfalto En Calle Motezuma	Subsidios	S048 Programa Habitaf	En Ejecucion	\$824,333	\$824,333	\$824,333	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA00130200142200	Construccion De Banquetas En Calle Francisco Morales	Chiautempan	Subsidios	S048 Programa Habitat	En Ejecucion	\$55,757	\$55,757	\$55,757	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200142220	Construccion De Guarniciones En Av. Veracruz	Chiautempan	Subsidios	S048 Programa Habitat	En Ejecucion	\$33,354	\$33,354	\$33,354	100.00	Obra	0	100.00	100.00

TLA00130200151644	Habitat 2011 Rendimientos	Cobertura estatal	Subsidios	S048 Programa Habitat	En Ejecucion	\$0	\$1,585,678	\$0	0.00	Acción	0	1.00	0.00
-------------------	------------------------------	----------------------	-----------	--------------------------	-----------------	-----	-------------	-----	------	--------	---	------	------

\$3,225,859 \$4,680,255 \$3,094,577

3X1 PARA MIGRANTES

TLA00130200151588	Rendimientos Generados 3x1 Migrantes 20/11	Cobertura estatal	Subsidios	S061 Programa 3 x 1 para Migrantes	En Ejecucion	\$0	\$245,672	\$0	0.00	Acción	0	10.00	0.00
						\$0	\$245,672	\$0					

PROGRAMA DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y SANEAMIENTO EN ZONAS URBANAS (APAZU)

TLA00130200141155	Ren. Inmuebles Generados Apazu 2012	Cobertura estatal	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecucion	\$0	\$603,203	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
-------------------	---	----------------------	-----------	---	-----------------	-----	-----------	-----	------	------	---	------	------

TLA00130200146855	Apazu 2013	Cobertura estatal	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecución	\$18,326,002	\$18,326,002	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200148245	Estudio Y Proyecto De Agua Potable, Alcantarillado Sanitario	Chiautempam	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecución	\$731,385	\$731,385	\$731,385	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200148685	Rendimientos Apazu 2013	Cobertura estatal	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecución	\$0	\$89,166	\$0	0.00	-1	0	1.00	0.00
TLA12130100073517	Programa De Agua Potable, Alcantarillado Y Saneamiento En Zonas Urbanas	Cobertura estatal	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecución	\$0	\$1,217,002	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA12130100073518	Construccion De Linea Electrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo	Chiautempam	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecución	\$0	\$1,172,500	\$1,172,500	100.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100073520	Construccion De Sistema De Potabilizacion	Troglac	Subsidios	\$074 Programa de Agua Potable, Alcantarillado y Saneamiento en Zonas Urbanas	En Ejecución	\$0	\$797,749	\$526,250	65.97	Sistema	1	100.00	100.00

TLA00130200148702	Rendimientos Prossapys 2013	Cobertura estatal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$0	\$60,334	\$0	0.00	-1	0	1.00	0.00
TLA12130100061341	Prossapys 2012	Cobertura estatal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$1,422,989	\$1,422,989	\$7,873	0.55	Acción	0	100.00	0.10
TLA12130100061344	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestacion, Línea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Conlla de Juan Cuamatzi	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$2,098,757	\$2,098,757	\$2,060,678	98.19	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100061345	Construcción De Tanque	Apecatlán de Antonio Carvajal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$2,074,317	\$2,074,317	\$2,009,253	96.86	Tanque	1	100.00	100.00

TLA12130100061349	Construccion De Sistema De Potabilizacion De Agua	Panotla	Subsidios	S075 Programa para la Construccion y Rehabilitacion de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecucion	\$580,966	\$580,966	\$580,966	100.00%	Unidad	1	100.00	100.00
TLA12130100061356	Construccion De Sistema De Potabilizacion De Agua	Tototlac	Subsidios	S075 Programa para la Construccion y Rehabilitacion de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecucion	\$174,920	\$174,920	\$174,920	100.00	Unidad	1	100.00	100.00
TLA12130100061357	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	Atitzayanca	Subsidios	S075 Programa para la Construccion y Rehabilitacion de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecucion	\$1,731,711	\$1,731,711	\$1,731,703	100.00	Pozo	1	100.00	100.00
TLA12130100061358	Atencion Social Y Participacion Comunitaria	Atitzayanca	Subsidios	S075 Programa para la Construccion y Rehabilitacion de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecucion	\$849,364	\$849,364	\$849,364	100.00	Estudio	1	100.00	100.00

PROGRAMA RESCATE DE ESPACIOS PUBLICOS

TLA12130100061360	Desarrollo Institucional	Cobertura estatal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$70,000	\$70,000	\$70,000	100.00	Estudio	1	100.00	100.00
TLA12130100061363	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Cobertura estatal	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$632,175	\$632,175	\$557,373	88.17	Estudio	1	100.00	100.00
TLA12130100061364	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Hueyotlipan	Subsidios	S075 Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales	En Ejecución	\$1,990,920	\$1,990,820	\$1,781,698	89.50	Sistema	1	100.00	100.00
						\$23,350,960	\$23,930,945	\$9,823,828					

PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA BASICA PARA LA ATENCION DE LOS PUEBLOS INDIGENAS (PIBAI)

TLA00130200142452	Ciudad De Los Niños	Chiutempán	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	En Ejecución	\$1,573,029	\$1,573,029	\$1,565,089	99.50	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200147919	Rescate De Espacios Públicos 2011	Cobertura estatal	Subsidios	S175 Rescate de espacios públicos	En Ejecución	\$476,134	\$476,134	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
	Reminios Generados					\$2,049,163	\$2,049,163	\$1,565,089					
TLA00130200150971	Construcción Del Puente Vehicular Teolocholco De 50.00 Metros De Longitud, Ubicado En Km. 0.234.69, Del Carrizo Rural Copalantla-Cuaxinca	Teolocholco	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	En Ejecución	\$19,221,667	\$19,221,667	\$19,221,667	100.00	Ptente	10,000	100.00	0.00
TLA00130200151018	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada De Las Flores	Contla de Juan Cuamatzi	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	En Ejecución	\$12,403	\$12,403	\$0	0.00	Sistema	80	100.00	0.00

PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PROTAR)

TLA00130200151047	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada 2 De Febrero.	Conta de Juan Cuamatzi	Subsidios	S179 Programa de Infraestructura Básica para la Atención de los Pueblos Indígenas (PIBAI)	En Ejecución	\$16,370	\$16,370	\$0	0.00	Sistema	100	100.00	0.00
						\$19,250,440	\$19,250,440	\$19,221,667					
TLA00130200146327	Construcción De Planta De Aguas Residuales En San Bartolome Cuahuixmatlac Municipio De Chautempan	Chautempan	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$5,631,466	\$5,631,466	\$5,631,466	100.00	Obra	0	100.00	100.00
TLA00130200146942	Protar 2013	Coahuila estatal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$9,721,999	\$9,721,999	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA00130200148642	Rendimientos Protar 2013	Coahuila estatal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$0	\$33,777	\$0	0.00	Obra	0	1.00	0.00
TLA12130100081819	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Xitcuixtla de Mariano Matamoros	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$13,475,532	\$13,475,532	\$13,475,532	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100081820	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Mazatecocho de José María Morelos	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$9,478,167	\$9,478,167	\$7,469,275	78.81	Acción	1	100.00	95.00
TLA12130100081821	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Mazatecocho de José María Morelos	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$5,454,965	\$5,454,965	\$4,854,769	89.00	Acción	1	100.00	0.95

TLA12130100081823	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Namacmilpa de Mariano Arista	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$10,700,356	\$10,700,356	\$10,700,356	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100081824	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Tocatlan	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$8,461,912	\$8,461,912	\$8,461,912	100.00	Planta	1	100.00	100.00
TLA12130100128515	Rendimientos Generados Protar 2012	Cobertura estatal	Subsidios	S218 Programa de Tratamiento de Aguas Residuales	En Ejecución	\$0	\$1,227,404	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
						\$62,924,397	\$64,185,578	\$50,593,310					

PROGRAMA DE DEVOLUCION DE DERECHOS (PRODER)

TLA00130200169111	Ampliacion De La Red De Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	Subsidios	U001 Programa de Devolucion de Derechos	En Ejecución	\$367,000	\$367,000	\$0	0.00	Metro Lineal	0	100.00	0.00
						\$367,000	\$367,000	\$0					

OTORGAMIENTO DE SUBSIDIOS PARA LAS ENTIDADES FEDERATIVAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PUBLICA EN MATERIA DE MANDO POLICIAL (SPA)

TLA13130100082705	Formacion Y Capacitacion Y Equipamiento De La Policia Acreditabile	Cobertura estatal	Subsidios	U003 Organismo de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial	En Ejecucion	\$61,650,594	\$61,650,594	\$0	0.00	-1	5.532	100.00	0.00
-------------------	--	-------------------	-----------	--	--------------	--------------	--------------	-----	------	----	-------	--------	------

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL

TLA00130200150829	Sistema De Justicia Penal 2013	Cobertura estatal	Subsidios	U004 Organismo de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal	En Ejecucion	\$6,384,000	\$6,384,000	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
-------------------	--------------------------------	-------------------	-----------	--	--------------	-------------	-------------	-----	------	--------	---	--------	------

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

TLA0013020014718	Ampliacion Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano	Humanania	Subsidios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecucion	\$1,324,010	\$1,324,010	\$0	0.00	Obra	50,000	1.00	1.00
						\$1,324,010	\$1,324,010	\$0					

FONDO REGIONAL

TLA00130200152223	Fondo Regional 2011 Cobertura Rendimientos	estatal	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$0	\$820,733	\$0	0.00	Acción	0	1.00	0.00
TLA12130100054799	Fondo Regional 2012 Cobertura Rendimientos	estatal	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$0	\$311,856	\$0	0.00	Acción	1	100.00	0.00
TLA12130100082618	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Nanacamilpa de Mariano Arista	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$2,292,934	\$2,292,934	\$2,292,934	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100099194	Gastos Indirectos	Cobertura estatal	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$1,581,669	\$1,581,669	\$1,580,964	99.96	Operación	100	100.00	99.00
TLA12130100106368	Pavimentacion De La Carretera Hueyotlipan-Las Carozas-Cuaximala-Santa Rosa De Lima(2da Etapa)	Hueyotlipan	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$21,000,000	\$21,000,000	\$20,402,559	97.16	Obra	1	100.00	97.00
TLA12130100106369	Pavimentacion Del Camino Perimetral San Isidro Buen Suceso, Alberque Imss, Tramo Imss-Caseta(Ecológica) San Francisco Tellanohcan	San Francisco Tellanohcan	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$38,000,000	\$38,000,000	\$22,485,616	59.17	Obra	1	100.00	59.00

TLA12130100106371	Elaboracion Y Analisis De Resultado Sdel Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto	Huamantla	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecucion	\$440,000	\$440,000	\$440,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100106372	Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto	Acuamanala de Miguel Hidalgo	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecucion	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100106373	Resultados Del Costo Beneficio Para El Proyecto	Nativitas	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecucion	\$167,000	\$167,000	\$167,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00
TLA12130100106374	Denominado Beneficio Para El Proyecto	Nativitas	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecucion	\$400,000	\$400,000	\$400,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00

Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentacion Del Ramal Atoyatlenco Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Rehabilitacion De La Carretera Nopalucan-San Miguel Del Milagro Elaboracion Y Analisis De Resultado Sdel Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto	TLA12130100106375	Nativitas	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$100,000	\$100,000	\$100,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00
Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Adecuacion Geométrica De La Ronda En Bulevar La Libertad Entonque Carretera Tlaxcala-Apizaco Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentacion Del Camión San Lorenzo Axocomanitla	TLA12130100106378	Apizaco	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$200,000	\$200,000	\$200,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00
Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Adecuacion Geométrica De La Ronda En Bulevar La Libertad Entonque Carretera Tlaxcala-Apizaco Elaboracion Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto Denominado Pavimentacion Del Camión San Lorenzo Axocomanitla	TLA12130100106377	Apizaco	Subsidios	U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes	En Ejecución	\$50,000	\$50,000	\$50,000	100.00	Acción	1	100.00	100.00

Elaboración Y
Análisis De
Resultados Del
Estudio Costo
Beneficio Para El
Proyecto De
Inversión
Denominado
Modernización De
La Carretera
Cuapixtla-El
Carmen
Tequexquilita

TLA12130100106379
Cuapixtla Subsidios

U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes
En Ejecución \$382,779 \$382,779 \$382,779 100.00 Acción 1 100.00 100.00

TLA12130100106380 Fondo Regional 2012 Cobertura estatal Subsidios

U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes
En Ejecución \$2,350,000 \$2,350,000 \$2,350,000 100.00 Acción 1 100.00 100.00

TLA12130100116235 Edificio A,B,C,D,E Y Obra Exterior Mantenimiento Subsidios

U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes
En Ejecución \$0 \$1,036,446 \$642,545 62.00 Avia 1 100.00 0.38

TLA12130100132998 Gastos Indirectos Cobertura estatal Subsidios

U020 Fondo Regional - Siete Estados Restantes
En Ejecución \$4,220,000 \$4,220,000 \$4,197,306 99.46 Avia 100 100.00 99.00

\$71,434,382 \$73,603,417 \$55,941,703

PROGRAMAS REGIONALES

TLA00130200148547 Programas Regionales 2012 Rendimientos Cobertura estatal Subsidios

U022 Programas Regionales
En Ejecución \$0 \$477,574 \$0 0.00 Acción 0 100.00 0.00

TLA00130200148562 Programas Regionales B 2012 Rendimientos Cobertura estatal Subsidios

U022 Programas Regionales
En Ejecución \$0 \$199,220 \$0 0.00 Acción 0 100.00 0.00

TLA00130200148576	Programas Regionales C 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$0	\$1,249,486	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA00130200151238	Programas Regionales 2013	Cobertura estatal	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$6,000,000	\$6,000,000	\$0	0.00	Obra	0	100.00	0.00
TLA12130100106822	Programas Regionales 2012	Cobertura estatal	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$338,526	\$338,526	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100106824	Construcción De Puente Peatonal Sobre Carretera Apizaco-Tlaxco	Tela de la Solidaridad	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$5,101,321	\$5,101,321	\$5,101,321	100.00	Puente	1	100.00	100.00
TLA12130100106825	Construcción De Puente Peatonal En Acceso A Cimiti Sobre Carretera Apizaco-Tlaxco	Tlaxco	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$4,687,880	\$4,687,880	\$4,684,072	100.00	Puente	1	100.00	100.00
TLA12130100106826	Construcción De Puente Peatonal El Cuernio Sobre Carretera Mexico-Veracruz	Apizaco	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$4,819,766	\$4,819,766	\$4,819,766	100.00	Puente	1	100.00	100.00
TLA12130100106827	Modernización A Cuatro Carriles De La Carretera Mena Cd Industrial Xicohtencatl	Tela de la Solidaridad	Subsidios	U022 Programas Regionales	En Ejecución	\$59,940,000	\$59,940,000	\$33,075,588	55.18	Obra	1	100.00	55.00

\$80,887,493 \$82,813,773 \$47,680,747

FONDO DE APOYO PARA EL DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE (FADRS)

TLA00130200141175	Rendimientos Fads 2009	Cobertura estatal	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	En Ejecución	\$529,404	\$529,404	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
-------------------	------------------------	-------------------	-----------	--	--------------	-----------	-----------	-----	------	--------	---	--------	------

TLA00130200142548	Construccion De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	El Carmen Tequexquilla	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	En Ejecución	\$5,525,857	\$5,525,857	\$3,391,600	61.38	Acción	1	100.00	0.60
-------------------	---	------------------------	-----------	--	--------------	-------------	-------------	-------------	-------	--------	---	--------	------

TLA00130200142576	Rehabilitacion Y Operacion De La Planta De Tratamiento De Huanamla	Huanamla	Subsidios	U023 Fondo de Apoyo para el Desarrollo Rural Sustentable	En Ejecución	\$1,048,192	\$1,048,192	\$560,390	53.46	REHABILITACION	1	100.00	0.50
-------------------	--	----------	-----------	--	--------------	-------------	-------------	-----------	-------	----------------	---	--------	------

\$7,103,453 \$7,103,453 \$3,951,990

FONDOS METROPOLITANOS

TLA00130200141269	Fondo Metropolitano 2009	Cobertura estatal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$3,828,258	\$3,828,258	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
-------------------	--------------------------	-------------------	-----------	----------------------------	--------------	-------------	-------------	-----	------	--------	---	--------	------

TLA00130200142481	Fma 10	Cobertura estatal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$225,545	\$225,545	\$0	0.00	Acción	0	0.00	0.00
-------------------	--------	-------------------	-----------	----------------------------	--------------	-----------	-----------	-----	------	--------	---	------	------

TLA00130200143275 Fmpt 11	Cobertura estatal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$365,183	\$365,183	\$0	0.00	Acción	0	0.00	0.00
TLA00130200145408 Fmpt 12	Cobertura estatal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$1,419	\$1,419	\$0	0.00	Acción	0	0.00	0.00
TLA00130200145734 Fmpt 2012	Cobertura estatal	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$179,084	\$179,084	\$0	0.00	Acción	0	0.00	0.00
TLA12130100057091	Elaboración Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Centro De Reinserción Social De Itzacuixtla.	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$872,000	\$872,000	\$87,200	10.00	Estudio	300	1.00	0.50
TLA12130100057093	Elaboración Y Pago Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Ante La Semarnat Para El Proyecto De Inversión Denominado Acceso Al Centro De Reinserción Social De Itzacuixtla.	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$282,119	\$282,119	\$228,520	81.00	Estudio	300	1.00	1.00

TLA12130100057094	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Ixtacuitla	Mariano Matamoros	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$1,285,000	\$1,285,000	\$679,702	52.90	Estudio	300	1.00	1.00
TLA12130100057095	Construcción Del Puente Peatonal Y Mejoramiento De Accesos En Zona De Fábricas Sobre Carretera Via Corta	Acuamanala de Miguel Hidalgo	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$9,000,000	\$9,000,000	\$6,049,293	67.21	Pqunte	9,000	1.00	0.85
TLA12130100057096	Elab Pago Eval Y Autor Manif Impacto Amb Semanart Proy Inver Rem De Pza C Centro Gastron	Nativitas	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$100,000	\$100,000	\$0	0.00	Estudio	150,000	1.00	1.00
TLA12130100057097	Escalinata, Rampa Cacaxtla Y C Vic Gro, Glorieta, Pórtico De Acceso, Estacion, C Cacaxtla Y C Cir Peri En Nativitas, Elab Y Arnt Cto Benef Proy Inver Den Remod De Pza Central, C Gastron, Escalinata, Rampa Cacaxtla Y C	Nativitas	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$832,172	\$832,172	\$83,217	10.00	Estudio	150,000	1.00	0.50
TLA12130100057099	Nativitas Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard Cacaxtla -Taxcala.	Nativitas	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$250,000	\$250,000	\$109,623	43.85	Estudio	150,000	1.00	1.00

Segunda Etapa Del Proyecto Cacaxtla: Ampliación Y Remodelación De La Plaza Central Polígono No. 6 Y Remodelación Del Acceso Vial Y Peatonal De Las Ruinas De Cacaxtla Polígono No. 7	Nativitas	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$1,867,325	\$1,867,325	\$1,567,580	83.95	Estudio	150,000	1.00	1.00
Elab Y Pago Por Eval Y Autori De Manifestación De Impacto Ambiental Ante Semama Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard Sur De Tlaxcala. (Tepeyanco-Teolocholeco)	Tepeyanco	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$297,437	\$297,437	\$242,440	81.51	Estudio	17,000	1.00	1.00
Elaboración Y Analisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Denominado: Restauración Del Exconvento De San Francisco Tepeyanco	Tepeyanco	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$600,000	\$600,000	\$60,000	10.00	Estudio	250,000	1.00	0.50

TLA12130100057111	Proyecto Ejecutivo Para La Restauración Del Exconvento De San Francisco	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$3,952,596	\$3,952,596	\$369,885	9.36	Proyecto	250,000	1.00	0.20
TLA12130100057118	Adquisición De Derecho De Vía Y Pago De Afecciones Para Adecuación Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad Entorquque Carretera Tlaxcala- Apizaco Elab Y Pago Por Eval. Y Aut. De Manifestación De Impacto Ambiental Ante Semarnat Para	Yauhquemhecan Subsidios	U057 Fondos. Metropolitanos	En Ejecución	\$1,800,000	\$1,800,000	\$1,290,238	71.68	Metro Cuadrado	500,000	100.00	1.00
TLA12130100057128	El Proyecto De Inversión Dem. Construcción De La Ciudad De La Justicia Y Acceso A Ciudad De La Justicia. Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Ante La Semarnat	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$0	\$297,437	\$242,441	81.51	Estudio	200,000	1.00	1.00
TLA12130100057132	Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard Libramiento Norte De Apizaco	Subsidios	U057 Fondos Metropolitanos	En Ejecución	\$157,350	\$157,350	\$81,828	52.00	Estudio	130,000	1.00	1.00

TLA12130100057134	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Boulevard Apizaco-Atlihuetzia.	Apizaco	Subsidios	U057 Fondos Metropolitano	En Ejecución	\$1,799,667	\$1,799,667	\$1,799,667	100.00	Proyecto	140,000	1.00	1.00
TLA12130100057137	Pavimentación Del Camino San Lorenzo Axocomanilla- San Juan Huatzingo Y Entronque Carretero, Incluye Puente Sobre Barranca Briones	San Juan Huatzingo	Subsidios	U057 Fondos Metropolitano	En Ejecución	\$24,709,935	\$24,709,935	\$23,522,310	95.19	Kilometro	15,000	4.60	0.92
TLA12130100057147	Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Ante La Semanart Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard Apizaco - Atlihuetzia	Apizaco	Subsidios	U057 Fondos Metropolitano	En Ejecución	\$157,350	\$157,350	\$81,828	52.00	Estudio	140,000	1.00	1.00
TLA12130100057148	Adecuación Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad Entronque Corrtera Tlaxcala- Apizaco	Yauhquemehcan	Subsidios	U057 Fondos Metropolitano	En Ejecución	\$0	\$19,550,000	\$17,948,493	91.81	Metro Cuadrado	500,000	95.00	0.95
TLA12130100057150	Rehabilitación Del Camino Nativias- Portales.	Nativias	Subsidios	U057 Fondos Metropolitano	En Ejecución	\$6,205,603	\$6,205,603	\$2,633,780	42.44	Kilometro	14,000	6.00	0.25
						\$58,768,043	\$78,615,480	\$57,078,045					

FONDO DE PAVIMENTACIÓN, ESPACIOS DEPORTIVOS, ALUMBRADO PÚBLICO Y REHABILITACIÓN DE INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA PARA MUNICIPIOS Y DEMARCACIONES TERRITORIALES

TLA00130200150672	Fondo De Pavimentacion	Cobertura estatal	Subsidios	U058 Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales	En Ejecución	\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000	100.00	M2, Adoquinamiento 0 o empetrado	100.00	100.00
						\$40,000,000	\$40,000,000	\$40,000,000				

PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL

TLA00130200149953	Fondo Regional Infraestructura Salud 2012	Cobertura estatal	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecución	\$2,839,835	\$2,839,835	\$0	0.00	Accion	0	0.00	1.00
TLA12130100054760	Rehabilitacion De Centro De Salud,	Atlixayanca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecución	\$461,439	\$461,439	\$164,467	35.64	Obra	1,500	1.00	1.00
TLA12130100054762	Rehabilitacion De Centro De Salud De Papalotla,	Papalotla de Xicohitencatl	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecución	\$393,617	\$393,617	\$0	0.00	Obra	23,500	1.00	1.00
TLA12130100054765	Rehabilitacion De Centro De Salud,	San Juan Huactzinco	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecución	\$550,000	\$550,000	\$316,579	57.56	Obra	4,000	1.00	1.00

TLA12130100054769	Rehabilitacion De Centro De Salud De Ayomela.	Santa Catarina Ayomela	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$441,808	\$441,808	\$430,461	97.43	Obra	4,500	1.00	1.00
TLA12130100054771	Rehabilitacion De Centro De Salud Mazapa	Calpulalpan	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$449,657	\$449,657	\$425,575	94.64	Obra	18,000	1.00	1.00
TLA12130100054800	Centro De Salud Tipo Cs-1	Panola	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$3,680,239	\$3,680,239	\$2,180,146	59.24	Obra	2,100	1.00	1.00
TLA12130100054802	Centro De Salud Tipo Cs-1	Telatlahuca	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$2,694,079	\$2,694,079	\$808,224	30.00	Obra	2,200	1.00	1.00
TLA12130100054807	Ampliacion De Centro De Salud.	Huamantla	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$1,287,762	\$1,287,762	\$953,350	74.03	Obra	1,100	1.00	1.00
TLA12130100054826	Rehabilitacion De Centro De Salud	Hueyotlipan	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$354,688	\$354,688	\$341,283	96.22	Obra	3,200	1.00	1.00
TLA12130100054832	Rehabilitacion De Centro De Salud.	Sancturum de Lazaro Cárdenas	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$429,934	\$429,934	\$403,016	93.74	Obra	3,000	1.00	1.00
TLA12130100054838	Rehabilitacion De Centro De Salud.	Atlangatepec	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$324,824	\$324,824	\$294,655	90.71	Obra	1	1.00	1.00
TLA12130100054839	Rehabilitacion De Centro De Salud.	Atlangatepec	Subsidios	U128 Proyectos de Desarrollo Regional	En Ejecucion	\$562,111	\$562,111	\$350,628	62.38	Obra	1,000	1.00	1.00
						\$14,469,993	\$14,469,993	\$6,668,384					

CONVENIOS

FORMACION DE DOCENTES DE LA EDUCACION MEDIA SUPERIOR

TLA00130200160423	Atención A La Demanda De Educación Media Superior Propeedeutica	Cobertura estatal	Convenios	E057 Formación de docentes de la educación media superior	En Ejecución	\$201,551,438	\$124,577,233	\$100,656,610	49.94	Alumno	50	100.00	50.00
ATENCION A LA DEMANDA DE EDUCACION PARA ADULTOS (INEA)													
TLA00130200160293	Formación Institucional Y Solidario	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$300,000	\$124,910	\$66,857,22.29		Agente educativo	1,175	100.00	0.95
TLA13130100045290	Atención A La Demanda Educativa	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$2,458,447	\$1,290,684	\$1,289,294.52.44		UCN	1,377	100.00	0.37
TLA13130100046229	Por Un Mexico Sin Rezago Educativo	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$2,068,072	\$952,951	\$897,133.43.38		UCN	3,908	100.00	0.38
TLA13130100046486	Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$615,658	\$323,320	\$279,564.45.41		Plaza comunitaria	6	100.00	1.00
TLA13130100061030	Calidad En La Incripcion, Acreditación Y Certificación	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$85,045	\$43,259	\$17,385.20.44		SEDES DE APLICACION	350	100.00	0.49
TLA13130100062428	Buen Juez	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$65,000	\$33,539	\$6,336.9.75		UCN	192	100.00	0.31

TLA13130100062910	Oportunidades	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$484,969	\$254,478	\$181,357	37.40	UCN	634	100.00	0.74
TLA13130100063873	Organización De La Sociedad Civil (Osc)	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$80,000	\$35,745	\$8,953	11.19	UCN	109	100.00	0.01
TLA13130100064128	Conceyt	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$180,000	\$85,377	\$32,716	18.18	UCN	280	100.00	0.29
TLA13130100064620	Valoración Diagnostica De Asesores	Cobertura estatal	Convenios	E064 Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)	En Ejecución	\$81,345	\$0	\$0	0.00	Agente educativo	75	100.00	0.00
DEPORTE													
TLA00130200148314	Infraestructura Deportiva 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	Convenios	S205 Deporte	En Ejecución	\$760,079	\$760,079	\$0	0.00	Acción	0	100.00	0.00
TLA12130100107285	Conade Infraestructura Deportiva	Cobertura estatal	Convenios	S205 Deporte	En Ejecución	\$438,890	\$438,890	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100107286	Rehabilitación De Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva El Rancharito	Panotla	Convenios	S205 Deporte	En Ejecución	\$8,049,445	\$8,049,445	\$3,210,104	39.88	Acción	1	100.00	40.00
TLA12130100107287	Supervision Externa De La Rehabilitacion De La Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva El Rancharito En Panotla	Panotla	Convenios	S205 Deporte	En Ejecución	\$538,611	\$538,611	\$284,533	52.83	Acción	1	100.00	52.00
TLA12130100107288	Rehabilitación De Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio	Teila de la Solidaridad	Convenios	S205 Deporte	En Ejecución	\$8,973,054	\$8,973,054	\$8,973,054	100.00	Obra	1	100.00	100.00

\$6,418,536 \$3,144,163 \$2,779,595

APOYOS PARA EL DESARROLLO DE LA OFERTA TURISTICA

TLA12130100107289	Transferencia Al Instituto Dei Deporte De Tlaxcala	Cobertura estatal	Convenios	\$205 Deporte	En Ejecución	\$1,537,703	\$1,537,703	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100077486	Estabilización De Taludes Cacaxtla	Nativitas	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	En Ejecución	\$1,952,855	\$1,952,855	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100077487	Terracerias, Obras De Drenaje, Trabajos Diversos Y Pavimentos	Nativitas	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	En Ejecución	\$3,275,602	\$3,275,602	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100077488	Zona Comercial Y De Servicios Cacaxtla	Nativitas	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	En Ejecución	\$1,270,488	\$1,270,488	\$0	0.00	Obra	1	100.00	0.00
TLA12130100077492	Iluminación Escénica En Plaza De La Constitución	Tlaxcala	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	En Ejecución	\$1,430,036	\$1,430,036	\$1,415,428	0.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100077493	Preliminares, Pavimentación Y Obra Complementaria	Totolac	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	En Ejecución	\$978,491	\$978,491	\$885,071	0.00	Obra	1	100.00	100.00
TLA12130100082019	I Al Millar Ofís	Cobertura estatal	Convenios	U001 Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turistica	En Ejecución	\$18,500	\$18,500	\$18,500	100.00	Acción	1	100.00	100.00
						\$8,925,972	\$8,925,972	\$2,318,999					

PROGRAMA DE CULTURA DEL AGUA

Estudio Y Proyecto	De Alcantarillado Sanitario Y Saneamiento	Nativitas	Convenios	U010 Programa de Cultura del Agua	En Ejecución	\$38,400	\$38,400	\$38,400	100.00	Proyecto	3.533	100.00	100.00
TLA00130200169393	Sanitario Y Saneamiento	Nativitas	Convenios	U010 Programa de Cultura del Agua	En Ejecución	\$38,400	\$38,400	\$38,400	100.00	Proyecto	3.533	100.00	100.00
TLA00130200169424	Suministro Y Colocación De Bomba 20 Hp	Nativitas	Convenios	U010 Programa de Cultura del Agua	En Ejecución	\$34,470	\$34,470	\$34,470	100.00	Sistema/ Documento	2.418	100.00	100.00
						\$72,870	\$72,870	\$72,870					

PROGRAMA DE APOYO PARA FORTALECER LA CALIDAD EN LOS SERVICIOS DE SALUD

Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$512,400	\$512,400	\$20,000	3.90	Acción	171.937	100.00	1.00
TLA00130200143263	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$512,400	\$512,400	\$20,000	3.90	Acción	171.937	100.00	1.00
TLA00130200146197	Impermeabilización De Losas De Azoteas En Diferentes Unidades Médicas De Primer Nivel	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$625,224	\$625,224	\$430,360	68.83	Obra	350,000	1.00	1.00
TLA00130200146581	Construcción De Losa De Azotea En Sala De Espera Y Acceso De Hospital Comunitario	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$788,968	\$788,968	\$788,968	100.00	Obra	45,000	1.00	1.00

TLA00130200146602	Prevencción Y Atención De Las Adicciones	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$2,341,011	\$2,341,011	\$685,905	29.30	Acción	66,149	100.00	30.00
TLA00130200146655	Adecuación De Espacios Y Rehabilitación De Hospital Comunitario.	Conta de Juan Cuamatzi	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$769,520	\$769,520	\$769,520	100.00	Obra	17,000	1.00	1.00
TLA00130200146709	Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano.	Calpulalpan	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$581,454	\$581,454	\$456,326	78.48	Obra	25,000	1.00	1.00
TLA00130200146730	Techumbre De Acceso Peatonal De Hospital De La Mujer.	Apertitlan de Antonio Carvajal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$94,321	\$94,321	\$0	0.00	Obra	50,000	1.00	1.00
TLA00130200146747	Arco IV 2012	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$2	\$2	\$0	0.00	Acción	0	0.00	0.00

TLA00130200147039	Urgencias Epidemiológicas Y Desastres	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$414,796	\$414,796	\$64,820	15.63	Actividad	1,200,959	100.00	100.00
TLA00130200147127	Rehabilitacion De Centro De Salud.	Nativitas	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$490,940	\$490,940	\$483,940	98.57	Obra	15,000	1.00	1.00
TLA00130200147171	Arranque Parcio En La Vida	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$3,499,700	\$3,499,700	\$0	0.00	Egreso de parto	16,159	100.00	47.49
TLA00130200147275	Programa De Prevencion Y Control Del Dengue	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$182,361	\$182,361	\$33,333	18.28	Actividad	1,200,959	100.00	100.00
TLA00130200147417	Sinave (Componente De Vigilancia Epidemiológica)	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$2,300,000	\$2,300,000	\$0	0.00	Acción	28,914	100.00	40.00

TLA00130200147480	Diabetes Mellitus	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$1,207,711	\$1,207,711	\$1,409	0.00	Acción	142,178	100.00	67.00
TLA00130200147751	Riesgo Cardiovascular	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$3,653,000	\$3,653,000	\$0	11.94	Acción	142,178	100.00	67.00
TLA00130200147865	Envejecimiento	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$74,194	\$74,194	\$0	0.00	Acción	42,825	100.00	44.70
TLA00130200147997	Prevención Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$1,700,000	\$1,700,000	\$346,988	20.41	Acción	24,757	100.00	42.00
TLA00130200148254	Vigilancia Epidemiológica	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$1,265,661	\$211,979	\$211,979	16.75	Acción	1,169,936	100.00	100.00

TLA00130200149392	Prevencion Y Control De La OTRAS EIV	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$460,134	\$460,134	\$0	0.00	Actividad	1,200,959	100.00	100.00
TLA00130200149478	Igualdad De Género En Salud	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$200	\$200,000	\$0	0.00	Asesoría	8	100.00	50.00
TLA00130200149584	Programa Nacional Para La Reduccion De La Mortalidad Infantil	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$551,659	\$551,659	\$90,905	16.48	Actividad	86,377	100.00	55.00
TLA00130200149744	Cancer De Mama	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$6,794,300	\$6,794,300	\$0	11.99	Acción	22,073	100.00	41.30
TLA00130200149866	Cancer Servicio Uterino	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$3,405,500	\$3,405,500	\$0	14.77	Acción	29,132	100.00	50.30

TLA00130200153429	Escuela Y Salud	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$294,000	\$294,000	\$0	0.00	Escuela	35,500	100.00	0.00
TLA00130200153456	Promoción De La Salud: Una Nueva Cultura	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$1,643,569	\$1,643,569	\$0	0.00	Taller	266,460	100.00	59.26
TLA00130200153491	Vete Sano, Regresa Sano	Cobertura estatal	Convenios	U012 Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud	En Ejecución	\$211,850	\$211,850	\$0	0.00	Taller	250	100.00	16.36
						\$33,862,476	\$33,008,594						\$4,384,452

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicotencatl, a los 02 días del mes de Septiembre del año dosmil trece.

El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Firma Autógrafa.

PUBLICACIONES OFICIALES
