



Periódico Oficial



DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TLAXCALA

LAS LEYES, DECRETOS Y DEMAS DISPOSICIONES DE CARACTER OFICIAL
SON OBLIGATORIAS POR EL SOLO HECHO DE SER
PUBLICADAS EN ESTE PERIODICO

Registro D.G.C.
Núm. 0621221

LIC. UBALDO VELASCO HERNANDEZ
OFICIAL MAYOR DE GOBIERNO
DIRECTOR

Características
118282816

Registrado como Art. de 2a. clase
con fecha 17 de Diciembre de 1921

Tlaxcala, Tlax., a 25 de
Septiembre del 2013.

TOMO XCII
SEGUNDA EPOCA
No. 39 Segunda Sección

Sumario

PODER EJECUTIVO

SECRETARÍA DE FINANZAS

ACUERDO POR EL QUE SE DA A CONOCER LOS REPORTES SOBRE EL EJERCICIO, DESTINO Y RESULTADOS OBTENIDOS DE LA APLICACIÓN DE RECURSOS VINCULADOS A LA ENTREGA DE APORTACIONES FEDERALES, COMO SUBSIDIOS Y GASTO DESCENTRALIZADO O REASIGNADO MEDIANTE CONVENIOS DE COORDINACIÓN CON LA FEDERACIÓN CORRESPONDIENTE AL TERCER TRIMESTRE DEL EJERCICIO FISCAL 2013, EN CUMPLIMIENTO DEL ARTÍCULO 48 Y 49 DE LA LEY DE COORDINACIÓN FISCAL.

Al margen un sello con el Escudo Nacional, que dice: Estados Unidos Mexicanos, Gobierno del Estado de Tlaxcala.

RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 32 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado, y para dar cumplimiento a lo dispuesto en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su art. 134, Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria en los artículos 79, 85, 117 y 110, de la Ley de Coordinación Fiscal en sus artículos 48 y 49 Fracción V; y de los lineamientos para informar sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos con recursos presupuestarios federales transferidos a las entidades federativas, a los municipios y a las demarcaciones territoriales del Distrito Federal.

Acuerdo por el que se da a conocer los reportes sobre el ejercicio, destino y resultados obtenidos de la aplicación de recursos vinculados a la entrega de aportaciones federales, como subsidios y gasto descentralizado o reasignado mediante convenios de coordinación con la Federación correspondientes al tercer trimestre del ejercicio fiscal 2013, en cumplimiento del artículo 48 y 49 de la Ley de Coordinación Fiscal.

Tercer Trimestre 2013

Informes sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública

Tlaxcala

APORTACIONES FEDERALES

FASSA

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero		Recaudado (Milliárdos)	Pagado	% Avance	Avance Físico			
			Ciclo Recurso	Modificado				Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA13130100128528	Capitulo 1000	Cobertura estatal	2013	832,719,114.00	574,266,949.86	527,666,961.54	63.37	Plaza	112,226	100	75
TLA13130100129082	Capitulo 2000	Cobertura estatal	2013	117,122,239.00	93,021,693.00	60,548,369.03	51.70	Acción	16,432	100	39
TLA13130100129151	Capitulo 3000	Cobertura estatal	2013	96,242,595.00	81,263,651.00	27,002,895.75	28.06	Acción	646	100	48
TLA13130100129568	Capitulo 5000	Cobertura estatal	2013	10,848,948.00	9,315,957.00	1,476,662.99	13.61	Equipo	135	100	3
TLA13130100129684	Capitulo 4000	Cobertura estatal	2013	67,500.00	59,625.00	56,250.00	83.33	Acción	35	100	80
				1,057,000,396.00	757,927,875.86	616,751,139.31					

FAIS Estatal

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero		Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Avance Físico		Avance % Avance Anual Acumulado
			Ciclo Recurso	Modificado				Unidad de Medida	Población	
TLA00130300219665	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Cobertura estatal Obras, En Varias Localidades		2012	132,467.00	132,467.00	132,467.00	100.00	Obra	0	100 100
TLA00130300219692	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Cobertura estatal Obras, En Varias Localidades		2012	166,829.00	166,829.00	166,829.00	100.00	Obra	0	100 100
TLA00130300219714	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Cobertura estatal Obras, En Varias Localidades		2012	191,795.00	191,795.00	191,795.00	100.00	Obra	0	100 100
TLA00130300220000	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2012	Cobertura estatal	2012	954,346.00	954,346.00	0.00	0.00	-1	0	100 0
TLA12130100099228	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal	2012	1,775,106.00	1,775,106.00	1,555,866.00	87.65	Lote	1	100 87
TLA12130100099466	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal	2012	3,057,578.00	3,057,578.00	3,057,578.00	100.00	Lote	1	100 100

TLA12130100099877	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal 2012	1,840,995.00	1,840,995.00	1,840,995.00	100.00	Lote	100	100	100
TLA12130100100181	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal 2012	2,418,328.00	2,418,328.00	2,195,799.00	90.80	Lote	72	100	90
TLA12130100100254	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal 2012	3,405,667.00	3,405,667.00	1,962,601.00	57.63	Lote	42	100	57
TLA12130100100886	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal 2012	3,418,573.00	3,418,573.00	3,418,573.00	100.00	Lote	100	100	100
TLA12130100100996	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal 2012	2,210,688.00	2,210,688.00	2,163,410.00	97.86	Lote	80	100	98
TLA12130100101090	Suministro De Materiales Para La Construcción De Obras Del Programa De Infraestructura Social Básica.	Cobertura estatal 2012	1,953,318.00	1,953,318.00	1,953,318.00	100.00	Lote	100	100	100
TLA12130100102173	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2012	4,171,194.00	4,171,194.00	4,171,193.00	100.00	Apoyo	522	100	100

TLA12130100102178	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	4,520,697.00	4,520,697.00	100.00	Apoyo	100.00	518	100	100
TLA12130100102179	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	4,009,009.00	4,009,009.00	100.00	Apoyo	100.00	496	100	100
TLA12130100102180	Gastos indirectos	Cobertura estatal	2012	1,593,112.00	1,580,468.00	99.21	Lote	100	98	100	98
TLA12130100102181	Capital Fise 2012	Cobertura estatal	2012	941,702.00	0.00	0.00	Apoyo	100	0	100	0
TLA12130200139038	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	454,588.00	454,588.00	100.00	Apoyo	100.00	116	100	100
TLA12130200139074	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	313,231.00	313,231.00	100.00	Apoyo	100.00	93	100	100
TLA12130200139100	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	217,554.00	217,554.00	100.00	Apoyo	100.00	85	100	100
TLA12130200139114	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	609,861.00	609,861.00	100.00	Apoyo	100.00	155	100	100
TLA12130200139137	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	263,041.00	263,041.00	100.00	Apoyo	100.00	89	100	100
TLA12130200139158	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	317,741.00	317,741.00	100.00	Apoyo	100.00	260	100	100
TLA12130200139174	Firmaza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal	2012	252,003.00	252,003.00	100.00	Apoyo	100.00	90	100	100
TLA12130200144497	Rendimientos Totales Fise 2012	Cobertura estatal	2012	1,977,044.00	0.00	0.00	Acción	100	0	100	0
TLA00130300179258	Rehabilitacion De Pozo De Agua Potable	Atltzayanca	2013	82,824.00	82,824.00	100.00	Pozo	100	861	100	100
TLA00130300219633	Suministro De Materiales Para La Construcción De Varias Obras	Cobertura estatal	2013	966,881.00	300,809.00	31.11	Obra	100	0	100	31

TLA00130300219978	Fondo De Infraestructura Social Estatal 2013	Cobertura estatal 2013	25,054,320.00	25,054,320.00	0.00	-1	0	100	0
TLA00130300223785	Capital Fise 2011	Cobertura estatal 2013	311,464.00	311,464.00	0.00	Acción	0	100	0
TLA13130200139464	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	2,628,515.00	2,628,515.00	100.00	Apoyo	316	100	100
TLA13130200139475	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	1,711,068.00	1,711,068.00	100.00	Apoyo	203	100	100
TLA13130200139484	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	3,977,000.00	3,977,000.00	100.00	Apoyo	447	100	100
TLA13130200139490	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	2,687,882.00	2,687,882.00	100.00	Apoyo	302	100	100
TLA13130200139497	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	2,804,032.00	2,804,032.00	100.00	Apoyo	329	100	100
TLA13130200139503	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	2,221,413.00	2,221,413.00	100.00	Apoyo	239	100	100
TLA13130200139509	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	4,653,955.00	4,653,955.00	100.00	Apoyo	513	100	100
TLA13130200139518	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	3,370,899.00	3,370,899.00	100.00	Apoyo	364	100	100
TLA13130200139522	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	2,626,757.00	2,626,757.00	66.79	Apoyo	301	100	54
TLA13130200139528	Firmeza Por Una Vivienda Digna	Cobertura estatal 2013	4,267,094.00	4,267,094.00	31.58	Apoyo	488	100	12
			57,364,104.00	57,364,104.00	27,540,104.00				

FORTAMUN

Información General del Proyecto

Avance Financiero

Avance Físico

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130200170929	Rehabilitación De Planta De Tratamiento	Tlaxco	2012	92,123.00-	92,123.00	0.00	0.00	Linea de Conducción	1,000	100	0
TLA00130300213058	Sueldos A Personal De Seguridad	Contia de Juan Cuamatzi	2012	3,564,311.00	3,564,311.00	3,564,311.00	100.00	Documento	35,000	100	100
TLA00130300213062	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	7,698,038.00	7,698,038.00	7,698,038.00	100.00	Documento	35,000	100	100
TLA00130300213065	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada	Contia de Juan Cuamatzi	2012	35,540.00	35,540.00	35,540.00	100.00	Unidad	35,000	100	100
TLA00130300213068	Mantenimiento Para Recolectores De Basura	Contia de Juan Cuamatzi	2012	189,661.00	189,661.00	189,661.00	100.00	Unidad	35,000	100	100
TLA00130300213070	Rehabilitacion De Comandancia	Contia de Juan Cuamatzi	2012	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	Obra	35,000	100	100
TLA00130300213077	Construccion De Comandancia	Contia de Juan Cuamatzi	2012	71,273.00	71,273.00	71,273.00	100.00	Obra	4,560	100	100
TLA00130300213079	Construccion De Comandancia	Contia de Juan Cuamatzi	2012	203,424.00	203,424.00	203,424.00	100.00	Obra	2,876	100	100
TLA00130300213082	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	48,555.00	48,555.00	48,555.00	100.00	Obra	3,473	100	100
TLA00130300213084	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Contia de Juan Cuamatzi	2012	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	Servicio	2,631	100	100
TLA00130300213087	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	40,000.00	40,000.00	40,000.00	100.00	Lumiharia	2,631	100	100

TLA00130300213088	Pago De Derechos Y Aprovechamiento Por Concepto De Agua A Conagua	Contia de Juan Cuamatzi	2012	293,601.00	293,601.00	293,601.00	100.00	Documento	35,000	100	100
TLA00130300213091	Pago De Derechos Por Uso De Espectro	Contia de Juan Cuamatzi	2012	7,740.00	7,740.00	7,740.00	100.00	Documento	35,000	100	100
TLA00130300213092	Rehabilitacion De Comandancia	Contia de Juan Cuamatzi	2012	72,488.00	72,488.00	72,488.00	100.00	Obra	491	100	100
TLA00130300213093	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	28,725.00	28,725.00	28,725.00	100.00	Luminaria	750	100	100
TLA00130300213096	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	52,200.00	52,200.00	52,200.00	100.00	Luminaria	1,250	100	100
TLA00130300213874	Ampliacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	52,583.00	52,583.00	52,583.00	100.00	Luminaria	45	100	100
TLA00130300213950	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Contia de Juan Cuamatzi	2012	19,367.00	19,367.00	19,367.00	100.00	Servicio	7,051	100	100
TLA00130300213988	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	Luminaria	4,560	100	100
TLA00130300214138	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	15,021.00	15,021.00	15,021.00	100.00	Luminaria	4,736	100	100
TLA00130300214188	Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla	Contia de Juan Cuamatzi	2012	15,000.00	15,000.00	15,000.00	100.00	Servicio	2,701	100	100
TLA00130300214258	Rehabilitacion E Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	25,000.00	25,000.00	25,000.00	100.00	Luminaria	180	100	100
TLA00130300214296	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	15,204.00	15,204.00	15,204.00	100.00	Luminaria	35,079	100	100
TLA00130300214340	Adquisicion De Equipo De Radio Comunicacion Para Policias	Contia de Juan Cuamatzi	2012	76,409.00	76,409.00	76,409.00	100.00	Equipo	35,000	100	100

TLA00130300214384	Servicio De Moto Patrullas	Contia de Juan Cuamatzi	2012	6,542.00	6,542.00	100.00	Servicio	35,000	100	100
TLA00130300214426	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Contia de Juan Cuamatzi	2012	27,511.00	27,511.00	100.00	Luminaria	50	100	100
TLA00130300214515	Pago De Seguros Para Patrullas	Contia de Juan Cuamatzi	2012	50,552.00	50,552.00	100.00	Documento	35,000	100	100
TLA00130300214585	Ampliación De Energía Eléctrica	Contia de Juan Cuamatzi	2012	49,509.00	49,509.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100
TLA00130200168741	Pago De Combustible A Patrullas Al Servicio De Seguridad Publica	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	671,544.00	562,837.00	83.81	Litro	16,640	100	84
TLA00130200168830	Mantenimiento Y Reparación De Unidades Tipo Camion	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	80,000.00	80,000.00	100.00	Unidad	16,640	100	100
TLA00130200168974	Pago De Derechos Por Energía Eléctrica Del Alumbrado Publico	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	107,845.25	107,845.25	100.00	Documento	16,640	100	100
TLA00130200170738	Adquisición De Parque Vehicular (Motopatrullas)	Tlaxco	2013	44,800.00	44,800.00	100.00	Vehículo	750	100	100
TLA00130300178361	Pago De Energía Eléctrica De Pozo De Agua Potable De Com. Plan De Ayala	Cuapixtla	2013	11,114.00	10,000.00	89.98	Documento	501	100	90
TLA00130300188890	Seguridad Publica Y Tránsito Vial	Totatlán	2013	1,633,586.00	1,225,190.00	65.93	Documento	5,589	100	86
TLA00130300190991	Rehabilitación De Alumbrado Publico	La Magdalena Tlaltelulco	2013	125,497.00	125,497.00	100.00	Luminaria	16,640	100	100

TLA00130300192324	Mantenimiento Para Patrullas	Atlixayanca	2013	118,244.00	118,244.00	118,244.00	100.00	Patrullaje	15,935	100	100
TLA00130300194367	Proteccion Al Ambiente	Tocatlan	2013	1,085,213.00	813,910.00	813,910.00	75.00	Documento	5,589	100	75
TLA00130300200567	Adquisición De Uniformes Para Policías	Apetatitlan de Antonio Carvajal	2013	166,535.00	124,601.00	0.00	0.00	PIEZA	13,361	100	0
TLA00130300206194	Diesel A Compactador De Basura Y Maquina Pesada	Chiautempan	2013	700,000.00	300,000.00	263,021.00	37.57	Litro	0	1	35
TLA00130300206215	Pago De Seguro Para Patrullas	Chiautempan	2013	50,000.00	29,000.00	27,339.00	54.68	Documento	0	0	50
TLA00130300206254	Energía Eléctrica Para Agua Potable	Chiautempan	2013	1,000,000.00	300,000.00	285,019.00	28.50	Documento	0	1	28
TLA00130300211483	Pago De Derechos Por Uso Del Espectro Radioeléctrico	Teolochoico	2013	7,827.00	7,827.00	7,827.00	100.00	Documento	20,179	100	100
TLA00130300211605	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	Teolochoico	2013	392,276.00	392,276.00	392,276.00	100.00	Metro Lineal	2,678	100	100
TLA00130300211676	Elaboracion De Estudio De Electricidad Subterranea	Teolochoico	2013	58,000.00	58,000.00	58,000.00	100.00	Proyecto	395	100	100
TLA00130300211713	Ampliacion De Red Para Agua Potable	Teolochoico	2013	32,525.00	32,525.00	32,525.00	100.00	Metro Lineal	2,202	100	100
TLA00130300211759	Ampliacion De Red Para Agua Potable	Teolochoico	2013	46,465.00	46,465.00	46,465.00	100.00	Metro Lineal	3,875	100	100
TLA00130300211795	Ampliacion De Red Para Agua Potable	Teolochoico	2013	17,037.00	17,037.00	17,037.00	100.00	Metro Lineal	2,202	100	100
TLA00130300211832	Ampliacion De Red De Agua Potable	Teolochoico	2013	20,135.00	20,135.00	20,135.00	100.00	Metro Lineal	2,202	100	100
TLA00130300214287	Pago De Salarios De Seguridad Publica	San Juan Huactzinco	2013	1,211,491.00	1,211,491.00	868,143.00	71.66	Documento	6,818	77	77

TLA00130300214453	Pago De Combustibles Para Patrullas	San Juan Huactzinco	2013	180,000.00	180,000.00	111,000.00	61.67	Litro	6,818	75	75
TLA00130300216030	Apoyo Alias Politicas Gubernamentales	Terrenate	2013	3,870,075.67	395,921.95	2,989,108.16	77.24	Acción	13,775	100	77
TLA00130300216342	Infraestructura Y Equipamiento Para La Seguridad Publica Y Tránsito Municipal	Terrenate	2013	1,415,423.87	79,680.33	877,672.98	62.01	Acción	13,775	100	62
TLA00130300216368	Pago De Alumbrado Publico	San Juan Huactzinco	2013	900,000.00	900,000.00	644,347.00	71.59	Documento	6,818	72	72
TLA00130300216650	Sistema De Protección Civil	Terrenate	2013	1,415,423.87	1,415,423.87	877,672.98	62.01	Acción	13,775	100	62
TLA00130300219150	Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policias	San Juan Huactzinco	2013	100,000.00	100,000.00	70,236.00	70.24	Persona	6,818	70	70
TLA00130300219202	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	San Juan Huactzinco	2013	120,000.00	120,000.00	50,821.00	50.68	Vehiculo	6,818	51	51
TLA00130300219274	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	San Juan Huactzinco	2013	150,000.00	150,000.00	147,884.00	98.59	Luminaria	6,818	100	100
TLA00130300219350	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	San Juan Huactzinco	2013	130,000.00	130,000.00	54,190.00	41.68	Vehiculo	6,818	42	42
TLA00130300219410	Reparacion Y Mantenimiento De Maquinaria Pesada	San Juan Huactzinco	2013	90,000.00	90,000.00	53,867.00	59.85	Unidad	6,818	60	60
TLA00130300219488	Pago De Derechos De Aguas Nacionales Por Trimestre	San Juan Huactzinco	2013	70,000.00	70,000.00	64,240.00	91.77	Documento	6,818	100	100
TLA00130300219505	Sueldo A Personal De Seguridad Publica, Prima Vacacional Y Gratificaciones De Fin De Año.	Zacatelco	2013	4,856,669.68	3,642,502.26	3,011,383.99	62.01	Sueldo Quincena	38,654	100	70

TLA00130300219532	Pago De Derachos De Descargas De Aguas Residuales	San Juan Huactzinco	2013	29,000.00	29,000.00	8,004.00	27.60	Documento	6,818	28	28
TLA00130300219576	Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion Para Policías	San Juan Huactzinco	2013	10,000.00	10,000.00	7,911.00	79.11	Equipo	6,818	79	79
TLA00130300219663	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	San Juan Huactzinco	2013	279,251.00	279,251.00	93,915.00	33.63	Documento	6,818	40	40
TLA00130300219716	Rehabilitacion De Subestacion Eléctrica	San Juan Huactzinco	2013	48,370.00	48,370.00	48,370.00	100.00	Equipo	6,818	100	100
TLA00130300219934	Uniformes A Personal De Seguridad Pública	Zacatelco	2013	288,599.16	288,599.16	288,599.16	100.00	Uniforme	38,654	100	100
TLA00130300220046	Servicio De Alumbrado Público	Zacatelco	2013	7,097,558.19	5,323,568.64	5,323,168.64	75.00	Pago	38,654	100	75
TLA00130300220217	Mantenimiento Y Conservacion De Unidades De Seguridad Pública	Zacatelco	2013	402,049.74	402,049.74	402,049.74	100.00	Pesos	38,654	100	80
TLA00130300220363	Seguros Patrullas	Zacatelco	2013	188,912.19	188,912.19	188,912.19	100.00	Asegurado	38,654	100	95
TLA00130300220404	Servicio De Radiocomunicacion	Zacatelco	2013	7,740.00	7,740.00	7,740.00	100.00	Servicio	38,654	100	100
TLA12130100077503	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	Atltzayanca	2013	1,254,000.00	798,037.00	798,037.00	63.64	Documento	15,935	100	64
TLA13130100086166	Pago De Energía Eléctrica De Alumbrado Público	La Magdalena Tlaltelulco	2013	1,897,642.00	1,897,642.00	1,897,642.00	100.00	Pago	16,000	100	0
TLA13130100086247	Mantenimiento Y Reparación A Patrullas Seguridad Pública	La Magdalena Tlaltelulco	2013	280,000.00	125,809.00	125,809.00	44.93	Vehículo	16,000	100	0

TLA13130100086638	Pago De Combustible A Unidades De Seguridad Pública Municipal	La Magdalena Tlaltetlulco	2013	227,000.00	227,000.00	227,000.00	100.00	Litro	16,000	100	0
TLA13130100087207	Pago Uso De Espectro Radio Eléctrico	La Magdalena Tlaltetlulco	2013	7,740.00	7,740.00	0.00	0.00	Documento	23	100	1
TLA13130100087633	Pago De Derechos Comisión Nacional Del Agua	La Magdalena Tlaltetlulco	2013	410,949.00	410,949.00	410,949.00	100.00	Pago	16,000	100	0
TLA13130100088702	Pago Energía Eléctrica Pozos Agua Potable	La Magdalena Tlaltetlulco	2013	1,335,474.00	1,335,474.00	1,335,474.00	100.00	Pago	16,000	100	0
TLA131301000888407	Pago De Salarios A Policías	La Magdalena Tlaltetlulco	2013	2,584,545.00	1,455,346.00	1,455,346.00	56.31	Pago	16,000	100	0
TLA13130100088863	Pago De Salarios Y Prestaciones A Policías	Totolac	2013	3,000,000.00	2,250,000.00	1,819,872.00	60.65	Documento	23	100	1
TLA13130100089106	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Publico	Totolac	2013	3,000,000.00	2,250,000.00	2,155,595.00	71.85	Documento	12	100	1
TLA13130100089241	Pago De Combustible Para Patrullas	Totolac	2013	700,000.00	525,000.00	493,360.00	70.48	Litro	76,984	100	1
TLA13130100089313	Mantenimiento A Patrullas	Totolac	2013	100,000.00	75,000.00	65,358.00	65.36	Vehiculo	10	100	1
TLA13130100089402	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Totolac	2013	1,050,000.00	859,090.91	819,975.00	78.09	Luminaria	150	100	1
TLA13130100089452	Mantenimiento A Unidades Recolectoras De Basura	Totolac	2013	180,000.00	135,000.00	119,090.00	66.16	Unidad	7	100	1

TLA13130100089528	Pago De Energia Eléctrica-Para Agua Potable	Tototlán	2013	1,000,000.00	750,000.00	681,435.00	68.14	Documento	22	100	1
TLA13130100089917	Rehabilitación De Módulos De Vigilancia	La Magdalena Tlailtculco	2013	12,760.00	12,760.00	12,760.00	100.00	Caseta	16,000	100	1
TLA13130100100956	Nomina Del Personal De Seguridad	Atlixayanca	2013	2,909,200.00	1,189,764.00	1,189,764.00	40.90	Documento	27	100	47
TLA13130100101529	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Pública	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	2,114,858.00	529,966.00	439,702.00	44.88	NOMINA	26	100	70
TLA13130100101654	Pago De Energia Eléctrica De Alumbrado Publico	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	3,757,673.00	837,662.00	1,017,004.00	27.06	RECIBO	13,361	100	70
TLA13130100101830	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	385,471.00	132,353.00	120,400.00	31.23	Litro	32,000	100	76
TLA13130100102818	Pago De Energia Eléctrica Para Alumbrado Publico.	Atlixayanca	2013	2,523,960.00	1,668,067.00	1,668,067.00	66.09	Documento	12	100	66
TLA13130100102978	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Atlixayanca	2013	102,000.00	102,000.00	85,677.30	84.00	Litro	9,273	100	84
TLA13130100105603	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	Atlixayanca	2013	141,605.84	141,605.84	141,605.84	100.00	Pieza	220	100	100
TLA13130100105653	Pago De Derechos Y Aprovechamientos A Por Concepto De Agua A Conagua	Atlixayanca	2013	194,507.00	103,649.00	103,649.00	53.29	Documento	15,935	100	53
TLA13130100105706	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Atlixayanca	2013	765,778.00	564,550.00	564,550.00	73.72	Luminaria	15,923	100	100

TLA13130100119342	Pago De Servicios A La Policia	San Lorenzo Axocomanitla	2013	950,876.85	950,876.85	760,578.00	79.99	Documento	405	100	1
TLA13130100119491	Combustible Para Patrullas	San Lorenzo Axocomanitla	2013	91,000.00	91,000.00	91,000.00	100.00	Litro	9,874	100	1
TLA13130100119575	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación Para Policia	San Lorenzo Axocomanitla	2013	7,000.00	7,000.00	3,750.00	53.57	Equipo	1	100	1
TLA13130100119936	Adquisición De Uniformes Para Policia	San Lorenzo Axocomanitla	2013	27,703.00	27,703.00	27,703.00	100.00	Lote	6	100	0
TLA13130100119939	Nomina Del Personal De Seguridad	Xaloztoc	2013	2,037,089.00	1,527,817.00	942,728.00	46.28	Documento	24	100	46
TLA13130100120377	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	San Lorenzo Axocomanitla	2013	419,099.00	419,099.00	419,099.00	100.00	Documento	12	100	1
TLA13130100120765	Pago De Derechos De Uso De Agua A Cna	San Lorenzo Axocomanitla	2013	150,000.00	126,296.00	126,296.00	84.20	Documento	4	100	1
TLA13130100121048	Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policias	Xaloztoc	2013	140,121.00	105,091.00	105,091.00	75.00	Acción	1	100	83
TLA13130100121171	Mantenimiento Y Reparacion De Unidades Recolectoras De Basura	San Lorenzo Axocomanitla	2013	37,500.00	37,500.00	5,721.00	15.26	Documento	5	100	0
TLA13130100121500	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	San Lorenzo Axocomanitla	2013	118,589.57	118,589.57	118,589.57	100.00	Documento	9	100	77

TLA13130100121630	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Xaloztoc	2013	909,668.00	682,251.00	459,410.00	50.50	litro	80,859	100	51
TLA13130100121686	Mantenimiento Y Reparación De Retroexcavadora	San Lorenzo Axocomanitla	2013	38,857.31	38,857.31	38,857.31	100.00	Documento	9	100	1
TLA13130100122064	Mantenimiento A Unidades De Seguridad Publica	Xaloztoc	2013	346,062.00	259,547.00	259,547.00	75.00	vehículo	2	100	75
TLA13130100122496	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Xaloztoc	2013	2,503,302.00	1,877,476.00	1,412,667.00	56.43	Pago	6	100	46
TLA13130100122538	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Españita	2013	302,169.00	302,169.00	302,169.00	100.00	Documento	1	100	75
TLA13130100122544	Pago De Energia Electrica Para Alumbrado Publico	Españita	2013	161,259.00	161,259.00	161,259.00	100.00	Documento	1	100	75
TLA13130100122675	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Xaloztoc	2013	833,263.00	663,502.00	663,502.00	79.63	Acción	4	100	25
TLA13130100122956	Pago De Energia Electrica Alumbrado Publico	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	2,367,011.00	1,661,368.00	1,661,368.00	70.19	Documento	12	100	70
TLA13130100123355	Pago De Derechos Por Explotación Y Descarga De Aguas	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	342,099.00	308,238.00	308,238.00	90.10	Documento	4	100	90
TLA13130100123643	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Publico	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	80,000.00	45,204.00	45,204.00	56.51	Pieza	400	100	57
TLA13130100123841	Pago De Sueldos Y Salarios Al Personal De Seguridad Publica	Teolocholco	2013	2,699,692.00	1,458,781.00	1,458,781.00	54.04	Documento	20,471	100	70

TLA13130100124053	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	Nanacamilpa de Matiano Arista	2013	125,000.00	125,000.00	125,000.00	100.00	Pieza	52	100	100	100
TLA13130100124064	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	Teolochoico	2013	1,675,000.00	1,196,054.00	71.41	100.00	Documento	20,471	100	100	75
TLA13130100124191	Pago De Salarios A Policías	Calpulalpan	2013	5,702,345.00	5,702,345.00	100.00	100.00	Documento	75	100	100	73
TLA13130100124193	Adquisición De Equipo De Uniformes Para Policía Y Mantto De Equipo De Radiocomunicación	Calpulalpan	2013	35,690.00	35,690.00	100.00	100.00	Unidad	75	100	100	71
TLA13130100124194	Combustible Para Patrullas	Calpulalpan	2013	1,200,141.00	1,200,141.00	100.00	100.00	Litro	155,172	100	100	80
TLA13130100124195	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Calpulalpan	2013	200,443.00	200,443.00	100.00	100.00	Vehículo	10	100	100	79
TLA13130100124196	Mantto De Alumbrado Público	Calpulalpan	2013	231,314.00	231,314.00	100.00	100.00	Luminaria	220	100	100	66
TLA13130100124197	Mantto. Y Reparación De Maquinaria Pesada	Calpulalpan	2013	108,711.00	108,711.00	100.00	100.00	Documento	75	100	100	31
TLA13130100124198	Mantto. Y Reparación De Maquinaria Y Equipo	Calpulalpan	2013	347,501.00	347,501.00	100.00	100.00	Máquina	3	100	100	100
TLA13130100124199	Pago De Derecho De Uso De Agua	Calpulalpan	2013	1,178,846.00	1,178,846.00	100.00	100.00	Documento	1	100	100	79
TLA13130100124200	Pago De Energía Eléctrica Para El Alumbrado Público	Calpulalpan	2013	2,245,796.00	2,245,796.00	100.00	100.00	Documento	6	100	100	56
TLA13130100124211	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	Teolochoico	2013	2,900,000.00	2,873,187.00	99.08	100.00	Documento	20,471	100	100	75

TLA13130100124266	Pago De Energía Eléctrica Para Agua Potable	Xaloztoc	2013	1,983,989.00	1,467,816.00	73.98	Acción	12	100	74
TLA13130100124467	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Teolocholco	2013	480,284.00	445,626.00	92.78	Litro	20,471	100	90
TLA13130100124484	Pago De Salarios A Policías	Tzompantepec	2013	961,756.00	961,756.00	100.00	Documento	594	100	45
TLA13130100124524	Mantenimiento A Camiones Recolectores De Basura	Xaloztoc	2013	200,000.00	82,632.00	41.32	Vehículo	6	100	41
TLA13130100124609	Adquisición De Equipo De Comunicación Y Telecomunicación	Tzompantepec	2013	30,453.00	30,453.00	100.00	Pieza	22	100	0
TLA13130100124716	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Tzompantepec	2013	145,618.00	145,618.00	100.00	Vehículo	11	100	100
TLA13130100124885	Pago De Nomina	Cuapiaxtla	2013	561,313.70	561,313.70	100.00	Documento	22	100	53
-TLA13130100124886	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	Tzompantepec	2013	2,822,360.00	2,822,360.00	100.00	Recibo	14,511	100	75
TLA13130100125057	Pago De Salarios A Policías	Yauhquemehcan	2013	3,854,281.00	2,472,501.00	64.15	Documento	24	100	75
TLA13130100125060	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Tzompantepec	2013	36,214.00	36,214.00	100.00	Unidad	14,611	100	36
TLA13130100125112	Pago De Derechos Por Descarga De Aguas Residuales	Tzompantepec	2013	44,481.00	44,481.00	100.00	Documento	14,611	100	90
TLA13130100125181	Adquisición De Combustible Para Patrullas	Yauhquemehcan	2013	900,000.00	498,354.00	55.37	Litro	70,854	100	55

TLA13130100125190	Mantenimiento A Maquinaria Pesada	Xaloztoc	2013	150,000.00	150,000.00	82,632.00	55.09	Vehiculo	2	100	41
TLA13130100125256	Pago De Energia Elctrica Para Alumbrado Publico	Cuapiaxtla	2013	2,676,000.00	1,095,598.00	1,095,598.00	40.94	RECIBO	12	100	61
TLA13130100125280	Adquisición De Equipo De Comunicación	Xaloztoc	2013	49,458.00	37,093.00	0.00	0.00	Equipo	1	100	0
TLA13130100125299	Adquisición De Eq. Y Uniformes Para Seguridad Publica	Yauhquemehcan	2013	260,000.00	260,000.00	260,000.00	100.00	Unidad	449	100	100
TLA13130100125402	Pago De Energia De Pozos De Agua Potable	Cuapiaxtla	2013	612,258.00	612,258.00	612,258.00	100.00	RECIBOS	12	100	80
TLA13130100125611	Adquisición De Combustible Para Unidades	Cuapiaxtla	2013	120,000.00	120,000.00	120,000.00	100.00	Litro	242,000	100	72
TLA13130100125960	Mantenimiento Y Reparación De Unidades	Cuapiaxtla	2013	16,784.96	16,784.96	16,784.96	100.00	Vehiculo	4	100	31
TLA13130100126609	Mantenimiento Y Reparación De Unidades Recolectoras De Basura	Cuapiaxtla	2013	79,408.93	79,408.93	79,408.93	100.00	Unidad	4	100	99
TLA13130100126660	Seguridad Publica	Huamantla	2013	34,522,898.93	8,484,891.47	8,084,562.08	23.42	Accidn	25,000	100	23
TLA13130100126922	Obligaciones Financieras	Huamantla	2013	624,776.49	149,888.25	100,943.20	16.16	Acción	25,000	100	16
TLA13130100127207	Rehabilitación De Alumbrado En Comunidad De Ignacio Allende	Cuapiaxtla	2013	62,246.90	12,337.17	12,337.17	19.82	Luminaria	1,942	100	20
TLA13130100127299	Obra Publica	Huamantla	2013	4,481,480.00	1,120,370.00	712,430.48	15.90	Obra	3	100	32
TLA13130100129359	Sueldos Al Personal De Seguridad Publica	Apizaco	2013	21,749,848.00	5,437,487.00	3,564,294.00	16.39	Documento	24	100	1

TLA13130100129622	Adquisición De Combustible Para Patrulla	Apizaco	2013	2,000,000.00	500,000.00	500,000.00	25.00	Litro	150,000	100	1
TLA13130100129792	Mantenimiento Correctivo A Patrullas	Apizaco	2013	600,000.00	300,000.00	447,937.00	74.66	Vehiculo	23	100	1
TLA13130100129871	Pago De Energia Para Alumbrado Publico	Yauhquemehcan	2013	5,184,614.00	5,184,614.00	4,273,529.00	82.43	Documento	12	100	82
TLA13130100129948	Mantenimiento De Equipo De Radiocomunicacion	Yauhquemehcan	2013	2,505.00	2,505.00	2,505.00	100.00	Pieza	34	100	0
TLA13130100129996	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Yauhquemehcan	2013	375,000.00	375,000.00	352,765.00	94.07	Vehiculo	20	100	94
TLA13130100130176	Seguro De Vida A Policia de La Dir De Seg. Pub	Apizaco	2013	260,000.00	65,000.00	185,496.00	71.34	Persona	220	100	1
TLA13130100130187	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Publica	Tlaxco	2013	5,616,481.00	4,680,400.00	3,083,362.00	54.90	Pago	24	100	75
TLA13130100130202	Mantenimiento Y Reparacion De Ambulancia	Yauhquemehcan	2013	25,000.00	25,000.00	23,917.00	95.67	Vehiculo	1	100	96
TLA13130100130247	Seguro Para El Parque Vehicular De La Dir. De Apizaco Seg. Pub.	Apizaco	2013	300,000.00	75,000.00	126,436.00	42.15	Vehiculo	23	100	1
TLA13130100130268	Pago De Energia Electrica (Alumbrado Publico)	Tlaxco	2013	7,709,704.00	5,022,751.00	4,727,196.00	61.31	Pago	12	100	75
TLA13130100130274	Pago De Energia Electrica Del Sistema De Agua Potable La Laguna	Yauhquemehcan	2013	423,565.00	423,565.00	334,974.00	79.08	Documento	12	100	75

TLA13130100130351	Pago De Energia Eléctrica De Agua Potable Zimatepec	Yauhquemehcan	2013	423,565.00	423,565.00	334,974.00	79.08	Documento	12	100	79
TLA13130100130363	Rehabilitación Del Alumbrado Publico	Tlaxco	2013	1,900,000.00	1,583,333.00	1,029,029.00	54.16	Luminaria	1,500	100	70
TLA13130100130411	Mantenimiento Y Reparación De Maquinaria Pesada	Yauhquemehcan	2013	300,000.00	283,222.00	283,222.00	94.41	Unidad	1	100	75
TLA13130100130457	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Yauhquemehcan	2013	500,000.00	500,000.00	360,279.00	72.06	Unidad	5	100	72
TLA13130100130475	Combustible Para Patrullas	Tlaxco	2013	630,000.00	525,000.00	492,986.00	78.25	Litro	56,000	100	75
TLA13130100130512	Mantenimiento De Energia De Agua Potable (Manantial Zimatepec)	Yauhquemehcan	2013	458,378.00	458,378.00	336,005.00	73.30	Documento	12	100	73
TLA13130100130529	Gastos Médicos A Personal De Seguridad Publica	Tlaxco	2013	9,195.00	9,195.00	9,195.00	100.00	Examen	30	100	100
TLA13130100130577	Mantenimiento Y Reparación De Patrullas	Teolocholco	2013	350,000.00	183,925.00	183,925.00	52.55	Vehículo	20,471	100	53
TLA13130100130588	Mantenimiento Y Reparación De Equipo De Radiocomunicación	Tlaxco	2013	150,000.00	125,000.00	81,677.00	54.45	Equipo	150	100	70
TLA13130100130935	Mantenimiento Y Reparación De Unidad Recolectora De Basura	Teolocholco	2013	345,000.00	205,522.00	205,522.00	59.57	Unidad	20,471	100	70
TLA13130100131048	Adquisición De Equipo De Radiocomunicación	Tlaxco	2013	350,000.00	291,667.00	145,579.00	41.59	Equipo	64	100	50
TLA13130100131460	Seguros De Vida A Personal De Seguridad Publica	Tlaxco	2013	68,000.00	56,667.00	48,687.00	71.60	Pago	40	100	72

TLA13130100131522	Pago De.Derechos. Aconagua	Tlaxco	2013	250,000.00	150,000.00	0.00	0.00	Pago	20	100	0
TLA13130100131717	Mantenimiento Y Reparacion De Patrullas	Tlaxco	2013	1,200,000.00	1,000,000.00	746,535.00	62.21	Vehiculo	48	100	63
TLA13130100131812	Adquisición De Equipo Y Uniformes Para Policías	Tlaxco	2013	380,000.00	316,667.00	281,924.00	74.19	Pieza	275	100	74
TLA13130100131963	Equipamiento De Patrullas	Tlaxco	2013	298,946.00	75,000.00	35,706.00	11.94	Vehiculo	48	100	14
TLA13130100132098	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada	Tlaxco	2013	650,000.00	541,667.00	318,474.00	49.00	Máquina	6	100	49
TLA13130100132148	Pago De Seguros Vehiculares	Tlaxco	2013	123,395.00	102,829.00	81,252.00	65.85	Pago	20	100	66
TLA13130100132185	Pago De Refrendos Y Emplacados De Patrullas	Tlaxco	2013	41,417.00	39,827.00	39,827.00	96.16	Pago	42	100	96
TLA13130200133308	Adquisición De Combustible	Chiautempan	2013	2,000,000.00	500,000.00	530,144.00	26.51	Litro	53,160	15	27
TLA13130200135074	Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	Chiautempan	2013	7,700,000.00	1,500,000.00	1,949,792.00	25.32	RECIBO	0	24	25
TLA13130200135083	Mantenimiento Y Reparacion De Unidad Recolectora De Basura	Chiautempan	2013	800,000.00	200,000.00	308,983.00	38.62	Unidad	0	2	40
TLA13130200135264	Mantenimiento Y Reparacion De Patrulla	Chiautempan	2013	1,500,000.00	300,000.00	207,733.23	13.85	UNIDAD	0	5	8
TLA13130200135267	Mantenimiento Y Reparacion De Maquinaria Pesada	Chiautempan	2013	110,000.00	40,000.00	25,638.00	21.37	UNIDAD	0	0	25
TLA13130200135271	Rehabilitación De Comandancia	Chiautempan	2013	100,000.00	50,000.00	15,304.00	15.30	COMANDANCIA	0	0	14

TLA13130200135328	Rehabilitación De Alumbrado Publico	Chiautempan	2013	1,800,000.00	400,000.00	421,614.00	23.42	LAMPARA	0	6	30
TLA13130200135347	Pago De Seguro Medico A Policías	Chiautempan	2013	100,000.00	35,000.00	28,312.00	28.31	DOCUMENTO	0	0	25
TLA13130200135402	Reparacion De Equipo De Radiocomunicacion Para Policías	Chiautempan	2013	250,000.00	60,000.00	39,788.00	15.92	EQUIPO	0	1	16
TLA13130200135410	Adquisicion De Equipo Para Patrulla	Chiautempan	2013	32,132.00	32,132.00	32,132.00	100.00	EQUIPO	0	1	100
TLA13130200135418	Uniformes Para Policías	Chiautempan	2013	100,000.00	50,000.00	38,164.00	38.16	UNIFORME	0	0	16
TLA13130200136506	Pago De Energía De Pozo De Agua Potable De La Comunidad De Loma Bonita	Cuapiaxtla	2013	16,554.48	10,184.00	10,184.00	61.52	RECIBO	216	100	62
TLA13130200136771	Pago De Energía Eléctrica De Pozo De Agua Potable	Cuapiaxtla	2013	10,226.21	10,226.21	10,226.21	100.00	RECIBO	594	100	100
TLA13130200147126	Aportacion Obra Apazu	Chiautempan	2013	2,051,231.00	1,435,862.00	1,230,739.00	60.00	Documento	0	4	55
TLA13130200147143	Aportacion Obra Prossapys	Chiautempan	2013	2,051,231.00	2,051,231.00	1,746,731.00	85.16	Documento	0	-2	58
TLA13130200152159	Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policías	Tzompantepec	2013	43,652.00	43,652.00	43,652.00	100.00	PIEZA	22	100	47
TLA13130200152342	Adquisicion De Combustibles Para Patrullas	Tzompantepec	2013	182,420.00	182,420.00	182,420.00	100.00	Litro	22	100	41
TLA13130200152379	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Tzompantepec	2013	364,536.00	364,536.00	364,536.00	100.00	Luminaria	14,611	100	100
TLA13130200152394	Pago Servicio Medico A Policías	Tzompantepec	2013	13,812.00	13,812.00	13,812.00	100.00	Documento	22	100	45

TLA13130200152430	Pago De Derechos Por Uso Del Espectro Radioeléctrico	Tzompantepec	2013	7,740.00	7,740.00	-7,740.00	-100.00	Documento	14,611	100	100	100
TLA13130200152440	Pago De Uso De Aguas Nacionales	Tzompantepec	2013	23,149.00	23,149.00	23,149.00	100.00	Documento	14,611	100	100	100
TLA13130200153005	Pago De Salarios A Policías	Chiautempan	2013	10,700,000.00	3,000,000.00	2,275,346.00	21.26	Documento	0	33	20	20
TLA13130200159542	Pago De Salarios A Personal De Seguridad Pública	San José Teacalco	2013	906,968.00	635,531.00	635,531.00	70.07	Documento	0	100	70	70
TLA13130200159562	Adquisición De Combustible Para Patrullas	San José Teacalco	2013	315,874.00	191,500.00	191,500.00	60.63	Litro	0	100	61	61
TLA13130200159586	Reparación Y Mantenimiento A Unidades De Seguridad Pública	San José Teacalco	2013	105,931.00	54,777.00	54,777.00	51.71	Vehículo	0	100	52	52
TLA13130200159607	Pago De Energía Eléctrica Para Alumbrado Público	San José Teacalco	2013	753,904.00	471,216.00	471,216.00	62.50	Documento	0	100	63	63
TLA13130200159621	Rehabilitación Y Mantenimiento De Alumbrado Público	San José Teacalco	2013	321,000.00	321,000.00	285,868.00	89.06	Luminaria	0	100	89	89
TLA13130200159636	Pago De Seguro A Unidades De Seguridad Pública	San José Teacalco	2013	29,958.00	29,958.00	29,958.00	100.00	Documento	0	100	100	100
TLA13130200159651	Adquisición De Uniformes Y Equipo Para Policías	San José Teacalco	2013	56,399.00	56,399.00	56,399.00	100.00	Pieza	0	100	100	100
TLA13130200159658	Adquisición De Equipo De Radio Comunicación	San José Teacalco	2013	11,368.00	11,368.00	0.00	0.00	Equipo	0	100	0	0
TLA13130200159668	Reparación De Equipo De Radiocomunicación	San José Teacalco	2013	22,040.00	22,040.00	0.00	0.00	Equipo	0	100	0	0

TLA13130200159677	Pago De Derechos Y Aprovechamiento De Agua A Conagua	San José Teacalco	2013	229,895.00	223,740.00	97.32	Documento	0	100	97
TLA13130200160580	Mantenimiento A Equipo De Radiocomunicacion	Totolac	2013	120,000.00	116,246.00	72.65	Pieza	25	100	1
TLA13130200161966	Servicio Medico Al Personal De Seguridad Publica	Calpulalpan	2013	31,157.00	31,157.00	100.00	Documento	0	100	100
TLA13130200162008	Pago De Energia Electrica(Subsidio Pozos De Agua Potable)	Calpulalpan	2013	2,682,944.00	2,682,944.00	100.00	Documento	0	100	86
TLA13130200166942	Pago De Derechos Y Aprovechamientos Por Concepto De Agua	Teolochoico	2013	930,000.00	618,295.00	66.48	Documento	20,471	100	60
TLA13130200167623	Pago De Salarios Y Prestaciones A Policías Del Municipio	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	4,148,963.09	2,749,185.48	66.26	Persona	16,640	100	66
TLA13130200168729	Pago De Derechos A La Conagua	Huamantla	2013	1,709,340.00	1,709,340.00	100.00	Acción	25,000	100	100
TLA13130200169018	Servicio Medico De Seguridad Publica	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	50,000.00	32,826.00	65.65	Documento	16,640	100	66
TLA13130200169060	Mantenimiento Y Reparacion De Las Unidades De Seguridad Publica	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	180,000.00	100,326.00	55.74	Vehiculo	16,640	100	56
TLA13130200169108	Mantenimiento Y Reparacion De Maquina Retroexcavadora	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	50,000.00	50,000.00	100.00	Máquina	16,640	100	100
TLA13130200169421	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Yauhquemehcan	2013	2,953,812.00	1,813,810.00	61.41	Unidad	0	100	61

TLA13130200169459	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion (Manantial San Benito Y Zimatepec)	Yauhquemehcan	2013	42,882.00	42,882.00	42,882.00	100.00	Documento	5,367	100	100
TLA13130200169514	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion Pozos 2 Y 3	Yauhquemehcan	2013	41,060.00	41,060.00	41,060.00	100.00	Documento	2,691	100	100
TLA13130200169566	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion Huacaltzingo	Yauhquemehcan	2013	8,634.00	8,634.00	8,634.00	100.00	Documento	2,599	100	100
TLA13130200169595	Pago De Contribucion Federal Ante La Tesoreria De La Federacion, Zimatepec	Yauhquemehcan	2013	34,752.00	34,752.00	34,752.00	100.00	Documento	4	100	100
TLA13130200169629	Pago De Contribucion Federal Ante Tesoreria De La Federacion De San Benito Xaltocan	Yauhquemehcan	2013	12,252.00	12,252.00	12,252.00	100.00	Documento	5,367	100	75
TLA13130200169646	Adquisicion De Equipo Y Uniformes Para Policias	Teolochoico	2013	140,000.00	81,786.00	81,786.00	58.42	Pieza	20,471	100	70
TLA13130200169664	Pago De Energia Electrica De Sistemas De Agua Potable De San Francisco	Yauhquemehcan	2013	167,556.00	167,556.00	167,556.00	100.00	Documento	1,992	100	100
TLA13130200169695	Rehabilitacion De Alumbrado Publico	Teolochoico	2013	270,000.00	270,000.00	270,000.00	100.00	Luminaria	21,179	100	100
				244,361,565.88	140,209,370.54	128,255,740.55					

Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance % Avance Anual	Avance Acumulado
TLA00130200156976	Fism1225094 Ampliacion De Red Para Energia Eléctrica	San Pablo del Monte	2012	28,917.41	28,917.41	28,917.41	100.00	Acción	0	100	100
TLA00130200159167	Fism1225138 Ampliacion De Red De Energia Eléctrica En San Bartolome	San Pablo del Monte	2012	284,233.70	284,233.70	284,233.70	100.00	Acción	0	100	100
TLA00130200162214	Fism1225129mod1 Construccion Para Drenaje Sanitario En San Cosme	San Pablo del Monte	2012	235,935.00	235,935.00	235,935.00	100.00	Acción	0	100	100
TLA00130200163963	Pavimento De Adoquin Tlaxco	Tlaxco	2012	162,634.00	162,634.00	162,634.00	100.00	Metro Cuadrado	450	100	100
TLA00130200163988	Pavimento De Adoquin Tlaxco	Tlaxco	2012	401,353.00	401,353.00	401,353.00	100.00	Metro Cuadrado	450	100	100
TLA00130200164347	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	Tlaxco	2012	174,834.00	174,834.00	174,834.00	100.00	Pozo	1,000	100	100
TLA00130200164412	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	Tlaxco	2012	75,454.00	75,454.00	75,454.00	100.00	Pozo	2,500	100	100
TLA00130200164521	Pavimento De Adoquin Tlaxco	Tlaxco	2012	205,202.00	205,202.00	205,202.00	100.00	Metros Cuadrados	500	100	100
TLA00130200164559	Construcción De Línea Eléctrica Y Línea De Conducción, Equipo De Cloración	Tlaxco	2012	420,000.00	420,000.00	420,000.00	100.00	Pozo	350	100	100
TLA00130200164597	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Tlaxco	2012	635,850.00	635,850.00	635,850.00	100.00	Metro Cuadrado	1,200	100	100
TLA00130200164617	Pavimento De Adoquin Tlaxco	Tlaxco	2012	166,603.00	166,603.00	166,603.00	100.00	Metro Cuadrado	350	100	100
TLA00130200164631	Rehabilitación De Camino	Tlaxco	2012	27,600.00	27,600.00	27,600.00	100.00	Metro Cuadrado	350	100	100

TLA00130200164657	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2012	87,599.00	87,599.00	-87,599.00	100.00	Metro Lineal	150	100	100
TLA00130200164674	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2012	32,608.00	32,608.00	32,608.00	100.00	Metro Lineal	250	100	100
TLA00130200164720	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2012	89,766.00	89,766.00	89,766.00	100.00	Metros Lineales	100	100	100
TLA00130200164766	Pavimento De Adoquin Tlaxco	Tlaxco	2012	585,874.00	585,874.00	585,874.00	100.00	Metro Cuadrado	350	100	100
TLA00130200167855	Ampliación De Red De San Pablo del Monte Electrificación	San Pablo del Monte	2012	675,392.75	675,392.75	675,392.75	100.00	Acción	0	100	100
TLA00130300201971	Construcción De Adoquinamiento En Privada Prolongación Guerrero, Sobre Prolongación Guerrero Y Privada Francisco I Madero	Tlaxcala	2012	68,260.97	68,260.97	68,260.97	100.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	0	100	100
TLA0013030012667	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzi	Contla de Juan Cuamatzi	2012	35,906.00	35,906.00	35,906.00	100.00	Metro Cuadrado	40	100	100
TLA0013030012893	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Contla de Juan Cuamatzi	2012	50,576.00	50,576.00	50,576.00	100.00	Metros Lineales	150	100	100
TLA12130100107126	Suministro E Instalación De Bomba Sumergible	Tlaxcala	2012	124,792.00	124,792.00	124,792.00	100.00	Cárcamo	1	100	100
TLA12130100107127	Suministro E Instalación De Bomba Sumergible	Tlaxcala	2012	93,862.00	93,862.00	93,862.00	100.00	Cárcamo	1	100	100
TLA12130100107145	Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Domingo Arenas, Entre Tlaxcala Calle Reforma Y Prolongación Domingo Arenas	Tlaxcala	2012	119,876.00	119,876.00	119,876.00	100.00	Metros	374	100	100

TLA12130100107147	2012	Tlaxcala	Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Progreso Sobre Calle Xicohtencatl	12,952.00	12,952.00	100.00	43	100	100
TLA12130100107148	2012	Tlaxcala	Construcción De Guarniciones En Privada Isidro Candia Entre Calle Principal Y Calle Isidro Candia	5,240.90	5,240.90	100.00	17	100	100
TLA12130100107149	2012	Tlaxcala	Construcción De Guarniciones En 1era. Privada Francisco I Madero Sobre Calle Francisco I Madero	12,657.00	12,657.00	100.00	39	100	100
TLA12130100107160	2012	Tlaxcala	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 27, La Loma Xicohtencatl, Entre Calle 8 Y Calle 10	359,927.00	359,927.00	100.00	Adoquinamiento o 939 empedrado	100	100
TLA12130100107563	2012	Tlaxcala	Pavimento De Adoquin En Privada El Sabinaf Sobre Calle-Los Linderos	76,270.00	76,270.00	100.00	Metros Cuadrados	246	100
TLA12130100107574	2012	Tlaxcala	Gastos Indirectos	279,045.00	279,045.00	100.00	Vehículo	3	100
TLA12130100107575	2012	Tlaxcala	Adquisición De Equipo De Computo, Programa Desarrollo Institucional	186,030.00	186,030.00	100.00	Equipo	22	100
TLA12130100109359	2012	Tlaxcala	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Adolfo Lopez Mateos	22,571.00	22,571.00	100.00	Metro Lineal	124	100
TLA12130100109367	2012	Tlaxcala	Construcción De Guarniciones, En Calle Adolfo Lopez Mateos	22,572.00	22,572.00	100.00	Metros	75	100

TLA12130100109473	Drenaje Sanitario En Calle Domingo Arenas, Calle Reforma Y Av. Juárez	Tlaxcala	2012	722.00	722.00	-722.00	100.00	Metro Lineal	520	100	100
TLA12130100109489	Drenaje Sanitario En Priv. Roman Saldaña	Tlaxcala	2012	2,832.00	2,832.00	2,832.00	100.00	Metro Lineal	122	100	100
TLA12130100130050	Ampliacion De Red Para Agua Potable Ubicada En Calle Zacatenco	Xaloztoc	2012	49,795.00	49,795.00	0.00	0.00	Metro Lineal	200	100	0
TLA12130100130057	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Ignacio Lopez Rayon Y Division Del Norte	Xaloztoc	2012	96,763.00	96,763.00	0.00	0.00	Metro Lineal	147	100	0
TLA12130100130059	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Calle Ignacio Zaragoza Entre Xaloztoc Calle Adolfo Lopez Mateos Y Felipe Angeles	Xaloztoc	2012	91,065.00	91,065.00	91,065.00	100.00	Metro Lineal	159	100	100
TLA12130100130064	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Florida, Entre Niños Heroes Y Division Del Norte	Xaloztoc	2012	74,443.00	74,443.00	74,443.00	100.00	Metro Lineal	150	100	100
TLA12130100130072	Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Priv Benito Juárez Entre Av Benito Juárez Y Calle 5 De Mayo	Xaloztoc	2012	54,084.00	54,084.00	54,084.00	100.00	Metros	230	100	0

TLA12130100130075	2012	68,898.00	68,898.00	100.00	Metros	293	100	100	
Construcción De - Guarnición Ubicado En Calle Ignacio Zaragoza, Xaloztoc Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Felipe Angeles									
TLA12130100130077	2012	47,029.00	47,029.00	100.00	Metros	200	100	100	
Construcción De Guarnición Ubicado En Calle Pino Suarez, Entre Xaloztoc Calle Ignacio Zaragoza Y Guadalupe Victoria									
TLA12130100130081	2012	25,866.00	25,866.00	100.00	Metros	110	100	100	
Construcción De Guarnición Ubicado En Xaloztoc Priv. Guillermo Prieto									
TLA12130100130088	2012	93,056.00	93,056.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	297	100	0	
Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Adolfo Lopez Mateos, Entre Av Reforma Y Calle Lazaro									
TLA12130100130093	2012	203,863.00	203,863.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	647	100	0	
Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Guadalupe Victoria Entre Calle Ignacio Lopez Rayon Y Division Del Norte.									
TLA12130100130095	2012	123,959.00	123,959.00	0.00	Metros Cuadrados	369	100	0	
Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Ignacio Zaragoza, Entre Xaloztoc Calle Adolfo Lopez Mateos Y Felipe Angeles									
TLA12130100130113	2012	110,221.00	110,221.00	0.00	Metros Cuadrados	347	100	0	
Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Miguel N. Lira									

TLA12130100130121	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicado En Priv. Niños Heroes	Xaloztoc	2012	76,509.00	76,509.00	76,509.00	100.00	Metros-Cuadrados	245	100	100	100
TLA12130100130125	Bacheo Ubicado En Av. Adolfo Lopez Mateos, Calle Benito Juarez Y Av. Hidalgo	Xaloztoc	2012	52,270.00	52,270.00	52,270.00	100.00	Metros-Cuadrados	250	100	100	100
TLA12130100130126	Bacheo Ubicado En Calle 16 De Septiembre	Xaloztoc	2012	52,270.00	52,270.00	52,270.00	100.00	Metro Cuadrado	250	100	100	100
TLA12130100130130	Construcción De Guarnición Ubicado En Miguel N. Lira Entre Calle Mariano Matamoros Y Miguel N. Lira	Xaloztoc	2012	11,993.00	11,993.00	11,993.00	100.00	Metro Lineal	51	100	100	100
TLA12130100130132	Rehabilitación De Varias Calles	Xaloztoc	2012	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	52,247	100	0	0
TLA12130100130133	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica Ubicada Calle Francisco I. Madero Y Priv. Francisco I. Madero	Xaloztoc	2012	297,489.00	297,489.00	0.00	-0.00	ML, Cable (líneas de conexión)	430	100	0	0
TLA12130100130134	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica Ubicada En Calle Hidalgo	Xaloztoc	2012	38,278.00	38,278.00	38,278.00	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	50	100	100	100
TLA12130100130139	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica Ubicada En Prolongación Argentina	Xaloztoc	2012	196,961.00	196,961.00	0.00	0.00	ML, Cable (líneas de conexión)	200	100	0	0
TLA12130100130140	Gastos Indirectos	Xaloztoc	2012	77,607.00	77,607.00	77,607.00	100.00	Acción	1	100	100	100
				<u>7,705,866.73</u>	<u>7,705,866.73</u>	<u>6,434,259.73</u>						

TLA00130200133787	Construcción De Guarnición Calle Azucena	Atitzayanca	2013	25,334.40	25,334.40	25,334.40	100.00	Metro Lineal	1,363	100	100
TLA00130200147429	Equipamiento De Subestación Eléctrica Para Pozo De Agua Potable	La Magdalena Tlaltelulco	2013	25,137.20	25,137.20	25,137.20	100.00	Subestación	450	100	100
TLA00130200147483	Construcción De Guarniciones De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	101,795.13	101,795.13	101,795.13	100.00	Metro Lineal	2,327	100	100
TLA00130200147524	Construcción De Pavimento De Adoquín	La Magdalena Tlaltelulco	2013	60,900.00	60,900.00	60,900.00	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	9,179	100	100
TLA00130200148267	Construcción De Pavimento De Adoquín	La Magdalena Tlaltelulco	2013	19,140.00	19,140.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	9,179	100	0
TLA00130200148356	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	La Magdalena Tlaltelulco	2013	100,000.00	100,000.00	100,000.00	100.00	Poste, Luminaria, Metro Lineal	2,327	100	100
TLA00130200148419	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	La Magdalena Tlaltelulco	2013	197,140.00	197,140.00	197,140.00	100.00	Pozo	450	100	100
TLA00130200148458	Construcción De Pavimento De Adoquín	La Magdalena Tlaltelulco	2013	127,458.26	127,458.26	127,458.26	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	550	100	100
TLA00130200164481	Construcción De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	2013	30,606.00	30,606.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA00130300179114	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario (Calle 5 De Mayo Entre Carretera Fed Mex-Ver)	Cuapixtla	2013	164,613.03	164,613.03	164,613.03	100.00	Metros	100	100	100

TLA00130300179143	Construcción De Pavimento De Adoquin (En Calle Benito Juárez Cuapiaxtla Entre Miguel Hidalgo Y Vicente Suarez)	2013	629,925.82	629,925.82	100.00	M2, Adoquinamiento o 80 empedrado	100	100
TLA00130300179162	Construcción De Pavimento De Adoquin (En Calle José María Morelos Entre Ignacio Allende Y Emiliano Zapata)	2013	409,389.22	409,389.20	100.00	M2, Adoquinamiento o 80 empedrado	100	100
TLA00130300179178	Construcción De Pavimento De Adoquin (En Calle 5 De Mayo Entre Augusto Villa Nueva Y Luis Echeverría)	2013	228,184.04	228,184.04	100.00	M2, Adoquinamiento o 40 empedrado	100	100
TLA00130300179190	Rehabilitación De Caminos Atitzayanca	2013	70,528.00	70,528.00	100.00	Metros Cuadrados	301	100
TLA00130300179196	Construcción De Pavimento De Adoquin (En Calle Anáhuac Entre Quetzalcóatl Y Camino A Ojo De Agua)	2013	395,844.68	395,844.68	100.00	M2, Adoquinamiento o 80 empedrado	100	100
TLA00130300179228	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica Atitzayanca	2013	213,346.79	213,346.79	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	255	100
TLA00130300179244	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica Atitzayanca	2013	250,664.48	250,664.48	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	255	100
TLA00130300179256	Estudio Geofísico Hidrológico Cuapiaxtla	2013	41,760.00	41,760.00	100.00	Estudio	594	100

TLA00130300179273	Ampliación De Red Para Agua Potable Con Tubo Pvc Hidraulico Rd-26 De 2 Pulg. De Diametro	Atltzayanca	2013	14,436.15	14,436.15	100.00	Metro Lineal	55	100	100
TLA00130300179306	Rehabilitacion De Tableró Control En Subestacion Electrica De Pozo De Agua Potable	Atltzayanca	2013	16,790.25	16,790.25	100.00	Subestación	695	100	100
TLA00130300179421	Ampliación De Red Para Energia Electrica Priv. Emiliano Zapata Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Sin Nombre	Atltzayanca	2013	33,763.34	33,763.34	100.00	Metro Lineal	255	100	100
TLA00130300179433	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Calle Francisco Villa Entre Benito Juarez Y Ricardo Flores Magon	Atltzayanca	2013	77,861.79	77,861.79	100.00	Metros Lineales	650	100	100
TLA00130300179444	Ampliación De Red. Para Drenaje Sanitario Carrt. Atltzayanca- Cardenas	Atltzayanca	2013	103,975.30	103,975.30	100.00	Metro Lineal	650	100	100
TLA00130300179453	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Calle 7 Norte Entre 8 Poniente Y 6 Poniente	Atltzayanca	2013	131,454.75	131,454.75	100.00	Metros Lineales	650	100	100
TLA00130300179468	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Calle 6 Poniente Entre Carretera Atltzayanca- Cardenas Y 5 Norte	Atltzayanca	2013	84,002.64	84,002.64	100.00	Metro Lineal	650	100	100

TLA00130300179479	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Calle Prolongación 3 Norte Entre 8 Poniente Y Cerrada	Atitzayanca	2013	55,741.05	55,741.05	100.00	Metros Lineales	650	100	100
TLA00130300179486	Equipamiento En Subestacion Electrica En Pozo De Riego	Atitzayanca	2013	41,702.51	41,702.51	100.00	Pozo	1,081	100	100
TLA00130300180327	Construccion De Banqueta De Concreto Calle Reforma Entre Calle Emiliano Zapata Y Calle Sn	Atitzayanca	2013	64,466.56	64,466.56	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	300	100	100
TLA00130300180353	Ampliacion De Red Para Agua Potable Con Tubo Pvc Hidraulico Rd-26 De 2 Pulg De Diametro	Atitzayanca	2013	200,444.17	200,444.17	100.00	Metro Lineal	301	100	100
TLA00130300180376	Guarnicion Calle Principal Frente A La Escuela Primaria	Atitzayanca	2013	45,772.58	45,772.58	100.00	Metro Lineal	245	100	100
TLA00130300180490	Construccion De Banqueta De Concreto Calle Principal Frente A La Escuela Primaria	Atitzayanca	2013	82,406.84	82,406.84	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	245	100	100
TLA00130300180540	Construccion De Pavimento De Adoquin Calle Principal Frente A La Escuela Primaria	Atitzayanca	2013	484,396.38	484,396.38	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	245	100	100
TLA00130300180575	Construccion De Guarniciones De Concreto Calle Luis Echeverria	Atitzayanca	2013	99,598.37	99,598.37	100.00	Metro Lineal	572	100	100

TLA00130300180637	Rehabilitación De Pozo Profundo Para Agua Potable Ubicación Pozo De Agua Potable	Atltzayanca	2013	87,281.18	87,281.18	100.00	Pozo	263	100	100
TLA00130300180712	Construcción De Canal Puvial Calle Sin Nombre Esquina Calle Principal 2 Ote	Atltzayanca	2013	66,596.45	66,596.45	100.00	Metro Cuadrado	301	100	100
TLA00130300180942	Pavimento De Adoquín	Santa Apolonia Teacalco	2013	108,890.73	108,890.73	100.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	180	100	100
TLA00130300181203	Construcción De Guarnición	Santa Apolonia Teacalco	2013	18,735.98	18,735.98	100.00	Metros Lineales	200	100	100
TLA00130300181223	Pavimento De Adoquín	Santa Apolonia Teacalco	2013	85,554.60	85,554.60	100.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	350	100	100
TLA00130300181281	Rehabilitación De La Red De Drenaje	Santa Apolonia Teacalco	2013	24,357.50	24,357.50	100.00	Metros Lineales	100	100	100
TLA00130300181310	Rehabilitación De La Red De Drenaje	Santa Apolonia Teacalco	2013	40,085.28	40,085.28	100.00	Metros Lineales	30	100	100
TLA00130300181329	Rehabilitación De La Red De Drenaje	Santa Apolonia Teacalco	2013	34,245.25	34,245.25	100.00	Metros Lineales	80	100	100
TLA00130300181351	Rehabilitación De La Red De Drenaje	Santa Apolonia Teacalco	2013	22,988.70	22,988.70	100.00	Metros Lineales	80	100	100
TLA00130300188028	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Pozo De Agua Potable Meta Un Equipo	Atltzayanca	2013	47,734.00	47,734.00	100.00	Equipo	767	100	100

TLA00130300188225	Construcción De Muro De Contención 50.50 M3 Ubicado E3n Carratera Atitzayanca- Huamantla-Entre Melchor Ocampo Y La Libertad	2013	285,393.60	285,393.60	285,393.60	100.00	Metros Cúbicos	2,724	100	100
TLA00130300188968	Rehabilitación De Transformador De 45 Kva Pozo De Agua Potable Camino A Las Cuevas -Cuapixtla	2013	27,415.49	27,415.49	27,415.49	100.00	Transformador	287	100	100
TLA00130300188979	Rehabilitación Y Reparación De Bomba Tipo Sumergible De 30 Hp Pozo De Agua Potable	2013	50,000.00	50,000.00	50,000.00	100.00	Equipo	1,284	100	100
TLA00130300196091	Construcción De Salón De Usos Múltiples En Esc. Mauro Angulo De La Col. Centro	2013	39,984.64	39,984.64	39,984.64	100.00	Salón	500	100	100
TLA00130300196146	Rehabilitación Aula Del Jardín De Niños Xicohténcatl Akayatzin	2013	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	Aula	400	100	100
TLA00130300196195	Ampliación De Red De Agua Potable	2013	31,210.01	31,210.01	31,210.01	100.00	Metros Lineales	1,800	100	100
TLA00130300196302	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	2013	126,217.18	126,217.18	126,217.18	100.00	Metros Lineales	1,400	100	100
TLA00130300196345	Construcción De Pavimento De Adoquín	2013	83,652.24	83,652.24	83,652.24	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	200	100	100

TLA00130300196424	Construcción De Guarniciones De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	161,347.76	161,347.76	161,347.76	100.00	Metros Lineales	150	100	100
TLA00130300196558	Construcción De Aula J.N. Domingo Arenas	La Magdalena Tlaltelulco	2013	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	Aula	450	100	100
TLA00130300196580	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle De La Primaria Nemelis Tlamachtillis	La Magdalena Tlaltelulco	2013	39,984.07	39,984.07	39,984.07	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	450	100	100
TLA00130300196605	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	La Magdalena Tlaltelulco	2013	17,713.11	17,713.11	17,713.11	100.00	Metros Lineales	300	100	100
TLA00130300196630	Rehabilitación Del Aula Del Jardín De Niños Popocatepetl	La Magdalena Tlaltelulco	2013	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	Aula	180	100	100
TLA00130300196703	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	La Magdalena Tlaltelulco	2013	12,644.00	12,644.00	12,644.00	100.00	Lote	6,550	100	100
TLA00130300197026	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	La Magdalena Tlaltelulco	2013	26,274.00	26,274.00	26,274.00	100.00	Lote	1,150	100	100
TLA00130300197059	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	La Magdalena Tlaltelulco	2013	22,286.89	22,286.89	22,286.89	100.00	Metros Lineales	85	100	100
TLA00130300197070	Ampliación De Red Drenaje Sanitario	La Magdalena Tlaltelulco	2013	44,145.64	44,145.64	44,145.64	100.00	Metros Lineales	2,553	100	100
TLA00130300197083	Construcción De Guarniciones De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	49,328.32	49,328.32	49,328.32	100.00	Metros Lineales	250	100	100
TLA00130300197089	Construcción De Banquetas De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	22,455.22	22,455.22	22,455.22	100.00	Metros Cuadrados	450	100	100

TLA00130300197100	Ampliación De Red Agua Potable	La Magdalena Tlaltelulco	2013	26,330.20	26,330.20	26,330.20	100.00	Metros Lineales	450	100	100
TLA00130300198583	Construcción De Aula En El Jardín De Niños Whinnie Poo	La Magdalena Tlaltelulco	2013	20,000.00	20,000.00	20,000.00	100.00	Aula	1,179	100	100
TLA00130300198645	Construcción De Pavimento De Adoquín	La Magdalena Tlaltelulco	2013	160,199.65	160,199.65	160,199.65	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	250	100	100
TLA00130300198686	Construcción De Guarniciones De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	57,209.16	57,209.16	57,209.16	100.00	Metros Lineales	310	100	100
TLA00130300198729	Rehabilitación De Calle	La Magdalena Tlaltelulco	2013	52,699.94	52,699.94	52,699.94	100.00	Metros Cuadrados	200	100	100
TLA00130300198780	Construcción De Banquetas De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	42,260.82	42,260.82	42,260.82	100.00	Metros Cuadrados	180	100	100
TLA00130300198900	Construcción De Banquetas De Concreto	La Magdalena Tlaltelulco	2013	97,852.48	97,852.48	97,852.48	100.00	Metros Cuadrados	145	100	100
TLA00130300198938	Construcción De Pavimento De Adoquín	La Magdalena Tlaltelulco	2013	114,820.84	114,820.84	114,820.84	100.00	Metros Cuadrados	280	100	100
TLA00130300199154	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	La Magdalena Tlaltelulco	2013	26,274.00	26,274.00	26,274.00	100.00	Metros Lineales	250	100	100
TLA00130300199216	Obras Por Priorizar	La Magdalena Tlaltelulco	2013	3,778,462.83	3,778,462.83	0.00	0.00	Metros	16,542	100	0
TLA00130300199556	Construcción De Pavimento De Adoquín	Chiautempan	2013	246,508.00	246,508.00	246,508.00	100.00	Metro Cuadrado	0	1	100

TLA00130300200495	Adquisición De Equipo De Impresión Y Fotografía	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	78,600.00	78,600.00	78,600.00	100.00	LOTE	13,361	100	1
TLA00130300200719	Construcción De Pavimento De Adoquin	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	567,302.00	567,302.00	554,961.00	100.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	1,264	100	100
TLA00130300200814	Construcción De Pavimento De Adoquin 3ra. Etapa	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	303,872.00	303,872.00	0.00	0.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	2,591	100	0
TLA00130300200920	Construcción De Pavimento De Adoquin	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	412,692.00	412,692.00	0.00	0.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	2,837	100	0
TLA00130300200995	Construcción De Banquetas	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	75,644.00	75,644.00	0.00	0.00	MZ, Aceras, banquetas o andadores	3,872	100	0
TLA00130300201092	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	33,645.00	33,645.00	0.00	0.00	Metros Lineales	2,591	100	0
TLA00130300201126	Construcción De Red De Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	145,749.00	145,749.00	0.00	0.00	Metros Lineales	2,591	100	0
TLA00130300201194	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	72,339.00	72,339.00	72,339.00	100.00	Metros Lineales	3,872	100	95
TLA00130300201223	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	184,183.00	184,183.00	0.00	0.00	Metros Lineales	3,872	100	0
TLA00130300201238	Construcción De Pavimento De Adoquin	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	30,000.00	30,000.00	30,000.00	100.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	3,232	100	100

TLA00130300201252	Construcción De Pavimento De Adoquin Antonio Carvajal	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	26,100.00	26,100.00	26,100.00	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	3,872	100	100	
TLA00130300201259	Construcción De Banquetas	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	61,818.00	61,818.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	2,837	100	0	
Contribuir Al												
TLA00130300201267	Desarrollo De Infraestructura Basica De Urbanizacion	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	53,800.00	53,800.00	53,800.00	100.00	Metro Lineal	2,837	100	100	
TLA00130300201837	Credito Banobras	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	363,578.00	276,017.00	276,017.00	75.92	\$	13,361	100	76	
TLA00130300202083	Construcción De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	2013	217,610.00	217,610.00	217,610.00	100.00	Metro Cuadrado	0	1	100	
TLA00130300202110	Construcción De Guarniciones	Chiautempan	2013	96,872.00	96,872.00	96,872.00	100.00	Metro Lineal	0	1	100	
TLA00130300202134	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Chiautempan	2013	80,809.00	80,809.00	80,809.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100	
TLA00130300202158	Construcción De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	2013	396,909.00	396,909.00	396,909.00	100.00	Metro Cuadrado	0	2	100	
TLA00130300203393	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Presidente Juárez, Sobre Calle 16 De Septiembre.	Tlaxcala	2013	33,572.00	33,572.00	33,572.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100	
TLA00130300203414	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Presidente Juárez, Sobre Calle 16 De Septiembre	Tlaxcala	2013	316,180.00	316,180.00	316,180.00	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	100	

TLA00130300203433	Construccion De Guarniciones De Concreto.-Calle Francisco I Madero, Sobre Calle Vertiz Y Privada Bella Vista	Tlaxcala	2013	68,411.00	68,411.00	68,411.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203453	Ampliacion De Red Para Agua Potable; Calle Hidalgo, Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	Tlaxcala	2013	39,509.00	39,509.00	39,509.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203467	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Hidalgo Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca	Tlaxcala	2013	225,579.00	225,579.00	225,579.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203480	Ampliacion De Red De Agua Potable, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	16,052.00	16,052.00	16,052.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203495	Construccion De Banquetas, Calle-- Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	45,580.00	45,580.00	45,580.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203515	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Francisco Sarabia, Sobre Calle San Gabriel Y Calle Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	59,114.00	59,114.00	59,114.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100

TLA00130300203586	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle 2 Poniente, Sobre Calle Vertiz Y Privada De La 2 Poniente	Tlaxcala	2013	154,900.00	154,900.00	154,900.00	0	100	100	100
TLA00130300203594	Construccion De Pavimento De Adoquin, Privada Sanchez, Sobre Calle 2 Poniente	Tlaxcala	2013	21,082.00	21,082.00	21,082.00	0	0	0	0
TLA00130300203598	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Liones, Sobre Calle Francisco Sarabia	Tlaxcala	2013	31,272.00	31,272.00	31,272.00	0	100	100	100
TLA00130300203607	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Los Pinos, Sobre Avenida Los Pinos	Tlaxcala	2013	24,773.00	24,773.00	24,773.00	0	0	0	0
TLA00130300203614	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada Los Pinos, Sobre Avenida Los Pinos	Tlaxcala	2013	115,065.00	115,065.00	115,065.00	0	0	0	0
TLA00130300203623	Pavimento De Adoquin, Calle Teotlalpan, Sobre Avenida Benito Juarez	Tlaxcala	2013	86,512.00	86,512.00	86,512.00	0	60	60	60
TLA00130300203633	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Resurreccion, Entre Calle Del Vecino Y Calle Reforma	Tlaxcala	2013	47,812.00	47,812.00	47,812.00	0	40	40	40

TLA00130300203643	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle La Y Griega, Sobre Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	50,590.00	50,590.00	50,590.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203650	Construcción De Banquetas De Concreto, Calle La Y Griega, Sobre Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	153,162.00	153,162.00	153,162.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203655	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle La Y Griega Sobre Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	30,124.00	30,124.00	30,124.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203660	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Independencia, Entre Calle Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	276,601.00	276,601.00	276,601.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203668	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Independencia, Entre Calle Campos Deportivos Y Avenida Insurgentes	Tlaxcala	2013	195,458.00	195,458.00	195,458.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203672	Rehabilitación A Foro Y Suministro De Un Control De Motores Rehabilitación Infraestructura Hidraulica	Sah Pablo del Monte	2013	57,901.30	57,901.30	57,901.30	100.00	Acción	0	100	100

TLA00130300203674	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Resurrección, Tlaxcala Sobre Calle Del Vecino Y Calle Reforma	2013	171,922.00	171,922.00	100.00	Metro Cuadrado	0	0	0
TLA00130300203682	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	2013	43,806.00	43,806.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203690	Construcción De Banquetas De Concreto, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	2013	49,555.00	49,555.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203693	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle La Laguna, Sobre Calle 16 De Septiembre	2013	182,632.00	182,632.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203701	Construcción De Drenaje Sanitario, Privada Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata	2013	67,725.00	67,725.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203705	Ampliación De Red Eléctrica, En Calle Zahuapan, Sobre Calle Adolfo Lopez Mateos	2013	258,689.00	258,689.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203710	Construcción De Banquetas De Concreto, Calle Adolfo Lopez Mateos, Sobre Avenida Independencia	2013	18,984.00	18,984.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100

TLA00130300203715	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Avenida	Tlaxcala	2013	160,720.00	160,720.00	160,720.00	0	10	10
	Independencia, Entre Calle Cuauhtemoc Y Calle Independencia								
TLA00130300203724	Ampliacion De Red Para Agua Potable, Calle Prolongación Domingo Arenas, Sobre Prolongacion Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	30,554.00	30,554.00	30,554.00	0	100	100
TLA00130300203728	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Prolongacion Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	Tlaxcala	2013	128,987.00	128,987.00	128,987.00	0	100	100
TLA00130300203743	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Prolongacion Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo-Arenas	Tlaxcala	2013	47,215.00	47,215.00	47,215.00	0	100	100
TLA00130300203748	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Independencia, Sobre Avenida Independencia	Tlaxcala	2013	46,168.00	46,168.00	46,168.00	0	10	10
TLA00130300203757	Construcciones De Pavimento De Adoquin, Privada Emiliano Zapata, Entre Calle Adolfo Lopez Mateos Y Calle Emiliano Zapata.	Tlaxcala	2013	138,588.00	138,588.00	138,588.00	0	100	100

TLA00130300203780	Construcción De Banquetas De Concreto, Calle Union Entre Calle Del Canal Y Segunda Privada 20 De Noviembre	Tlaxcala	2013	40,824.00	40,824.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203789	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Union Entre Calle Del Canal Y Segunda Privada 20 De Noviembre	Tlaxcala	2013	36,578.00	36,578.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203805	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Crisanto Cuellar, Entre Calle Galeana Y Fco. I. Madero	Tlaxcala	2013	322,151.00	322,151.00	100.00	Metro Cuadrado	0	80	80
TLA00130300203819	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	25,125.00	25,125.00	100.00	Metro Lineal	0	10	10
TLA00130300203823	Construcción De Banquetas De Concreto, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	25,272.00	25,272.00	100.00	Metro Cuadrado	0	10	10
TLA00130300203832	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Privada Malaquita Sobre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	20,019.00	20,019.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203841	Ampliación Para Agua Potable, Calle Privada Malaquita Entre Calle Topacio	Tlaxcala	2013	2,824.00	2,824.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100

TLA00130300203852	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Del Canal Entre Boulevard San Miguel Y Calle Union	Tlaxcala	2013	30,463.00	30,463.00	30,463.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203861	Costruccion De Banquetas De Concreto, Calle Del Canal Entre Boulevard San Miguel Y Calle Union	Tlaxcala	2013	33,641.00	33,641.00	33,641.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203866	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Prolongacion Francisco I Madero, Entre Calle Juarez	Tlaxcala	2013	138,240.00	138,240.00	138,240.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203877	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Privada Cipreses Y Carretera Sta. Ana-Ocotlan	Tlaxcala	2013	10,777.00	10,777.00	10,777.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203885	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Privada Cipreses Y Carretera Sta. Ana-Ocotlan	Tlaxcala	2013	73,053.00	73,053.00	73,053.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203895	Construccion De Guarniciones De Concreto, En Boulevard Beatriz Paredes, Entre Calle Mexico 68, Mariano Sanchez Y Francisco Gonzalez Boca Negra	Tlaxcala	2013	59,011.00	59,011.00	59,011.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100

TLA00130300203901	Construccion De Banquetas De Concreto. En Boulevard Beatriz Paredes, Entre Calle Mexico 6B, Mariano Sanchez Y Francisco Gonzalez Boca Negra	Tlaxcala	2013	41,966.00	41,966.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203908	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Za. Privada De Arboledas, Sobre Calle Arboledas	Tlaxcala	2013	103,099.00	103,099.00	100.00	Metro Lineal	0	40	40
TLA00130300203913	Construccion De Guarniciones De Concreto, Calle Camino Real, Entre Avenida Popocatepetl Y Avenida Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	41,287.00	41,287.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0
TLA00130300203920	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Camino Real, Entre Avenida Popocatepetl Y Avenida Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	97,092.00	97,092.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0
TLA00130300203938	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Privada Morelos, Sobre Calle Morelos	Tlaxcala	2013	46,613.00	46,613.00	100.00	Metro Lineal	0	20	20
TLA00130300203951	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Riverña Del Norte, Entre Calle 5 De Mayo Y Avenida Hidalgo	Tlaxcala	2013	285,112.00	285,112.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100

TLA00130300203958	Construcción De Pavimento De Adoquín 3ra Etapa, Calle Alvaro Obregon, Sobre Calle 20 De Noviembre	2013	262,823.00	262,823.00	100.00	Metro-Cuadrado	0	-100	100
TLA00130300203966	Construcción De Guarniciones De Concreto 3ra Etapa, Calle Alvaro Obregon, Sobre Calle 20 De Noviembre	2013	71,154.00	71,154.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203976	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	2013	34,108.00	34,108.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203980	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Domingo Arenas, Sobre Calle Domingo Arenas	2013	122,224.00	122,224.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300203988	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Miraflores, Sobre Calle Margaritas	2013	59,988.00	59,988.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300203993	Construcción De Banquetas De Concreto, Calle Privada Miraflores, Sobre Calle Margaritas	2013	62,754.00	62,754.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300204000	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Privada Los Pilares Sobre Avenida Juarez	2013	85,220.00	85,220.00	100.00	Metro Cuadrado	0	0	0

TLA00130300204008	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Privada Los Pílares Sobre Avenida Juárez	Tlaxcala	2013	52,761.00	52,761.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0	0
TLA00130300204014	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Privada Los Pílares Sobre Avenida Juárez	Tlaxcala	2013	23,120.00	23,120.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100	100
TLA00130300204022	Ampliación De Red Para Agua Potable, Calle Privada Los Pílares Sobre Avenida Juárez	Tlaxcala	2013	9,374.00	9,374.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0	0
TLA00130300204030	Ampliación De Red Para Agua Potable, Calle 4ta Privada De Moises Coca, Sobre Moises Coca Herrerías	Tlaxcala	2013	15,809.00	15,809.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0	0
TLA00130300204033	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle 4ta Privada Moises Coca Sobre Moises Coca Herrerías	Tlaxcala	2013	322,345.00	322,345.00	100.00	Metro Cuadrado	0	0	0	0
TLA00130300204037	Construcción De Guarniciones De Concreto 4ta Privada Independencia, Sobre Avenida Independencia	Tlaxcala	2013	11,153.00	11,153.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0	0

TLA00130300204043	Construccion De Guarniciones De Concreto, Avenida Independencia, Entre 1ra Privada De Independencia Y Ezaquiel M. Gracia	Tlaxcala	2013	156,080.00	156,080.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300204051	Construccion De Banquetas De Adocreto Rectangular Tipo Laja, Calle Avenida, Independencia Entre 1era Privada De Independencia Y Ezaquiel M. Gracia	Tlaxcala	2013	319,044.00	319,044.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300204058	Construccion De Banquetas De Concreto, Calle Los Pilares Sobre Avenida Juarez	Tlaxcala	2013	26,224.00	26,224.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300204062	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Privada El Pocito, Sobre Calle Reforma	Tlaxcala	2013	20,634.00	20,634.00	100.00	Metro Cuadrado	0	40	40
TLA00130300204307	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Fernando Montes De Oca, Entre Calle 15 Y Calle 17	Tlaxcala	2013	236,092.00	236,092.00	100.00	Metro Cuadrado	0	0	0
TLA00130300204311	Construccion De Drenaje Sanitario, Calle Educacion, Entre Calle Insurgentes Y Galtada Xicohtencatl	Tlaxcala	2013	174,000.00	174,000.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100

TLA00130300204318	Construccion De Pavimento De Adoquin, Calle Educacion, Entre Calle Insurgentes Y Calzada Xicohtencatl	Tlaxcala	España	2013	53,384.00	53,384.00	53,384.00	100.00	Metros Cuadrados	0	30	30
TLA00130300204442	Construccion De Guarniciones	España	España	2013	91,344.00	91,344.00	91,344.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300205704	Pavimento De Adoquin	España	España	2013	170,354.00	170,354.00	170,354.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100	100
TLA00130300205705	Pavimento De Adoquin	España	España	2013	523,287.00	523,287.00	523,287.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100	100
TLA00130300205707	Construccion De Guarniciones	España	España	2013	87,209.00	87,209.00	87,209.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300205708	Construccion De Banquetas	España	España	2013	62,540.00	62,540.00	62,540.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300205709	Rehabilitacion De Casa De Salud	España	España	2013	10,421.00	10,421.00	10,421.00	100.00	Unidad	0	100	100
TLA00130300205713	Construccion De Banquetas	España	España	2013	90,291.00	90,291.00	90,291.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100	100
TLA00130300205715	Ampliacion De Red Para Agua Potable	España	España	2013	20,078.00	20,078.00	20,078.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100
TLA00130300205716	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	España	España	2013	219,086.00	219,086.00	219,086.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100
TLA00130300205718	Construccion De Banquetas	España	España	2013	201,101.00	201,101.00	201,101.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300205773	Construccion De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	Chiautempan	2013	198,734.00	198,734.00	198,734.00	100.00	Metro Cuadrado	0	1	100
TLA00130300205779	Construccion De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	Chiautempan	2013	258,737.00	258,737.00	258,737.00	100.00	Metro Cuadrado	0	1	100
TLA00130300205786	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	Chiautempan	Chiautempan	2013	63,166.00	63,166.00	63,166.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100

TLA00130300205794	Construccion De Guarniciones	Chiautempan	2013	49,474.00	49,474.00	49,474.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205804	Construccion De Banquetas	Chiautempan	2013	73,041.00	73,041.00	73,041.00	100.00	Metro Cuadrado	0	0	100
TLA00130300205808	Construccion De Guarniciones	Chiautempan	2013	73,160.00	73,160.00	73,160.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205813	Construccion De Guarniciones	Chiautempan	2013	47,069.00	47,069.00	47,069.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205817	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	Chiautempan	2013	78,567.00	78,567.00	78,567.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205825	Construccion De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	2013	414,003.00	414,003.00	414,003.00	100.00	Metro Cuadrado	0	2	100
TLA00130300205829	Construccion De Guarniciones	Chiautempan	2013	63,743.00	63,743.00	63,743.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205833	Construccion De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	2013	615,309.00	615,309.00	615,309.00	100.00	Metro Cuadrado	0	3	100
TLA00130300205840	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	Chiautempan	2013	69,107.00	69,107.00	69,107.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
-TLA00130300205854	Construccion De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	2013	431,309.00	431,309.00	431,309.00	100.00	Metro Cuadrado	0	-2	100
TLA00130300205868	Ampliacion De Red De Agua Potable	Chiautempan	2013	42,477.00	42,477.00	42,477.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205873	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	Chiautempan	2013	232,711.00	232,711.00	232,711.00	100.00	Metro Lineal	0	1	100
TLA00130300205881	Construccion De Banquetas	Chiautempan	2013	54,642.00	54,642.00	54,642.00	100.00	Metro Cuadrado	0	0	100
TLA00130300205887	Construccion De Pavimento De Adoquin	Chiautempan	2013	158,183.00	158,183.00	158,183.00	100.00	Metro Cuadrado	0	1	100
TLA00130300205897	Construccion De Guarniciones	Chiautempan	2013	129,736.00	129,736.00	129,736.00	100.00	Metro Lineal	0	1	100

TLA00130300205909	Construcción De Guarniciones	Chiautempan	2013	60,517.00	50,517.00	60,517.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300205922	Ampliación De Red Para Agua Potable	Chiautempan	2013	101,903.00	101,903.00	101,903.00	100.00	Metro Lineal	0	1	100
TLA00130300205927	Pavimento De Adoquín	Chiautempan	2013	292,269.00	292,269.00	292,269.00	100.00	Metro Cuadrado	0	2	100
TLA00130300205932	Ampliación De Drenaje Sanitario	Chiautempan	2013	46,092.00	46,092.00	46,092.00	100.00	Metro Lineal	0	0	100
TLA00130300207400	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	580,850.00	580,850.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	50	50
TLA00130300207428	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Iturbide Sobre Carretera Tlaxcala- Apizaco	Tlaxcala	2013	13,784.00	13,784.00	13,784.00	100.00	Metro Lineal	0	10	30
TLA00130300207501	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Iturbide, Sobre Carretera Tlaxcala- Apizaco	Tlaxcala	2013	346,147.00	346,147.00	346,147.00	100.00	Metro Cuadrado	0	10	10
TLA00130300207590	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Teotlalpan, Sobre Avenida Benito Juárez	Tlaxcala	2013	233,077.00	233,077.00	233,077.00	100.00	Metro Cuadrado	0	60	60
TLA00130300207646	Construcción De Drenaje Pluvial, Calle Prolongación Calle 25 Calle 12 Y Calle Sin Nombre, Sobre Calle	Tlaxcala	2013	458,793.00	458,793.00	458,793.00	100.00	Metro Lineal	0	0	0

TLA00130300207691	Construcción De Guarniciones De Concreto, Calle Hidalgo, Entre Calle Tepalcatepec Y Calle Tepalca.	Tlaxcala	2013	78,562.00	78,562.00	78,562.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300207784	Ampliación De Red Para Drenaje	Tlaxco	2013	32,480.00	0.00	32,480.00	0.00	Metro Lineal	0	68	50
TLA00130300207785	Construcción De Dos Aulas En Educación Media Superior	Terrenate	2013	19,750.53	19,750.53	19,750.53	100.00	Aula	400	100	100
TLA00130300208151	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	158,193.00	0.00	158,193.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208195	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	337,260.00	0.00	337,260.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208236	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	153,710.00	0.00	153,710.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208258	Construcción De Alcantarilla	Terrenate	2013	16,284.02	16,284.02	16,284.02	100.00	Alcantarilla	1,444	100	100
TLA00130300208278	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	219,763.00	0.00	219,763.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208296	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	52,210.00	0.00	52,210.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208350	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	71,499.00	0.00	71,499.00	0.00	Metro Lineal	0	100	50
TLA00130300208377	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	382,031.00	0.00	382,031.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208412	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	113,725.00	0.00	113,725.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208437	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	155,401.00	0.00	155,401.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	50
TLA00130300208481	Construcción De Tanque Elevado	Tlaxco	2013	233,044.00	233,044.00	233,044.00	100.00	Tanque	0	100	100
TLA00130300208529	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	113,349.00	0.00	113,349.00	0.00	Metros Cuadrados	100	100	50

TLA00130300208770	Rehabilitación De Equipo Para Bombeo	Terrenate	2013	54,786.80	54,786.80	54,786.80	100.00	Equipo	2,667	100	100
TLA00130300208882	Apertura De Calle	Terrenate	2013	135,391.67	135,391.37	135,391.67	100.00	M3	100	100	100
TLA00130300208990	Pavimento De Concreto Hidraulico	Terrenate	2013	98,689.61	98,689.61	98,689.61	100.00	M2, Concreto hidráulico	1,444	100	100
TLA00130300209265	Construccion De Dos Aula Didacticas Segunda Etapa	Terrenate	2013	210,000.00	210,000.00	210,000.00	100.00	Aula	400	100	100
TLA00130300209476	Pavimento De Concreto Hidraulico	Terrenate	2013	28,332.56	28,332.56	28,332.56	100.00	M2	50	100	100
TLA00130300209723	Rehabilitación De Calle Tlaxco	Tlaxco	2013	14,588.00	14,588.00	14,588.00	100.00	Metro Cuadrado	100	100	100
TLA00130300209747	Pavimento De Adoquin Terrenate	Terrenate	2013	454,805.69	454,805.69	454,805.69	100.00	Metros Cuadrados	100	100	100
TLA00130300209754	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	46,500.00	46,500.00	0.00	0.00	Metro Lineal	40	100	50
TLA00130300209779	Construcción De Banquetas	Tlaxco	2013	84,534.00	84,534.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	80	100	50
TLA00130300209802	Pavimento De Adoquin Tlaxco	Tlaxco	2013	232,291.00	232,291.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	50
TLA00130300209824	Ampliación De Red De Agua Potable	Tlaxco	2013	47,322.00	47,322.00	0.00	0.00	Metro Lineal	40	100	50
TLA00130300209837	Construccion De Muro De Contencion	Terrenate	2013	114,244.55	114,244.55	114,244.55	100.00	M3	100	100	100
TLA00130300209855	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	166,796.00	166,796.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300209872	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	58,881.00	58,881.00	0.00	0.00	Metro Lineal	50	100	50
TLA00130300209894	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2013	88,895.00	88,895.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	80	100	50
TLA00130300209896	Pavimento De Concreto Hidraulico (Sim.)	Terrenate	2013	114,382.75	114,382.75	114,382.75	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100

TLA00130300209914	Rehabilitación De Calle Tlaxco	2013	217,814.00	217,814.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	0
TLA00130300209937	Equipamiento De Pozo Del Imp, Etapa Linea De Conducción Tlaxco	2013	1,505,998.00	1,505,998.00	1,505,998.00	100.00	100.00	Pozo	3,000	100	100
TLA00130300209956	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxco	2013	64,166.00	64,166.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	60	100	50
TLA00130300209985	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxco	2013	64,166.00	64,166.00	0.00	0.00	0.00	Metros Lineales	60	100	50
TLA00130300210007	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	289,442.00	289,442.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	0
TLA00130300210025	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	193,808.00	193,808.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210043	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	355,013.00	355,013.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	300	100	50
TLA00130300210050	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Terrenate (Sm.)	2013	256,719.66	256,719.66	256,719.66	100.00	100.00	Metro Lineal	450	100	100
TLA00130300210062	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxco	2013	99,182.00	99,182.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	90	100	50
TLA00130300210082	Pavimento De Concreto Hidraulico Tlaxco	2013	120,223.00	120,223.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210097	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario(Terrenate)	2013	73,975.61	73,975.61	73,975.61	100.00	100.00	Metro Lineal	450	100	100
TLA00130300210098	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxco	2013	40,375.00	40,375.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	40	100	50
TLA00130300210133	Rehabilitación De Camino Tlaxco	2013	48,180.00	48,180.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	40	100	50
TLA00130300210155	Construcción De Guarnición Tlaxco	2013	158,640.00	158,640.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300210173	Construcción De Banquetas Tlaxco	2013	253,474.00	253,474.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	0

TLA00130300210190	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	233,888.00	233,888.00	0.00	0.00	Metro Lineal	200	100	50
TLA00130300210215	Rehabilitación De Aula En Primaria	Terrenate	2013	59,092.58	59,092.58	59,092.58	100.00	Aula	567	100	100
TLA00130300210225	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	-78,929.00	78,929.00	0.00	0.00	Metro Lineal	70	100	50
TLA00130300210245	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	229,986.00	229,986.00	0.00	0.00	Metro Lineal	200	100	50
TLA00130300210257	Construcción De Muro De Contención	Terrenate	2013	223,534.66	223,534.66	223,534.66	100.00	M3	65	100	100
TLA00130300210267	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	26,393.00	26,393.00	0.00	0.00	Metro Lineal	20	100	50
TLA00130300210287	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2013	41,024.00	41,024.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	40	100	50
TLA00130300210299	Construcción De Muro De Contención	Terrenate	2013	19,018.32	19,018.32	19,018.32	100.00	M3	954	100	100
TLA00130300210335	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	142,151.00	142,151.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210338	Elaboración De Proyecto	Terrenate	2013	8,000.00	8,000.00	8,000.00	100.00	Proyecto	2,030	100	100
TLA00130300210355	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	175,054.00	175,054.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210374	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	170,617.00	170,617.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210394	Ampliación De Red De Agua Potable	Tlaxco	2013	84,941.00	84,941.00	0.00	0.00	Metro Lineal	80	100	50
TLA00130300210404	Pavimento De Adoquín	Terrenate	2013	275,616.86	275,616.86	275,616.86	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100
TLA00130300210431	Rehabilitación De Agua Potable	Tlaxco	2013	35,072.00	35,072.00	0.00	0.00	Metro Lineal	30	100	50
TLA00130300210447	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	173,460.00	173,460.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300210462	Construcción De Banqueta	Terrenate	2013	44,002.28	44,002.28	44,002.28	100.00	Metros Cuadrados	65	100	100

TLA00130300210469	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	138,170.00	138,170.00	0.00	0.00	-0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210487	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	483,051.00	483,051.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	400	100	50
TLA00130300210509	Ampliacion De Red Para Agua Potable Terrenate	2013	21,476.47	21,476.47	21,476.47	100.00	100.00	Metro Lineal	400	100	100
TLA00130300210515	Segunda Etapa De Casa De Salud Tlaxco	2013	284,139.00	284,139.00	0.00	0.00	0.00	Centro	200	100	50
TLA00130300210540	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	81,984.00	81,984.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	80	100	50
TLA00130300210586	Construccion De Guarnicion Terrenate	2013	45,871.50	45,871.50	45,871.50	100.00	100.00	Metro Lineal	65	100	100
TLA00130300210589	Construcción De Guarnición Tlaxco	2013	102,579.00	102,579.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300210607	Construcción De Banqueta Tlaxco	2013	107,939.00	107,939.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210625	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Tlaxco	2013	148,277.00	148,277.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300210646	Desasolve Del Canal Tlaxco	2013	145,539.00	145,539.00	145,539.00	100.00	100.00	Planta	100	100	100
TLA00130300210662	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	163,158.00	163,158.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210676	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	764,906.00	764,906.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	700	100	50
TLA00130300210686	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Terrenate	2013	48,373.93	48,373.93	48,373.93	100.00	100.00	Metros Lineales	50	100	100
TLA00130300210702	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	519,281.00	519,281.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	500	100	50
TLA00130300210749	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario(Sm.) Terrenate	2013	20,418.76	20,418.76	20,418.76	100.00	100.00	Metros Lineales	50	100	100
TLA00130300210759	Rehabilitacion De Tanque De Agua Potable Tlaxco	2013	32,480.00	32,480.00	32,480.00	100.00	100.00	Pozo	300	100	100

TLA00130300210801	Pavimento De Concreto Hidraulico Con Franjas De Adocreto	Tlaxco	2013	414,357.00	414,357.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	400	100	50
TLA00130300210814	Construcción De Tanque De Agua Potable	Tlaxco	2013	184,159.00	184,159.00	100.00	100.00	Tanque	300	100	100
TLA00130300210817	Rehabilitación De Aulas En Primaria	Terrenate	2013	23,904.10	23,904.10	100.00	100.00	Aula	567	100	100
TLA00130300210832	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	319,784.00	319,784.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	300	100	50
TLA00130300210862	Rehabilitación De Alcantarilla Pluvial	Tlaxco	2013	30,812.00	30,812.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300210879	Construcción De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Tlaxco	2013	236,787.00	236,787.00	100.00	100.00	Tanque	300	100	100
TLA00130300210928	Rehabilitación De Red De Agua Potable	Tlaxco	2013	239,587.00	239,587.00	0.00	0.00	Metro Lineal	200	100	50
TLA00130300210937	Pavimento De Adoquín (5m.)	Terrenate	2013	82,728.07	82,728.07	100.00	100.00	Metro Cuadrado	50	100	100
TLA00130300211034	Rehabilitación De Valvulas	Tlaxco	2013	26,430.00	26,430.00	0.00	0.00	Red de Distribución	100	100	50
TLA00130300211063	Rehabilitación De Caminos	Tlaxco	2013	82,239.00	82,239.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	50
TLA00130300211081	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	120,741.00	120,741.00	0.00	0.00	Metro Lineal	120	100	50
TLA00130300211084	Rehabilitación Del Pozo Y Tanque De Almacenamiento	Tlaxco	2013	203,680.00	203,680.00	100.00	100.00	Pozo	200	100	100
TLA00130300211104	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	102,097.00	102,097.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50

TLA00130300211124	Construcción De Banquetas	Tlaxco	2013	175,941.00	175,941.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	1,750	100	50
TLA00130300211125	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	790,236.00	790,236.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	700	100	50
TLA00130300211151	Rehabilitación De Techumbra	Tlaxco	2013	46,936.00	46,936.00	0.00	0.00	Escuela	200	100	50
TLA00130300211160	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	44,289.00	44,289.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	4,400	100	50
TLA00130300211162	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	421,238.00	421,238.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	400	100	50
TLA00130300211188	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	135,901.00	135,901.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211191	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	31,156.00	31,156.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	300	100	50
TLA00130300211204	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	41,019.00	41,019.00	0.00	0.00	Metro Lineal	50	100	50
TLA00130300211220	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2013	96,496.00	96,496.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	50	100	50
TLA00130300211226	Construcción De Alcantarilla Pluvial	Tlaxco	2013	225,303.00	225,303.00	0.00	0.00	Alcantarilla	2,250	100	50
TLA00130300211240	Rehabilitación De Camino	Tlaxco	2013	191,540.00	191,540.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	50
TLA00130300211255	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	117,230.00	117,230.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	120	100	50
TLA00130300211276	Casa De Salud	Tlaxco	2013	402,454.00	402,454.00	0.00	0.00	Caseta	400	100	50
TLA00130300211299	Pavimento De Adoquín	Tlaxco	2013	88,404.00	88,404.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	800	100	50
TLA00130300211301	Pavimento De Concreto Hidraulico Con Franja De Adocreto	Tlaxco	2013	407,921.00	407,921.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	400	100	50
TLA00130300211315	Rehabilitación De Pozo De Agua Potable	Tlaxco	2013	144,478.00	144,478.00	144,478.00	100.00	Pozo	200	100	100

TLA00130300211343	Pavimento De Concreto Hidraulico	Tlaxco	2013	131,361.00	131,361.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211359	Bomba Sumergible Para Pozo De Agua Potable	Tlaxco	2013	24,097.00	24,097.00	24,097.00	100.00	BOMBA SUMERGIBLE	240	100	100
TLA00130300211375	Rehabilitación De Cerca Perimetral	Tlaxco	2013	15,185.00	15,185.00	0.00	0.00	Metro Lineal	200	100	60
TLA00130300211390	Rehabilitación De Tanque De Almacenamiento De Agua Potable	Tlaxco	2013	182,743.00	182,743.00	182,743.00	100.00	Tanque	200	100	100
TLA00130300211400	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	408,209.00	408,209.00	0.00	0.00	M2, Sanitarios	400	100	50
TLA00130300211411	Pavimento Con Concreto Hidraulico	Tlaxco	2013	44,809.00	44,809.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	50	100	50
TLA00130300211424	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2013	54,679.00	54,679.00	0.00	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	500	100	50
TLA00130300211430	Pavimento De Adoquin	Tlaxco	2013	166,040.00	166,040.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211442	Rehabilitación De Calle	Tlaxco	2013	367,496.00	367,496.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	300	100	50
TLA00130300211461	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	41,404.00	41,404.00	0.00	0.00	Metro Lineal	40	100	50
TLA00130300211478	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	4,343.00	4,343.00	0.00	0.00	Metro Lineal	50	100	50
TLA00130300211485	Rehabilitación De Modulo Sanitario	Tlaxco	2013	22,296.00	22,296.00	0.00	0.00	Módulo	200	100	50
TLA00130300211497	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2013	11,093.00	11,093.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211511	Construcción De Banqueta	Tlaxco	2013	81,475.00	81,475.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50

TLA00130300211513	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	55,154.00	55,154.00	0.00	0.00	Metro Lineal	550	100	50
TLA00130300211524	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	152,540.00	152,540.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300211531	Pavimento De Adoquin	Tlaxco	2013	260,637.00	260,637.00	0.00	0.00	MZ, Adoquinamiento o empedrado	250	100	50
TLA00130300211535	Rehabilitación De Fosa Septica	Tlaxco	2013	65,061.00	65,061.00	0.00	100.00	Metro Cuadrado	100	100	100
TLA00130300211580	Construccion De Guarnicion	Tlaxco	2013	87,806.00	87,806.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211600	Construccion De Banqueta	Tlaxco	2013	144,540.00	144,540.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300211621	Construccion De Guarnicion	Tlaxco	2013	45,511.00	45,511.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300211656	Construccion De Banquetas	Tlaxco	2013	59,935.00	59,935.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211675	Construccion De Guarnicion	Tlaxco	2013	29,823.00	29,823.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	120	100	50
TLA00130300211692	Construccion De Banquetas	Tlaxco	2013	41,714.00	41,714.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300211709	Construccion De Guarnicion	Tlaxco	2013	102,346.00	102,346.00	0.00	0.00	Metro Lineal	150	100	50
TLA00130300211720	Construccion De Banquetas	Tlaxco	2013	147,311.00	147,311.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	140	100	50
TLA00130300211736	Ampliacion De Red De Agua Potable	Tlaxco	2013	24,802.00	24,802.00	0.00	0.00	Metro Lineal	240	100	50
TLA00130300211753	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario	Tlaxco	2013	42,097.00	42,097.00	0.00	0.00	Metro Lineal	400	100	50
TLA00130300211773	Pavimento De Adoquin	Tlaxco	2013	193,822.00	193,822.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	50

TLA00130300211789	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	193,421.00	193,421.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	50
TLA00130300211807	Construccion De Guarnicion Tlaxco	2013	33,598.00	33,598.00	0.00	0.00	Metro Lineal	150	100	50
TLA00130300211825	Construccion De Banquetas Tlaxco	2013	48,391.00	48,391.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	150	100	50
TLA00130300211845	Construccion De Guarnicion Tlaxco	2013	36,727.00	36,727.00	0.00	0.00	Metro Lineal	150	100	50
TLA00130300211862	Ampliacion De Red De Alcantarillado Pluvial Tlaxco	2013	44,393.00	44,393.00	0.00	0.00	Metro Lineal	100	100	50
TLA00130300211872	Pavimento De Adoquin Tlaxco	2013	168,735.00	168,735.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	200	100	50
TLA00130300211888	Ampliacion De Red De Agua Potable Tlaxco	2013	45,543.00	45,543.00	0.00	0.00	Metro Lineal	400	100	50
TLA00130300211902	Construccion De Alcantarilla Tlaxco	2013	61,164.00	61,164.00	0.00	0.00	Alcantarilla	300	100	50
TLA00130300211905	Construccion De Pavimento De Adoquin Teolochoico	2013	499,953.00	499,953.00	499,953.00	100.00	Metros Cuadrados	351	100	100
TLA00130300211921	Construccion De Fosa Septica Tlaxco	2013	40,416.00	40,416.00	0.00	0.00	fosa septica	200	100	50
TLA00130300211995	Rehabilitacion De Pavimento Con Coocreto Asfaltico Teolochoico	2013	400,059.00	400,059.00	400,059.00	100.00	Metro Cuadrado	200	100	100
TLA00130300212058	Construccion De Pavimento De Adoquin Teolochoico	2013	362,126.00	362,126.00	362,126.00	100.00	Metro Cuadrado	351	100	100
TLA00130300212086	Construccion De Banquetas Teolochoico	2013	117,654.00	117,654.00	117,654.00	100.00	Metro Cuadrado	50	100	100
TLA00130300212102	Construccion De Guarniciones Teolochoico	2013	73,042.00	73,042.00	73,042.00	100.00	Metro Lineal	25	100	100
TLA00130300212105	Ampliacion De Red Para Energia Electrica Contia de Juan Cuamatzi	2013	12,487.00	12,487.00	12,487.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100

TLA00130300212133	Construcción De Guarniciones	Teolocholco	2013	312,057.00	83,300.00	83,300.00	26.69	Metro Lineal	150	100	100	30
TLA00130300212305	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Contla de Juan Cuamatzi	2013	191,926.00	191,926.00	191,926.00	100.00	Metro Lineal	60	100	100	100
TLA00130300212384	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Xicohtencatl, Entre Calle Guerrero Y Camino Al Entrinal	San José Teacalco	2013	157,553.00	157,553.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	100	0
TLA00130300212435	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario	Contla de Juan Cuamatzi	2013	16,793.00	16,793.00	16,793.00	100.00	Metro Lineal	60	100	100	100
TLA00130300212492	Ampliación De Red Para Agua Potable	Contla de Juan Cuamatzi	2013	14,721.00	14,721.00	14,721.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100	100
TLA00130300212518	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario	Contla de Juan Cuamatzi	2013	48,945.00	48,945.00	48,945.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100	100
TLA00130300212546	Construcción De Pavimento De Adoquin	Contla de Juan Cuamatzi	2013	153,043.00	153,043.00	153,043.00	100.00	Metro Cuadrado	20	100	100	100
TLA00130300212571	Construcción De Banquetas De Concreto En Calle Reforma, Entre Calle Jacarandas Y Camino A San Mateo	San José Teacalco	2013	372,274.00	372,274.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	100	0
TLA00130300212856	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contla de Juan Cuamatzi	2013	25,916.00	25,916.00	25,916.00	100.00	Metro Lineal	40	100	100	100
TLA00130300212859	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contla de Juan Cuamatzi	2013	55,790.00	55,790.00	55,790.00	100.00	Metro Cuadrado	40	100	100	100

TLA00130300212862	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzí	Contia de Juan Cuamatzí	2013	323,555.00	323,555.00	323,555.00	100.00	Metro Cuadrado	45	100	100
TLA00130300212868	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	Contia de Juan Cuamatzí	2013	66,242.00	66,242.00	66,242.00	100.00	Metro-Lineal	50	100	100
TLA00130300212873	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzí	Contia de Juan Cuamatzí	2013	248,174.00	248,174.00	248,174.00	100.00	Metro Cuadrado	150	100	100
TLA00130300212878	Ampliación De Red Para Agua Potable	Contia de Juan Cuamatzí	2013	27,414.00	27,414.00	27,414.00	100.00	Metro Cuadrado	20	100	100
TLA00130300212897	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzí	Contia de Juan Cuamatzí	2013	85,940.00	85,940.00	85,940.00	100.00	Metro Cuadrado	120	100	100
TLA00130300212904	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contia de Juan Cuamatzí	2013	99,876.00	99,876.00	99,876.00	100.00	Metro Lineal	40	100	100
TLA00130300212916	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	Contia de Juan Cuamatzí	2013	137,677.00	137,677.00	137,677.00	100.00	Metro Cuadrado	50	100	100
TLA00130300212929	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzí	Contia de Juan Cuamatzí	2013	128,035.00	128,035.00	128,035.00	100.00	Metro Cuadrado	15	100	100
TLA00130300212936	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzí	Contia de Juan Cuamatzí	2013	30,235.00	30,235.00	30,235.00	100.00	Metro Cuadrado	15	100	100
TLA00130300212952	Construcción De Pavimento De Adoquin Cuamatzí	Contia de Juan Cuamatzí	2013	98,728.00	98,728.00	98,728.00	100.00	Metro Cuadrado	45	100	100
TLA00130300212955	Apertura De Calle	Contia de Juan Cuamatzí	2013	52,808.00	52,808.00	52,808.00	100.00	Metro Cuadrado	45	100	100
TLA00130300212962	Construcción De Banquetas De Concreto	Contia de Juan Cuamatzí	2013	79,188.00	79,188.00	79,188.00	100.00	Metro Cuadrado	90	100	100
TLA00130300212966	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contia de Juan Cuamatzí	2013	63,912.00	63,912.00	63,912.00	100.00	Metro Lineal	40	100	100

TLA00130300212967	Contia de Juan Pavimento De Adoquin Cuamatzi	2013	222,512.00	222,512.00	222,512.00	100.00	Metro Cuadrado	45	100	100
TLA00130300212971	Contia de Juan Pavimento De Adoquin Cuamatzi	2013	222,512.00	222,512.00	222,512.00	100.00	Metro Cuadrado	45	100	100
TLA00130300212974	Contia de Juan Pavimento De Adoquin Cuamatzi	2013	212,645.00	212,645.00	212,645.00	100.00	Metro Cuadrado	45	100	100
TLA00130300212976	Contia de Juan Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cuamatzi	2013	72,813.00	72,813.00	72,813.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100
TLA00130300212978	Contia de Juan Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cuamatzi	2013	65,772.00	65,772.00	65,772.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100
TLA00130300212981	Contia de Juan Construccion De Guarniciones De Concreto Cuamatzi	2013	25,579.00	25,579.00	25,579.00	100.00	Metro Lineal	40	100	100
TLA00130300212985	Contia de Juan Construccion De Guarniciones De Concreto Cuamatzi	2013	42,322.00	42,322.00	42,322.00	100.00	Metro Lineal	40	100	100
TLA00130300212986	Contia de Juan Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cuamatzi	2013	50,260.00	50,260.00	50,260.00	100.00	Metro Lineal	35	100	100
TLA00130300212990	Contia de Juan Construccion De Pavimento De Adoquin Cuamatzi	2013	138,851.00	138,851.00	138,851.00	100.00	Metro Cuadrado	60	100	100
TLA00130300212993	Contia de Juan Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario Cuamatzi	2013	109,432.00	109,432.00	109,432.00	100.00	Metro Lineal	60	100	100
TLA00130300212998	Contia de Juan Construccion De Banquetas De Concreto Cuamatzi	2013	42,329.00	42,329.00	42,329.00	100.00	Metro Cuadrado	90	100	100
TLA00130300213001	Contia de Juan Construccion De Guarniciones De Concreto Cuamatzi	2013	48,562.00	48,562.00	48,562.00	100.00	Metro Cuadrado	40	100	100

TLA00130300213006	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contla de Juan Cuamatzi	2013	27,066.00	27,066.00	100.00	Metro Lineal	350	100	100
TLA00130300213031	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contla de Juan Cuamatzi	2013	14,059.00	14,059.00	100.00	Metro Lineal	120	100	100
TLA00130300213033	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	Contla de Juan Cuamatzi	2013	36,390.00	36,390.00	100.00	Metro Lineal	30	100	100
TLA00130300213039	Construcción De Guarniciones De Concreto	Contla de Juan Cuamatzi	2013	6,540.00	6,540.00	100.00	Metro Cuadrado	20	100	100
TLA00130300213759	Pavimento De Concreto Hidráulico	Hueyotlipan	2013	254,168.49	254,168.49	100.00	Metro Cuadrado	115	100	100
TLA00130300213969	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico	Hueyotlipan	2013	24,926.92	24,926.92	100.00	Metro Cuadrado	256	100	100
TLA00130300214162	Pavimento De Concreto Hidráulico	Hueyotlipan	2013	403,890.77	403,890.77	100.00	Metro Cuadrado	115	100	100
TLA00130300214238	Construcción De Guarnición	Hueyotlipan	2013	48,523.37	48,523.37	100.00	Metro Lineal	18	100	100
TLA00130300214312	Construcción De Banquetas	Hueyotlipan	2013	52,475.34	52,475.34	100.00	Metro Cuadrado	18	100	100
TLA00130300214390	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Reforma	Totolac	2013	15,566.00	15,566.00	100.00	Metro Lineal	100	100	1
TLA00130300214438	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable	Hueyotlipan	2013	35,362.05	35,362.05	100.00	Equipo	146	100	100
TLA00130300214462	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín En Calle México	Totolac	2013	35,833.20	32,249.88	78.33	Metro Cuadrado	50	100	1
TLA00130300214514	Construcción De Red Para Drenaje Sanitario En Priv. Los Pinos	Totolac	2013	23,443.60	23,443.60	100.00	Metro Lineal	100	100	1

TLA00130300214564	Construcción De Red Para Agua Potable En Calle Tlahuexolotzi Tototlac	2013	2,146.00	2,146.00	2,146.00	100.00	Metro Lineal	75	100	1
TLA00130300214618	Bacheo En Calle Domingo Arenas Tototlac	2013	8,120.00	8,120.00	8,120.00	100.00	Metro Cuadrado	20	100	1
TLA00130300214642	Construcción De Guarnición Hueyotlipan	2013	38,568.06	38,568.06	38,568.06	100.00	Metro Lineal	18	100	100
TLA00130300214793	Construcción De Banquetas Hueyotlipan	2013	44,995.88	44,995.88	44,995.88	100.00	Metro Cuadrado	18	100	100
TLA00130300214799	Pavimento De Adoquín (Sm.) Terrenate	2013	101,323.04	101,323.04	101,323.04	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100
TLA00130300214843	Construcción De Red De Drenaje Sanitario San Juan Huactzinco	2013	160,206.00	160,206.00	160,206.00	100.00	Metro Lineal	15	100	100
TLA00130300214933	Construcción De Pavimento De Adoquín San Juan Huactzinco	2013	736,502.00	736,502.00	736,502.00	100.00	Metros Cuadrados	6,821	100	100
TLA00130300215054	Elaboración De Proyecto San Juan Huactzinco	2013	54,615.00	54,615.00	54,615.00	100.00	Proyecto	15	100	100
TLA00130300215118	Construcción De Pavimento De Adoquín Hueyotlipan	2013	607,247.31	607,247.31	607,247.31	100.00	Metros Cuadrados	75	100	100
TLA00130300215120	Construcción De Guarniciones San Juan Huactzinco	2013	42,005.00	42,005.00	42,005.00	100.00	Metros Lineales	30	100	100
TLA00130300215187	Construcción De Guarniciones San Juan Huactzinco	2013	36,134.00	36,134.00	36,134.00	100.00	Metros Lineales	6,821	100	100
TLA00130300215247	Rehabilitación De Calle San Juan Huactzinco	2013	80,620.00	80,620.00	80,620.00	100.00	Metros Cuadrados	20	100	100
TLA00130300215344	Rehabilitación De Sanitarios En Jardín De Niños Francisco Gabilondo Soler San Juan Huactzinco	2013	107,898.00	107,898.00	107,898.00	100.00	Módulo	250	100	100
TLA00130300215442	Construcción De Aulas En Cecyte San Juan Huactzinco	2013	267,468.00	267,468.00	267,468.00	100.00	Aula	650	100	100

TLA00130300215536	Ampliacion De Red De Energia Eléctrica	San Juan Huactzinco	2013	42,074.00	42,074.00	42,074.00	100.00	Metro Lineal	650	100	100
TLA00130300215597	Construccion De Guarniciones	San Juan Huactzinco	2013	40,595.00	40,595.00	40,595.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100
TLA00130300215671	Ampliacion De Red Para Agua Potable	San Juan Huactzinco	2013	39,996.00	39,996.00	39,996.00	100.00	Metro Lineal	650	100	100
TLA00130300215725	Ampliacion De Red De Agua Potable	San Juan Huactzinco	2013	10,691.00	10,691.00	10,691.00	100.00	Metro Lineal	15	100	100
TLA00130300215778	Construccion De Red De Drenaje Sanitario	San Juan Huactzinco	2013	30,190.00	30,190.00	30,190.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100
TLA00130300216026	Ampliacion De Red De Agua Potable	San Juan Huactzinco	2013	68,557.00	68,557.00	68,557.00	100.00	Metro Lineal	20	100	100
TLA00130300216153	Rehabilitacion De Subestacion Eléctrica	San Juan Huactzinco	2013	23,311.00	23,311.00	23,311.00	100.00	Subestación	6,821	100	100
TLA00130300216261	Construccion De Pavimento De Adoquin En Priv. Argentina	Totolac	2013	26,910.01	26,910.01	26,910.01	100.00	Metro Cuadrado	30	100	1
TLA00130300216352	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Allende	Totolac	2013	40,716.01	40,716.01	40,716.01	100.00	Metro Cuadrado	30	100	1
TLA00130300216431	Construccion De Pavimento De Adoquin Segunda Etapa En Calle Cuauhtemoc	Totolac	2013	57,580.02	57,580.02	57,580.02	100.00	Metro Cuadrado	30	100	1
TLA00130300216648	Ampliacion De Red Para Agua Potable En Calle Guillermina Cuatecontzi Y Gabriel Molina	Totolac	2013	27,111.58	24,400.42	21,618.85	79.74	Metro Lineal	75	100	1
TLA00130300216721	Construccion De Puente Vehicular 1ra. Etapa Calle Barranca El Batan	Totolac	2013	5,420.68	5,420.68	5,420.68	100.00	Metro Cuadrado	15	100	1

TLA00130300216768	Rehabilitación De Calles	San Juan Huactzinco	2013	33,960.00	33,960.00	100.00	Metro Lineal	6,821	0	100
TLA00130300216810	Construcción De Canal Pluvial En Calle Canal Pluvial	Totolac	2013	149,958.89	149,958.89	100.00	Metro cúbico	50	100	1
TLA00130300217218	Pavimento De Adoquín Española		2013	60,764.00	60,764.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300217373	Pavimento De Adoquín Española		2013	113,768.00	113,768.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100	100
TLA00130300217384	Mantenimiento Y Reparación A Vehículos Asignados A Obras Del Fism	San Juan Huactzinco	2013	3,707.00	3,707.00	100.00	Unidad	6,821	10	100
TLA00130300217412	Pavimento De Adoquín Tlaxco		2013	171,695.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	50
TLA00130300217451	Muro De Contención	Tlaxco	2013	200,000.00	0.00	0.00	Metro cúbico	200	100	50
TLA00130300217504	Contratación Se Servicios Personales Para El Control Y Supervisión De Obras Del Fism	San Juan Huactzinco	2013	18,576.00	18,576.00	100.00	Documento	6,818	47	100
TLA00130300217506	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Carretera Federal Sur	Totolac	2013	53,476.00	53,476.00	100.00	Equipo	6,990	100	1
TLA00130300217535	Construcción De Guarnición	Tlaxco	2013	22,239.00	0.00	0.00	Metro Lineal	50	100	50
TLA00130300217601	Construcción De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Lic. Antonio Alvarez Lima	Totolac	2013	117,874.53	117,874.53	100.00	Metro Cuadrado	70	100	1
TLA00130300217644	Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Camino Real	Totolac	2013	120,120.12	120,120.12	100.00	Metro Cuadrado	55	100	1

TLA00130300217685	Rehabilitación De Equipo De Bombeo En Carretera Federal Sur	2013	119,422.00	119,422.00	119,422.00	100.00	Lote	6,998	100	1
TLA00130300217718	Construcción De Guarniciones	2013	54,530.00	54,530.00	54,530.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA00130300217720	Ampliación De Red Para Agua Potable En Calle Manantiales	2013	6,411.02	6,411.02	6,411.02	100.00	Metro Lineal	30	100	1
TLA00130300217832	Construcción De Pavimento De Adoquin	2013	439,347.00	439,347.00	439,347.00	100.00	Metro Cuadrado	6,818	63	100
TLA00130300217964	Pavimento De Adoquin	2013	589,463.00	589,463.00	589,463.00	100.00	Lote	0	100	100
TLA00130300218011	Construcción De Banquetas	2013	121,871.00	121,871.00	121,871.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300218570	Construcción De Pavimento De Adoquin	2013	155,137.00	155,137.00	0.00	0.00	Metros	200	100	0
TLA00130300218689	Construcción De Guarnición	2013	28,977.00	28,977.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	120	100	0
TLA00130300218730	Construcción De Banqueta	2013	43,453.00	43,453.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	100	100	0
TLA00130300218763	Construcción De Guarnición	2013	49,435.00	49,435.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300218783	Agua Potable	2013	470,258.93	432,177.54	0.00	0.00	Persona	530	100	0
TLA00130300218809	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario	2013	99,680.00	99,680.00	0.00	0.00	Metros	0	100	0
TLA00130300218857	Ampliación De Red Para Agua Potable	2013	20,607.00	20,607.00	0.00	0.00	Metros	0	100	0
TLA00130300218899	Construcción De Guarnición	2013	24,177.00	24,177.00	0.00	0.00	Metros	0	100	0
TLA00130300218939	Construcción De Pavimento De Adoquin	2013	340,939.00	340,939.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0

TLA00130300218949	Construcción De Guarnición Y Banquetas En Calle Xicotencatl	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	103,742.13	103,742.13	103,742.13	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	12,375	100	100
TLA00130300218983	Construcción De Guarnición	Xaloztoc	2013	44,080.00	-0.00	-44,080.00	0.00	Metros	155	100	0
TLA00130300219028	Rehabilitación De Equipo De Bombo	Xaloztoc	2013	127,691.00	0.00	127,691.00	0.00	Equipo	2,950	100	0
TLA00130300219041	Construcción De Guarniciones Y Banquetas En Calle Prolongacion Galeana	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	102,995.56	102,995.56	102,995.56	100.00	Metros Cuadrados, Metros Lineales	12,375	100	100
TLA00130300219100	Construcción De Pavimento De Adoquin	Xaloztoc	2013	108,610.00	0.00	108,610.00	0.00	Metro Cuadrado	85	100	0
TLA00130300219179	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Moctezuma	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	199,194.39	199,194.39	199,194.39	100.00	M2, Adoquinamiento c empedrado	12,375	100	100
TLA00130300219378	Rehabilitación De Red De Agua Potable Del Distribuidor Sistema Atzompa A La Comunidad De Miguel Lira Y Ortega	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	308,817.39	235,824.82	235,824.82	76.36	Metro Lineal	697	100	76
TLA00130300219485	Construcción De Pavimento De Adocreto	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	307,570.81	307,570.81	307,570.81	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	215	100	100
TLA00130300219635	Red De Agua Potable En Calle Hidalgo	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	74,650.03	74,650.03	74,650.03	100.00	Metros Lineales	12,375	100	100
TLA00130300219682	Pavimento De Adoquin Terrenate		2013	742,069.44	742,069.44	742,069.44	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100
TLA00130300219697	Construcción De Guarnición De Concreto En Calle Prolongacion Negrete	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	58,703.08	58,703.08	58,703.08	100.00	Metro Lineal	12,375	100	100

TLA00130300219773	Construccion De Guarnicion Y Banquetas En Calle Santa Cruz	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	40,115.57	40,115.57	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Metros Cuadrados, Metros Lineales	12,375
TLA00130300219856	Amplacion De Red De Drenaje Sanitario Camino A San Cayetano	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	107,142.43	107,142.43	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Metro Lineal	12,375
TLA00130300219864	Construccion De Banqueta	Terrenate	2013	34,169.89	34,169.89	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Metros Cuadrados	65
TLA00130300219907	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Nicolas Bravo	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	131,518.71	131,518.71	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,265
TLA00130300219960	Construccion De Guarnicion De Concreto En Calle Santa Cecilia	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	13,503.31	13,503.31	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Metro Lineal	12,375
TLA00130300219987	Construccion De Guarnicion	Terrenate	2013	29,719.64	29,719.64	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ML	65
TLA00130300220014	Alcantarilla En Barranca Calle Abasolo	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	495,601.15	495,601.15	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Alcantarilla	12,375
TLA00130300220087	Rehabilitacion De Red De Agua Potable En Pozo Rancho Blanco	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	215,552.25	215,552.25	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Metro Lineal	12,375
TLA00130300220088	Rehabilitacion De Red Para Drenaje Sanitario	Terrenate	2013	37,275.61	37,275.61	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	ML	300
TLA00130300220126	Construccion De Banquetas Y Guarniciones En Calle Prolongacion Cuauhtemoc	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	71,699.50	71,699.50	100.00	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Metros Cuadrados, Metros Lineales	12,375

TLA00130300220181	Rehabilitación De Red De Agua Potable En Camino A Lira Y Ortega Y Red De Agua Potable En Calle Prolongacion Galeana	2013	47,007.21	47,007.21	100.00	Metro Lineal	12,375	100	100
TLA00130300220230	Suministro Y Colocacion De Bomba Elctrica	2013	80,661.28	80,661.28	100.00	Equipe	1,265	100	100
TLA00130300220264	Pavimento De Adoquin Terrenate	2013	78,227.67	78,227.67	100.00	Metros Cuadrados	60	100	100
TLA00130300220287	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Carrillo Puerto	2013	206,632.74	206,632.74	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,549	100	100
TLA00130300220327	Pavimento De Adoquin Terrenate	2013	202,999.95	202,999.95	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100
TLA00130300220343	Construccion De Pavimento De Adocreto En Calle Cuauhtemoc	2013	155,406.38	155,406.38	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	1,265	100	100
TLA00130300220352	Construccion De Red De Agua Potable	2013	31,650.00	31,650.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100
TLA00130300220392	Pavimento Hidraulico	2013	198,466.13	198,466.13	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100
TLA00130300220457	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Progreso	2013	338,258.00	338,258.00	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	100
TLA00130300220461	Pavimento De Adoquin Terrenate	2013	157,929.42	157,929.42	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100
TLA00130300220506	Construccion De Salon Para Biblioteca	2013	392,761.00	282,033.00	71.81	Unidad métrica	0	100	100
TLA00130300220517	Pavimento De Adoquin Terrenate	2013	140,980.29	140,980.29	100.00	Metros Cuadrados	50	100	100

TLA00130300220537	Rehabilitación De Banquetas De Concreto Simple	Calpulalpan	2013	21,826.00	21,826.00	21,826.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300220546	Construcción De Red De Agua Potable	Calpulalpan	2013	399,937.00	399,937.00	399,937.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100
TLA00130300220586	Rehabilitación De Sanitarios	Calpulalpan	2013	6,623.00	6,623.00	6,623.00	100.00	Unidad médica	0	100	100
TLA00130300220618	CONSTRUCCIÓN De Banquetas De Concreto Simple	Calpulalpan	2013	31,676.00	31,676.00	31,676.00	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100	100
TLA00130300220624	Construcción De Guarnición	Terrenate	2013	20,510.66	20,510.66	20,510.66	100.00	ML	65	100	100
TLA00130300220643	Construcción De Banquetas De Concreto Simple En Vicente Guerrero	Calpulalpan	2013	6,931.00	6,931.00	6,931.00	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100	100
TLA00130300220672	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica	Calpulalpan	2013	9,531.00	9,531.00	9,531.00	100.00	Lote	0	100	100
TLA00130300220680	Construcción De Banqueta	Terrenate	2013	16,471.46	16,471.46	16,471.46	100.00	M2	65	100	100
TLA00130300220708	Construcción De Muro De Contención	Calpulalpan	2013	55,434.00	55,434.00	55,434.00	100.00	Metro cúbico	0	100	100
TLA00130300220716	Colocación De Válvulas De Estrangulación	Calpulalpan	2013	352,042.00	352,042.00	352,042.00	100.00	Pieza	0	100	100
TLA00130300220733	Rehabilitación De Pavimento De Adoquín	Calpulalpan	2013	39,411.00	39,411.00	39,411.00	100.00	Metros Cuadrados	0	100	100
TLA00130300220744	Construcción De Guarnición	Terrenate	2013	22,795.23	22,795.23	22,795.23	100.00	ML	65	100	100
TLA00130300220746	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Nogal	Tzompantepec	2013	110,736.00	110,736.00	110,736.00	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100

TLA00130300220765	Estudio De Mecanica De Suelos	Calpulalpan	2013	16,820.00	16,820.00	16,820.00	100.00	Estudio	0	100	100	100
TLA00130300220777	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Telesecundaria	Tzompantepec	2013	139,482.44	139,482.44	100.00	100	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100	100
TLA00130300220805	Construcción De Banqueta	Terrenate	2013	33,458.30	33,458.30	100.00	65	M2	65	100	100	100
TLA00130300220842	Adquicion De Contactor Tripolar Para Arrancador De Bomba	Calpulalpan	2013	6,247.00	6,247.00	100.00	0	Pieza	0	100	100	100
TLA00130300220854	Construccion De Banqueta	Terrenate	2013	49,922.11	49,922.11	100.00	65	M2	65	100	100	100
TLA00130300220869	Construccion De Red Par Drenaje Sanitario	Calpulalpan	2013	8,700.00	8,700.00	100.00	0	Pieza	0	100	100	100
TLA00130300220916	Pavimento De Adoquin	Terrenate	2013	19,987.94	19,987.94	100.00	50	M2	50	100	100	100
TLA00130300220929	Construcción De Guarniciones, Calle 5 De Febrero	Tzompantepec	2013	169,164.45	169,164.45	100.00	100	Metros Lineales	100	100	100	100
TLA00130300220957	Construccion De Banquetas De Concreto	Calpulalpan	2013	1,658.00	1,658.00	100.00	0	Metros Cuadrados	0	100	100	100
TLA00130300220982	Construcción De Cuneta, Calle 20 De Noviembre	Tzompantepec	2013	106,879.92	106,879.92	100.00	70	M2, Cunetas	70	100	100	100
TLA00130300220992	Rehabilitacion De Sistema Para Agua Potable	Terrenate	2013	53,046.80	53,046.80	100.00	2,667	Lote	2,667	100	100	100
TLA00130300220995	Rehabilitacion De Red Para Drenaje Sanitario	Calpulalpan	2013	48,435.00	48,435.00	100.00	0	Metros Lineales	0	100	100	100
TLA00130300221021	Colocacion De Valvulas De Estrangulacion	Calpulalpan	2013	26,127.00	26,127.00	100.00	0	Pieza	0	100	100	100

TLA00130300221032	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Cuauhtemoc	Tzompantepec	2013	226,947.50	226,947.50	226,947.50	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100
TLA00130300221051	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Chichimecateutili	Tzompantepec	2013	131,345.44	131,345.44	131,345.44	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100
TLA00130300221073	Construcción De Guarniciones, Calle Xicohtencatl	Tzompantepec	2013	25,862.00	25,862.00	25,862.00	100.00	Metros Lineales	100	100	100
TLA00130300221080	Rehabilitación De Red Para Drenaje Sanitario En Ignacio Zaragoza	Calpulalpan	2013	137,471.00	137,471.00	137,471.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100
TLA00130300221112	Construcción De Pavimento De Adoquin	Tzompantepec	2013	58,394.18	58,394.18	58,394.18	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100
TLA00130300221223	Construcción De Guarniciones, Calle Morelos	Tzompantepec	2013	36,855.00	36,855.00	36,855.00	100.00	Metros Lineales	100	100	100
TLA00130300221247	Construcción De Bañquetas, Calle Morelos	Tzompantepec	2013	47,181.01	47,181.01	47,181.01	100.00	M2, Aceras, Bañquetas o andadores	100	100	100
TLA00130300221267	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Morelos	Tzompantepec	2013	279,985.10	279,985.10	279,985.10	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100
TLA00130300221283	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle Bolivar	Tzompantepec	2013	27,956.56	27,956.56	27,956.56	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	200	100	100
TLA00130300221318	Construcción De Pavimento De Adoquin, Calle 12 De Diciembre	Tzompantepec	2013	229,714.45	229,714.45	68,914.33	30.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	90

TLA00130300221369	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Xicohtencatl	Tzompantepec	2013	137,900.40	137,900.40	137,900.40	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100
TLA00130300221395	Construcción De Guarniciones, Calle Telesecundaria	Tzompantepec	2013	7,758.60	7,758.60	7,758.60	100.00	Metros Lineales	80	100	100
TLA00130300221411	Construcción De Banquetas, Calle Telesecundaria	Tzompantepec	2013	12,936.19	12,936.19	12,936.19	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	80	100	100
TLA00130300221553	Construcción De Pavimento De Adoquín, Calle Hidalgo	Tzompantepec	2013	125,500.24	125,500.24	125,500.24	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	100	100
TLA00130300221570	Construcción De Guarniciones, Calle Juárez	Tzompantepec	2013	19,074.09	19,074.09	19,074.09	100.00	Metros Lineales	100	100	100
TLA00130300221584	Construcción De Guarniciones, Calle Hidalgo	Tzompantepec	2013	36,208.41	36,208.41	36,208.41	100.00	Metros Lineales	100	100	100
TLA00130300221596	Construcción De Banquetas, Calle Juárez	Tzompantepec	2013	26,511.63	26,511.63	26,511.63	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	100
TLA00130300221613	Construcción De Banquetas, Calle Hidalgo	Tzompantepec	2013	49,884.88	49,884.88	49,884.88	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	100	100
TLA00130300221696	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Alamos	Tzompantepec	2013	65,811.00	65,811.00	65,811.00	100.00	Metros Lineales	200	100	100
TLA00130300221710	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Niños Heroes	Tzompantepec	2013	54,744.00	54,744.00	54,744.00	100.00	Metros Lineales	100	100	100

TLA00130300221721	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Tzompantepec Guadalupe	2013	136,860.00	136,860.00	136,860.00	200	100	100	100
TLA00130300221728	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Niños Heroes	2013	171,108.60	171,108.60	171,108.60	200	100	100	100
TLA00130300221742	Construcción De Drenaje Sanitario, Calle Claudio Boriña	2013	70,000.00	70,000.00	70,000.00	200	100	100	100
TLA00130300221750	Construcción De Red De Agua Potable, Calle Tzompantepec Ortiz	2013	30,000.00	30,000.00	30,000.00	80	100	100	100
TLA00130300221914	Construcción De Guarniciones En Calle Santa Lucia	2013	28,356.00	28,356.00	28,356.00	0	100	100	100
TLA00130300221947	Municipio De Yauhquemehcan	2013	305,502.00	305,502.00	305,502.00	0	100	100	100
TLA00130300221958	Pavimento De Adoquin En Calle Reforma	2013	364,335.00	364,335.00	364,335.00	0	100	100	100
TLA00130300221958	Ampliacion De Red De Drenaje Sanitario, En Calle 16 De Mayo	2013	98,043.00	98,043.00	98,043.00	0	100	100	100
TLA00130300221975	Pavimento De Adoquin En Calle Lateral Derecha De Carretera Apizaco-Tlaxcala	2013	329,142.00	0.00	0.00	0	100	0	0
TLA00130300221980	Pavimento De Adoquin En Calle Chetumal	2013	191,658.00	191,658.00	191,658.00	0	100	100	100
TLA00130300221988	Pavimento De Adoquin En Calle Ramos	2013	75,232.00	75,232.00	75,232.00	0	100	100	100
TLA00130300221994	Construccion De Guarniciones En Calle Chetumal	2013	17,260.00	17,260.00	17,260.00	0	100	100	100

TLA00130300222005	Guarnición En Circuito 15 De Septiembre	Yauhquemehcan	2013	24,657.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA00130300222015	Pavimento De Adoquín En Circuito 15 De Septiembre	Yauhquemehcan	2013	29,281.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222035	Pavimento De Adoquín En Calle La Mora	Yauhquemehcan	2013	170,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222039	Pavimento De Adoquín En Calle De Aro	Yauhquemehcan	2013	147,649.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222041	Pavimento De Adoquín En Calle Ciruelos	Yauhquemehcan	2013	135,208.00	135,208.00	22,332.00	0.00	16.52	0.00	Metro Cuadrado	0	100	17
TLA00130300222043	Ampliación De Red De Drenaje Sanitario En Calle Tepenacasco	Yauhquemehcan	2013	18,762.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222046	Ampliación De Red Para Energía Eléctrica En Calle 12 De Mayo	Yauhquemehcan	2013	96,744.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Lineales	0	100	0
TLA00130300222049	Pavimento De Adoquín En Camino Al Cerro	Yauhquemehcan	2013	299,960.00	299,960.00	299,960.00	299,960.00	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300222054	Construcción De Guarniciones En Calle Reforma	Yauhquemehcan	2013	86,598.00	86,598.00	86,089.00	86,089.00	99.41	99.41	Metros Lineales	0	100	99
TLA00130300222058	Pavimento De Adoquín En Calle La Tepetatera	Yauhquemehcan	2013	129,538.00	129,538.00	129,538.00	129,538.00	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300222060	Pavimento De Adoquín En Calle Itzazihuatl	Yauhquemehcan	2013	363,229.00	363,229.00	363,229.00	363,229.00	100.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300222067	Pavimento De Adoquín En Calle Niños Martires	Yauhquemehcan	2013	66,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222072	Pavimento De Adoquín En Calle Morelos	Yauhquemehcan	2013	377,253.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0

TLA00130300222077	Construcción De Guarniciones En Calle Prolongación-Hidalgo	Yauhquemehcan	2013	22,568.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222081	Construcción De Banquetas En Calle Prolongación Hidalgo	Yauhquemehcan	2013	23,881.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222090	Pavimento De Adoquin En Calle 16 De Septiembre	Yauhquemehcan	2013	212,959.00	212,959.00	212,959.00	212,959.00	0.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA00130300222093	Pavimento De Adoquin En Calle Niños Heroes	Yauhquemehcan	2013	120,868.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA00130300222096	Pavimento De Adoquin En Calle Sin Nombre	Yauhquemehcan	2013	130,910.00	130,910.00	130,910.00	130,910.00	0.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA13130100064037	Rehabilitación De Red De Energía Eléctrica	Atitzayanca	2013	138,099.53	138,099.53	138,099.53	138,099.53	0.00	100.00	ML, Cable (líneas de conexión)	680	100	100
TLA1313010008595	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Quinatzi	Totolac	2013	53,889.57	48,500.61	41,323.68	41,323.68	76.68	76.68	Metros Cuadrados	120	100	1
TLA13130100118174	Construcción De Camino	Santa Apolonia Teacalco	2013	1,203,254.07	1,082,657.46	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	1,500	100	0
TLA13130100118400	Pavimento De Adoquin	Tlaxco	2013	7,914,949.00	7,914,949.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	10,000	100	0
TLA13130100124173	Gastos Indirectos	Huamantla	2013	1,006,490.00	301,947.03	67,907.00	67,907.00	6.75	6.75	Acción	25,000	100	7
TLA13130100124502	Programa De Desarrollo Institucional	Huamantla	2013	670,993.00	201,298.02	0.00	0.00	0.00	0.00	Acción	25,000	100	0
TLA13130100124953	Ampliación De Red De Energía Eléctrica	Huamantla	2013	323,151.92	323,151.92	215,323.67	215,323.67	66.63	66.63	ML, Cable (líneas de conexión)	100	100	67
TLA13130100125231	Construcción De Guarniciones	Huamantla	2013	1,142,056.03	1,142,056.03	172,120.47	172,120.47	15.07	15.07	Metros	300	100	2
TLA13130100125309	Construcción De Red De Drenaje	Huamantla	2013	278,888.42	278,888.42	69,786.73	69,786.73	25.09	25.09	Metro Lineal	440	100	21

TLA13130100125426	Construcción De Pavimento De Adoquin	Huamantla	2013	17,280,434.84	15,881,069.62	5,879,193.35	34.02	Metros Cuadrados	2,888	100	100	33
TLA13130100125534	Pavimento De Concreto Y Reencarpentamiento De Asfalto	Huamantla	2013	2,466,474.58	2,266,740.46	1,144,426.20	46.40	Metros Cuadrados	335	100	100	45
TLA13130100125758	Obras Banobrás-Fals	Huamantla	2013	7,167,090.00	2,204,253.51	2,204,253.51	30.76	Metros	60,000	100	100	100
TLA13130100128991	Capacitación Y Actualización	Cuapiaxtla	2013	26,439.88	26,439.88	26,439.88	100.00	Proceso	2	100	100	100
TLA13130200133573	Adquisición De Material Fotografico	Chiautempan	2013	538,709.03	323,225.40	28,150.42	5.23	Expediente	0	3	3	2
TLA13130200136800	Bacheo En Varias Calles De La Población	Cuapiaxtla	2013	224,414.73	224,414.73	224,414.73	100.00	M2, Concreto hidráulico	575	100	100	100
TLA13130200137145	Cambio De Válvula Ubicada En Calle Mariano Escobedo	Cuapiaxtla	2013	17,400.00	17,400.00	17,400.00	100.00	Válvula	3,500	100	100	100
TLA13130200137149	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Anahuac Entre Cuapiaxtla Tenochtitlan Y Tlahuicole	Cuapiaxtla	2013	721,930.43	721,930.43	721,930.43	100.00	M2, Concreto hidráulico	80	100	100	100
TLA13130200137153	Construcción De Pavimento De Adoquin (En Calle Melchor Ocampo Entre Ignacio Zaragoza Y C. Abasolo)	Cuapiaxtla	2013	498,570.44	498,570.44	498,570.44	100.00	M2, Concreto hidráulico	80	100	100	100
TLA13130200137162	Rehabilitación De Pavimento De Concreto Hidráulico En Calle Mariano Escobedo Entre Calle Ignacio Zaragoza Y Sebastian Lerdo De Tejada.	Cuapiaxtla	2013	565,248.26	565,248.26	565,248.26	100.00	M2, Concreto hidráulico	80	100	100	100

TLA13130200137166	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Bugambilias, Gardenias, La Palma, Prol. Miguel Hidalgo Entre Col. El Paraiso Cuapiaxtla	2013	645,486.82	645,486.82	645,486.82	100.00	Metros	140	100	100
TLA13130200137168	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario En Calle Prolongacion Miguel Hidalgo Entre Col. El Paraiso Cuapiaxtla	2013	347,399.31	347,399.31	347,399.31	100.00	Metros	140	100	100
TLA13130200137955	Construccion De Pavimento De Adoquin En Calle Anahuac Entre Cuapiaxtla Tlahuicole Y 16 De Septiembre	2013	243,593.21	243,593.21	243,593.21	100.00	M2, Concreto hidráulico	80	100	100
TLA13130200138178	Rehabilitación De Pozo Para Agua Potable Cuapiaxtla	2013	6,500.00	6,500.00	6,500.00	100.00	Pozo	330	100	100
TLA13130200159687	Construccion De Banquetas De Concreto San José Teacalco	2013	63,000.00	63,000.00	63,000.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA13130200159692	Construccion De Guarniciones De Concreto San José Teacalco	2013	190,323.00	190,323.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200164125	Renivelacion De Camino San José Teacalco	2013	169,270.00	169,270.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA13130200164222	Construccion De Banquetas De Concreto San José Teacalco	2013	72,000.00	72,000.00	72,000.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA13130200164252	Rehabilitacion De Dos Alcantarillas San José Teacalco	2013	492,900.00	492,900.00	492,900.00	100.00	Alcantarilla	0	100	100
TLA13130200164302	Construccion De Banquetas De Concreto Armado San José Teacalco	2013	179,741.00	179,741.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0

TLA13130200164348	Construcción De Pavimento De Adoquin	San José Teacalco	2013	138,397.00	138,397.00	138,397.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA13130200164381	Construcción De Guarniciones De Concreto	San José Teacalco	2013	50,833.00	50,833.00	50,833.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA13130200164408	Ampliación De Red Para Agua Potable	San José Teacalco	2013	147,096.00	147,096.00	147,096.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA13130200164448	Ampliación De Red Para Agua Potable	San José Teacalco	2013	14,124.00	14,124.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200164515	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	2013	219,757.00	219,757.00	219,757.00	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA13130200164574	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Con Tubo Ads De 12	San José Teacalco	2013	195,422.00	195,422.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200164630	Construcción De Pavimento De Adoquin	San José Teacalco	2013	381,443.00	381,443.00	381,443.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA13130200164715	Construcción De Banquetas De Concreto	San José Teacalco	2013	117,569.00	117,569.00	117,569.00	100.00	Metro Cuadrado	0	100	100
TLA13130200166589	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Luis Donaldo Colosio.	Xaloztoc	2013	378,628.00	378,628.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	0
TLA13130200166737	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle Luis Donaldo Colosio	Xaloztoc	2013	52,460.81	52,460.81	0.00	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100	0
TLA13130200166766	Construcción De Banqueta, Ubicada En Calle Guillermo Prieto	Xaloztoc	2013	22,751.97	22,751.97	0.00	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	0	100	0

TLA13130200166803	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicado En Calle Francisco I. Madero	Xaloztoc	2013	416,809.00	416,809.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	0
TLA13130200166823	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicado En Priv. Fresnos	Xaloztoc	2013	169,655.00	169,655.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	0
TLA13130200166837	Construcción De Banqueta, Ubicada En Calle Los Pinos	Xaloztoc	2013	12,961.69	12,961.69	0.00	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	0
TLA13130200166944	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicado En La Calle Hueyirrancho Y Calle Miguel Aleman	Xaloztoc	2013	275,380.00	275,380.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	0
TLA13130200166957	Construcción De Banqueta Ubicada En Calle Los Pinos	Xaloztoc	2013	38,816.28	38,816.28	0.00	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	0
TLA13130200166983	Ampliación De Red Para Agua Potable, Ubicada En Priv. Agustín Melgar	Xaloztoc	2013	36,527.73	36,527.73	0.00	0.00	Metro Lineal	100	0
TLA13130200167013	Ampliación Para Red De Agua Potable Ubicada En Priv. Juan Escutia	Xaloztoc	2013	33,241.66	33,241.66	0.00	0.00	Metro Lineal	100	0
TLA13130200167051	Construcción De Banqueta Ubicada En Calle Los Pinos	Xaloztoc	2013	40,141.00	40,141.00	0.00	0.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	100	0
TLA13130200167070	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicado En Calle Division Del Norte	Xaloztoc	2013	468,602.58	468,602.58	468,602.58	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	100	29

TLA13130200167091	Construcción De Guarnición Ubicada En Col. Venustiano Carranza	Xaloztoc	2013	68,357.28	68,357.28	100.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200167185	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Rep: De Uruguay	Xaloztoc	2013	354,415.53	354,415.53	100.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	0
TLA13130200167243	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Calle Miguel Fernandez	Xaloztoc	2013	40,090.64	40,090.64	100.00	Metro Lineal	0	100	100
TLA13130200167271	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle División Del Norte	Xaloztoc	2013	24,128.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200167297	Construcción De Guarnición Ubicada En 1ra. Priv. Corregidora	Xaloztoc	2013	45,652.23	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200167401	Construcción De Guarnición Ubicada En 2da. Priv. Corregidora	Xaloztoc	2013	36,237.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200167424	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Revolución	Xaloztoc	2013	151,665.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado.	0	100	0
TLA13130200167456	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Revolución	Xaloztoc	2013	199,486.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	0
TLA13130200167506	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Av. Miguel Hidalgo	Xaloztoc	2013	155,608.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	0

TLA13130200167528	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Calle Guadalupe Victoria	Xaloztoc	2013	77,534.00	77,534.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200167554	Rehabilitación De Calles, Varias Localidades	Xaloztoc	2013	200,000.00	200,000.00	0.00	0.00	Metro Cuadrado	0	100	0
TLA13130200167566	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Calle 5 De Febrero	Xaloztoc	2013	203,837.00	203,837.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	0
TLA13130200167588	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Calle 13 De Septiembre	Xaloztoc	2013	109,382.00	109,382.00	0.00	0.00	M2, Adoquinamiento o empedrado	0	100	0
TLA13130200167991	Rehabilitacion De Calle Reforma	Totolac	2013	44,776.67	40,299.00	20,985.45	46.87	Metro Cuadrado	30	100	0
TLA13130200168707	Construccion De Muro De Contencion En Calle Totolac Quinatzi	Totolac	2013	33,102.00	33,102.00	0.00	100.00	Metros Cúbicos	41	100	1
TLA13130200168774	Construccion De Banquetas En Calle Quinatzi	Totolac	2013	7,784.00	7,784.00	0.00	100.00	Metros Cuadrados	60	100	1
TLA13130200168836	Construccion De Pavimento De Concreto Hidraulico En Calle Prol. Quinatzi	Totolac	2013	18,392.70	18,392.70	0.00	100.00	Metros Cuadrados	87	100	1
TLA13130200168888	Construccion De Pavimento De Concreto En Calle Allende	Totolac	2013	19,141.19	19,141.19	0.00	100.00	Metros Cuadrados	70	100	1
TLA13130200168891	Construccion De Guarnicion En Calle Adolfo Lopez Mateos	Xaloztoc	2013	32,718.00	32,718.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0

TLA13130200168906	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle 13 De Septiembre	Xaloztoc	2013	53,805.00	53,805.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100	0
TLA13130200168928	Rehabilitación De Red Para Agua Potable En Calles Varias	Totolac	2013	14,167.42	14,167.42	100.00	100.00	Metro Lineal	10	100	1
TLA13130200168930	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Benito Juarez	Xaloztoc	2013	362,191.00	362,191.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200168957	Construcción De Guarnición En Calle Jose Maria Morelos	Xaloztoc	2013	140,613.46	140,613.46	100.00	100.00	Metros Lineales	0	100	100
TLA13130200168975	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Camino Melga	Xaloztoc	2013	55,866.77	55,866.77	0.00	0.00	Metros Lineales	0	100	0
TLA13130200168992	Construcción De Guarnición Ubicada En Calle Guillermo Prieto	Xaloztoc	2013	45,859.71	45,859.71	0.00	0.00	Metros Lineales	0	100	0
TLA13130200169013	Rehabilitación De Canal Pluvial En Prol. Allende	Totolac	2013	24,909.38	24,909.38	100.00	100.00	Metro Lineal	65	100	1
TLA13130200169014	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Francisco I. Madero	Xaloztoc	2013	274,152.00	274,152.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200169033	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Reforma	Xaloztoc	2013	254,161.00	254,161.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200169054	Rehabilitación De Canaleta En Ejido Totolac	Totolac	2013	6,711.02	6,711.02	100.00	100.00	Metro Lineal	100	100	1

TLA13130200169069	Construcción De Pavimento De Concreto Hidraulico Ubicado En Calle Familiar Zapata	Xaloztoc	2013	441,535.00	441,535.00	132,460.00	30.00	Metros Cuadrados	0	100	30
TLA13130200169094	Construcción De Pavimento De Adoquin Ubicado En Calle Guillermo Prieto	Xaloztoc	2013	118,102.81	118,102.81	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200169096	Apertura De Calle Joaquin Cisneros Molina	Totolac	2013	19,488.00	19,488.00	19,488.00	100.00	Metros Cuadrados	1,380	100	1
TLA13130200169106	Bacheo Ubicado En Calle Niños Heroes	Xaloztoc	2013	48,447.45	48,447.45	48,447.45	100.00	Metros Cuadrados	0	100	100
TLA13130200169119	Construccion De Pavimento De Adoquin Ubicada En Priv. Adolfo Lopez Mateos	Xaloztoc	2013	206,210.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200169130	Construccion-De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle Guadalupe Victoria	Xaloztoc	2013	136,680.38	136,680.38	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200169145	Cosntruccion De Pavimento De Adoquin Ubicada En Calle La Barranca	Xaloztoc	2013	192,433.00	0.00	0.00	0.00	Metros Cuadrados	0	100	0
TLA13130200169171	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado Priv. Sabinos	Xaloztoc	2013	70,652.00	0.00	0.00	0.00	Metros Lineales	0	100	0
TLA13130200169208	Ampliacion De Red Para Drenaje Sanitario Ubicado En Priv. Fresnos	Xaloztoc	2013	103,189.00	0.00	0.00	0.00	Metros Lineales	0	100	0
TLA13130200169241	Construccion De Guarnicion Ubicada En Calle Reforma	Xaloztoc	2013	30,548.00	0.00	0.00	0.00	Metros Lineales	0	100	0

TLA13130200169254	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Calle Ignacio Zaragoza	Xaloztoc	2013	214,550.19	214,550.19	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169347	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Priv. Agustín Melgar	Xaloztoc	2013	79,561.89	79,561.89	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169360	Ampliación De Red Para Drenaje Sanitario Ubicada En Priv. Juan Escutia	Xaloztoc	2013	84,450.56	84,450.56	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169377	Construcción De Guarnición Ubicada En Priv. Tlacotepec	Xaloztoc	2013	26,494.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169389	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicado En Priv. Tlacotepec	Xaloztoc	2013	123,505.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169405	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Calle Tlacotepec	Xaloztoc	2013	189,859.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169420	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Calle Jose Maria Morelos	Xaloztoc	2013	349,865.00	0.00	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169519	Red De Drenaje En Calle Prolongacion Ocampo	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	35,599.88	35,599.88	100.00	35,599.88	12,375	100	100	100	0
TLA13130200169613	Construcción De Pavimento De Adoquín Ubicada En Priv. Los Pinos	Xaloztoc	2013	198,292.00	198,292.00	0.00	0.00	0	0	100	0	0
TLA13130200169710	Pavimento De Adoquín Yauhquemehcán		2013	149,409.00	149,409.00	100.00	149,409.00	742	100	100	100	0

M2, Adoquinamiento 0

TLA13130200169732	Pavimento Adoquin	Yauhquemehcan	2013	157,294.00	157,294.00	157,294.00	100.00	M2. Adoquinamiento o empedrado	100	100
TLA13130200169751	Construcciones De Guarniciones Y Construcción De Banquetas En Calle 20 De Noviembre	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	110,143.09	110,143.09	110,143.09	100.00	Metros Cuadrados	30	100
TLA13130200169756	Pavimento Adoquin	Yauhquemehcan	2013	107,852.00	107,852.00	107,852.00	100.00	M2. Adoquinamiento o empedrado	505	100
TLA13130200169790	Construcción De Guarniciones	Yauhquemehcan	2013	27,123.00	27,123.00	27,123.00	100.00	M2. Aceras, banquetas o andadores	7,378	100
TLA13130200169801	Construcción De Guarnición, Construcción De Banquetas En Calle Santa Cruz	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	90,053.00	90,053.00	90,053.00	100.00	Metro Cuadrado	40	100
TLA13130200169824	Pavimento Adoquin Calle Manzano	Yauhquemehcan	2013	188,901.00	188,901.00	188,901.00	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,378	100
TLA13130200169843	Pavimento De Adoquin Calle Malintzi	Yauhquemehcan	2013	150,392.00	150,392.00	150,392.00	100.00	M2, Aceras, banquetas o andadores	7,378	100
TLA13130200169887	Construcción De Banqueta En Calle Los Pinos	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	90,867.74	90,867.74	90,867.74	100.00	Metros Cuadrados	30	100
TLA13130200169891	Adquisición De Equipo De Computo	Yauhquemehcan	2013	42,183.00	24,625.00	24,625.00	58.38	Documento	33,000	100

TLA13130200169898	Construcción De Red De Agua Potable En Calle Santa Cecilia, Red De Drenaje En Calle Santa Cecilia Y Construcción De Guarniciones De Concreto En Calle Santa Cecilia	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	96,355.05	96,355.05	96,355.05	100.00	Metro Lineal	30	100	100
TLA13130200169918	Contratación De Supervisores De Obra	Yauhquemehcan	2013	120,000.00	84,000.00	84,000.00	70.00	Documento	33,000	100	70
TLA13130200169935	Construcción De Guarnición Y Construcción De Banquetas C. Privada Lerdo	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	90,053.73	90,053.73	90,053.73	100.00	Metro Cuadrado	50	100	100
TLA13130200169939	Contratación De Servicios De Asesoría Y Yauhquemehcan Asistencia	Yauhquemehcan	2013	108,122.00	75,685.00	75,685.00	70.00	Documento	33,000	100	70
TLA13130200169953	Red De Drenaje Y Construcción De Guarniciones En Calle Independencia	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	73,318.98	73,318.98	73,318.98	100.00	Metro Lineal	30	100	100
TLA13130200169991	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Agustín Melgar	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	242,783.31	242,783.31	242,783.31	100.00	Metros Cuadrados	30	100	100
TLA13130200170004	Construcción De Pavimento De Adocreto En Calle Fernando Montes De Oca	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	140,193.99	140,193.99	140,193.99	100.00	Metros Cuadrados	35	100	100
TLA13130200170017	Construcción De Alcantarilla En Camino A Lira Y Ortega Frente A Los Edificios Rojos	Manacamilpa de Mariano Arista	2013	160,535.50	160,535.50	160,535.50	100.00	Metro Cuadrado	50	100	100

TLA13130200170027	Rehabilitación De Camino Vecinal	Huamantla	2013	381,045.59	381,045.59	381,045.59	100.00	Obra	6,525	100	100
TLA13130200170054	Construcción De Pavimento De Adocreto	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	139,988.30	139,988.30	139,988.30	100.00	Metros Cuadrados	40	100	100
TLA13130200170074	Pavimento De Adoquin En Calle Melchor Ocampo En San Felipe Hgo	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	205,603.47	205,603.47	205,603.47	100.00	Metros Cuadrados	40	100	100
TLA13130200170101	Construcción De Pavimento De Adocreto C. Prolongación Negrete	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	415,970.04	415,970.04	415,970.04	100.00	Metros Cuadrados	35	100	100
TLA13130200170112	Reparación De Camioneta A Cargo De La Dirección De Obras Publicas	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	144,255.22	55,670.54	55,670.54	38.59	Vehículo	16,640	100	39
				133,416,884.27	121,895,909.18	69,197,271.46					

FAETA Educación Tecnológica

Información General del Proyecto			Avance Financiero		Avance Físico					
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300222914	Formación De Profesionales Técnicos Bachiller	Cobertura estatal	2013	23,590,937.00	17,988,087.00	56.00	Acción	0	100	75
TLA00130300222915	Formación De Profesionales Técnico Bachiller	Cobertura estatal	2013	928,399.00	696,299.00	75.00	Acción	0	100	75
				33,048,202.00	24,287,286.00					

FAETA Educación de Adultos

Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100073745	Sueldo Base	Cobertura estatal	2013	7,791,921.00	6,081,163.00	5,987,255.80	76.84	Persona 1,404	100	1
TLA13130100073869	Honorarios	Cobertura estatal	2013	543,266.00	407,449.00	342,394.00	63.03	Persona 204	100	1
TLA13130100075667	Prima Vacacional	Cobertura estatal	2013	359,186.00	183,541.00	183,541.00	51.10	Persona 272	100	0
TLA13130100075795	Aginaldo	Cobertura estatal	2013	1,198,862.00	616,532.00	0.00	0.00	Persona 117	100	0
TLA13130100076046	Cuotas Al Issste	Cobertura estatal	2013	987,163.00	760,765.00	690,447.00	69.94	Persona 1,404	100	1
TLA13130100076688	Seguro De Cesantia En Edad Avanzada Y Vejez	Cobertura estatal	2013	337,339.00	259,501.00	219,877.00	65.18	Persona 1,404	100	1
TLA13130100076989	Cuotas Al Fovissste	Cobertura estatal	2013	452,596.00	349,668.00	346,176.00	76.49	Persona 1,404	100	1
TLA13130100077407	Aportaciones Al Sistema De Ahorro Para El Retiro	Cobertura estatal	2013	181,039.00	139,873.00	138,470.00	76.49	Persona 1,404	100	1
TLA13130100085016	Ahorro Solidario	Cobertura estatal	2013	118,054.00	88,542.00	7,657.00	6.49	Persona 36	100	1
TLA13130100085209	Seguro Institucional	Cobertura estatal	2013	254,686.00	211,527.00	127,181.00	49.94	Persona 1,404	100	1
TLA13130100085509	Seguro Colectivo De Retiro	Cobertura estatal	2013	55,388.00	41,541.00	36,649.00	66.17	Persona 1,404	100	1
TLA13130100088217	Prestaciones De Contrato Colectivo De Trabajo	Cobertura estatal	2013	3,889,637.00	3,600,959.00	2,691,572.00	74.34	Persona 1,500	100	1
TLA13130100088332	Compensacion Garantizada	Cobertura estatal	2013	2,997,839.00	2,248,379.00	2,247,816.00	74.98	Persona 804	100	1
TLA13130100088451	Asignaciones Adicionales Al Sueldo	Cobertura estatal	2013	1,719,900.00	1,289,925.00	1,149,050.00	66.81	Persona 1,260	100	1
TLA13130100088554	Otras Prestaciones	Cobertura estatal	2013	1,221,821.00	0.00	0.00	0.00	Persona 105	100	0

TLA13130100088666	Prima Quinquenal Por Años De Servicios Efectivos Prestados	Cobertura estatal	2013	241,500.00	181,125.00	178,313.00	73.84	Persona	1,248	100	1
TLA13130100088897	Administración Regional	Cobertura estatal	2013	4,667,134.00	3,493,005.00	2,726,162.00	58.41	Zona	84	100	1
TLA13130100089397	Operación Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	2013	1,696,249.00	1,348,721.00	1,345,496.00	79.32	Plaza comunitaria	33	100	1
TLA13130100089614	Capacitación A Personal Operativo	Cobertura estatal	2013	-211,341.00	166,836.00	83,239.00	39.39	Agente educativo	760	100	2
TLA13130100089745	Calidad En La Inscripción, Acreditación Y Certificación (Ciac)	Cobertura estatal	2013	719,239.00	502,346.00	443,350.00	61.64	Persona	84	100	1
TLA13130100089880	Proyectos De Vinculación	Cobertura estatal	2013	240,000.00	162,000.00	162,000.00	67.50	Persona	24	100	1
TLA13130200153042	Atención A La Demanda	Cobertura estatal	2013	3,690,929.00	3,252,248.00	3,247,780.00	87.99	UCN	1,376	100	1
TLA13130200153189	Rendimientos	Cobertura estatal	2013	7,142.00	7,142.00	0.00	0.00	RENDIMIENTOS	1	100	1
				33,582,231.00	25,392,788.00	22,554,425.00					

FASP

Información General del Proyecto			Avance Financiero		Avance Físico						
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Retcaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300207898	Evaluación De Control De Confianza	Cobertura estatal	2012	9,014,784.00	9,014,784.00	0.00	0.00	Evaluación	2,000	100	0
TLA12130100082105	Evaluación	Cobertura estatal	2012	1,100,000.00	1,100,000.00	1,044,000.00	94.91	Evaluación	2	100	95
TLA12130100082106	Evaluación De Control De Confianza	Cobertura estatal	2012	640,000.00	640,000.00	6,603.00	1.03	-1	59	100	1

TLA12130100082108	Huella Ballistica	Cobertura estatal	2012	1,075,000.00	1,075,000.00	1,075,000.00	100.00	Pieza	1	100	100
TLA12130100082109	Uecs	Cobertura estatal	2012	2,467,500.00	2,467,500.00	2,123,235.00	86.05	Pieza	73	100	86
TLA12130100082110	Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	2012	480,000.00	480,000.00	472,500.00	98.44	Curso	82	100	98
TLA12130100082111	Profesionalizacion De Las Instituciones	Cobertura estatal	2012	942,712.00	942,712.00	555,000.00	58.87	Vehiculo	24	100	58
TLA12130100082113	Sistema Nacional De Informacion	Cobertura estatal	2012	133,000.00	133,000.00	0.00	0.00	Lote	4	100	0
TLA12130100082114	Sistema Nacional De Informacion	Cobertura estatal	2012	2,260,035.00	2,260,035.00	0.00	0.00	-1	10	100	0
TLA12130100082115	Repuve	Cobertura estatal	2012	6,497,600.00	6,497,600.00	6,417,600.00	98.77	Equipo	6	100	98
TLA12130100082166	Sistema Penitenciario	Cobertura estatal	2012	1,716,000.00	1,716,000.00	1,173,882.00	68.41	-1	1,980	100	68
TLA12130100082167	Uecs	Cobertura estatal	2012	641,000.00	641,000.00	520,832.00	81.25	-1	3	100	81
TLA12130100082168	Profesionalizacion De Las Instituciones	Cobertura estatal	2012	1,596,214.00	1,596,214.00	398,897.00	24.99	Curso	1,162	100	25
TLA12130100082169	Profesionalizacion De Las Instituciones	Cobertura estatal	2012	8,271,069.00	5,732,142.00	3,266,026.00	39.49	Persona	1,760	100	80
TLA12130100082170	Red Nacional	Cobertura estatal	2012	4,000,000.00	4,000,000.00	3,299,029.00	82.48	-1	14	100	82
TLA12130100082171	Ste 066-089	Cobertura estatal	2012	13,090,000.00	13,090,000.00	7,779,545.00	59.43	Equipo	158	100	52
TLA12130100082172	Ste 066-089	Cobertura estatal	2012	1,250,000.00	1,250,000.00	49,959.00	4.00	Curso	62	100	4
TLA12130100082173	Sistema Nacional De Informacion	Cobertura estatal	2012	6,717,000.00	6,717,000.00	5,347,581.00	79.61	-1	284	100	79
TLA12130100082374	Red Nacional	Cobertura estatal	2012	22,850,000.00	22,850,000.00	16,412,878.00	71.83	Equipo	79	100	72
				84,741,914.00	82,202,987.00	49,942,567.00					

TLA13130100082879	Fortalecimiento De Las Capacidades De Evaluación En Control De Confianza	Cobertura estatal	2013	2,980,507.00	2,980,507.00	17,864.00	0.60	Evaluación	812	100	0
TLA13130100082959	Profesionalización De Las Instituciones De Seguridad Pública	Cobertura estatal	2013	5,963,400.00	5,963,400.00	0.00	0.00	Persona	733	100	0
TLA13130100082987	Instrumentación De La Estrategia En El Combate Al Secuestro (Uecs)	Cobertura estatal	2013	2,595,831.00	2,595,831.00	0.00	0.00	Pieza	1	100	0
TLA13130100083008	Huella Balística Y Rastro Computarizado De Armamento	Cobertura estatal	2013	7,830,000.00	7,830,000.00	0.00	0.00	Equipo	1	100	0
TLA13130100083089	Nuevo Sistema De Justicia Penal	Cobertura estatal	2013	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	0.00	Persona	20	100	0
TLA13130100083125	Fortalecimiento De Las Capacidades Humanas Y Tecnológicas Del Sistema Penitenciario Nacional	Cobertura estatal	2013	5,692,860.00	5,692,860.00	0.00	0.00	-1	1,629	100	0
TLA13130100083136	Red Nacional De Telecomunicaciones	Cobertura estatal	2013	39,356,908.00	39,356,908.00	2,263,954.00	5.75	Equipo	100	100	1
TLA13130100083150	Sistema Nacional De Información (Bases De Datos)	Cobertura estatal	2013	4,415,400.00	4,415,400.00	0.00	0.00	-1	100	100	0
TLA13130100083161	Servicio De Llamadas De Emergencia 066 Y Denuncia Anonima 089	Cobertura estatal	2013	10,201,500.00	10,201,500.00	308,154.00	3.02	-1	50	100	1
TLA13130100083170	Registro Publico Vehicular	Cobertura estatal	2013	5,964,797.00	5,964,797.00	0.00	0.00	-1	10	100	0

TLA13130100083180	Evaluación De Los Distintos Programas O Acciones	Cobertura estatal	2013	1,350,000.00	1,350,000.00	0.00	-1	2	100	0
TLA13130100083209	Genética Forense	Cobertura estatal	2013	3,798,058.00	3,798,058.00	0.00	-1	1	100	0
TLA13130100083231	Fortalecimiento De Las Instituciones Estatales De Seguridad Publica, Procuracion E Impartición De Justicia	Cobertura estatal	2013	34,434,415.00	-34,434,415.00	1.89	-1	1,000	100	1

125,933,676.00 125,933,676.00 3,242,194.00



FAFEE

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero		Avance Físico		Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
			Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado				
TLA00130300210824	Construcción De Pavimento Asfáltico, Guarniciones Y Banquetas En Avenida Tlaxcala, Entre Calles Xicohtencatl Y Telesecundaria	Hueyotlipan	2012	1,592,304.00	1,592,304.00	55,596.00	Obra	0	-100	4
TLA12130100063610	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Potabilización	Contla de Juan Cuamatzi	2012	449,734.00	449,734.00	449,734.00	Unidad	1	100	100
TLA12130100063611	Construcción De Tanque, Electrificación Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2012	444,496.00	444,496.00	444,496.00	Tanque	1	100	100

TLA12130100063615	Construcción De Sistema De Potabilización De Agua	Panotla	2012	175,959.00	166,698.00	94.74	Sistema	1	100	94
TLA12130100063628	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Hueyotlilpan	2012	426,604.00	426,604.00	100.00	Pozo	1	100	100
TLA12130100063630	Estudio Y Proyecto Para Alcantarillado Sanitario Y Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales	Atitzayanca	2012	20,870.00	17,555.00	84.12	Estudio	1	100	100
TLA12130100075612	Construcción De Sistema De Potabilización	Totolac	2012	170,946.00	170,946.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100082545	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Mazatecochco de José María Morelos	2012	5,169,354.00	5,169,354.00	100.00	Acción	1	100	100
TLA12130100082546	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Mazatecochco de José María Morelos	2012	2,007,235.00	2,007,235.00	100.00	Acción	1	100	100
TLA12130100097444	Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Las Cobertura estatal Entidades Federativas 2012		2012	9,906,294.00	0.00	0.00	Acción	1	100	0
TLA12130100097446	Construcción De Cruces Del Colector (Pemex Y Ferrocarril)	Huamantla	2012	469,973.00	469,973.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097447	Construcción De Pavimento De Adoquin Huamantla Av. Juárez		2012	117,520.00	117,520.00	100.00	Obra	1	100	100

TLA12130100097448	Pavimentación Del Camino Mauro Angulo- Ncp De San Jose Teacalco	Huamantla	2012	670,604.00	670,604.00	670,604.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097451	Construcción De Puente Peatonal Sobre Carretera Tlalpan - Techalote.	Hueyotlipan	2012	3,119,531.00	3,119,531.00	3,119,531.00	100.00	Puente	1	100	100
TLA12130100097452	Pavimentación Calles De Acceso A Especies Menores	Ixtacuíxtla de Mariano Matamoros	2012	167,565.00	167,565.00	167,565.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097453	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Miguel N. Lira	Ixtenco	2012	103,993.00	103,993.00	0.00	0.00	Obra	1	100	0
TLA12130100097456	Construcción De Pavimento De Adoquin Calle 2 Poniente Entre Calle 7 Norte Y 5 Norte	Tenancingo	2012	995,522.00	995,522.00	995,522.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097457	Construcción De Pavimento De Adoquin En Privada 5 De Mayo Entre Calle 3 Norte Y Calle 5 De Mayo	Tenancingo	2012	425,443.00	425,443.00	425,443.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097460	Pavimentación Del Boulevard Campos	Tlaxco	2012	15,389,451.00	15,389,451.00	15,389,451.00	100.00	Kilómetro	1	100	100
TLA12130100097461	Pavimentación Del Acceso A Abetex	Papalotla de Xicohténcatl	2012	778,207.00	778,207.00	778,207.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097463	Alumbrado Con Celdas Solares	Apizaco	2012	4,819,534.00	4,819,534.00	3,067,837.00	63.65	Obra	1	100	63
TLA12130100097464	Pavimentación Del Camino Guadalupe Texcalac- Cix.	Apizaco	2012	3,677,148.00	3,677,148.00	3,677,148.00	100.00	Kilómetros	1	100	100

TLA12130100097466	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Ignacio Zaragoza, Entre Carretera(Division Del Norte) Y Calle Progreso	2012	1,638,746.00	1,638,746.00	1,638,746.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097467	Pavimentación Del Camino Tlacoachcalco-Xiloxotla.	2012	2,482,979.00	2,482,979.00	2,482,550.00	99.98	Kilómetro	2	100	99
TLA12130100097468	Reconstrucción De Camino Rancho De Torres-Cuextotitla	2012	8,150,471.00	8,150,471.00	8,149,113.00	99.98	Obra	1	100	99
TLA12130100097469	Revestimiento Del Camino San Agustín-Sanctorum-E.C. Nanacamilla-Itacuixtla	2012	2,435,306.00	2,435,306.00	2,435,306.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097470	Reconstrucción De Muros En Río De Los Negros	2012	68,186.00	68,186.00	68,186.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097471	Revestimiento De Canal De Barranca Seca	2012	1,416,620.00	1,416,620.00	1,416,620.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097472	Revestimiento-De Camino Benito Juárez- Benito Juárez La Laguna De Tocha	2012	3,658,734.00	3,658,734.00	3,658,734.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097473	Revestimiento Del Camino Benito Juárez-Sanctorum	2012	3,056,580.00	3,056,580.00	3,056,580.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097474	Revestimiento Del Camino Lazaro Cardenas	2012	2,730,357.00	2,730,357.00	2,730,357.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097475	Revestimiento Del Camino Nacional	2012	1,139,060.00	1,139,060.00	1,139,060.00	100.00	Obra	1	100	100

TLA12130100097476	Aportación Estatal Al Convenio De Electrificación 2012	Cobertura estatal	2012	6,733,262.00	6,733,262.00	6,733,262.00	100.00	Acción	1	100	100
TLA12130100097478	Ampliación De La Casa De Los Niños De Todos.	Tlaxcala	2012	6,973,199.00	6,973,199.00	6,973,199.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097479	Ampliación De Red De Agua Potable	Santa Catarina Ayometla	2012	179,945.00	179,945.00	179,945.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097481	Ampliación De La Red Para Agua Potable	Cuaxomulco	2012	204,273.00	204,273.00	204,273.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097482	Terminación Del Colector De La Pailta De Tratamiento De Aguas Residuales	Apetatlilán de Antonio Carvajal	2012	348,773.00	348,773.00	348,773.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097483	Mantenimiento Del Centro De Internamiento De Instrucción De Medidas Para Adolescentes En El Estado De Tlaxcala (Cimaet)	Tzompantepec	2012	117,950.00	117,950.00	117,950.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097484	Rehabilitación De Cancha De Fútbol	Amaxac de Guerrero	2012	867,116.00	867,116.00	867,116.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097489	Rehabilitación De Cancha De Fútbol 7	Muñoz de Domingo Arenas	2012	579,546.00	579,546.00	579,546.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097491	Rehabilitación De La Carretera Álvaro Obregón - Sanctorum.	Españita	2012	8,750,681.00	8,750,681.00	8,750,681.00	100.00	Kilómetros	1	100	100
TLA12130100097510	Rehabilitación De Ciclista Huamantla Cix II	Huamantla	2012	457,267.00	457,267.00	457,267.00	100.00	Obra	1	100	100

Rehabilitación De La Carretera Cuauhtemoc-Jose Maria Morelos	TLA12130100097511	Huamantla	2012	3,670,571.00	3,670,571.00	3,670,571.00	100.00	Obra	1	100	100
Rehabilitación De La Carretera Ramal Alitzayanca Tramo E.C. Concepcion Hidalgo	TLA12130100097512	Huamantla	2012	3,067,837.00	3,067,837.00	3,067,837.00	100.00	Obra	1	100	100
Rehabilitación Del Ramal A Lazaro Cardenas	TLA12130100097513	Huamantla	2012	3,596,929.00	3,596,929.00	3,596,929.00	100.00	Obra	1	100	100
Rehabilitación De Accesos A Ixtacuitla.	TLA12130100097516	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2012	749,005.00	749,005.00	362,723.00	48.43	Kilómetros	0	100	48
Rehabilitación De La Carretera Ixtacuitla-Xocoyucan	TLA12130100097518	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2012	2,289,923.00	2,289,923.00	2,249,680.00	98.24	Obra	1	100	98
Rehabilitación De Planta De Tratamiento	TLA12130100097519	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2012	523,410.00	523,410.00	523,410.00	100.00	Obra	1	100	100
Rehabilitación Del Centro De Especies Menores	TLA12130100097520	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2012	7,064,501.00	7,064,501.00	7,064,501.00	100.00	Obra	1	100	100
Rehabilitación Del Centro De Especies Menores 2da Etapa	TLA12130100097521	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2012	4,008,995.00	4,008,995.00	4,008,995.00	100.00	Obra	1	100	100
Rehabilitación Del Camino Nanacamilpa San Felipe Hidalgo	TLA12130100097530	Nanacamilpa de Mariano Arista	2012	4,809,473.00	4,809,473.00	3,737,758.00	77.72	Obra	1	100	77
Rehabilitación De La Calle Pablo Sidar	TLA12130100097533	San Pablo del Monte	2012	1,386,173.00	1,386,173.00	1,386,173.00	100.00	Obra	1	100	100

TLA12130100097534	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable En Barrio De San Bartolo	San Pablo del Monte	2012	147,737.00	147,737.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097536	Rehabilitación De La Calle Circunvalacion	Santa Cruz Tlaxcala	2012	684,719.00	684,719.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097537	Rehabilitación De La Calle Victoria	Santa Cruz Tlaxcala	2012	279,066.00	0.00	0.00	Obra	1	100	0
TLA12130100097538	Rehabilitación De Planta De Tratamiento	Tepeyanco	2012	452,999.00	452,999.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097541	Rehabilitación De La Carretera Tlaxcala - Chimalpa.	Tlaxcala	2012	935,612.00	935,612.00	100.00	Kilómetros	0	100	100
TLA12130100097542	Rehabilitación De La Casa De Las Artesanias.	Tlaxcala	2012	3,460,086.00	3,460,086.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097543	Rehabilitación Del Teatro Xicohténcatl.	Tlaxcala	2012	4,624,476.00	4,624,476.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097546	Segunda Etapa De La Rehabilitación De La Red De Agua Potable	Yauhquemehcan	2012	376,724.00	376,724.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097553	Rehabilitación De Cancha De Futbol	San Juan Huactzinco	2012	755,970.00	755,970.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097555	Rehabilitación De Av. Juarez	Santa Apolonia Teacalco	2012	615,898.00	615,898.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097567	Rehabilitación Del Camino Lara Grajales-Cuapiaxtla	Cuapiaxtla	2012	1,441,403.00	1,441,403.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100097568	Rehabilitación De Cancha De Futbol.	Cuaxomulco	2012	745,450.00	745,450.00	100.00	Obra	1	100	100

TLA12130100097686	Rehabilitación Del Hospital General De Huamantla Huamantla 3era. Etapa	2012	879,275.00	879,275.00	727,636.00	82.75	Obra	1	100	82
TLA12130100107370	Infraestructura. Cobertura estatal Deportiva	2012	80,450.00	80,450.00	0.00	0.00	Acción	1	100	0
TLA12130100107371	Rehabilitación De De Atletismo De La Unidad Deportiva El Rancho	2012	1,500,000.00	1,500,000.00	857,395.00	57.16	Obra	1	100	57
TLA12130100107372	Rehabilitación De Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio Tetla de la Solidaridad	2012	12,980,330.00	12,980,330.00	12,980,330.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130200144546	Rehabilitación De Calles: Manuel Saldaña Sur, Ignacio Picazo, Morelos Y Paralela Al Mercado Nuevo Chiautempan	2012	4,349,625.00	4,349,625.00	4,349,625.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA12130200144559	Rehabilitación Del Camino Viejo A Magdalena Entre Av. Manuel Saldaña Y Av Ignacio Picazo	2012	526,821.00	526,821.00	526,821.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA12130200148065	Construcción De Pavimento De Adoquin Benito Juárez Av. Juárez	2012	117,520.00	117,520.00	117,520.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA12130200148085	Construcción De Plaza Mariachi Tlaxcala	2012	58,322.00	58,322.00	58,322.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA12130200148101	Subestacion Tipo Pedestal Para El Laboratorio Estatal Tlaxcala	2012	133,798.00	133,798.00	133,798.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA12130200148125	Rehabilitación De Planta De Tratamiento De Agua Residual Nativitas	2012	500,427.00	500,427.00	488,059.00	97.53	Obra	0	100	97

TLA12130200148143	Revestimiento Del Camino Mazaquiahuc-Maguey Cenizo	Tlaxco	2012	1,076,540.00	1,076,540.00	54,000.00	5.02	Obra	0	100	5
TLA12130200148176	Gastos indirectos	Cobertura estatal	2012	4,361,393.00	4,361,393.00	4,357,403.00	99.91	Obra	0	100	100
TLA12130200154368	Proyecto Ejecutivo Para Modernización De Tres Galles De Iturbide Y Remodelación Del Parque De Santa Ana Chiautempan	Chiautempan	2012	698,285.00	698,285.00	698,285.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA12130200173587	Mantenimiento E Instalación De Luminarias Sobre La Carretera Tlaxcala-Puebla	Tlaxcala	2012	408,993.00	408,993.00	408,993.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA12130200173595	Rendimientos Fafef 2012	Cobertura estatal	2012	6,211,242.00	6,211,242.00	0.00	0.00	Acción	0	100	0
TLA00130200148170	Mantenimiento E Instalación De Postes Y Luminarias Sobre La Carretera Tlaxcala-Puebla	Cobertura estatal	2013	408,994.00	408,994.00	408,994.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA001303000202515	Rehabilitación De Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Quilehtla	2013	643,520.00	643,520.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA001303000202520	Rehabilitación De La Calle Carbajal Y Calle Alcatraz	Tlaxcala	2013	2,042,469.00	2,042,469.00	1,668,135.00	81.67	Obra	0	1	82

TLA00130300202546	Suministro Y Colocacion De Tableros Porterias, Postes Para Voleibol Y Pintura En Cancha De Usos Multiples	Huamantla	2013	133,107.00	133,107.00	128,698.00	96.69	Obra	0	1	97
TLA00130300202547	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Damián Texóloc	2013	1,079,791.00	1,079,791.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300202564	Instalaciones De Seguridad Y Electrificación Deplanta Del Rastro	Apizaco	2013	1,295,106.00	1,295,106.00	1,295,106.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA00130300202577	Rehabilitacion De Colector Sanitario Henera De San Hipolito Tlaxcala Chimalpa Primera Etapa	Chimalpa	2013	984,446.00	984,446.00	537,014.00	54.55	Obra	0	1	55
TLA00130300202587	Techumbre De Fronton Calpulalpan	Calpulalpan	2013	1,650,958.00	1,650,958.00	872,367.00	52.84	Obra	0	1	53
TLA00130300202594	Ampliacion De Alcantarillado Sanitario En Colonia El Llano	Yauhquemehcan	2013	1,147,868.00	1,147,868.00	542,927.00	47.30	Obra	0	1	47
TLA00130300202617	Desasolve Del Rio Ajejala Inc Arrope De Taludes	Tepetitla de Lardizabal	2013	1,166,466.00	1,166,466.00	856,499.00	73.43	Obra	0	1	73
TLA00130300202643	Construccion De Area De Juegos, Mobiliario Urbano, Pasto Alumbrado Y Señaletica	Emiliano Zapata	2013	1,051,978.00	1,051,978.00	408,718.64	38.85	Obra	0	1	39
TLA00130300202649	Modernizacion Del Parque Hidalgo	Chiautempan	2013	7,039,119.00	7,039,119.00	0.00	0.00	Obra	0	1	0
TLA00130300202723	Rahabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Tecopilco	2013	1,476,139.00	1,476,139.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0

TLA00130300210578	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable 2013	Cobertura estatal	2013	11,324,228.00	11,324,228.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300211484	Construccion De Linea Electrica Y Substacion, Linea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo	Chiautempan	2013	760,070.00	760,070.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300211542	Rehabilitacion De Red De Agua Potable, Primera Etapa	Tlaxco	2013	627,780.00	627,780.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300215450	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Su Area Conurbada	Tlaxcala	2013	4,005,990.00	4,005,990.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300215806	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Cacaxtla-Xochitecatl	Nativitas	2013	3,451,098.00	3,451,098.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300216238	Mejoramiento De La Infraestructura De Cacaxtla-Xicohtencatl	Nativitas	2013	2,345,507.00	2,345,507.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300216603	1a Etapa De Mejoramiento De La Infraestructura	Tlaxco	2013	5,736,843.00	5,736,843.00	100.00	Obra	0	100	100
TLA00130300221642	Desarrollo Turistico 2013	Cobertura estatal	2013	26,330,001.00	26,330,001.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300221810	Transferencia De Recursos Fafef 2013	Cobertura estatal	2013	2,892,735.00	2,892,735.00	100.00	Acción	0	100	100
TLA00130300221824	Prossapys 2013 Bolsa Global Ap Fafef	Cobertura estatal	2013	1,502,879.00	1,502,879.00	0.00	Obra	0	100	0

TLA00130300221860	Apazu 2013 Bolsa Global Ap Faife	Cobertura estatal	2013	8,851,584.00	8,851,584.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA13130100051513	Proyecto De Inversion Del Fondo De Aportaciones Para El Fortalecimiento De Entidades Federativas 2013	Cobertura estatal	2013	130,607,776.00	130,607,776.00	0.00	0.00	Acción	1	100	0
TLA13130200134744	Rehabilitacion Del Zoologico Del Altiplano Antonio Carvajal	Apetatitlán de	2013	9,379,882.00	9,379,882.00	6,859,977.00	73.14	Obra	0	1	73
TLA13130200134782	Planta De Tratamiento De Aguas Servidas Rastro Apizaco	Apizaco	2013	1,850,881.00	1,850,881.00	1,850,881.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200134802	Construccion De Pavimento Asfaltico En Calle Pedregal Entre La Teolocholco Via Corta Y Avenida Reforma	Teolocholco	2013	3,654,235.19	3,654,235.00	3,580,790.00	97.99	Obra	0	1	98
TLA13130200134811	Construccion De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 19 De Marzo, Entre Calle Morelos Y Juarez	Apizaco	2013	389,734.62	389,734.62	383,875.67	98.50	Obra	0	1	99
TLA13130200134820	Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Libertadores Entre Calles Independencia Y Los Pinos	Apizaco	2013	1,500,729.36	1,500,729.36	1,456,067.67	97.02	Obra	0	1	97

TLA13130200134828	Construcción De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle 15 puente, Entre Calles 3 Sur Y Privada 16 De Septiembre	2013	997,792.27	997,792.27	987,209.32	98.94	Obra	0	1	99
TLA13130200134977	Construcción De Pavimento De Asfalto En Privada 5 De Mayo Entre Calles Xochitli Y 21 De Marzo	2013	1,848,064.28	1,848,064.28	1,848,064.28	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200134985	Construcción De Pavimento De Adoquin, Guarniciones Y Banquetas En Calle Miguel Hidalgo Entre Privada Hidalgo Y Calle Mauro Angulo	2013	1,143,767.83	1,143,767.83	420,492.03	36.76	Obra	0	1	37
TLA13130200135021	Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Diagonal Entre Calles Independencia Y 5 De Mayo	2013	427,701.40	427,701.40	427,700.87	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200135029	Construcción De Pavimento De Asfalto En Camino A San Juan El Mirador Primera Etapa	2013	1,401,429.20	1,401,429.20	1,401,428.89	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200135035	Pavimento Del Camino Que Da Acceso Al Panteon Municipal De La Carretera Nanacamilpa-San Martin Texmelucan Puebla Al Acceso Oriente	2013	1,389,479.00	1,389,479.00	1,389,479.00	100.00	Obra	0	1	100

TLA13130200135039	Construcción De Guarniciones Banquetas Y Pavimento De Adoquín, Calle 16-De Septiembre Entre Calle Hidalgo Y Artesanías	Tlaxcala	2013	900,292.00	900,292.00	892,855.42	99.17	Obra	0	1	99
TLA13130200135046	Construcción De Guarniciones, Banquetas Y Pavimento De Adoquín, Calle Hidalgo Norte	Teolochoico	2013	717,293.17	717,293.17	659,020.94	91.88	Obra	0	1	92
TLA13130200135055	Palacio De Justicia Del Distrito Judicial Del Estado De Tlaxcala	Huamantla	2013	18,000,773.00	18,000,773.00	6,304,440.65	35.02	Obra	0	1	35
TLA13130200135062	Construcción De Cunetas, Ampliación De Alcantarillado Y Bacheo En La Comunidad Del Rosario	Tlaxco	2013	1,490,139.00	1,490,139.00	1,490,139.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200135067	Construcción De La Segunda Etapa De Adoquín En La Calle 16 De Diciembre	Apizaco	2013	2,663,325.00	2,663,325.00	2,663,325.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200135077	Pavimentación De Adoquín De La Calle Privada Del Carmen	Tlaxco	2013	1,334,808.00	1,334,808.00	0.00	0.00	Obra	0	1	0
TLA13130200135208	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	Huamantla	2013	1,309,794.00	1,309,794.00	1,309,794.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200135210	Construcción De Cancha De Fútbol Rápido	Espanita	2013	1,446,546.00	1,446,546.00	746,452.00	51.60	Obra	0	1	52

TLA13130200135216	Construcción De Parque Deportivo Y Recreativo 3era Etapa	Aliangatepec	2013	500,667.00	500,667.00	500,665.00	100.00	Obra	0	1	100
TLA13130200135228	Laboratorio De Biodiversidad Y Laboratorio De Tejidos Vegetales	Santa Cruz Tlaxcala	2013	5,637,315.00	5,637,315.00	1,061,936.00	18.84	Obra	0	1	19
TLA13130200135235	Rehabilitación Y Pavimentación De La Calle Ignacio Picazo	Chiautempan	2013	6,898,547.00	6,898,547.00	0.00	0.00	Obra	0	1	0
TLA13130200135239	Rehabilitación Del Parque De La Juventud	Tlaxcala	2013	7,264,950.00	7,264,950.00	1,089,782.00	15.00	Obra	0	1	15
TLA13130200135242	Rehabilitación De La Casa De Artesanías	Tlaxcala	2013	700,565.00	700,565.00	700,125.00	99.94	Obra	0	1	100
TLA13130200152141	Gastos Indirectos Faréf	Cobertura estatal	2013	4,074,306.00	4,074,306.00	1,659,287.00	40.73	Acción	1	100	40
				295,479,468.32	295,479,468.13	55,031,824.38					

SUBSIDIOS

Formación y certificación para el trabajo		Avance Financiero		Avance Físico			
Información General del Proyecto	Ciclo Recurso	Modificado	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	Avance % Acumulado
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Recaudado (Ministrado)		Población		
TLA13130100088676	Capacitación Para Y En El Trabajo 1- Presentar Proyectos Para El Mejoramiento De La Infraestructura De Las Unidades De Capacitación	Cobertura estatal	3,198,533.00	2,244,241.00	70.17	10	100
			3,164,269.00	70.17	Proyecto		1

TLA13130100089031	Capacitación Para Y En El Trabajo 2.- Incrementar El Número De Instructores En La Cartera De La Institución	Cobertura estatal 2013	1,599,266.00	1,582,135.00	1,122,120.00	70.17	Maestro	225	100	0
TLA13130100089250	Capacitación Para Y En El Trabajo 3.- Aperturar Cursos En Las Unidades De Capacitación Y Aulas Móviles En Sus Diferentes Modalidades: Regulares, Extensión Y Capacitación Acelerada Específica.	Cobertura estatal 2013	9,595,598.00	9,492,808.00	6,732,723.00	70.17	Curso	560	100	0
TLA13130100089395	Capacitación Para Y En El Trabajo 4.- Acreditar Las Competencias De Los Alumnos Que Concluyan Los Cursos De Capacitación	Cobertura estatal 2013	3,198,533.00	3,164,269.00	2,244,241.00	70.17	Documento	5,600	100	1
TLA13130100089532	Capacitación Para Y En El Trabajo 5.- Aplicar Encuestas De Seguimiento A Los Alumnos Egresados	Cobertura estatal 2013	1,599,266.00	1,582,135.00	1,122,120.00	70.17	Encuesta	1,260	100	0
TLA13130100089720	Capacitación Para Y En El Trabajo 6.- Capacitar Al Personal Administrativo E Instructores De La Institución	Cobertura estatal 2013	3,198,533.00	3,164,269.00	2,244,241.00	70.17	Persona	200	100	0

TLA13130100092736	Capacitación Para Y En El Trabajo 7.- Entregar Constancias De Reconocimiento De Habilidades Ocupacionales	Cobertura estatal	2013	1,599,266.00	1,582,135.00	1,122,121.00	70.17	Documento	100	100	0
TLA13130100092919	Capacitación Para Y En El Trabajo 8.- Realizar Exponentes De Productos Y Servicios	Cobertura estatal	2013	4,797,799.00	4,746,404.00	3,366,361.00	70.17	Evento	20	100	0
TLA13130100093126	Capacitación Para Y En El Trabajo 9.- Realizar Concursos De Habilidades Y Prototipos Laborales	Cobertura estatal	2013	3,198,533.00	3,164,269.00	2,244,242.00	70.17	Evento	11	100	1
TLA13130200163082	Capacitación Para Y En El Trabajo 10.- Rendimientos Financieros, Subsidio 2013	Cobertura estatal	2013	742,266.00	742,266.00	0.00	0.00	Pesos	0	100	0
				32,727,593.00	32,384,959.00	22,442,410.00					

Dignificación, conservación y mantenimiento de la infraestructura y equipamiento en salud

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Avance Financiero		Avance Físico					
				Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00130300189041	Rehabilitación De Unidad Basica De Rehabilitación (Ubr) Calle 3 Sur Esquina Con 7 Poniente	Atitzayanca	2013	31,305.00	31,305.00	31,305.00	100.00	Unidad	3,923	100	100
				31,305.00	31,305.00						

Protección Contra Riesgos Sanitarios

Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA13130200164911	Coeprist (Laboratorio Estatal)	Cobertura estatal	2013	1,533,281.00	1,533,281.00	0.00	0.00	Actividad	0	100	86
TLA13130200165197	Coeprist (Tabaco)	Cobertura estatal	2013	95,972.25	95,972.25	0.00	0.00	Actividad	0	100	75
TLA13130200165279	Coeprist (Emergencias)	Cobertura estatal	2013	95,972.25	95,972.25	0.00	0.00	Actividad	0	100	80
TLA13130200165320	Coeprist (Farmacovigilancia)	Cobertura estatal	2013	282,722.30	282,722.30	7,781.28	2.75	Actividad	0	100	50
TLA13130200165378	Coeprist (Agua De Calidad Bacteriológica)	Cobertura estatal	2013	345,500.00	345,500.00	1,461.60	0.42	Actividad	0	100	100
TLA13130200165398	Coeprist (Agua Y Hielo Purificados)	Cobertura estatal	2013	191,944.50	191,944.50	0.00	2.27	Actividad	0	100	63
TLA13130200165411	Coeprist (Uso ilegal De Clenbuterol)	Cobertura estatal	2013	172,750.05	172,750.05	0.00	0.00	Actividad	0	100	75
TLA13130200165422	Coeprist (Plomo En Loza Vidriada)	Cobertura estatal	2013	928,078.00	928,078.00	40,268.01	4.34	Actividad	0	100	100
TLA13130200165440	Coeprist (Rastros)	Cobertura estatal	2013	153,555.60	153,555.60	0.00	0.00	Actividad	0	100	100
TLA13130200165449	Coeprist (Zoonosis- Brucelosis)	Cobertura estatal	2013	172,750.00	172,750.00	0.00	0.00	Actividad	0	100	78
TLA13130200165540	Coeprist (Calidad Microbiologica De Alimentos)	Cobertura estatal	2013	422,277.90	422,277.90	0.00	0.00	Actividad	0	100	55
				4,394,803.85	4,394,803.85	49,510.89					

Desarrollo y aplicación de programas y políticas en materia de prevención social del delito y promoción de la participación ciudadana

TLA00130300198000	Perforación De Pozo De Agua Potable	Panotla	2013	1,444,030.00	1,444,030.00	0.00	0.00	Pozo	0	100	0
TLA00130300198144	Rehabilitación De Agua Potable	Zitlaltepec de Trinidad-Sánchez Santos	2013	1,429,881.00	1,429,881.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300198365	Rehabilitación De Sistema-De Agua Potable	Chiautempan	2013	679,645.00	679,645.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300198541	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestacion, Línea De Conduccion, Equipo De Cloracion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Chiautempan	2013	4,305,813.00	4,305,813.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300198657	Perforación De Pozo De Agua Potable	Santa Cruz Quilehtla	2013	928,537.00	928,537.00	0.00	0.00	Pozo	0	100	0
TLA00130300198908	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Lucas Tecopilco	2013	2,564,603.00	2,564,603.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300202497	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	Santa Cruz Quilehtla	2013	1,394,293.00	1,394,293.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300202538	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable	San Damián Texóloc	2013	2,339,547.00	2,339,547.00	0.00	0.00	Obra	0	100	0
TLA00130300202568	Perforación De Pozo De Agua Potable	San Pablo del Monte	2013	1,676,732.00	1,676,732.00	0.00	0.00	Pozo	0	100	0
TLA13130200146855	Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	14,791,093.00	14,791,093.00	0.00	0.00	Obra	0	1	0
TLA13130200148685	Rendimientos Apazu 2013	Cobertura estatal	2013	416,020.00	416,020.00	0.00	0.00	-1	0	1	0

31,970,194.00 31,970,194.00 0.00

Programa para la Construcción y Rehabilitación de Sistemas de Agua Potable y Saneamiento en Zonas Rurales

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero		Recaudado (Ministrado)	Pagado	Avance Físico			Avance % Anual	Avance % Acumulado
			Ciclo Recurso	Modificado			% Avance	Unidad de Medida	Población		
TLA12130100061341	Prossapys 2012	Cobertura estatal	2012	1,415,115.00	1,415,115.00	0.00	0.00	Acción	0	100	0
	Construcción De Linea Elctrica Y Subestacion, Linea De Conduccion, Equipo De Potabilizacion Y Equipamiento De Pozo Para Agua Potable	Contla de Juan Cuamatzi	2012	2,098,757.00	2,098,757.00	2,098,757.00	100.00	Obra	1	100	100
TLA12130100061345	Construccion De Tanque	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2012	2,074,317.00	2,074,317.00	2,074,317.00	100.00	Tanque	1	100	100
TLA12130100061357	Perforacion De Pozo Para Agua Potable	Atitzayanca	2012	1,731,711.00	1,731,711.00	1,731,703.00	100.00	Pozo	1	100	100
TLA12130100061363	Estudio Y Proyecto Para La Rehabilitacion Del-Sistema De-Agua Potable	Cobertura estatal	2012	632,175.00	632,175.00	557,373.00	88.17	Estudio	1	100	100
TLA12130100061364	Rehabilitacion Del Sistema De Agua Potable	Hueyotlipan	2012	1,990,820.00	1,990,820.00	1,990,820.00	100.00	Sistema	1	100	100
TLA12130200141116	Rendimientos Generados Prossapys 2012	Cobertura estatal	2012	544,181.00	544,181.00	0.00	0.00	Obra	0	1	0
TLA00130300177212	Perforacion De Pozo De Agua Potable	Lázaro Cárdenas	2013	1,216,253.00	1,216,253.00	0.00	0.00	Pozo	0	1	0
				11,703,329.00	11,703,329.00						

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300182661	Rehabilitación Del Sistema De Agua Potable, Primera Etapa	Calpulalpan	2013	3,442,695.00	0.00	0.00	0	100	0
TLA00130300182669	Construcción De Línea Eléctrica Y Subestación, Línea De Conducción, Equipo De Cloración Y -Equipamiento De Pozo Para Agua Potable, Primera Etapa	Chiautempan	2013	3,546,993.00	0.00	0.00	0	1	0
TLA00130300182674	Rehabilitación De Red De Agua Potable, Primera Etapa	Tlaxco	2013	2,929,641.00	0.00	0.00	0	1	0
TLA13130200143623	Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	8,090,598.00	0.00	0.00	Obra	1	0
TLA13130200148702	Rendimientos Prossapys 2013	Cobertura estatal	2013	195,188.00	0.00	0.00	0	1	0
				18,205,115.00	18,205,115.00	0.00			
Rescate de espacios públicos									
Información General del Proyecto									
				Avance Financiero	Avance Físico				
				Ciclo Recurso	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300218791	Rescate De Espacios Públicos 2013	Cobertura estatal	2013	21,503,154.00	0.00	0.00	Obra	100	0
				21,503,154.00	16,211,679.00	0.00			
Programa de Infraestructura indígena									
Información General del Proyecto									
				Avance Financiero	Avance Físico				

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA12130200150971	Construcción Del Puente Vehicular Teochoholco De 50.00 Metros De Longitud, Ubicado En Km. 0 234.69 Del Camino Rural Copalantla-Cuaxinca	Teochoholco	2013	11,126,736.00	11,126,736.00	3,338,021.00	30.00	Puente	100	0
TLA12130200151018	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada De Las Flores.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	12,403.00	12,403.00	12,229.00	98.60	Sistema	100	1
TLA12130200151047	Ampliación De Red De Agua Potable En Calle Privada 2 De Febrero.	Contla de Juan Cuamatzi	2013	16,370.00	16,370.00	16,244.00	99.23	Sistema	100	1
				11,155,509.00	11,155,509.00	3,366,494.00				
Programa de Tratamiento de Aguas Residuales										
Información General del Proyecto										
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA12130100081820	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Mazatecochco de José María Morelos	2012	9,478,167.00	9,478,167.00	9,478,167.00	100.00	Acción	100	100
TLA12130100081821	Reingeniería De Planta De Tratamiento De Aguas Residuales (Energía Solar)	Mazatecochco de José María Morelos	2012	5,454,965.00	5,454,965.00	5,454,965.00	100.00	Acción	100	100
TLA12130100128515	Rendimientos Generados Protrar 2012	Cobertura estatal	2012	1,281,837.00	1,281,837.00	0.00	0.00	Acción	100	0
				16,214,969.00	16,214,969.00	14,933,132.00				

TLA13130200146942	Equipamiento De Pozo Para Agua Potable 2013	Cobertura estatal 2013	19,048,115.00	19,048,115.00	0.00	Obra	0	1	0
TLA13130200148642	Rendimientos Protar 2013	Cobertura estatal 2013	242,271.00	242,271.00	0.00	Obra	0	1	0
			19,290,386.00	19,290,386.00	0.00				

Apoyos para el Desarrollo de la Oferta Turística

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Avance Financiero		Recaudado (Ministrado)	%	Avance Físico		Avance Anual	% Avance Acumulado
				Modificado	pagado			Unidad de Medida	Población		
TLA00130300214649	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Tlaxcala Y Sus Areas Conurbadas	Tlaxcala	2013	4,005,990.00	0.00	4,005,990.00	0.00	0.00	Obra	0	100
TLA00130300215661	Mejoramiento Del Jardín Botánico	Nativitas	2013	3,451,098.00	0.00	3,451,098.00	0.00	0.00	Obra	0	100
TLA00130300216080	Mejoramiento De La Infraestructura Turística De Cacaxtla-Xochitecatl Y Su Area De Influencia	Nativitas	2013	2,345,507.00	0.00	2,345,507.00	0.00	0.00	Obra	0	100
TLA00130300216386	Mejoramiento De La Infraestructura	Tlaxco	2013	5,736,843.00	0.00	5,736,843.00	100.00	0.00	Obra	0	100
TLA0013030021606	Desarrollo Turístico	Cobertura estatal 2013	25,516,338.00	25,516,338.00	0.00	0.00	0.00	0.00	Obra	0	100
			41,055,776.00	41,055,776.00	5,736,843.00	5,736,843.00					

Programa de Devolución de Derechos

Información General del Proyecto		Avance Financiero		Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto Municipio	Ciclo Recurso Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130200169111	Ampliación De La Red De Drenaje Sanitario San José Teacalco Con Tubo Ads De 12	2013	367,000.00	0.00	0.00	Metro Lineal	0	100
			367,000.00	0.00				0

Otorgamiento de subsidios para las entidades federativas para el fortalecimiento de las instituciones de seguridad pública en materia de mando policial

Información General del Proyecto		Avance Financiero		Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto Municipio	Ciclo Recurso Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100082705	Formación Y Capacitación Y Equipamiento De La Policía Acreditada Cobertura estatal	2013	61,650,594.00	712,988.00	1.16	-1	5,532.00	100
			61,650,594.00	712,988.00				1

Otorgamiento de subsidios para la implementación de la reforma al sistema de justicia penal

Información General del Proyecto		Avance Financiero		Avance Físico				
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto Municipio	Ciclo Recurso Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130200150829	Sistema De Justicia Penal 2013 Cobertura estatal	2013	6,384,000.00	0.00	0.00	Acción	1.00	100
			6,384,000.00	0.00				0

Programa Nacional de Prevención del Delito		Avance Financiero			Avance Físico						
Información General del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Pagado	Recaudado (Ministrado)	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA00130300191096	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble De La Unidad Deportiva Y Crecimiento En Diferentes Espacios Entre La Carretera México Veracruz Del Municipio De Calpulalpan	Calpulalpan	2013	4,500,000.00	1,031,103.00	4,500,000.00	22.91	Obra	1,500.00	1	22
TLA00130300191176	Rehabilitación De Frontón De Xahuaco (Malla Y Sanitarios)	Calpulalpan	2013	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00	0.00	Obra	600.00	1	1
TLA00130300191231	Rehabilitación De Infraestructura Del Inmueble Y Construcción De Gradas Del Centro Deportivo Municipal Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	1,850,000.00	0.00	1,850,000.00	0.00	Obra	400.00	1	1
TLA00130300191284	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Calle Lázaro Cárdenas De La Localidad De Cuauila Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	750,000.00	0.00	750,000.00	0.00	Obra	300.00	1	1

TLA00130300191332	Rehabilitación De Infraestructura De Cancha De Fútbol Rápido En La Localidad Del Calvario.	Calpulalpan	2013	900,000.00	900,000.00	0.00	0.00	Obra	200.00	1	1
TLA00130300191376	Rehabilitación De Inmueble Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar, Colonia El Mirador De La Calle 16 De Septiembre Del Municipio De Calpulalpan.	Calpulalpan	2013	400,000.00	400,000.00	0.00	0.00	Obra	200.00	1	1
TLA00130300191449	Rehabilitación De Inmueble, Canchas De Uso Múltiple Y Adaptación De Los Espacios En Área De Convivencia Familiar; Junto La Cancha De Basquetbol Del Mún Cól El Mirador Calle División Del Norte	Calpulalpan	2013	350,000.00	350,000.00	0.00	0.00	-1	200.00	1	1
TLA00130300191585	Construcción De Deportivo En La Colonia San Isidro	Tlaxcala	2013	1,344,484.00	1,344,484.00	0.00	0.00	Obra	200.00	1	0
TLA00130300191697	Cancha De Fútbol Rápido.	Tlaxcala	2013	584,410.00	584,410.00	0.00	0.00	Obra	600.00	1	1
TLA00130300192373	Remodelación Del Parque Hundido.	Tlaxcala	2013	644,199.00	644,199.00	205,156.00	31.85	Obra	800.00	1	1
TLA00130300192406	Remodelación Del Deportivo De La Colonia La Joya.	Tlaxcala	2013	718,919.00	718,919.00	0.00	0.00	Obra	750.00	1	0

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Avance Financiero	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Avance Físico	Avance Anual	% Avance Acumulado
				Modificado				Unidad de Medida	Población	
TLA00130300192436	Iluminación De La Explanada Del Mercado Municipal "Emilio Sánchez Piedras".	Tlaxcala	2013	793,987.00	793,987.00	0.00	0.00	Obra	25,000.00	1 0
TLA00130300192459	Alumbrado Público En Escalinatas Del Mirador Ocotlán.	Tlaxcala	2013	265,921.00	265,921.00	254,326.00	95.64	Obra	10,000.00	1 1
TLA00130300192481	Alumbrado Público En Prolongación Morelos.	Tlaxcala	2013	1,630,706.00	1,630,706.00	0.00	0.00	Obra	25,000.00	1 1
TLA00130300192503	Pnpd 2013	Cobertura estatal	2013	6,879,650.00	6,879,650.00	0.00	0.00	Obra	100,000.00	1 0
				22,612,276.00	22,612,276.00	1,490,585.00				
Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud										
Información General del Proyecto										
TLA12130200147181	Ampliación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano	Huamantla	2012	1,324,010.00	1,324,010.00	0.00	0.00	Obra	50,000.00	1 1
TLA00130300192717	Adecuación De Espacio Para Cámaras Frias (Csu Apizaco).	Apizaco	2013	2,202,709.00	2,202,709.00	1,539,024.00	69.87	Obra	50,000.00	1 1
TLA00130300192732	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Apizaco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	5,000.00	1 0
TLA00130300192745	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Apizaco	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	12,000.00	1 0

TLA00130300192758	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1286. Pf/Fr/056/13	Apizaco	2013	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Obra	20,000.00	1	0
TLA00130300192771	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Apizaco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	3,000.00	1	1
TLA00130300192789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	1,300,000.00	1,300,000.00	0.00	0.00	Obra	8,000.00	1	1
TLA00130300192804	Rehabilitación De Módulo Canino.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2013	1,240,270.00	1,240,270.00	418,214.00	33.72	Obra	17,000.00	1	1
TLA00130300192817	Sustitución Por Obra Nueva Del Laboratorio Estatal 2da. Etapa.	Tlaxcala	2013	3,297,184.00	3,294,184.00	0.00	0.00	-1	150,000.00	1	0
TLA00130300192835	Rehabilitación De Centro De Salud Urbano.	Tlaxcala	2013	2,751,299.00	2,751,299.00	0.00	0.00	Obra	50,000.00	1	0
TLA00130300192850	Rehabilitación De Espacios (Rayos X) Hospital Regional De Apizaco.	Tzompantepec	2013	1,200,000.00	1,200,000.00	351,540.00	29.30	Obra	250,000.00	1	1
TLA00130300192856	Rehabilitación General Del Hospital Regional De Apizaco (Tococirugia Ampliación Observación, Sala De Espera, Sanitarios).	Tzompantepec	2013	2,200,000.00	2,200,000.00	651,487.00	29.61	Obra	250,000.00	1	1
TLA00130300192864	Rehabilitación Hospital Regional Lic. Emilio Sanchez Piedras.	Tzompantepec	2013	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Obra	250,000.00	1	0

TLA00130300194084	Rehabilitación Hospital El Carmen Comunitario.	Tequexquitla	2013	1,500,000.00	1,500,000.00	0.00	0.00	Obra	10,000.00	1	1
TLA00130300194118	Rehabilitación De Hospital.	El Carmen Tequexquitla	2013	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	Obra	10,000.00	1	0
TLA00130300194156	Ampliación De Hospital. Comunitario.	Zacateco	2013	3,200,000.00	3,200,000.00	951,931.00	29.75	Obra	12,000.00	1	1
TLA00130300194182	Ampliación:Primera Etapa, Rehabilitación Y Mantenimiento De Pintura En Centro De Salud Urbano.	Huamantla	2013	1,437,513.00	1,437,513.00	749,713.00	52.15	Obra	15,000.00	1	1
TLA00130300194208	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-8d4.	Huamantla	2013	4,000,000.00	4,000,000.00	0.00	0.00	Obra	15,000.00	1	0
TLA00130300194229	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Amaxac de Guerrero	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	500.00	1	0
TLA00130300194259	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxcala	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	800.00	1	0
TLA00130300194285	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	La Magdalena Tlaltetlulco	2013	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Obra	2,000.00	1	0
TLA00130300194323	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Emiliano Zapata	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	2,300.00	1	0
TLA00130300194340	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Emiliano Zapata	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	300.00	1	0
TLA00130300194370	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Cuaxomulco	2013	450,000.00	45,000.00	0.00	0.00	Obra	300.00	1	0

TLA00130300194412	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Xaltocan	2013	45,000.00	45,000.00	0.00	0.00	Obra	300.00	1	0
TLA00130300194442	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Xaltocan	2013	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Obra	300.00	1	0
TLA00130300194506	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Xaltocan	2013	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	1	0
TLA00130300194582	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	700.00	1	0
TLA00130300194612	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-12d6 (Urbano), Obra Nueva.	Chiautempan	2013	20,000,000.00	20,000,000.00	0.00	0.00	Obra	35,000.00	1	0
TLA00130300194661	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1,800.00	1	1
TLA00130300194693	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	2,100.00	1	1
TLA00130300194729	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Chiautempan	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	3,600.00	1	1
TLA00130300194766	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Xicohtzinco	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	15,000.00	1	0
TLA00130300194877	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Atlixayanca	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	10,000.00	1	1
TLA00130300194922	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Santa Catarina Ayometla	2013	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	Obra	2,000.00	1	0

TLA00130300194961	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Benito Juárez	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	1,200.00	1	1
TLA00130300194997	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Contla de Juan Cuamatzí	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	900.00	1	0
TLA00130300195034	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Contla de Juan Cuamatzí	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	1,100.00	1	0
TLA00130300195090	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-4d2.	Cuapixtla	2013	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	13,000.00	1	1
TLA00130300195131	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Muñoz de Domingo Arenas	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	8,000.00	1	1
TLA00130300195157	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Hueyotlipán	2013	500,000.00	500,000.00	0.20	0.00	Obra	0.00	3,500.00	1	1
TLA00130300195198	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	1,300.00	1	1
TLA00130300195221	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	600.00	1	1
TLA00130300195266	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	900.00	1	1
TLA00130300195297	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-2.	Ixtacuitla de Mariano Matamoros	2013	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Obra	0.00	0.00	1	0

TLA00130300195386	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Mazatecochco de José María Morelos	2013	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Obra	2,200.00	1	1
TLA00130300195439	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Obra	12,000.00	1	1
TLA00130300195468	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nanacamilpa de Mariano Arista	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1,500.00	1	1
TLA00130300195510	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nativitas	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1,300.00	1	0
TLA00130300195578	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nativitas	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	450.00	1	1
TLA00130300195699	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Nativitas	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	900.00	1	1
TLA00130300195750	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	Papalotla de Xicohténcatl	2013	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Obra	13,000.00	1	0
TLA00130300195858	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Panotla	2013	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	Obra	1,300.00	1	0
TLA00130300195885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Panotla	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	700.00	1	1
TLA00130300195919	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Santa Cruz Quijehta	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	3,500.00	1	1
TLA00130300195958	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-3.	Tenancingo	2013	5,400,000.00	5,400,000.00	0.00	0.00	Obra	4,000.00	1	0
TLA00130300195622	Sustitución Por Obra	Terrenate	2013	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	Obra	1,200.00	1	0

TLA00130300196639	Nueva Tipo Cs-1. Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tepeyanco	2013	800,000.00	800,000.00	0.00	0.00	Obra	3,500.00	1	1
TLA00130300196657	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tepeyanco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	-1,300.00	1	1
TLA00130300196666	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tepeyanco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	350.00	1	1
TLA00130300196683	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tepetitla de Lardizábal	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	1,600.00	1	1
TLA00130300196701	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-1, Obra Nueva.	Tepetitla de Lardizábal	2013	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	Obra	1,400.00	1	0
TLA00130300196715	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-3.	Tepetitla de Lardizábal	2013	600,000.00	600,000.00	0.00	0.00	Obra	2,600.00	1	1
TLA00130300196730	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tetla de la Solidaridad	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1,000.00	1	1
TLA00130300196741	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tetla de la Solidaridad	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	3,000.00	1	1
TLA00130300196761	Sustitución Por Obra Nueva Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	3,300,000.00	3,300,000.00	0.00	0.00	Obra	350.00	1	0
TLA00130300196775	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tlaxco	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	300.00	1	1
TLA00130300196789	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	300.00	1	1

TLA00130300196803	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1	1	250.00
TLA00130300196819	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1	1	200.00
TLA00130300196830	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Tlaxco	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1	1	250.00
TLA00130300196843	Ampliación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Zitlaltépec de Trinidad Sánchez Santos	2013	2,650,000.00	2,650,000.00	0.00	0.00	Obra	1	0	11,500.00
TLA00130300196856	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	Santa Cruz Tlaxcala	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1	0	3,000.00
TLA00130300196872	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	Tetlatlahuca	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	1	1	5,000.00
TLA00130300196885	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-2.	San Jerónimo Zacualpan	2013	500,000.00	500,000.00	0.00	0.00	Obra	1	1	3,500.00
TLA00130300196900	Rehabilitación De Unidad Médica Tipo Cs-1.	San Lorenzo. Axocomanitla	2013	450,000.00	450,000.00	0.00	0.00	Obra	1	1	7,000.00
TLA00130300196918	Construcción De Unidad Médica Tipo Cs-2 Obra Nueva.	Xaloxtoc	2013	3,500,000.00	3,500,000.00	0.00	0.00	Obra	1	0	950.00
TLA00130300196947	Programa De Salud 2013	Cobertura estatal	2013	14,159,212.00	14,159,212.00	0.00	0.00	Obra	1	0	50,000.00
				125,383,187.00	124,975,187.00	4,661,909.00					

Fondo Regional - Siete Estados Restantes

Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA12130100054799	Fondo Regional 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	2012	473,476.00	473,476.00	0.00	0.00	Acción	100	0
TLA12130100099194	Gastos Indirectos	Cobertura estatal	2012	1,581,669.00	1,581,669.00	1,580,964.00	99.96	Desayunador	100	99
TLA12130100106368	Pavimentacion De La Carretera Hueyotlipan-Las Carrozas-Cuaximala-Santa Rosa De Lima(2da Etapa)	Hueyotlipan	2012	21,000,000.00	21,000,000.00	21,000,000.00	100.00	Obra	100	100
TLA12130100106369	Pavimentacion Del Camino Perimetral San Isidro Buen Suceso, Albergue Imss, Tramo Imss-Casetal(Ecológica) San Francisco Tetlanohcan	San Francisco Tetlanohcan	2012	38,000,000.00	38,000,000.00	29,241,760.00	76.95	Obra	100	77
Programas Regionales										
Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA12130100106822	Programas Regionales 2012	Cobertura estatal	2012	338,526.00	338,526.00	0.00	0.00	Obra	100	0
TLA12130100106827	Modernizacion A Cuatro Carriles De La Carretera Mena Cd Industrial Xicohtencatl	Tetla de la Solidaridad	2012	59,940,000.00	59,940,000.00	45,930,416.00	76.63	Obra	100	77
TLA12130200148547	Programas Regionales 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	2012	485,233.00	485,233.00	0.00	0.00	Acción	100	0

TLA12130200148562	Programas Regionales B 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	2012	201,289.00	201,289.00	0.00	0.00	Acción	0.00	100	0
TLA12130200148576	Programas Regionales C 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	2012	1,502,982.00	1,502,982.00	0.00	0.00	Acción	0.00	100	0
				62,468,030.00	62,468,030.00	45,930,416.00					
TLA00130300216865	Transferencia Al Municipio De Tlaxco Para El Proyecto Construcción De Pavimento De Adocreto En Av Libertad Entre Av Obregon Y Lindero Edo De Puebla	Tlaxco	2013	5,005,479.00	5,005,479.00	5,005,479.00	100.00	Kilómetro	0.00	100	100
TLA00130300216919	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Pavimento De Adocreto En Av Libertad Entre Av Obregon Y Lindero Edo De Puebla	Tlaxco	2013	8,030,744.00	8,030,744.00	8,030,744.00	100.00	Kilómetro	0.00	100	100
TLA00130300216995	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción Del Techado En Patio Civico En Escuela Primaria Rural Federal Francisco Velez	Papalotla de Xicohténcatl	2013	865,168.00	865,168.00	865,168.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100
TLA00130300217041	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Techado Para El Patio De Usos Multiples, Escuela Martires De Xicohtzinco	Xicohtzinco	2013	874,337.00	874,337.00	874,337.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100

TLA00130300217073	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Techado En Area De Usos Múltiples Y Cancha De Basquetbol, En Escuela Primaria Miguel N. Lira	2013	898,640.00	898,640.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100
TLA00130300217125	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Adoquinamiento, Alcantarillado Sanitario Y Agua Potable En La Calle Francisco I Madero En El Municipio De Santo Toribio Xicohtzinco	2013	4,945,286.00	4,945,286.00	100.00	Obra	0.00	100	100
TLA00130300217180	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Alcantarillado En La Calle Porvenir, Entre Calle Martires De Xicohtzinco Y Zanja Del Valor En El Municipio De Santo Toribio Xicohtzinco	2013	1,111,836.00	1,111,836.00	100.00	Metro Lineal	0.00	100	100
TLA00130300217210	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle 16 De Septiembre	2013	436,218.00	436,218.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100
TLA00130300217239	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Pavimento De Adoquin En Calle Hidalgo	2013	370,262.00	370,262.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo	Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
Fondos Metropolitanos												
Información General del Proyecto												
Avance Financiero												
Avance Físico												
TLA00130300217269	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Pavimento De Adoquín En Calle Insurgentes	Lázaro Cárdenas	2013		394,636.00	394,636.00	394,636.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100
TLA00130300217303	Transferencia Al Municipio Para El Proyecto Construcción De Adoquín De La Calle Pablo Sítar Entre Calle Insurgentes Hacia Benito Juárez En La Localidad De Xolalpa Del Municipio De Papalotla, Tlaxcala	Papalotla de Xicohténcatl	2013		1,315,969.00	1,315,969.00	1,315,969.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	100	100
TLA00130300217741	Programas Regionales Cobertura estatal	Cobertura estatal	2013		142,495,099.00	142,495,099.00	0.00	0.00	Kilómetro	0.00	0	0
TLA00130300222988	Programas Regionales Pavimentación 2013	Cobertura estatal	2013		103,155,847.00	103,155,847.00	0.00	0.00	Acción	0.00	100	0
TLA00130300222989	Programas Regionales Equipamiento Médico 2013	Cobertura estatal	2013		37,338,601.00	37,338,601.00	0.00	0.00	Acción	0.00	100	0
TLA00130300223394	Programas Regionales 2013	Cobertura estatal	2013		2,000,651.00	2,000,651.00	0.00	0.00	Acción	0.00	100	0
					309,238,773.00	309,238,773.00	24,248,575.00					

TLA12130100057091	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Centro De Reinserción Social De Ixtacuitla.	2012	872,000.00	872,000.00	666,958.00	76.49	Estudio	300.00	1	1
TLA12130100057093	Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Ante La Semarnat Para El Proyecto De Inversión Denominado Acceso Al Centro De Reinserción Social De Ixtacuitla.	2012	228,520.00	228,520.00	228,520.00	100.00	Estudio	300.00	1	1
TLA12130100057094	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción Del Centro De Reinserción Social De Ixtacuitla	2012	1,285,000.00	1,285,000.00	679,702.00	52.90	Estudio	300.00	1	1
TLA12130100057095	Construcción Del Puente Peatonal Y Mejoramiento De Accesos En Zona De Fábricas Sobre Carretera Vía Corta.	2012	9,000,000.00	9,000,000.00	6,049,293.00	67.21	Puente	9,000.00	1	1

TLA12130100057096	Elab Pago Eval Y Autor Manif Impacto Amb Semanant Proy Inver Rem De Pza C Centro Gastron Escalinata, Rampa Cacaxtla Y C Vic Gro, Giorieta, Pórtico De Acceso, Estació, C Cacaxtla Y C Cir Per- Nativitas.	2012	100,000.00	100,000.00	73,840.00	73.84	Estudio	150,000.00	1
TLA12130100057097	Elab Y Anál Cto Benef Proy Inver Den Remod De Pza Central, C Gastron, Escalinata, Rampa Cacaxtla Y C Vicente Gro, Giorieta, Pórtico De Acceso A Cacaxtla, Estacion, C Cacaxtla Y C Cir Peri En Nativitas	2012	832,172.00	832,172.00	83,217.00	10.00	Estudio	150,000.00	1
TLA12130100057099	Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Ante La Semarnat Para El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard Cacaxtla - Tlaxcala.	2012	250,000.00	25,000.00	248,742.00	99.50	Estudio	150,000.00	1
TLA12130100057102	Segunda Etapa Del Proyecto Cacaxtla: Ampliación Y Remodelación De La Plaza Central Poligono No. 6 Y Remodelación Del Acceso Vial Y Peatonal De Las Ruinas De Cacaxtla Poligono No. 7	2012	1,867,325.00	1,867,325.00	1,567,580.00	83.95	Estudio	150,000.00	1

TLA12130100057107	Elab Y Pago Por Eval Y Autori De Manifestación De Impacto Ambiental Ante Semarnat Para El Proyecto De Inversión Tepeyanco Denominado Construcción De Boulevard Sur-De Tlaxcala. (Tepeyanco- Teolocholco).	2012	242,440.00	242,440.00	242,440.00	100.00	Estudio	17,000.00	1	1
TLA12130100057108	Elaboración Y Análisis De Resultados Del Estudio Costo Beneficio Para El Proyecto De Inversión Tepeyanco Denominado: Restauración Del Exconvento De San Francisco Tepeyanco	2012	600,000.00	600,000.00	60,000.00	10.00	Estudio	250,000.00	1	1
TLA12130100057111	Proyecto Ejecutivo Para La Restauración Del Exconvento De San Francisco	2012	3,952,596.00	3,952,596.00	369,885.00	9.36	Proyecto	250,000.00	1	0
TLA12130100057118	Adquisición De Derecho De Vía Y Pago De Afectaciones Para Adecuación Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad Entronque Carrera Tlaxcala- Apizaco	2012	1,800,000.00	1,800,000.00	1,290,238.00	71.68	Metro Cuadrado	500,000.00	100	1

TLA12130100057128	Elab. Y Pago Por Eval. Y Aut. De Manifestación De Impacto Ambiental Ante Semáforo Para El Proyecto De Inversión Den. Construcción De La Ciudad De La Justicia Y Acceso A Ciudad De La Justicia.	Apizaco	2012	242,441.00	242,441.00	242,441.00	100.00	Estudio	200,000.00	1	1
TLA12130100057132	Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental Ante La Semáforo Para Apizaco El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard Libramiento Norte De Apizaco	Apizaco	2012	157,350.00	157,350.00	156,092.00	99.20	Estudio	130,000.00	1	1
TLA12130100057134	Proyecto Ejecutivo Para La Construcción De Boulevard Apizaco-Atlihuetzia.	Apizaco	2012	1,799,667.00	1,799,667.00	1,799,667.00	100.00	Proyecto	140,000.00	1	1
TLA12130100057137	Pavimentación Del Camino San Lorenzo Axocomanitla- San Juan Huatzingo Y Entronque Carretero, Incluye Puente Sobre Barranca Briones	San Juan Huatzingo	2012	24,709,935.00	24,709,935.00	23,522,310.00	95.19	Kilómetro	15,000.00	5	1

Elaboración Y Pago Por Evaluación Y Autorización De Manifestación De Impacto Ambiental	2017	157,350.00	157,350.00	156,092.00	99.20	Estudio	140,000.00	1
Ante La Semanart Para Apizaco El Proyecto De Inversión Denominado Construcción De Boulevard-Apizaco - Atlhuetzia	2012	19,550,000.00	19,550,000.00	17,943,493.00	51.61	Metro Cuadrado	500,000.00	95
Adecuación Geométrica De La Rotonda En Boulevard La Libertad Entronque Corretera Tlaxcala- Apizaco	2012	6,205,603.00	6,205,603.00	2,613,780.00	42.44	Kilómetro	14,000.00	6
Rehabilitación Del Camino Nativitas- Portales.	2012	108,595.00	108,595.00	0.00	0.00	Acción	0.00	0
Fmpt 12	2012	233,288.00	233,288.00	0.00	0.00	Acción	0.00	0
Fmta 2012	2012	74,194,282.00	73,969,282.00	58,019,290.00				
Modernización De La Calle Jaime Nunó Itzacuilxla de Mariano Matamoros	2013	6,500,000.00	6,500,000.00	0.00	0.00	Obra	2,500.00	1
Fmpt 2013	2013	72,372,169.00	72,372,169.00	0.00	0.00	Obra	0.00	1
Fmta 2013	2013	35,075,066.00	35,075,066.00	0.00	0.00	Obra	0.00	1
		113,948,235.00	113,948,235.00	0.00				

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales

Avance Financiero Avance Físico

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
	Colocacion De Barandas Y Porton-En La Escuela Prof. Candelario Nava Jimenez, Leonarda Gomez Blanco, Entre Avenida Joaquin Cisneros Y Calle Rivera Del Zahuapan.	Tlaxcala	2013	34,090.00	34,090.00	34,090.00	100.00	Metro Lineal	0.00	100	100
TLA00130300210328											
	Rehabilitación De Alumbrado Publico, Avenida Universidad, Boulevard Emilio Sanchez Piedras Y Privada Guillermo Valle	Tlaxcala	2013	175,769.00	175,769.00	175,769.00	100.00	lampara	0.00	100	100
TLA00130300211251											
	Reencarpetao De Calle, Guillermo Barroso Corichi Entre Calle Alonso De Escalona Y Avenida Julian Carrillo	Tlaxcala	2013	564,382.00	564,382.00	564,382.00	100.00	Metro Cuadrado	0.00	0	0
TLA00130300211346											
	Suministro Y Colocacion De Cerca Perimetral, Calle 8, Entre Calle 23 Y Calle 27	Tlaxcala	2013	225,112.00	225,112.00	225,112.00	100.00	UNIDAD	0.00	5	5
TLA00130300211386											
				999,353.00	999,353.00	999,353.00					
Proyectos de Desarrollo Regional											
Información General del Proyecto											
				Avance Financiero				Avance físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida	Población	Avance Anual	% Avance Acumulado

TLA12130100054760	Rehabilitación De Centro De Salud.	Atltzayanca	2012	461,439.00	461,439.00	164,467.00	35.64	Obra	1,500.00	1	1
TLA12130100054762	Rehabilitación De Centro De Salud.De Papatlotla.	Papatlotla de Xicohténcatl	2012	393,617.00	393,617.00	329,872.00	83.81	Obra	23,500.00	1	1
TLA12130100054765	Rehabilitación De Centro De Salud.	San Juan Huaczinco	2012	550,000.00	550,000.00	546,677.00	99.40	Obra	4,000.00	1	1
TLA12130100054769	Rehabilitación De Centro De Salud De Ayometla.	Santa Catarina Ayometla	2012	430,461.00	430,461.00	430,461.00	100.00	Obra	4,500.00	1	1
TLA12130100054771	Rehabilitación De Centro De Salud Mazapa	Calpulalpan	2012	449,657.00	449,657.00	425,575.00	94.64	Obra	18,000.00	1	1
TLA12130100054800	Centro De Salud Tipo Cs-1	Panotla	2012	3,564,608.00	3,564,608.00	3,564,508.00	100.00	Obra	2,100.00	1	1
TLA12130100054802	Centro De Salud Tipo Cs-1	Tetlatlahuca	2012	2,694,079.00	2,694,079.00	808,224.00	30.00	Obra	2,200.00	1	1
TLA12130100054807	Ampliación De Centro De Salud.	Huamantla	2012	1,287,762.00	1,287,762.00	1,030,209.00	80.00	Obra	1,100.00	1	1
TLA12130100054826	Rehabilitación De Centro De Salud	Hueyotlipán	2012	354,688.00	354,688.00	341,283.00	96.22	Obra	3,200.00	1	1
TLA12130100054832	Rehabilitación De Centro De Salud.	Sanctórum de Lázaro Cárdenas	2012	429,934.00	429,934.00	403,016.00	93.74	Obra	3,000.00	1	1
TLA12130100054838	Rehabilitación De Centro De Salud.	Atlangatepec	2012	324,824.00	324,824.00	294,655.00	90.71	Obra	1.00	1	1
TLA12130100054839	Rehabilitación De Centro De Salud.	Atlangatepec	2012	562,111.00	562,111.00	350,628.00	62.38	Obra	1,000.00	1	1
TLA12130200149953	Fondo Regional Infraestructura Salud	Cobertura estatal	2012	2,966,812.00	2,966,812.00	0.00	0.00	Acción	0.00	0	0
				14,469,997.00	14,469,997.00	8,689,575.00					



CONVENIOS

Atención a la Demanda de Educación para Adultos (INEA)

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Avance Financiero		Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Avance Físico		Avance % Avance Anual	% Avance Acumulado
			Ciclo Recurso	Modificado				Unidad de Medida	Población		
TLA13130100045290	Atencion A La Demanda Educativa	Cobertura estatal	2013	2,458,447.00	2,212,602.00	1,966,564.00	79.99	UCN	1,377	100	1
TLA13130100046229	Por Un Mexico Sin Rezago Educativo	Cobertura estatal	2013	2,068,072.00	1,853,765.00	1,612,089.00	77.95	UCN	3,908	100	1
TLA13130100046486	Plazas Comunitarias	Cobertura estatal	2013	615,658.00	554,092.00	473,820.00	76.96	Plaza comunitaria	6	100	1
TLA13130100061030	Calidad En La Incripcion, Acreditacion Y Certificacion	Cobertura estatal	2013	85,045.00	73,455.00	73,452.00	86.37	SEDES DE APLICACION	350	100	1
TLA13130100062428	Buen Juez	Cobertura estatal	2013	65,000.00	62,300.00	51,175.00	78.73	UCN	192	100	0
TLA13130100062910	Oportunidades	Cobertura estatal	2013	484,969.00	430,587.00	351,975.00	72.58	UCN	634	100	1
TLA13130100063873	Organizacion De La Sociedad Civil (Osc)	Cobertura estatal	2013	80,000.00	68,652.00	48,749.00	60.94	UCN	109	100	0
TLA13130100064128	Conevyt	Cobertura estatal	2013	180,000.00	153,536.00	146,973.00	81.65	UCN	280	100	0
TLA13130200160293	Formacion Institucional Y Solidario	Cobertura estatal	2013	360,000.00	360,000.00	227,172.00	63.10	Agente educativo	1,175	100	1
				6,397,191.00	5,768,989.00	4,951,969.00					

Deporte

Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA12130100107285	Conade Infraestructura Deportiva	Cobertura estatal	2012	438,890.00	438,890.00	0.00	0.00	Obra	100	0
TLA12130100107286	Rehabilitación De Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva El Rancho	Panotla	2012	8,049,445.00	8,049,445.00	8,049,445.00	100.00	Acción	100	100
TLA12130100107287	Supervision Externa De La Rehabilitación De La Pista De Atletismo De La Unidad Deportiva El Rancho En Panotla	Panotla	2012	538,611.00	538,611.00	538,611.00	100.00	Acción	100	100
TLA12130100107288	Rehabilitación De Unidad Deportiva Luis Donaldo Colosio	Tetla de la Solidaridad	2012	8,973,054.00	8,973,054.00	8,973,054.00	100.00	Obra	100	100
TLA12130100107289	Transferencia Al Instituto Del Deporte De Tlaxcala	Cobertura estatal	2012	1,537,703.00	1,537,703.00	1,537,703.00	100.00	Obra	100	100
TLA12130200148314	Infraestructura Deportiva 2012 Rendimientos	Cobertura estatal	2012	795,263.00	795,263.00	0.00	0.00	Acción	100	0
Subsidios federales para organismos descentralizados estatales				20,332,966.00	20,332,966.00	19,098,813.00				
Información General del Proyecto				Avance Financiero			Avance Físico			
Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Modificado	Recaudado (Ministrado)	Pagado	% Avance	Unidad de Medida Población	Avance Anual	% Avance Acumulado
TLA13130100070750	85. Atención A La Demanda De Educación Media	Cobertura estatal	2013	173,331,154.00	103,657,259.00	103,657,259.00	59.80	Alumno	100	75

Superior Propeudeutica

173,331,154.00 103,657,259.00 103,657,259.00

Programa de Apoyo para Fortalecer la Calidad en los Servicios de Salud

Información General del Proyecto

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Avance Financiero		Avance Físico			Avance % Anual	Avance % Acumulado	
				Modificado	Pagado	Recaudado (Ministrado)	% Avance	Unidad de Medida			Población
TLA11130100050285	Centro De Salud Tipo Cs-1.	Yauhquemehcan	2012	2,750,000.00	2,750,000.00	2,750,000.00	100.00	Centro	12,000	1	1
TLA11130100050286	Centro De Salud Tipo Cs-2.	Yauhquemehcan	2012	3,100,000.00	2,734,433.00	3,100,000.00	88.21	Centro	14,000	1	1
TLA12130200146197	Impermeabilización De Losas De Azoteas En Diferentes Unidades Médicas De Primer Nivel	Cobertura estatal	2012	625,224.00	430,360.00	625,224.00	68.83	Obra	350,000	1	1
TLA12130200146581	Construcción De Losa De Azotea En Sala De Espera Y Acceso De Hospital Comunitario.	Tlaxco	2012	788,968.00	788,968.00	788,968.00	100.00	Obra	45,000	1	1
TLA12130200146655	Adecuación De Espacios Y Rehabilitación De Hospital Comunitario.	Contla de Juan Cuamatzi	2012	769,520.00	769,520.00	769,520.00	100.00	Obra	17,000	1	1
TLA12130200146709	Rehabilitación Del Centro De Salud Urbano.	Caipulalpan	2012	581,454.00	456,326.00	581,454.00	78.48	Obra	25,000	1	1
TLA12130200146730	Techumbre De Acceso Peatonal De Hospital De La Mujer.	Apetatitlán de Antonio Carvajal	2012	94,321.00	0.00	94,321.00	0.00	Obra	50,000	1	1

TLA12130200146747	Anexo Iv 2012	Cobertura estatal	2012	1.26	0.00	0.00	Acción	0	0	0
TLA12130200147127	Rehabilitación De Centro De Salud.	Natiuitas	2012	490,940.00	483,940.00	98.57	Obra	15,000	1	1
TLA13130200143263	Salud Sexual Y Reproductiva De Los Adolescentes.	Cobertura estatal	2013	512,400.00	32,377.20	6.32	Acción	171,937	100	67
TLA13130200146602	Prevencción Y Atención De Las Adicciones	Cobertura estatal	2013	2,341,011.00	807,610.40	34.50	Acción	66,149	100	75
TLA13130200147039	Urgencias Epidemiológicas Y Desastres	Cobertura estatal	2013	414,796.00	64,820.00	15.63	Actividad	1,200,959	100	100
TLA13130200147171	Arranque Parejo En La Vida	Cobertura estatal	2013	3,925,092.00	336,850.20	8.58	Egreso de parto	16,159	100	96
TLA13130200147275	Programa De Prevencción Y Control Del Dengue	Cobertura estatal	2013	182,361.16	66,666.00	36.56	Actividad	1,200,959	100	100
TLA13130200147417	Sinave (Componente De Vigilancia Epidemiológica)	Cobertura estatal	2013	2,300,000.00	0.00	0.00	Acción	28,914	100	40
TLA13130200147480	Diabetes Mellitus	Cobertura estatal	2013	1,207,711.32	1,206,302.50	99.88	Acción	142,178	100	100
TLA13130200147751	Riesgo Cardiovascular	Cobertura estatal	2013	3,653,000.00	708,500.00	19.40	Acción	142,178	100	93
TLA13130200147865	Envejecimiento	Cobertura estatal	2013	74,193.60	34,521.60	46.53	Acción	42,825	100	64
TLA13130200147997	Prevencción Y Atención De La Violencia Familiar Y De Género	Cobertura estatal	2013	1,700,000.00	762,093.70	44.83	Acción	24,757	100	79
TLA13130200148254	Vigilancia Epidemiológica	Cobertura estatal	2013	1,265,660.89	209,999.92	16.59	Acción	1,169,936	100	100
TLA13130200149392	Prevencción Y Control De La Otras Etv	Cobertura estatal	2013	460,134.30	414,497.00	90.08	Actividad	1,200,959	100	100

TLA13130200149478	Igualdad De Género En Salud	Cobertura estatal	2013	219,960.00	113,110.22	34,521.60	15.69	Asesoría	8	100	70
TLA13130200149584	Programa Nacional Para La Reducción De La Mortalidad Infantil	Cobertura estatal	2013	553,659.00	551,659.00	269,248.00	48.81	Actividad	86,377	100	77
TLA13130200149744	Cáncer De Mama	Cobertura estatal	2013	6,794,300.00	6,794,300.00	1,236,007.05	18.19	Acción	22,073	100	72
TLA13130200149866	Cancer Cervico Uterino	Cobertura estatal	2013	3,405,500.00	3,405,500.00	-765,043.20	-22.46	Acción	29,132	100	72
TLA13130200153429	Escuela Y Salud	Cobertura estatal	2013	294,000.00	294,000.00	11,550.00	3.93	Escuela	35,500	100	5
TLA13130200153456	Promoción De La Salud: Una Nueva Cultura	Cobertura estatal	2013	1,643,569.34	1,643,569.34	342,945.80	22.69	Taller	266,460	100	84
TLA13130200153491	Vete Sano, Regresa Sano	Cobertura estatal	2013	211,850.00	211,850.00	0.00	0.00	Taller	250	100	33
				31,157,198.61	29,994,687.86	7,303,554.17					

Fondo de pavimentación, espacios deportivos, alumbrado público y rehabilitación de infraestructura educativa para municipios y demarcaciones territoriales

Clave del Proyecto	Nombre del Proyecto	Municipio	Ciclo Recurso	Avance Financiero		Avance Físico				
				Recaudado (Ministrado)	Pagarlo	% Avance	Unidad de Medida	Avance Anual	% Avance Acumulado	
TLA00130300221686	Pavimento De Adocreto En Calle Niño Perdido	Zacatelco	2013	2,105,722.68	2,105,722.68	100.00	Metro Cuadrado	400	100	100
TLA00130300221703	Pavimentacion De Adocreto En Calle Xicohtencatl	Zacatelco	2013	1,394,277.32	1,394,277.32	100.00	Metro Cuadrado	500	100	100
				3,500,000.00	3,500,000.00					

El presente acuerdo se emite en la Ciudad de Tlaxcala de Xicoténcatl, al mes de Noviembre del año dos mil trece.

El Secretario de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Tlaxcala.

LIC. RICARDO DAVID GARCÍA PORTILLA

Firma Autógrafa.

PUBLICACIONES OFICIALES
